

ANEXO VI

OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA SANESUL E CRONOGRAMA DE ENTREGA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 68 (SESSENTA E OITO) MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

1. QUADRO DE INVESTIMENTO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
ÁGUA CLARA		3.000.000,00		0,00%					6.300,00	400,00	1,00			3.000.000,00
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 6,3 Km de rede coletora, 400 ligações domiciliares, 1 Estação Elevatória de Esgoto e Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de 20 L/s. <i>RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS</i> <i>Obs./Pendências/Entraves: Aquisição de áreas da ETE e EEEB Final</i> <i>Situação: Obra em planejamento.</i>		3.000.000,00		0,00%	dez-23	Abril/2019	SANESUL	Recursos Próprios	6.300,00	400,00	1,00	20,00	Aquisição de áreas da ETE e EEEB Final	3.000.000,00
ALCINÓPOLIS	5.623.628,87		5.623.628,87	100,00%					35.857,00	1.448,00	1,00			5.623.628,87
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 20.430 m de rede coletora de esgoto e 778 ligações domiciliares de esgoto. <i>PAC-FUNASA 2 (2013)</i> <i>Situação: Obra concluída/rescindida</i>	2.057.676,14		2.057.676,14	100,00%	abr-19	Set/2014		PAC FUNASA 2013	20.430,00	778,00				2.057.676,14
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 15.427 m de rede coletora de esgoto, 670 ligações domiciliares de esgoto, 1 Estação Elevatória de Esgoto e 1 Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de 10 L/s. <i>RECURSOS PRÓPRIOS</i> <i>Situação: Obra concluída/rescindida</i>	3.565.952,73		3.565.952,73	100,00%				Recursos Próprios	15.427,00	670,00	1,00	10,00		3.565.952,73
AMAMBAI	11.147.604,62		1.934.109,40	17,35%					80.052,75	4.031,00	6,00			11.147.604,62
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de seis Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (Piscina, Itaia João, Cassiano, Expedicionário, Ramiro Machado e Panduí), 80.052,75 m de rede coletora, 4.031 ligações domiciliares de esgoto e 6 Estações Elevatórias de Esgotos. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	11.147.604,62		1.934.109,40	17,35%	dez-22	Jan/2018	SANESUL	Avançar Cidades 1	80.052,75	4.031,00	6,00		Recontratação iminente	11.147.604,62
ANASTÁCIO	6.595.523,93	6.206.968,27	6.595.523,93	51,50%					36.592,67	1.565,00	2,00			12.802.492,20

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FUNTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto capacidade de 20 L/s, 4.788 m de rede coletora de esgoto, 200 ligações domiciliares, duas estações elevatórias, 2.320 m de linhas de recalque, 210 m de emissário. <i>PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: Obra concluída/rescindida</i>		6.595.523,93	100,00%	set-19	Jan/2015		PAC FUNASA 2010	4.788,00	200,00	2,00	20,00		6.595.523,93
	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 31.804,67 m de rede coletora e 1.365 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: aprovado MDR/CAIXA - Em licitação</i>	6.206.968,27		0,00%	dez-21		SANESUL	Avançar Cidades 2	31.804,67	1.365,00			Em licitação	6.206.968,27
ANAURILÂNDIA		3.303.577,50	3.357.399,00	46,40%					18.957,11	1.364,00	1,00			7.233.577,50
	Ampliação do Sistema de Esgotamento sanitário com a construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, capacidade 10 L/s, construção de uma elevatória e 600 ligações domiciliares. <i>RECURSOS PRÓPRIOS/SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>		3.930.000,00	85,43%	jan-20	Jan/2016	SANESUL	Recursos Próprios	-	600,00	1,00	10,00		3.930.000,00
	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 18.957,11 m de rede coletora e 764 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: aprovado MDR/CAIXA - Em licitação</i>	3.303.577,50		0,00%	dez-21		SANESUL	Avançar Cidades 2	18.957,11	764,00			Em licitação	3.303.577,50
ANGÉLICA			7.302.565,55	97,80%					17.794,64	1.367,00	1,00			7.467.599,50
	Ampliação do Sistema de Esgotamento sanitário com a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, capacidade 14,5 L/s, 17.794,64 m de rede coletora, 1.367 ligações domiciliares de esgoto, construção de uma elevatória e coletor afluente à ETE. <i>PAC-FUNASA 2 (2013)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: Obra concluída/rescindida</i>		7.467.599,50	97,79%	jan-20	Ago/2017	SANESUL	PAC FUNASA 2010	17.794,64	1.367,00	1,00	14,50		7.467.599,50

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
ANTÔNIO JOÃO	4.938.519,12		3.810.561,35	77,20%					21.815,00	1.075,00	1,00			4.938.519,12
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 21.815 m de rede coletora, 1.075 ligações domiciliares de esgoto e uma Estação Elevatória de Esgoto. Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1 <i>Situação: em execução</i>	4.938.519,12		3.810.561,35	77,16%	nov-19	Jan/2018	SANESUL	Avançar Cidades 1	21.815,00	1.075,00	1,00			4.938.519,12
APARECIDA DO TABOADO	5.262.092,24	14.334.596,39	2.181.304,10	11,10%					72.023,44	5.043,00	5,00			19.596.688,63
Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 14.605,26 metros de rede coletora com diâmetros variando de 150 a 300 mm. e 1.015 ligações domiciliares de esgoto, melhoria e ampliação da estação de tratamento de esgoto com capacidade de 20 L/s, duas estações elevatórias de esgoto, 425 m de linha de recalque, 7.697,34 m de emissário por recalque DN 250 mm e 1.031,06 m emissário por gravidade DN 250 mm. <i>PAC-FUNASA 2 (2010)</i> <i>Situação: Obra concluída/rescindida</i>	1.571.860,54		1.571.860,54	100,00%	mar-20	Set/2017	SANESUL	PAC FUNASA 2010	14.605,26	1.015,00	2,00	20,00		1.571.860,54
Execução de 7.678,13 m de rede coletora de esgoto, 640 ligações domiciliares e uma Estação Elevatória de Esgoto São Gerônimo e 1.610,50 m de linha de recalque no bairro São Gerônimo. FUNASA-PREFEITURA 2016 <i>Situação: Obra em licitação/paralisada</i>	2.984.542,41		609.443,56	20,42%	dez-20	Mai/2017	SANESUL	FUNASA 2016	7.678,13	640,00	1,00		Recurso suspenso pelo MDR/GF	2.984.542,41
Execução de 963,81 m de rede coletora de esgoto e 120 ligações domiciliares no bairro Vila Brasil. FUNASA-PREFEITURA 2016 <i>Situação: Obra em licitação/paralisada</i>	705.689,29				dez-20	Mai/2017	SANESUL	FUNASA 2016	963,81	120,00			Recurso suspenso pelo MDR/GF	705.689,29
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 48.776,24 m de rede coletora, 3.268 ligações domiciliares de esgoto, duas estações elevatórias e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em 40 Ls. Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) <i>Situação: Obra em licitação/paralisada</i>		14.334.596,39			dez-24		SANESUL	Avançar Cidades 3	48.776,24	3.268,00	2,00	40,00	Aguarda renovação do contrato de programa	14.334.596,39

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
AQUIDAUANA	7.909.394,60	7.365.809,52	2.136.327,48	14,00%					41.455,00	2.195,00	4,00			15.275.204,12
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de quatro Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (011-DEPOL, 023, 027 e Final) e 41.455 m de rede coletora e 2.195 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: Em planejamento</i>	7.909.394,60		2.136.327,48	27,01%	dez-21	Jan/2018	SANESUL	Avançar Cidades 1	41.455,00	2.195,00	4,00		Recontratação iminente	7.909.394,60
Implantação da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de 40 L/s (UASB). <i>RECURSOS PRÓPRIOS</i> <i>Situação: Obra em planejamento</i>		7.365.809,52			dez-21	Mai/2018	SANESUL	Recursos Próprios				40,00	Aquisição da área da nova ETE	7.365.809,52
ARAL MOREIRA	3.271.050,40	4.673.463,21	2.907.309,60	36,60%					27.202,51	1.709,00	1,00			7.944.513,61
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 10 L/s, execução de 6.386,81 m de rede coletora com diâmetros variando de 100 a 150 mm e 470 ligações domiciliares de esgoto. <i>PAC-FUNASA 2 (2010)</i> <i>Situação: em execução</i>	3.271.050,40		2.907.309,60	88,88%	ago-20	Jan/2015	SANESUL	PAC FUNASA 2010	6.386,81	470,00	-	10,00		3.271.050,40
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 20.815,70 m de rede coletora, 1.239 ligações domiciliares de esgoto e uma Estação Elevatória de Esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: Obra em planejamento</i>		4.673.463,21			dez-22		SANESUL	Avançar Cidades 2	20.815,70	1.239,00	1,00			4.673.463,21
BATAGUASSU	4.325.900,75	4.705.699,30	2.811.402,90	31,10%					33.981,69	2.490,00				9.031.600,05
Ampliação do Sistema de Esgotamento sanitário com a ampliação da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, em 20 L/s, 11.746 m de rede coletora de esgoto e 995 ligações domiciliares de esgoto. <i>PAC-FUNASA 2 (2013)</i> <i>Situação: em execução</i>	4.325.900,75		2.811.402,90	64,99%	dez-20	Jan/2018	SANESUL	PAC FUNASA 2013	11.746,00	995,00		20,00		4.325.900,75
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 22.235,69 m de rede coletora e 1.495 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: Obra em licitação/paralisada</i>		4.705.699,30		0,00%	dez-22		SANESUL	Avançar Cidades 2	22.235,69	1.495,00			Em licitação	4.705.699,30

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FUNTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
BATAIPORÃ	3.976.205,23		3.902.247,81	98,10%					20.305,45	1.861,00	1,00			3.976.205,23
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto (001), 20.305,45 m de rede coletora e 1.861 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: Obra concluída/rescindida</i>	3.976.205,23		3.902.247,81	98,14%	out-19	Jan/2018	CONCLUÍDA	Avançar Cidades 1	20.305,45	1.861,00	1,00			3.976.205,23
BODOQUENA														
BONITO														
BRASILÂNDIA		8.521.293,96		0,00%					14.513,26	725,00	2,00			8.521.293,96
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 14.513,26 m de rede coletora, 725 ligações domiciliares de esgoto, duas estações elevatórias e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto em 10 L/s. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: Obra em planejamento.</i>		8.521.293,96		0,00%	dez-21		SANESUL	Avançar Cidades 3	14.513,26	725,00	2,00	10,00		8.521.293,96
CAARAPÓ		16.642.521,75		0,00%					50.938,31	2.200,00	4,00			16.642.521,75
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 50.938,31 m de rede coletora, 2.200 ligações domiciliares de esgoto, 4 estações elevatórias e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto em 40 L/s. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: Obra em planejamento.</i>		16.642.521,75		0,00%	dez-22		SANESUL	Avançar Cidades 3	50.938,31	2.200,00	4,00	40,00		16.642.521,75
CAMAPUÃ		9.111.191,86		0,00%					20.400,95	795,00	3,00			9.111.191,86
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 20.400,95 m de rede coletora, 795 ligações domiciliares, 3 estações elevatórias e nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 30 L/s (RALF + FB) e implantação da Estação de Elevatório da Esgoto Final para reversão do sistema existente. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: Obra em planejamento.</i>		9.111.191,86		0,00%	dez-21		SANESUL	Avançar Cidades 3	20.400,95	795,00	3,00	30,00		9.111.191,86

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PERCENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
CARACOL		7.352.523,06		0,00%					25.257,86	950,00	1,00			7.352.523,06
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 25.257,86 m de rede coletora de esgoto, 950 ligações domiciliares, uma Estação Elevatória de Esgoto e melhorias na ETE com 10 L/s. Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) Situação: Obra em planejamento.		7.352.523,06		0,00%	dez-21	Ago/2016	SANESUL	Avançar Cidades 3	25.257,86	950,00	1,00	10,00		7.352.523,06
CHAPADÃO DO SUL	10.432.020,41		2.359.055,04	22,60%					65.444,32	3.743,00				10.432.020,41
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 65.444,32 m de rede coletora e 3.743 ligações domiciliares de esgoto. Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1 Situação: em execução	8.538.020,41		2.359.055,04	27,63%	dez-21	Jan/2018	SANESUL	Avançar Cidades 1	65.444,32	3.743,00			Redução da meta física	8.538.020,41
Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto com implantação de mais um reator anaeróbio de manta de lodo (RALF - 40 L/s) e estruturas acessórias de operação. FUNASA Municípios 2018 Situação: em execução	1.894.000,00				out-20	Jul/2018	PREFEITUR A	FUNASA 2018				40,00		1.894.000,00
CORONEL SAPUCAIA														
CORUMBÁ	6.978.436,07	16.014.233,59	4.322.877,68	18,80%					82.733,90	5.382,00	2,00			22.992.669,66
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 55.141,06 m de rede coletora de esgoto, 3.790 ligações domiciliares de esgoto e uma Estação Elevatória de Esgoto. BAIROS CONTEMPLADOS: AEROPORTO, CRISTO REDENTOR E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. PAC 2010 Situação: Obra concluída/rescindida	3.370.340,43		3.370.340,43	100,00%	dez-21	Jan/2015		PAC 2010	55.141,06	3.790,00	1,00			3.370.340,43
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 6.733,83 m de rede coletora de esgoto e 391 ligações domiciliares de esgoto. PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO Situação: Obra concluída/rescindida	3.608.095,64		952.537,25	26,40%				PAC 2 2013 - 4ª Seleção	6.733,83	391,00	-		Rescindido	3.608.095,64

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 10.617,84 m de rede coletora de esgoto, 451 ligações domiciliares de esgoto e uma Estação Elevatória de Esgoto Santos Dumont. BAIRROS CONTEMPLADOS: AEROPORTO - LOTE 1 PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA <i>Situação: em análise CAIXA</i>	8.633.700,52			ago-21	mar/2019	SANESUL-SEINFRA	PAC 2 2013 - 4ª Seleção	10.617,84	451,00	1,00		Em licitação	8.633.700,52
	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 10.241,17 m de rede coletora de esgoto e 750 ligações domiciliares de esgoto. BAIRROS CONTEMPLADOS: CENTRO, CRISTO REDENTOR E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. - LOTE 2 PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA <i>Situação: em análise CAIXA</i>	7.380.533,07			ago-21	mar/2019	SANESUL-SEINFRA	PAC 2 2013 - 4ª Seleção	10.241,17	750,00			Em licitação	7.380.533,07
COXIM		70.092,69	15.518.970,01	0,40%					60.770,45	4.698,00	3,00			15.589.062,70
	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 60.770,45 m de rede coletora de esgoto, 4.535 ligações domiciliares e uma Estação Elevatória de Esgoto. Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) <i>Situação: Obra em planejamento</i>	15.518.970,01			dez-24	Ago/2016	SANESUL	Avançar Cidades 3	60.770,45	4.535,00	1,00		-	15.518.970,01
	Implantação de 163 ligações domiciliares na Vila São Paulo em razão de pavimentação asfáltica a ser executada pela Prefeitura Recursos Próprios (2019) <i>Situação: em licitação</i>	70.092,69	70.092,69	100,00%	dez-19	abril/2019	SANESUL	Recursos Próprios		163,00			Operacionalização da EEEB São Paulo	70.092,69
	2 Estações Elevatórias de Esgoto Recursos Próprios <i>Situação: projeto em elaboração</i>							Recursos Próprios			2,00		Elaboração de projeto	-
DEODÁPOLIS		2.145.120,92							9.000,00	600,00	-			2.145.120,92
	Cinco Estações de Tratamento de Esgoto capacidade 5 L/s RECURSOS PRÓPRIOS <i>Situação: concluída</i>	555.120,92		100,00%	Concluído		SANESUL	Recursos Próprios	-	-	-	5,00	-	555.120,92
	Execução de 9.000 m de rede coletora de esgoto e 600 ligações domiciliares. RECURSOS PRÓPRIOS <i>Situação: em elaboração</i>	1.590.000,00		0,00%			SANESUL	Recursos Próprios	9.000,00	600,00	-	-	Em elaboração	1.590.000,00
DOIS IRMÃOS DO BURITI		6.436.041,94	2.479.953,64	5.483.786,37	61,50%				49.204,10	2.315,00	1,00			8.915.995,58

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a construção de uma estação elevatória de esgoto, 5.363m de linha de recalque, 1.125m de coletor tronco, execução de 36.515,78 m de rede coletora de esgoto (DN 150 a 250) e 1.761 ligações domiciliares de esgoto. <i>PAC-FUNASA 2 (2013)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>		4.921.874,44	85,80%	ago-20	Jan/2015	SANESUL	PAC FUNASA 2013	36.515,78	1.761,00	1,00			5.736.450,40
	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 12.688,32 m de rede coletora de esgoto e 554 ligações domiciliares. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>	2.479.953,64			dez-21	Ago./2016	SANESUL	Avançar Cidades 2	12.688,32	554				2.479.953,64
	Reabilitação da Estação de Tratamento de Esgoto capacidade 10 L/s. <i>RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS</i> <i>Situação: em licitação (10/2018)</i>		561.911,92	80,32%	jan-20	Jul./2018	SANESUL	Recursos Próprios				10,00		699.591,54
DOURADINA														
DOURADOS	78.038.399,40		31.800.181,94	40,70%					409.148,59	19.246,00	8,00			78.038.399,40
	Implantação da ETE Ipê - 100 L/s implantação de 9.310 m de interceptores EEEEB Lambari - 1.480 m de recalque EEEEB Morada do Sol - 2.090 m de recalque EEEEB Nova Esperança - 1.740 m de recalque EEEEB Estrela Verá - 7.300 m de recalque EEEEB Coqueiro - 2.470 m de recalque EEEEB Ipê - 1.460 m de recalque 17.040 m de linha de recalque 1.158 m de emissário 312.452,44 m - Rede coletora 15.666 unidades - Ligações domiciliares de esgoto Construção de viveiro de mudas <i>PAC-MCIDADES 2 (2010) - 2ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>		31.800.181,94	76,06%	dez-20	Mai/2013	SANESUL-SEINFRA	PAC 2010	312.452,44	15.666,00	6,00	100,00		41.809.337,29

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
	Ampliação da ETE Ipê - 100L/s PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 2 Situação: em execução		6.298.810,99		ago-21	Mai/2018	SANESUL-SEINFRA	PAC 2 (2013) - 4ª seleção	-	-	-	100,00		6.298.810,99
	4.100,18 m - Interceptor da margem direita do córrego Laranja Doce EEEB Mônaco - 457 m de recalque PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 3 Situação: em licitação SEINFRA		2.424.535,00		dez-20	Ago./2018	SANESUL-SEINFRA	PAC 2 (2013) - 4ª seleção	-	-	-	-	Aquisição de área e licenciamento EEEB Mônaco	2.424.535,00
	73.336,12 m - Rede coletora 2.662 unidades - Ligações domiciliares Travessia sobre o córrego Laranja Doce PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 4 Situação: em licitação SEINFRA		8.532.025,47		ago-21	Out/2018	SANESUL-SEINFRA	PAC 2 (2013) - 4ª seleção	73.336,12	2.662,00	-	-	O.S. recém emitida	8.532.025,47
	23.360,03 m - Rede coletora 918 unidades - Ligações domiciliares 2 Estações Elevatórias de Esgoto EEEB Exposição PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 4 Situação: em licitação		5.473.690,65				SANESUL-SEINFRA	PAC 2 (2013) - 4ª seleção	23.360,03	918,00	2,00		O.S. recém emitida / aquisição e licenciamento EEEB Exposição	5.473.690,65
	Ampliação da ETE Laranja Doce - 80L/s PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 5 Situação: em execução		13.500.000,00		dez-21	Jul./2018	SANESUL-SEINFRA	PAC 2 (2013) - 4ª seleção				80,00	Regularização da área da ETE Laranja Doce	13.500.000,00
ELDORADO														
FÁTIMA DO SUL														
FIGUEIRÃO	1.518.606,08	3.806.533,04	1.518.606,08	28,50%					18.299,86	891,00	2,00			5.325.139,12
	Conclusão das obras de implantação da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 10,90 L/s, 2.574m de rede coletora de esgoto, 90 ligações domiciliares, 560 m de linha de recalque, conclusão da estação elevatória, 484 m de emissário e trabalho social.		1.518.606,08	100,00%	out-18	Jan/2014	CONCLUÍDA	PAC FUNASA	2.574,00	90,00	1,00	10,90		1.518.606,08

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
PAC-FUNASA (2007)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA <i>Situação: em execução</i>														
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 12.994,33 m de rede coletora de esgoto e 633 ligações domiciliares, uma estação elevatória e melhorias na ETE. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>		3.458.106,10			dez-21	Jun./2018	SANESUL	Avançar cidades 2	12.994,33	633,00	1,00		Em montagem de pacote para licitação	3.458.106,10
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de três 2.731 m de rede coletora e 168 ligações domiciliares de esgoto. <i>Recursos Próprios - Compromisso Diretoria</i> <i>Situação: em licitação</i>		348.426,94			ago-20	Abril/2019	SANESUL	Recursos próprios	2.731,53	168,00			em licitação	348.426,94
GUIA LOPES DA LAGUNA	7.663.467,13		2.043.846,68	26,70%					53.347,10	2.264,00	3,00			7.663.467,13
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de três Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (Nascimento, Delegacia e Vargas), 53.347,10 m de rede coletora e 2.264 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	7.663.467,13		2.043.846,68	26,67%	dez-21	Jan/2018	SANESUL	Avançar Cidades 1	53.347,10	2.264,00	3,00	-		7.663.467,13
IGUATEMI		11.475.787,92		0,00%					36.671,68	1.986,00	3,00			11.475.787,92
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 31.321,16 m de rede coletora de esgoto e 1.551 ligações domiciliares e 1 estação elevatória de esgoto tratado. <i>Programa AVANÇAR CIDADES 2</i> <i>Situação: Em planejamento</i>		7.475.787,92		0,00%	dez-21	Jun./2018	SANESUL	Avançar Cidades 2	31.321,16	1.551,00	1,00	-		7.475.787,92
Uma Estação Elevatória de Esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES 3</i> <i>Situação: Em planejamento</i>		2.000.000,00		0,00%				Avançar Cidades 3	-	-	1,00	-	Aquisição de servidão de passagem	2.000.000,00
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 5.350,52 m de rede coletora, 435 ligações domiciliares e 1 estação elevatória de esgoto bruto Dourados.		2.000.000,00		0,00%	dez-22	jul./2018	SANESUL		5.350,52	435,00	1,00		Aguarda aprovação da FUNASA	2.000.000,00

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
<i>FUNASA Municípios 2018 Situação: em projeto</i>														
INOCÊNCIA		6.534.851,33		0,00%					17.726,79	1.440,00	4,00			6.534.851,33
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 17.726,79 m de rede coletora de esgoto e 1.440 ligações domiciliares e quatro estações elevatórias de esgoto. Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) Situação: em análise CAIXA e MDR														
		6.534.851,33		0,00%	dez-22	Jun./2018	SANESUL	Avançar Cidades 2	17.726,79	1.440,00	4,00	-		6.534.851,33
ITAPORÃ	4.247.265,59	10.566.722,45	2.322.404,82	15,70%					37.791,81	2.165,00	6,00			14.813.988,04
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto de 20 L/s, estação elevatória, linha de recalque, implantação de 2.690,94 m de rede coletora de esgoto, com diâmetros variando de 150 a 350mm e 92 ligações domiciliares de esgoto. PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA Situação: em licitação (10/2018)														
	4.247.265,59		2.322.404,82	54,68%	ago-20	43.160,00	SANESUL	PAC FUNASA 2010	2.690,94	92,00	1,00	20 L/s		4.247.265,59
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 35.100,87 m de rede coletora de esgoto e 2.073 ligações domiciliares e cinco estações elevatórias de esgoto. Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) Situação: em análise CAIXA e MDR														
		10.566.722,45		0,00%	dez-22	Jun./2018	SANESUL	Avançar Cidades 2	35.100,87	2.073,00	5,00	-		10.566.722,45
ITAQUIRAÍ														
IVINHEMA	3.519.623,30	21.877.461,88	3.519.623,30	13,90%					82.735,52	5.148,00	4,00			25.397.085,18
Implantação do SES com construção da Estação de Tratamento de Esgoto 40 L/s (Lagoas de Estabilização) RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS Situação: em execução														
	3.519.623,30		3.519.623,30	100,00%	nov-19	Mai/2017	SANESUL	Recursos Próprios	-	-	-	40 L/s		3.519.623,30

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 82.735,52 m de rede coletora de esgoto e 5.148 ligações domiciliares e quatro estações elevatórias de esgoto. Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) Situação: em análise CAIXA e MDR	21.877.461,88		0,00%	dez-22	Jun./2018	SANESUL	Avançar Cidades 2	82.735,52	5.148,00	4,00	-		21.877.461,88
JAPORÁ	1.565.597,07	2.442.966,00	1.565.597,07	39,10%					16.418,57	492,00	-			4.008.563,07
	Implantação do SES com construção da ETE 5 L/s (Lagoas de Estabilização) e 3.533,17 m de rede coletora; 114 ligações domiciliares; Coletor final e Emissário final de esgoto PAC-FUNASA (2007)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA Situação: concluída	1.460.921,73	1.460.921,73	100,00%	out-18	Abr./2011	CONCLUÍDA	PAC FUNASA	3.533,17	114,00	-	5 L/s		1.460.921,73
	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 12.307,79 m de rede coletora de esgoto e 354 ligações domiciliares. Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) Situação: em análise CAIXA e MDR	2.442.966,00		0,00%	mar-21	Jun./2018	SANESUL	Avançar Cidades 2	12.307,79	354,00	-	-	Em licitação	2.442.966,00
	577,61 m - Rede coletora 24 unidades - Ligações domiciliares RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS Situação: em execução	104.675,34	104.675,34	100,00%	set-19	Abr./2019	CONCLUÍDA	Recursos Próprios	577,61	24,00	-	-		104.675,34
JARDIM	8.299.416,58		4.565.273,79	55,00%					65.274,80	3.395,00	3,00			8.299.416,58
	Ampliação do SES com implantação de: 18.982,09 m rede coletora; 916 ligações domiciliares; 1 EEE EMENDAS OGU-FUNASA (2007)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA Situação: em execução	1.858.499,45	1.858.499,45	100,00%	fev-19	Jun./2012	CONCLUÍDA	PAC FUNASA	18.982,09	916,00	1,00	-		1.858.499,45
	Implantação de Estação Elevatória de Esgoto Major Costa, 3.492,36 m de rede coletora e 150 ligações domiciliares de esgoto. RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS Situação: em execução	543.667,11	543.667,11	100,00%	jun-18	Jan/2016	CONCLUÍDA	Recursos Próprios	3.492,36	150,00	1,00	-		543.667,11

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 42.800,35 m de rede coletora, 2.329 ligações domiciliares de esgoto e uma estação elevatória de esgoto. Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1 <i>Situação: em execução</i>	5.897.250,02		2.163.107,23	36,70%	dez-21	Jan/2018	SANESUL	Avançar Cidades 1	42.800,35	2.329,00	1,00	-		5.897.250,02
JATEÍ														
JUTI	2.554.127,78		1.674.741,59	65,60%					4.328,24	161,00	-			2.554.127,78
Ampliação do SES com implantação de 4.328,24 m rede coletora, 161 ligações domiciliares e Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de 5,5 L/s. PAC-FUNASA 2 (2013)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA <i>Situação: em execução</i>	2.554.127,78		1.674.741,59	65,57%	ago-20	Ago./2017	SANESUL	PAC FUNASA 2013	4.328,24	161,00	-	5,5 L/s		2.554.127,78
LADÁRIO	3.143.683,98	3.578.515,59	1.867.348,28	27,80%					20.734,24	1.026,00	1,00			6.722.199,57
13.365,59 metros de Rede Coletora; 723 Ligações Domiciliares; EEE - 152,28 m de Linha de Recalque; PAC-FUNASA (2007)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA <i>Situação: em execução</i>	3.143.683,98		1.867.348,28	59,40%	fev-19	Out/2008	CONCLUÍDA	PAC FUNASA 2 (2013)	13.365,59	723,00	1,00	-		3.143.683,98
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 7.388,65 m de rede coletora de esgoto e 303 ligações domiciliares. Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>		3.578.515,59		0,00%	dez-21	Jun./2018	SANESUL	Avançar Cidades 3	7.368,65	303,00	-	-		3.578.515,59
LAGUNA CAARAPÁ	4.130.416,79	6.221.872,65	4.130.416,79	39,90%					40.521,99	1.532,00	3,00			10.352.289,44
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 10 L/s, 10.655,12 m de rede coletora, 372 ligações e uma Estação Elevatória de Esgoto. RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS <i>Situação: em execução</i>	4.130.416,79		4.130.416,79	100,00%	nov-19	Abril/2018	SANESUL	Recursos Próprios	10.655,12	372,00	1,00	10 L/s		4.130.416,79
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 29.866,87 m de rede coletora de esgoto e 1.160 ligações domiciliares e duas estações elevatórias de esgoto.		6.221.872,65		0,00%	dez-22	Jun./2018	SANESUL	Avançar Cidades 3	29.866,87	1.160,00	2,00	-		6.221.872,65

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
<i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) Situação: em análise CAIXA e MDR</i>														
MARACAJÚ	16.117.355,16		11.304.097,02	70,10%					45.035,41	2.346,00	2,00			16.117.355,16
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a construção de uma nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) com capacidade de 50 L/s, duas estação elevatórias de esgoto bruto para reversão do sistema existente e implatação de rede coletora e ligações <i>PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA Situação: concluída</i>														
	8.654.534,00		8.654.534,00	100,00%	dez-18	Jan/2015	CONCLUÍDA	PAC FUNASA 2013	-	-	2,00	50 L/s		8.654.534,00
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 45.035,41 m de rede coletora e 2.346 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1 Situação: em execução</i>														
	7.462.821,16		2.649.563,02	35,50%	dez-21	Jan/2018	SANESUL	Avançar Cidades 1	45.035,41	2.346,00	-	-		7.462.821,16
MIRANDA		12.780.825,11		0,00%					24.879,34	1.200,00	8,00			12.780.825,11
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 24.879,34 m de rede coletora de esgoto e 1.200 ligações domiciliares, oito estações elevatórias de esgoto e nova Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de 40 L/s. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) Situação: em análise CAIXA e MDR</i>														
		12.780.825,11		0,00%	dez-22	Jun/2018	SANESUL	Avançar cidades 3	24.879,34	1.200,00	8,00	40 L/s		12.780.825,11
MUNDO NOVO	5.119.973,71	12.135.757,11	1.262.829,18	7,30%					68.880,48	2.964,00	2,00			17.255.730,82
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com 11.923 metros de rede Coletora, 503 ligações domiciliares, uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEE 005) e Estação de Tratamento de Esgoto com lagoas de estabilização Q=20 L/s <i>PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA Situação: em execução</i>														
	5.119.973,71		-	0,00%	dez-21	Fev/2018	SANESUL	PAC FUNASA 2013	11.923,00	503,00	1,00	20 L/s	Aguardando liberação de recursos OGU	5.119.973,71

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 56.957,48 m de rede coletora de esgoto e 2.461 ligações domiciliares, uma estação elevatória de esgoto e melhoria no pós-tratamento da ETE. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>		12.135.757,11		0,00%	dez-22	Jun/2018	SANESUL	Avançar Cidades 2	56.957,48	2.461,00	1,00	20 L/s		12.135.757,11
NAVIRAÍ	15.351.308,62		1.927.182,32	12,60%					86.266,57	5.766,00	3,00			15.351.308,62
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de três Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (CEMAT, das Industrias e Nelson Trad), 86.267,57 m de rede coletora e 5.766 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	15.351.308,62		1.927.182,32	12,60%	dez-22	Jan/2018	SANESUL	Avançar Cidades 1	86.266,57	5.766,00	3,00	-	Re-contratação iminente	15.351.308,62
NIOAQUE		1.085.390,11		0,00%					24.436,07	905,00	4,00			1.085.390,11
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 24.436,07 m de rede coletora de esgoto e 905 ligações domiciliares, quatro estações elevatórias de esgoto e nova Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de 20 L/s. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>		1.085.390,11		0,00%	dez-21	Jun/2018	SANESUL	Avançar Cidades 3	24.436,07	905,00	4,00	20 L/s		1.085.390,11
NOVA ALVORADA DO SUL	7.280.085,41	9.033.452,55	7.280.085,41	44,60%					60.856,70	3.811,00	2,00			16.313.537,96
10.682,42 metros de Rede Coletora; 508 Ligações Domiciliares; ETE - Lagoas de 25 L/s <i>PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: concluída</i>	6.518.997,24		6.518.997,24	100,00%	set-18	Jan/2015	CONCLUÍDA	PAC FUNASA 2010	10.682,42	508,00	-	25 L/s	-	6.518.997,24
5.345,00 m rede coletora; 517 ligações domiciliares <i>EMENDAS OGU-FUNASA (2007)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: concluída</i>	761.088,17		761.088,17	100,00%	fev-19	Dez/2012	CONCLUÍDA	PAC FUNASA 2007	5.345,00	517,00	-	-	-	761.088,17

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 44.829,28 m de rede coletora de esgoto e 2.786 ligações domiciliares e duas estações elevatórias de esgoto. Programa AVANÇAR CIDADES 3 CONTÍNUO (2018) Situação: em análise CAIXA e MDR (Habilitação do recurso depende de renovação do contrato de programa)		9.033.452,55		0,00%	dez-24	Jun/2018	SANESUL	Avançar Cidades 3	44.829,28	2.786,00	2,00	-	Habilitação do recurso depende de renovação do contrato de programa	9.033.452,55
NOVA ANDRADINA	17.182.257,32	-	5.141.439,38	76,46%					77.241,33	9.089,00	5,00			17.182.257,32
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 16.008,73 m de rede coletora, 1.721 ligações domiciliares, melhorias na ETE e implantação de um reator anaeróbio (UASB/RALF) de 40 L/s e duplicação do emissário final de efluente tratado. PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA Situação: em execução	5.484.168,30		3.356.311,00	61,20%	dez-20	Jul/2016	SANESUL	PAC FUNASA 2013	16.008,73	1.721,00	-	40 L/s		5.484.168,30
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de três Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e melhorias em duas unidades (Júlio Ferreira, Saudade, Maria Rita, Rodoviária e André Loyer), 61.232,60 m de rede coletora e 7.368 ligações domiciliares de esgoto. Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1 Situação: em execução RE-LICITAÇÃO	11.698.089,02		1.785.128,38	15,26%	dez-22	Jan/2018	SANESUL	Avançar Cidades 1	61.232,60	7.368,00	5,00		Re-contratação iminente	11.698.089,02
NOVO HORIZONTE DO SUL	2.437.618,26	6.676.044,46	2.437.618,26	26,70%					18.564,34	1.000,00	2,00			9.113.662,72
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução da Estação de Tratamento de Esgoto por lagoas de estabilização de 5 L/s, uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto (Lírios), 2.725 m rede coletora, 161 ligações domiciliares. PAC-FUNASA 2 (2013)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA Situação: concluído	2.437.618,26		2.437.618,26	100,00%	ago-20	Ago/2017	SANESUL	PAC FUNASA 2013	2.725,00	161,00	1,00	5 L/s		2.437.618,26

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 15.839,34 m de rede coletora de esgoto e 839 ligações domiciliares, uma estações elevatórias de esgoto e melhoria no pós-tratamento da ETE. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>		6.676.044,46		0,00%	dez-22	Jun/2018	SANESUL	Avançar Cidades 3	15.839,34	839,00	1,00	-		6.676.044,46
PARANAÍBA	10.681.171,66		3.290.261,93	30,80%					73.280,71	3.755,00	-			10.681.171,66
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 73.281,71 m de rede coletora e 3.755 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	10.681.171,66		3.290.261,93	30,80%	dez-22	Jan/2018	SANESUL	Avançar Cidades 1	73.280,71	3.755,00	-	-		10.681.171,66
PARANHOS	2.028.543,58		2.028.543,58	100,00%					7.835,37	334,00	2,00			2.028.543,58
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de duas Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (Furtuoso e Lavradores), 7.835,37 m de rede coletora e 334 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	2.028.543,58		2.028.543,58	100,00%	nov-19	Jan/2018	CONCLUÍDA	Avançar Cidades 1	7.835,37	334,00	2,00	-		2.028.543,58
PEDRO GOMES		8.184.903,28							17.206,33	959,00	2,00			8.184.903,28
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 17.206,33 m de rede coletora de esgoto e 959 ligações domiciliares, duas estações elevatórias de esgoto e implantação da nova Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de 10 L/s. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>		8.184.903,28		0,00%	dez-22	Jun/2018	SANESUL	Avançar Cidades 3	17.206,33	959,00	2,00	10 L/s		8.184.903,28
PONTA PORÃ	9.008.237,77		2.325.967,60	25,80%					72.630,66	3.833,00	2,00			9.008.237,77
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de duas Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (Coimbra e UNEI), 72.630,66 m de rede coletora e 3.833 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES</i>	9.008.237,77		2.325.967,60	25,82%	dez-22	Jan/2018	SANESUL	Avançar Cidades 1	72.630,66	3.833,00	2,00	-	Aquisição e licenciamento da área da EEEB Coimbra	9.008.237,77

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PERCENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
(2017) - FASE 1 <i>Situação: em execução</i>														
PORTO MURTINHO														
RIBAS DO RIO PARDO	3.233.372,92		2.799.777,61	86,60%					23.226,50	1.528,00	-			3.233.372,92
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 23.226,50 m de rede coletora e 1.528 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1 Situação: licitada / em questionamento judicial</i>	3.233.372,92		2.799.777,61	86,59%	dez-20	Jan/2018	SANESUL	Avançar Cidade 1	23.226,50	1.528,00	-	-		3.233.372,92
RIO BRILHANTE	7.059.801,33	10.393.053,90	2.561.134,75	14,70%					50.741,58	2.595,00	1,00			17.452.855,23
358,42 metros de Rede Coletora; 10 Ligações Domiciliares; EEEB Final - 152,86 m de Linha de Recalque; ETE - 40 L/s <i>PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA Situação: em licitação (03/2019)</i>	3.846.923,34			0,00%	dez-21	Jun/2013	SANESUL	PAC FUNASA 2010	358,42	10,00	-	40 L/s	Aguardando liberação de recursos OGU	3.846.923,34
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 14.778,85 m de rede coletora DN 150, 1.154 ligações domiciliares e 01 estação elevatória de esgoto no bairro Nova Rio Brilhante (Pró-moradia XIV) <i>RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS Situação: em execução</i>	3.212.877,99		2.561.134,75	100,00%	jul-19	Jan/2018	CONCLUÍDA	Recursos Próprios	14.778,85	1.154,00	1,00	-		3.212.877,99
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 35.604,31 m de rede coletora de esgoto e 1.431 ligações domiciliares e melhoria no pós-tratamento da ETE com capacidade de 40 L/s. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) Situação: em análise CAIXA e MDR</i>		10.393.053,90		0,00%	dez-22	Jun/2018	SANESUL	Avançar Cidades 2	35.604,31	1.431,00	-	40 L/s		10.393.053,90
RIO NEGRO		8.803.757,22		0,00%					17.409,26	1.464,00	4,00			8.803.757,22

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PERCENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 17.409,26 m de rede coletora de esgoto e 1.464 ligações domiciliares, quatro estações elevatórias de esgoto e implantação da Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de 10 L/s. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>		8.803.757,22		0,00%	dez-22	Jun/2018	SANESUL	Avançar Cidades 2	17.409,26	1.464,00	4,00	10 L/s		8.803.757,22
RIO VERDE DE MATO GROSSO	2.244.527,09	3.851.922,84	2.244.527,09	36,80%					23.761,06	1.645,00	2,00			6.096.449,93
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 3.638,47 m de rede coletora DN 150 e 200, 527 ligações domiciliares e 02 estações elevatórias de esgoto bruto (EEEEbs 009 e 014) <i>PAC FUNASA MCIDADES (2013) / 4ª SELEÇÃO</i> <i>Situação: em execução</i>	2.244.527,09		2.244.527,09	100,00%	ago-18	Mai/2015	CONCLUÍDA	PAC FUNASA 2013	3.638,47	527,00	2,00			2.244.527,09
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 20.122,59 m de rede coletora de esgoto e 1.118 ligações domiciliares. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>		3.851.922,84		0,00%	dez-21	Jun/2018	SANESUL	Avançar Cidades 2	20.122,59	1.118,00	-			3.851.922,84
SANTA RITA DO PARDO	1.990.387,27	4.063.458,67	1.990.387,27	32,90%					31.959,43	1.506,00	2,00			6.053.845,94
16.124,34 m rede coletora e 671 ligações domiciliares <i>PAC-FUNASA 2 (2013)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: concluída</i>	1.990.387,27		1.990.387,27	100,00%	jan-19	Jan/2015	CONCLUÍDA	PAC FUNASA 2013	16.124,34	671,00	-	-		1.990.387,27
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 15.835,09 m de rede coletora de esgoto, 835 ligações domiciliares e duas estações elevatórias de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>		4.063.458,67		0,00%	dez-21	Jun/2018	SANESUL	Avançar Cidades 3	15.835,09	835,00	2,00	-		4.063.458,67
SELVÍRIA		10.255.049,07		0,00%					17.355,31	812,00	-			10.255.049,07

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 17.355,31 m de rede coletora de esgoto e 812 ligações domiciliares. Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de 10 L/s. Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) Situação: em análise CAIXA e MDR	10.255.049,07		0,00%	dez-21	Jun/2018	SANESUL	Avançar Cidades 3	17.355,31	812,00	-	10 L/s		10.255.049,07
SETE QUEDAS		3.403.903,98		0,00%					-	10,00	1,00			3.403.903,98
	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto 10 L/s, recuperação de 10 ligações domiciliares e uma elevatória. Recursos Próprios - Plano de Investimentos Situação: em preparação para licitação	3.403.903,98		0,00%	mar-21	abril/2019	SANESUL	Recursos Próprios	-	10,00	1,00	10 L/s	Em licitação	3.403.903,98
SIDROLÂNDIA	15.420.296,45		2.104.870,47	13,65%					86.092,88	4.558,00	3,00			15.420.296,45
	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de três Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (Ypê, Pérola e Catlléya), melhorias na EEEB Final, 86.092,88 m de rede coletora e 4.558 ligações domiciliares de esgoto. Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1 Situação: em execução	15.420.296,45	2.104.870,47	13,65%	dez-21	Jan/2018	SANESUL	Avançar Cidades 1	86.092,88	4.558,00	3,00	-	Regularização da área da EEEB Pérola do Planalto	15.420.296,45
SONORA	2.891.452,36		-	0,00%					8.127,70	488,00	1,00			2.891.452,36
	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 8.127,70 m de rede coletora, 488 ligações domiciliares, uma estação elevatória de esgoto bruto (final) e Estação de Tratamento de Esgoto 10 L/s. FUNASA Municípios 2018 Situação: em licitação (04/2019)	2.891.452,36	-	0,00%	dez-21	jul/2018	PREFEITUR A	FUNASA 2018	8.127,70	488,00	1,00	10 L/s	Recurso suspenso pelo MDR/GF	2.891.452,36
TACURÚ														
TAQUARUSSÚ														
TERENOS	4.876.886,30		3.776.364,87	77,40%					20.497,27	1.234,00	2,00			4.876.886,30

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PRECENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
	Implantação da Estação Elevatória de Esgoto Tratado Piraputanga para reversão do lançamento de esgoto tratado para o córrego Piraputanga, contemplando complementação do emissário existente em 360,56 m DN 200 e 250, travessias de córrego Dioguinho com 36,0 m, EEET 5 cv, Q = 20 L/s e linha de recalque com 2.884 m DN 200. <i>RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS</i> <i>Situação: em licitação (01/2019)</i>		477.689,34	37,33%	dez-19	Jan/18	SANESUL	Recursos Próprios	-	-	1,00	-		1.279.639,27
	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto (Camilo Boni), 20.497,27 m de rede coletora e 1.234 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>		3.298.675,53	91,70%	dez-20	Jan/2018	SANESUL	Avançar Cidades 1	20.497,27	1.234,00	1,00	-		3.597.247,03
TRÊS LAGOAS			45.115.330,78	53,00%					463.079,29	24.916,00	14,00			85.122.785,17
	88.603,24 m de rede coletora; 5.014 ligações; Ampliação e melhorias na ETE São João; Emissário Final para o Rio Paraná; Estação Elevatória de Esgoto Tratado <i>FGTS SANEAMENTO PARA TODOS</i> <i>Situação: concluído</i>		16.263.448,76	100,00%	jul-20	Jan/2015	SANESUL-SEINFRA	FGTS 2013	88.603,24	5.014,00	1,00	100 L/s		16.263.448,76
	8.103 m rede coletora; 551 ligações domiciliares; PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 1 <i>Situação: Rescindido</i>		1.386.711,83	25,22%			SANESUL-SEINFRA	PAC 2013	8.103,00	551,00	-	-	Rescindido	1.386.711,83
	26.167 m rede coletora; 1.771 ligações domiciliares - Bacia I; 5.419,34 m Coletor tronco Jupia - 2 travessias de 9,50 m cada; 1.499,54 m Coletor Montanini - IFMS <i>PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 1</i> <i>Situação: concluído</i>		5.882.293,50	100,00%	out-19	Jan/2018	SANESUL-SEINFRA	PAC 2013	26.167,83	1.771,00	-	-		5.882.293,50

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PERCENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
	2.196,1 m - Coletor Brookfield 2.993,21 m - Coletor da Lagoa Maior 1 1.843,1 m - Coletor da Lagoa Maior 2 1.176,92 m - Coletor afluenente à ETE 03 ETEs: Brookfield, Lagoa Maior e IFMS PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 2 <i>Situação: em execução</i>			0,00%	ago-20	Mai/2018	SANESUL-SEINFRA	PAC 2013	8.209,33	-	3,00	-		8.501.509,48
	Estação de Tratamento de Esgoto Souza Dias - 100 L/s PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 3 <i>Situação: em licitação</i>		14.537.215,29	0,00%	ago-20	Ago/2018	SANESUL-SEINFRA	PAC 2013	-	-	-	100 L/s		14.537.215,29
	42.496,07 m - Rede coletora nas bacias 2.266 unidades - ligações domiciliares PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 4 <i>Situação: em execução</i>		5.523.380,36	0,00%	ago-21	Jan/2015	SANESUL-SEINFRA	PAC 2013	42.496,07	2.266,00	-	-		5.523.380,36
	19.388,82 m - Rede coletora nas bacias 1.200 unidades - ligações domiciliares EEEB AFLU. Corrego Onça PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 5 <i>Situação: aguardando liberação de obras</i>		5.813.073,68	0,00%	ago-21	Out/2008	SANESUL-SEINFRA	PAC 2013	19.388,82	1.200,00	1,00	-	Aquisição da área da ETEB Viaduto	5.813.073,68

QUADRO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO	OBRAS CONTRATADAS	LICITAÇÕES ATÉ 12/2020	VALOR EXECUTADO 18/03/2020	PERCENTUAL EXECUTADO 18/03/2020	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	DATA-BASE ORÇAMENTO	RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO	EXTENSÃO DE REDE (M)	NÚMERO DE LIGAÇÕES (UNIDADES)	ELEVATÓRIAS	ETES (L/S)	OBSERVAÇÃO/PENDÊNCIAS/ENTRAVE	VALOR ORÇADO/CONTRATADO
	270.111 m rede coletora; 14.114 ligações domiciliares; EEE Exposição - 800 m Linha de Recalque; EEE Oliveira - 1.650 m Linha de Recalque; EEE Evaristo - 840 m Linha de Recalque; EEE Exército - 297 m Linha de Recalque; EEE Queirozinho - 415 m Linha de Recalque; EEE Arapongas - 160 m Linha de Recalque ; EEE Nova Três Lagoas - 360 m Linha de Recalque; Melhoria na EEE Europa; 2.100 m Coletor tronco - Industrial; 600 m Emissário Final - ETE Jupιά; 3.230 m Linha de recalque - EEE Colinos; ETE - RALF 70L/s PAC-MCIDADES 2 (2010) - 2ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA <i>Situação: em execução</i>	27.215.152,27	22.969.588,52	84,40%	dez-20	Jan/2015	SANESUL-SEINFRA	PAC 2010	270.111,00	14.114,00	9,00	70 L/s		27.215.152,27
VICENTINA	461.255,13			0,00%					1.885,95	193,00	-			461.255,13
	1.885,95 m - Rede coletora 193 unidades - Ligações domiciliares RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS <i>Situação: em licitação</i>	461.255,13		0,00%	mar-20	Abr/2019	SANESUL	Recursos Próprios	1.885,95	193,00	-	-		461.255,13
Totais			207.396.649,63		-	-			2.914.849,14	162.603,00	141,00			690.100.181,72