ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica - SEGOV
Escritório de Parcerias Estratégicas - EPE




# Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal (BNDES ESTADOS / LOGÍSTICA)

## Contrato N° 13.2.0106.1 - BNDES

# Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal (PROINVESTE)

## Contrato N° 12.2.1188.1 - BNDES

# Relatório de Desempenho N° 28 e 29

(01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021)

Campo Grande - MS
Abril/2021

# SUMÁRIO

**I. APRESENTAÇÃO ..... 3**

**II. CONTRATOS ..... 4**

2.1. 28º RED – LOGÍSTICA/BNDES ESTADOS ..... 4

2.1.1 Execução Física Financeira no Período ..... 5

2.1.1.1 Hospital Regional de Três Lagoas ..... 9

2.2. 29º RED – PROINVESTE ..... 12

2.2.1. Execução Físico Financeira no Período ..... 14

2.3. Situação contábil do Hospital de Três Lagoas ..... 15

**III. ANÁLISE QUALITATIVA DOS DESVIOS E ASPECTOS RELEVANTES E CRITICOS 17**

3.1 Cronograma das Obras ..... 17

3.2 Execução Financeira ..... 17

3.3 Consignações ..... 17

3.4 Licenciamento Ambiental ..... 17

3.5 Qualidade das Obras ..... 18

3.6 Equipamentos para Operação do Hospital de Três Lagoas ..... 18

**IV. SITUAÇÃO DAS GARANTIAS ..... 19**

**V. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ..... 20**

**VI. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ..... 28**

**ANEXOS ..... 32**

## I. APRESENTAÇÃO

Em atendimento as disposições contidas no inciso IX da Cláusula Nona – Obrigações Especiais do Beneficiário do Contrato de Financiamento Nº 13.2.0106.1 e no inciso IX da Cláusula Oitava – Obrigações Especiais do Beneficiário do Contrato de Financiamento Nº 12.2.11.88.1 firmados entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o Estado do Mato Grosso do Sul apresenta-se o **28º Relatório de Desempenho – RED e 29º Relatório de Desempenho – RED respectivamente, referentes ao período de janeiro a março de 2021.**

O presente Relatório tem como objetivo consolidar e avaliar o desempenho físico-financeiro das obras do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Estado do Mato Grosso do Sul com base nas informações gerenciais obtidas no Núcleo Especial de Gestão dos Projetos – NEGEP instituído no âmbito da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL.

O Relatório está estruturado da seguinte forma: a) análise financeira geral da operação de crédito; b) análise físico-financeira por obras; c) análise qualitativa de desvios incorridos no período observando os aspectos físicos, financeiros e ambientais; d) análise do cumprimento das cláusulas contratuais; e) avaliação dos indicadores de desempenho do Programa com base no Marco Lógico e Anexos.

## II. CONTRATOS

### 2.1. 28º RED – LOGÍSTICA/BNDES ESTADOS

Este Relatório de Desempenho – RED nº 28, refere-se ao período de janeiro a março de 2021, em atendimento ao disposto no item IX, da cláusula nona do Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito n° 13.2.0106.1.

O contrato de empréstimo prevê um investimento total de R$ 815.000.000,00 (oitocentos e quinze milhões de reais), sendo que, o montante do empréstimo do BNDES é de R$ 733.500.000,00, equivalente a 90%, e a contrapartida do Estado de Mato Grosso do Sul no valor de R$ 81.500.000,00, que representa 10%. Cabe ressaltar que o valor total de R$ 815.000.000,00 é o mínimo exigido contratualmente, o valor atual é superior e aportado com recursos próprios do Estado.

É importante destacar que o valor do financiamento está dividido em dois Subcréditos, a saber: Subcrédito "A" no valor de R$663.300.000, na linha de financiamento logística – Modal Rodoviário e, Subcrédito "B" no valor de R$70.200.000,00 no âmbito da linha de financiamento BNDES Estados.

Assim já foram submetidos e aprovados pelo BNDES o valor de R$672.198.022,52 no Subcrédito "A" e R$71.105.738,86 no Subcrédito "B" de recursos do financiamento e R$84.421.700,09 no Subcrédito "A" e R$21.056.956,67 no Subcrédito "B" de recursos de contrapartida, que estão distribuídos conforme tabela a seguir.

**Tabela 1** Quadro de investimentos por uso de fonte.

| SUBCRÉDITO A (LOGÍSTICA - MODAL RODOVIÁRIO) | BNDES | CONTRAPAR-TIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Pavimentação de Rodovias | 454.966.766 | 35.549.273 | 490.516.039 |
| MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto | 62.986.801 | - | 62.986.801 |
| MS-320: Entr. BR-060 (Chapadão do Sul) / Pouso Alto/ Entr. MS-377 | 150.698.234 | - | 150.698.234 |
| MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo (Lotes 7 a 10) | 125.561.818 | - | 125.561.818 |
| MS-180: Juti - Iguatemi (Lotes 3 e 4) | 52.586.623 | - | 52.586.623 |
| MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 7.728.192 | 5.112.336 | 12.840.528 |
| MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Buriti | 39.135.376 | - | 39.135.376 |
| MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 7.422.902 | 5.197.357 | 12.620.259 |
| MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | - | 16.272.333 | 16.272.333 |
| MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro (Lote 1) | 8.846.820 | 8.967.247 | 17.814.067 |
| Aditivos PROINVESTE | 18.717.711 | - | 18.717.711 |
| MS-112: Inocência / Cassilândia (Aditivos) | 15.207.681 | - | 15.207.681 |
| MS-040: Campo Grande / St. Rita do Pardo (Lotes 4) (Aditivo) | 3.510.030 | - | 3.510.030 |
| Restauração de Rodovias | 141.870.945 | 48.872.427 | 190.743.372 |
| MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 33.080.461 | - | 33.080.461 |
| MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 11.709.287 | - | 11.709.287 |
| MS-240: Paranaíba / Inocência | 18.438.635 | - | 18.438.635 |
| MS-162: Dourados / Placa do Abadio - MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 10.026.729 | - | 10.026.729 |
| MS-339: Miranda / Bodoquena | 22.864.231 | - | 22.864.231 |
| MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João | - | 9.217.113 | 9.217.113 |
| MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 23.174.190 | - | 23.174.190 |
| MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | - | 33.340.667 | 33.340.667 |

| SUBCRÉDITO A (LOGÍSTICA - MODAL RODOVIÁRIO) | BNDES | CONTRAPAR-TIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MS-147: MS-Vila Rica / Culturama | 6.992.553 | 6.314.647 | 13.307.200 |
| MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu) | 15.584.859 | - | 15.584.859 |
| Duplicação de Rodovias | 32.451.159 | - | 32.451.159 |
| MS-162: Avenida Guaicurus (Dourados) | 28.987.349 | - | 28.987.349 |
| MS-162: Avenida Guaicurus (Dourados) - Iluminação | 3.463.810 | - | 3.463.810 |
| **Gerenciamento / Supervisão Ambiental** | **24.191.441** | **-** | **24.191.441** |
| Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica de Rodovia: MS-040 | 2.837.573 | - | 2.837.573 |
| Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica de Rodovia: MS-112, MS-320, MS-324 | 3.786.715 | - | 3.786.715 |
| Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica de Rodovia: MS-339, MS-240 | 2.333.642 | - | 2.333.642 |
| Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica de Rodovia: MS-430, MS-162, MS-010 | 1.959.732 | - | 1.959.732 |
| Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica de Rodovia: MS-295, ~~MS-156~~, ~~MS-386~~, MS-160, MS-384 | 1.590.501 | - | 1.590.501 |
| Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica de Rodovia: MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274 | 2.974.253 | - | 2.974.253 |
| Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica em Rodovia: MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147 | 2.465.847 | - | 2.465.847 |
| Supervisão Ambiental das Obras de Restauração de Rodovias Estaduais (Excluindo MS-156 e MS-386) | 1.439.231 | - | 1.439.231 |
| Supervisão Ambiental das Obras de Pavimentação de Rodovias Estaduais e Assessoria Técnica junto ao BNDES | 4.803.947 | - | 4.803.947 |
| **TOTAL** | **672.198.022** | **84.421.700** | **756.619.722** |

| SUBCRÉDITO B (BNDES ESTADOS) | BNDES | CONTRAPARTI DA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ampliação da Infraestrutura da Unidade Universitária da UEMS em Dourados (Bloco G) | 3.208.610 | - | 3.208.610 |
| Infraestrutura urbana - pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais | 4.465.805 | - | 4.465.805 |
| Supervisão da obra (UEMS em Campo Grande) | 1.099.743 | - | 1.099.743 |
| Construção da unidade universitária/UEMS - Blocos 1 a 4 | 24.581.423 | | 24.581.423 |
| Construção da unidade universitária Blocos 5 a 7 | 12.410.558 | | 12.410.558 |
| Apoio Financeiro aos Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 7.463.190 | - | 7.463.190 |
| Construção do Hospital Universitário de Três Lagoas | 17.876.409 | 21.056.957 | 38.933.366 |
| **TOTAL** | **71.105.738** | **21.056.957** | **92.162.695** |

Ressalta-se também que apesar dos valores apresentados acima, os investidos até o momento para viabilização dos projetos, nos dois sub créditos, está em R$ 891.729.843,57 (oitocentos e noventa e um milhões, setecentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), sempre respeitando o valor aprovado pelo BNDES com recursos do financiamento e ficando o restante financiado com recursos do Estado.

### 2.1.1 Execução Física Financeira no Período

Até o mês de março de 2021, foram gastos R$ 891.729.843,57 (oitocentos e noventa e um milhões, setecentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e

cinquenta e sete centavos). O valor pago com recursos do empréstimo e rendimentos totalizaram R$ 734.708.572,09 perfazendo 82,39% do total do valor pago.




**Figura 1.** Execução financeira até 31 de março de 2021.

Os desembolsos da operação de crédito são creditados em conta específica aberta pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, no Banco do Brasil, Agência 2576-3, conta corrente nº 119.409-7 – BNDES ESTADOS (Logística). Até 31 de março de 2021, foram realizados os desembolsos apresentados na **Tabela 2**. Os percentuais calculados são referentes ao valor do financiamento, R$ 733.500.000,00.

**Tabela 2.** Pedidos de desembolsos.

| N. Desembolso | Desembolso em R$ | Data | % Operação | % Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210.100.000,00 | 24/set/13 | 28,64% | 28,64% |
| 2 | 50.000.000,00 | 27/dez/13 | 6,82% | 35,46% |
| 3 | 45.000.000,00 | 19/mai/14 | 6,13% | 41,59% |
| 4 | 30.000.000,00 | 26/jun/14 | 4,09% | 45,68% |
| 5 | 150.000.000,00 | 24/jul/14 | 20,45% | 66,13% |
| 6 | 100.000.000,00 | 17/out/14 | 13,63% | 79,76% |
| 7 | 20.000.000,00 | 25/nov/14 | 2,73% | 82,49% |
| 8 | 60.000.000,00 | 16/dez/14 | 8,18% | 90,67% |
| 9 | 5.000.000,00 | 15/mai/15 | 0,68% | 91,35% |
| 10 | 5.001.316,55 | 20/ago/15 | 0,68% | 92,03% |
| 11 | 20.561.326,97 | 23/dez/15 | 2,80% | 94,84% |

| N. Desembolso | Desembolso em R$ | Data | % Operação | % Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6.000.000,00 | 06/mar/18 | 0,82% | 95,66% |
| 13 | 6.113.400,00 | 27/jun/18 | 0,83% | 96,49% |
| 14 | 11.562.423,89 | 28/jun/19 | 1,58% | 98,07% |
| 15 | 6.643.545,45 | 08/abr/20 | 0,91% | 98,97% |
| **Total** | **725.982.012,86** | **-** | **-** | **98,97%** |




**Figura 2**.Valor desembolsado até 31 de março de 2021.

No período foram auferidos rendimentos no montante de **R$ 1.093,49** (um mil e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), conforme pode-se observar na **Tabela 3**.

**Tabela 3.** Rendimentos auferidos no período.

| Período | Rendimentos auferidos - R$ |
|---|---|
| **Acumulado Anterior** | **10.678.613,63** |
| Janeiro | 170,63 |
| Fevereiro | 164,09 |
| Março | 758,77 |
| **Total** | **10.679.707,12** |

A execução físico-financeira será organizada por item, conforme tópicos a seguir, separando os itens em: pavimentação, restauração e investimento social.

A execução física da obra, até 31 de março de 2021, apresenta o desempenho conforme tabela a seguir.

**Tabela 4.** Execução física acumulada até 31 março de 2021 – Pavimentação.

| Item | Nome do Produto | Lote | Previsto | Executado | Previsão de conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | % | |
| 1 | MS- 316 | Lote 1 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 2 | 100% | 100% | Concluída |
| 2 | MS-320 | Lote 3 | 100% | 100% | Concluída |
| 3 | MS 320 | Lote 4 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 5 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 6 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 7 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 8 | 100% | 100% | Concluída |
| 4 | MS-040 | Lote 7 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 8 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 9 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 10 | 100% | 100% | Concluída |
| 5 | MS-180 | Lote 3 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 4 | 100% | 100% | Concluída |
| 6 | MS-162/355 | Lote 1 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 2 | 100% | 100% | Concluída |
| 7 | MS-162 - Guaicurus | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 8 | MS-162: Iluminação | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 9 | MS-010 | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 10 | MS-274 | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 11 | MS-324 | Único | 100% | 100% | Concluída |

**Tabela 5.** Execução física acumulada até 31 março de 2021 – Restauração.

| Item | Nome do Produto | Lote | Previsto | Executado | Previsão de conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | % | |
| 1 | MS-295 | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 2 | MS-160 | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 3 | MS-240 | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 4 | MS-162/470 | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 5 | MS-339 | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 6 | MS-395 | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 7 | MS-384 | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 8 | MS-276/480 | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 9 | MS-147 | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 10 | MS-338 | Único | 100% | 100% | Concluída |

**Tabela 6.** Execução física acumulada até 31 março de 2021 – Investimentos Sociais.

| Item | Nome do Produto | Lote | Previsto | Executado | Previsão de conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | % | |
| 1 | UEMS CG | Lote 1 | 100% | 100% | Concluída |
| 2 | UEMS CG | Lote 2 | 100% | 100% | Concluída |
| 3 | UEMS DOUR. | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 4 | UEMS INFRA | Único | 100% | 100% | Concluída |
| 5 | HOSPITAL DE TRÊS LAGOAS | Único | 100% | 91,63% | 29/06/2021 |

### 2.1.1.1 Hospital Regional de Três Lagoas

O projeto deste Hospital foi concebido através de um Programa físico funcional completo para um hospital deste porte com capacidade de atendimento ambulatorial, diagnósticos, hemodinâmica, UTI adulto e pediátrico, enfermaria de internação clínica e cirúrgica, Centros Cirúrgicos, Auditório, Laboratórios e reabilitação, com área total a construir de 15.687,00 m² e 138 leitos, garantindo melhor atendimento na área da saúde à população da Região do Bolsão que engloba 10 municípios do Estado. O Hospital está sendo implantado em uma área de 26.466,28 m² na zona urbana do Município de Três Lagoas.

Até 31 de março de 2021, nas obras do Hospital Regional de Três Lagoas foram pagos à empresa o montante total de R$ 49.777.666,37 (quarenta e nove milhões, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) que representam 88,17% do valor total previsto para as obras. Os pagamentos foram realizados com recursos de contrapartida e do contrato de financiamento n. 12.2.1188.1 (PROINVESTE) e n° 13.2.0106.1 (BNDES ESTADOS/ LOGÍSTICA).

O contrato encontra-se desde novembro de 2020 em processo de reavaliação dos quantitativos previstos, houve a necessidade de reprogramação da planilha original, com supressões e adições de serviços, em razão da sua expectativa de finalização e que atendam as reais necessidades da obra.

Para manutenção do prazo, foi realizado o sexto termo aditivo, que constitui a prorrogação do prazo de vigência do contrato de nº 021/2017, para mais 121 (cento e vinte e um) dias, contados de 01/03/2021 a 29/06/2021, cujo objeto consiste na obra de construção do prédio do Hospital Universitário de Três Lagoas.

**Tabela 7.** Execução financeira – Hospital Regional de Três Lagoas.

| Obra | Lote | Empresa | Valor da Obra (R$) | Execução Financeira | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acumulado Anterior | Executado no Período | Total |
| Hospital Regional Universitário de Três Lagoas | Único | SIAL Construções Civis Ltda | 56.457.005,49 | | | |
| GOVERNO | | | | 16.327.457,71 | - | **16.327.457,71** |
| BNDES ESTADOS | | | | 17.876.409,25 | - | **17.876.409,25** |
| BNDES PROINVESTE + RENDIMENTOS | | | | 15.573.799,41 | - | **15.573.799,41** |
| **TOTAL** | | | **56.457.005,49** | **49.777.666,37** | **0,00** | **49.777.666,37** |

O Hospital Regional tem acesso pelo Rodoanel Samir Tomé, entre as saídas das BR-158 e BR-262, conforme **Figura 3.**

**Figura 3.** Localização Hospital Regional de Três Lagoas.
Fonte: GROEN, 2015.

A **Tabela 8** apresenta as informações gerais sobre a obra.

**Tabela 8.** Informações gerais – Hospital Regional de Três Lagoas.

| Hospital Regional de Três Lagoas | |
|---|---|
| **Dados Gerais** | **Lote Único** |
| Empresa Contratada | SIAL Construções Civis LTDA |
| Obra | 15.687,00 m² |
| Número do Contrato | 021/2017 |
| Número do Processo | 57/102.187/2016 |
| Valor do Contrato Original | 56.457.005,49 |
| Ordem de Serviço | 021/2017 |
| Data da OIS | 17/03/2017 |
| Data Final do Contrato Original | 17/03/2019 |
| Data Final do Contrato com 1ª prorrogação | 30/10/2019 |
| Data Final do Contrato com 2ª prorrogação | 30/06/2020 |
| Data Final do Contrato com 3ª prorrogação | 31/10/2020 |
| Data Final do Contrato com 4ª prorrogação | 28/02/2021 |
| Data Final do Contrato com 5ª prorrogação | 29/06/2021 |
| Execução Financeira até março/2021 | 49.777.666,37 |
| Saldo Financeiro a Executar | 6.679.339,12 |

Até o período foram executados 91,63% dos serviços, como se pode observar na **Tabela 9**.

**Tabela 9.** Cronograma – Hospital Regional de Três Lagoas.

| Item | Descrição | Previsto | Executado |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobilização - Canteiro de Obras | 100,00% | 97,81% |
| 2 | Movimentação de terra | 100,00% | 91,78% |

| Item | Descrição | Previsto | Executado |
|---|---|---|---|
| 3 | Fundação e Superestrutura | 100,00% | 100,00% |
| 4 | Impermeabilizações | 100,00% | 97,29% |
| 5 | Paredes / Painéis | 100,00% | 99,23% |
| 6 | Cobertura | 100,00% | 85,95% |
| 7 | Revestimento de Piso | 100,00% | 91,70% |
| 8 | Revestimento e tratamento de paredes e teto | 100,00% | 93,09% |
| 9 | Pinturas | 100,00% | 69,41% |
| 10 | Esquadrias | 100,00% | 88,01% |
| 11 | Vidros - Esquadrias e Espelhos | 100,00% | 96,64% |
| 12 | Instalações Elétricas | 100,00% | 84,00% |
| 13 | Serviços diversos - Caixa de Passagem | 100,00% | 98,54% |
| 14 | Instalações Hidráulicas | 100,00% | 93,57% |
| 15 | Sistema de Combate a Incêndio | 100,00% | 83,60% |
| 16 | Tratamento de Esgoto | 100,00% | 100,00% |
| 17 | Bancadas, inox, diversos | 100,00% | 96,71% |
| 18 | Rede de GLP | 100,00% | 74,28% |
| 19 | Rede de distribuição de gases medicinais | 100,00% | 80,91% |
| 20 | Elevadores - BDI Diferenciado | 100,00% | 100,00% |
| 21 | Câmara Fria - BDI Diferenciado | 100,00% | 100,00% |
| 22 | Ar Condicionado - BDI Diferenciado para equipamentos | 100,00% | 92,40% |
| 23 | Paisagismo - Pré-moldado | 100,00% | 45,35% |
| 24 | Móveis | 100,00% | 53,28% |
| 25 | Diversos | 100,00% | 80,32% |
| 26 | Administração Local | 100,00% | 93,40% |
| **Total** | | **100,00%** | **91,63%** |

## 2.2. 29º RED – PROINVESTE

Este Relatório de Desempenho – RED nº 29, refere-se ao trimestre de janeiro a março de 2021, em atendimento ao disposto no item IX, da cláusula oitava do Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito n° 12.2.1188-1.

O contrato de empréstimo prevê um investimento total de R$ 357.416.000,00 (trezentos e cinquenta e sete milhões quatrocentos e dezesseis mil reais), não exigindo previsão de contrapartida.

Assim já foram submetidos e aprovados pelo BNDES o valor total de R$ 366.092.819,17 de recursos do financiamento e de rendimento e R$ 16.992.520,84 de recursos de contrapartida, mesmo não sendo obrigatório o aporte.

Na **Tabela 10** são apresentados os investimentos por fonte de recurso e por item de investimentos. Os valores aprovados pelo BNDES estão representados na coluna BNDES e a coluna Estado encontra-se vazia, pois o contrato não exige contrapartida por parte do Governo, mas este arcará com os aditivos contratuais não aprovados pelo Banco, dessa forma o valor total das obras poderá ser superior ao aprovado pelo BNDES.

**Tabela 10.** Quadro de investimentos por uso e fonte.

| Item | Obras | Extensão/ lote | Lotes | Valor (R$) BNDES | % sobre o invest. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Pavimentação** | | | **348.569.179,60** | **95,70%** |
| 1.1 | MS-112: Inocência / Cassilândia | 28,66 | Lote 1 | 34.998.281,25 | 9,25% |
| 1.2 | | 29,2 | Lote 2 | 30.086.538,25 | 7,95% |
| 1.3 | | 28,9 | Lote 3 | 33.399.361,73 | 8,99% |
| 1.4 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro (MS-080) | 15 | Único | - | 4,17% |
| 1.5 | | 10 | Lote 2 | 20.479.397,25 | 5,74% |
| 1.7 | | 12,035 | Lote 3 | 15.092.261,85 | 3,70% |
| 1.8 | MS-040: KM 17,000 (Campo Grande) / Santa Rita do Pardo | 20,28 | Lote 1 | 23.272.002,67 | 5,86% |
| 1.9 | | 20 | Lote 2 | 22.155.063,17 | 5,72% |
| 1.10 | | 20 | Lote 3 | 23.650.873,94 | 6,15% |
| 1.11 | | 20,003 | Lote 4 | 24.748.635,82 | 6,07% |
| 1.12 | | 22,9 | Lote 5 | 28.532.583,49 | 8,30% |
| 1.13 | | 19,2 | Lote 6 | 26.506.294,84 | 7,72% |
| 1.14 | MS-180: Juti - Iguatemi | 27 | Lote 1 | 33.392.744,19 | 8,19% |
| 1.15 | | 26,74 | Lote 2 | 32.255.141,15 | 7,91% |
| **2** | **Investimento Social** | | | **17.523.639,57** | **4,30%** |
| 2.1 | Construção do Hospital Regional de Três Lagoas | | | 17.523.639,57 | 4,30% |
| **Total** | | | | **366.092.819,17** | **100%** |

Os desembolsos da operação de crédito são creditados em conta específica aberta pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, no Banco do Brasil, Agência 2576-3, conta corrente nº 119.375-9 – GOV MS BNDES PROINVESTE. Até 31 de dezembro de 2020, foram realizados os desembolsos apresentados na **Tabela 11**.

**Tabela 11.** Pedidos de Desembolso.

| N. desembolso | Desembolso em R$ | Data | % operação | % acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.600.000,00 | 10/jun/13 | 28,15% | 28,15% |
| 2 | 6.598.000,00 | 28/ago/13 | 1,85% | 29,99% |
| 3 | 98.500.000,00 | 29/out/13 | 27,56% | 57,55% |
| 4 | 75.000.000,00 | 19/mai/14 | 20,98% | 78,54% |
| 5 | 50.000.000,00 | 24/jul/14 | 13,99% | 92,52% |
| 6 | 15.000.000,00 | 17/out/14 | 4,20% | 96,72% |
| 7 | 5.500.000,00 | 29/out/18 | 1,54% | 98,26% |
| **Total** | **351.198.000,00** | **-** | **-** | **98,26%** |




**Figura 4.** Valor desembolsado e contratado até 31 de março de 2021.

Até março de 2021 foram desembolsados 98,26% do total do empréstimo até o mesmo período.

Não foram auferidos rendimentos no período, conforme se pode observar na **Tabela 12**.

**Tabela 12.** Rendimentos auferidos no período.

| Período | Rendimentos auferidos- R$ |
|---|---|
| Acumulado anterior | **10.283.082,52** |
| Janeiro | 0,00 |
| Fevereiro | 0,00 |
| Março | 0,00 |
| **Total** | **10.283.082,52** |

Os recursos financiaram 299,918km de rodovias e a construção do Hospital Regional, conforme descrito na **Tabela 13** a seguir.

**Tabela 13.** Investimentos previstos no contrato – PROINVESTE.

| Obra | Pavimentação | Ext. (km) | Valor do investimento (R$) |
|---|---|---|---|
| **Rodovia** | **Trecho** | **299,918** | **348.569.179,60** |
| MS-112 | Inocência / Cassilândia (Lotes 1, 2 e 3) | 86,76 | 98.484.181,23 |
| MS-430 | São Gabriel do Oeste / Entr. MS-080 (Rio Negro) (Lotes 2, 3 e único) | 54,035 | 35.571.659,10 |
| MS-180 | Juti / Iguatemi (Lotes 1 e 2) | 53,74 | 65.647.885,34 |
| MS-040 | Campo Grande / Santa Rita do Pardo (Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6) | 122,383 | 148.865.453,93 |
| **Hospital** | **Lote** | | **17.523.639,57** |
| Três Lagoas | Hospital Regional de Três Lagoas/MS | | 17.523.639,57 |
| **TOTAL** | | | **366.092.819,17** |

### 2.2.1. Execução Físico Financeira no Período

Até o mês de março de 2021, foram gastos R$ 405.934.359,34 (quatrocentos e cinco milhões, novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

A **Figura 15** faz uma correlação entre o valor desembolsado para o contrato e o valor executado com recursos do BNDES.




**Figura 5.** Execução financeira com recursos do BNDES até dezembro de 2020.

A execução física da obra, até 31 de março de 2021, apresenta o desempenho conforme **Tabela 14**.

**Tabela 14.** Execução física acumulada até março de 2021.

| Item | Nome do Produto | Lote | Total | Previsto | Executado | Previsão de conclusão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | % | % | |
| 1 | **MS-112: Inocência / Cassilândia** | Lote 1 | 37.742.171 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 2 | 32.428.417 | 100% | 100% | Concluída |

| Item | Nome do Produto | Lote | Total | Previsto | Executado | Previsão de conclusão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | % | % | |
| | | Lote 3 | 36.638.867 | 100% | 100% | Concluída |
| 2 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro (MS-080) | Único | 16.992.521 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 1 | 17.814.067 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 2 | 23.397.577 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 3 | 15.092.262 | 100% | 100% | Concluída |
| 3 | MS-180: Juti - Iguatemi | Lote 1 | 33.392.744 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 2 | 32.255.141 | 100% | 100% | Concluída |
| 4 | MS-040: KM 17,000 (Campo Grande) / Santa Rita do Pardo | Lote 1 | 23.899.007 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 2 | 23.335.107 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 3 | 25.095.066 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 4 | 24.748.636 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 5 | 33.841.455 | 100% | 100% | Concluída |
| | | Lote 6 | 31.501.589 | 100% | 100% | Concluída |
| 5 | Hospital Regional de Três Lagoas | Único | 17.523.639 | 100% | 91,63% | 29/06/2021 |

Pode-se observar que todos os investimentos, exceto o Hospital Regional, aprovados pelo BNDES, se encontram concluídos.

## 2.3. Situação contábil do Hospital de Três Lagoas

Em 2012 o Governo Federal editou a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 onde no parágrafo único do art. 2º e no art. 18 orienta quanto a transferências e execução orçamentária para os recursos provenientes da união e por analogia aplicado aos recursos oriundos de financiamentos.

Em 2017 o TCE-MS apresentou o Relatório e Voto nº 2821/2017 onde no item 10.2.3 foi apresentado um descumprimento na "Aplicação dos recursos vinculados por determinação constitucional ou legal" e uma recomendação (pagina 187-188) "que aplique, por meio do Fundo Estadual de Saúde, a totalidade dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde".

O Estado por sua vez editou normativa por meio do Decreto nº 14.921 de 05 de janeiro de 2018 e alterado pelo Decreto nº 14.975 de 26 de março de 2018, onde regula as ações no âmbito estadual.

Ocorre que, com esta norma em vigor, a Agesul (Agência executora dos contratos de financiamento mediante abertura de crédito nº 13.2.0106.1 e nº 12.2.11.88.1) não poderá mais utilizar a conta corrente, em seu nome e CNPJ, para continuidade dos pagamentos do Hospital de Três Lagoas, pois a execução orçamentária deverá ser pelo Fundo Estadual de Saúde - FES.

Definiu-se então a abertura de nova conta corrente, no CNPJ do Fundo Estadual de Saúde para que a Agesul fazer as transferências mensais de acordo com as medições de obras e Notas Fiscais e efetuar os pagamentos referente a obra do Hospital Regional de Três Lagoas.

Para melhor transparência será incluído um novo anexo com extrato da conta corrente n. 120244-8 denominada MS SAUDE H T LAGOAS.

Pode-se observar que no fechamento dos meses resta um saldo nesta conta corrente referente aos rendimentos de aplicação, do recurso transferido para o mês, por alguns dias antes do efetivo pagamento. Para tanto será apresentado este valor na tabela abaixo e este recurso será devolvido à conta do empréstimo com a conclusão da obra do Hospital.

**Tabela 15.** Rendimentos auferidos desde a abertura da conta corrente.

| Período | Rendimentos auferidos - R$ |
|---|---|
| jun/18 | 0,00 |
| jul/18 | 8,08 |
| ago/18 | 1,70 |
| set/18 | 0,02 |
| out/18 | 182,23 |
| nov/18 | 7,25 |
| dez/18 | 316,48 |
| jan/19 | 0,96 |
| fev/19 | 0,89 |
| mar/19 | 0,86 |
| abr/19 | 0,95 |
| mai/19 | 2,91 |
| jun/19 | 0,86 |
| jul/19 | 1,05 |
| ago/19 | 770,21 |
| set/19 | 1.462,79 |
| out/19 | 5,72 |
| nov/19 | 3,88 |
| dez/19 | 4,64 |
| jan/20 | 0,00 |
| fev/20 | 168,10 |
| mar/20 | 60,75 |
| abr/20 | 55,48 |
| mai/20 | 2,52 |
| jun/20 | 1,20 |
| jul/20 | 32,53 |
| ago/20 | 0,38 |
| set/20 | 19,19 |
| out/20 | 0,19 |
| nov/20 | 0,18 |
| dez/20 | 0,20 |
| jan/21 | 0,15 |
| fev/21 | 0,15 |
| mar/21 | 0,69 |
| **Total** | **3.113,19** |

## III. ANÁLISE QUALITATIVA DOS DESVIOS E ASPECTOS RELEVANTES E CRITICOS

### 3.1 Cronograma das Obras

No período a construção do Hospital Regional encontra-se em execução, todas as demais obras e entregas foram finalizadas.

O prazo foi prorrogado para 29 de junho de 2021 conforme sexto termo aditivo apresentado no anexo X.

### 3.2 Execução Financeira

No Anexo 1 - Quadro Resumo está apresentado o resumo da execução financeira do projeto.

### 3.3 Consignações

O gerenciamento financeiro do Projeto constatou, ao final de 2014, que diversos contratos de rodovias encontravam-se totalmente executados, restando a apresentação da CEI (INSS) para o pagamento final. Como forma de destacar estes pagamentos de contratos que aguardavam a baixa de registro no INSS, depositou os respectivos valores em conta corrente específica, sob a denominação “Pagamentos em Consignação”. Ao longo de 2015 foram realizados pagamentos contra - apresentação da CEI, sendo que em 31/12/2015 restava um valor de R$ 284.275,19 em aberto, composto por R$ 84.275,19 junto a Proteco Construções Ltda. (processo 19/100.029/2013), referente a implantação e pavimentação da rodovia MS-430 (lote 2), e R$ 200.000,00 junto a Equipav Engenharia Ltda. (processo 19/100.431/2013), referente a implantação e pavimentação da rodovia MS-040 (lote 5).

Estes valores permanecem em conta corrente específica, e não haveria impedimento financeiro de retornarem a conta corrente 119.409-7 GOVMS BNDES PADR LOGISTIC, entretanto teria impacto contábil sobre o Projeto e o Estado, dado que a consignação e os respectivos registros ocorreram em 2014.

### 3.4 Licenciamento Ambiental

Não há desvios com relação às licenças ambientais, pode ser observado no quadro apresentado no Anexo 4 – Licenciamento Ambiental.

As não conformidades detectadas nos períodos anteriores foram atendidas na totalidade. Muitas vezes a demora para conclusão das correções necessárias ou requeridas, se deve a complexidade ou prazo necessário para regularização das solicitações.

Os impactos negativos eventualmente detectados, foram mitigados através da crescente melhoria na gestão das obras além da implementação dos programas ambientais propostos.

O Hospital Regional Universitário de Três Lagoas com Licença de Instalação (LI) 008/2018, teve seu prazo de vigência encerrado no dia 24 de outubro de 2020, no entanto, a AGESUL requereu a sua imediata renovação para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Departamento de Preservação e Licenciamento Ambiental da Prefeitura de Três Lagoas no dia 19 de outubro de 2020.

Considerando que não houve alteração no projeto e execução da obra, tão pouco a ocorrências de questões ambientais, a renovação sem condicionantes novas depende somente dos fatores burocráticos para sua emissão.

### 3.5 Qualidade das Obras

As obras apresentaram aderência perante as especificações técnicas durante a executa de acordo com as normas vigentes.

### 3.6 Equipamentos para Operação do Hospital de Três Lagoas

A Secretaria de Estado de Saúde - SES juntamente com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL e a empresa DOMAPE (empresa supervisora da obra) definiram quais são os equipamentos nominados como “equipamentos instalados”, discriminando suas características, para possibilitar as ações referente a construção e instalação das áreas para sua acomodação.

Esses “equipamentos instalados” são aqueles que dependem de espaços predefinidos de instalação e que, após a efetiva instalação, não serão demovidos do local. Incluem-se nesta condição: Equipamento de Hemodinâmica, Raios-X, Ressonância, Tomógrafo, Foco Cirúrgico, além de equipamentos de lavanderia e cozinha.

Da mesma forma, foram definidas as características de equipamentos de grande porte e volume, incluindo: Arco Cirúrgico, Autoclave, Esterilizadora, Máquinas de Hemodiálise, Cardioversores e Monitores Multiparâmetros que também dependem de infraestrutura específica para sua instalação.

Quanto à aquisição destes equipamentos a SES está envidando esforços para obtenção de recursos federal e estadual.

Para captação de recursos federais por meio do SICONV (Sistema de Convênios) via Ministério da Saúde, foi identificado que depende de cadastro efetivo da unidade hospitalar no SCNES (Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), situação essa disponível somente após a conclusão da obra.

De todo modo a Secretária está em processo de planejamento da modalidade de gestão a ser adotada e elaborou uma relação prévia de equipamentos necessárias para a unidade hospitalar e assim definir os próximos passos.

## IV. SITUAÇÃO DAS GARANTIAS

Após a assinatura do contrato de empréstimo com o BNDES, o Estado do Mato Grosso do Sul vem promovendo o pagamento do serviço da dívida. Para análise, anexamos ao relatório o Cronograma de Pagamento com a Dívida Consolidada Interna e Externa conforme **Anexo 4.**

## V. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

A seguir, apresentamos a análise do cumprimento das cláusulas contratuais previstas no Contrato de Empréstimo nº 13.2.0106.1.

| Cláusula Nona | | |
|---|---|---|
| **Inciso** | **Obrigações Especiais do Beneficiário** | **Status** |
| I | Cumprir, no que couber, até final liquidação da dívida decorrente deste Contrato, as "DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES", aprovadas pela Resolução nº 665, de 10 de Dezembro de 1987, parcialmente alteradas pela Resolução nº 775, de 16.12.1991, pela Resolução nº 863, de 11.3.1996, pela Resolução nº 878, de 4.9.1996, pela Resolução nº 894, de 6.3.1997, pela Resolução nº 927, de 1.4.1998, pela Resolução nº 976, de 24.9.2001, pela Resolução nº 1.571, de 4.3.2008, pela Resolução nº 1.832, de 15.9.2009, pela Resolução nº 2.078, de 15.3.2011 e pela Resolução 2.139, de 30.8.2011 e pela Resolução nº 2.181, de 8.11.2011, todas da Diretoria do BNDES, publicadas no Diário Oficial da União (Seção I), de 29.12.1987, 27.12.1991, 8.4.1996, 24.9.1996, 19.3.1997, 15.4.1998, 31.10.2001, 25.3.2008, 6.11.2009, 4.4.2011, 13.9.2011 e 17.11.2011, respectivamente, cujo exemplar é entregue, neste ato, ao BENEFICIÁRIO, o qual, após tomar conhecimento de todo o conteúdo do mesmo, declara aceitá-lo como parte integrante e inseparável deste Contrato, para todos os fins e efeitos jurídicos | OK |
| II | Utilizar o total do crédito nos seguintes prazos:<br>a) Subcrédito "A": em até 30 (trinta) meses, a contar da data de assinatura deste Contrato, consoante cronograma de desembolso aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, sem prejuízo de poder o BNDES, antes ou depois do termo final desse prazo, ao abrigo das garantias constituídas neste Contrato, estender o referido prazo, mediante expressa autorização, por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou registro, condicionada à prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Fazenda; e<br>b) Subcrédito "B": em até 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de assinatura deste Contrato, consoante cronograma de desembolso aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, sem prejuízo de poder o BNDES, antes ou depois do termo final desse prazo, ao abrigo das garantias constituídas neste Contrato, estender o referido prazo, mediante expressa autorização, por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou registro, condicionada à prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Fazenda. | NE |
| III | Apresentar ao BNDES, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da liberação da última parcela do crédito decorrente deste Contrato, as Licenças de Operação dos projetos financiados com recursos do presente Contrato, oficialmente publicadas, expedidas pelo órgão ambiental competente; | NE |
| IV | Adotar, durante o período de vigência deste Contrato, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelos projetos de que trata o Parágrafo Único da Cláusula Primeira; | OK |
| V | Manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente, durante o período de vigência deste Contrato; | OK |
| VI | Observar, durante o período de vigência deste Contrato, o disposto na legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência; | OK |
| VII | Mencionar, em todo e qualquer material informativo relacionado à divulgação do projeto, a utilização de recursos originários do governo federal, inclusive com a colocação de placa no local de sua realização, conforme modelo a ser fornecido | Ok |

| Cláusula Nona | | |
|---|---|---|
| **Inciso** | **Obrigações Especiais do Beneficiário** | **Status** |
| | pelo BNDES; | |
| VIII | Constituir formalmente o Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES - NEGEP, que será responsável por centralizar a comunicação com a equipe operacional do BNDES, gerenciar a implantação dos projetos e acompanhar os resultados, observado o Parágrafo Único desta Cláusula; | OK |
| IX | Encaminhar ao BNDES relatórios trimestrais de progresso físico-financeiro do projeto (Relatório de Desempenho - RED), com a análise qualitativa de desvios e de aspectos relevantes e críticos de seu andamento expressamente aprovados pelo Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES- NEGEP a que se refere o inciso anterior; | OK |
| X | Comprovar a existência de previsão nas Leis Orçamentárias Anuais e no Plano Plurianual do BENEFICIÁRIO, na categoria econômica de Despesas de Capital, das despesas financiadas com os recursos provenientes deste Contrato e com os recursos próprios de contrapartida, no montante mínimo à conclusão dos projetos; | OK |
| XI | Encaminhar ao BNDES, para cada um dos projetos a serem apoiados com recursos do presente Contrato, a Identificação de Intervenções / Solicitação de Autorização (II/SA), conforme modelo constante do Anexo a este Contrato, devidamente subscrita pelo Representante Legal do BENEFICIÁRIO ou por Secretário de Estado por este formalmente autorizado para tanto, devidamente acompanhada da solicitação de liberação de recursos correspondente. | OK |
| XII | Aportar os recursos próprios que se fizerem necessários à completa execução dos projetos financiados com recursos do presente Contrato; | OK |
| XIII | Manter conta(s) corrente(s) exclusiva(s) para a finalidade de que trata a Cláusula Primeira, utilizando-a(s) para efetuar todos os pagamentos relativos aos projetos financiados com recursos do presente Contrato; | OK |
| XIV | Apurar mensalmente, e informar periodicamente ao BNDES, por meio dos relatórios de desempenho mencionados no inciso IX desta Cláusula, os rendimentos decorrentes de eventual aplicação financeira do saldo de recursos disponíveis na(s) conta(s) a que se refere o inciso anterior, sendo vedada sua movimentação para quaisquer outras contas bancárias de titularidade do BENEFICIÁRIO, restando condicionada sua utilização para a execução da finalidade mencionada na Cláusula Primeira, observado o disposto no Parágrafo Único da mesma cláusula; | OK |
| XV | Remeter ao BNDES, trimestralmente, em anexo aos relatórios mencionados no inciso IX desta Cláusula, e/ou sempre que solicitado, o extrato da(s) conta(s) corrente(s) mencionada(s) no inciso XIII: | OK |
| XVI | No prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contado do término dos prazos estabelecidos no inciso II desta Cláusula: | NE |
| | a) Remeter ao BNDES relatório de desempenho final (RED Final) comprovando a aplicação de todos os recursos liberados pelo BNDES, discriminada em grandes itens, acompanhado de cópia do extrato previsto no inciso anterior; e | |
| | b) Devolver ao BNDES, sem prejuízo da incidência de outros dispositivos contratuais pertinentes, o saldo dos recursos depositados na(s) conta(s) corrente(s) mencionada(s) no inciso XIII, incluindo os rendimentos decorrentes de eventual aplicação financeira, em caso de sua não utilização para execução da finalidade de que trata a Cláusula Primeira, com observância ao disposto no Parágrafo Único da mesma Cláusula. | |
| | Parágrafo Único - O NEGEP, mencionado no inciso VIII do “caput”, deverá ser integrado por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de servidores públicos efetivos do BENEFICIÁRIO, mantidos até a integral comprovação física e financeira da aplicação dos recursos do presente Contrato, obrigando-se o BENEFICIÁRIO a informar ao BNDES qualquer alteração na composição do mesmo. | OK |

**Legenda**: OK - obrigação atendida; NE - obrigação não exigível nesta data; NC - não cumprida; NA - não se aplica;

| Cláusula Décima | | |
|---|---|---|
| **Incisos** | **Condições de Utilização do Crédito** | **Status** |
| **I** | **Para utilização da primeira parcela do crédito:** | |
| | a. Abertura, pelo BENEFICIÁRIO, de conta corrente junto ao BNDES | OK |
| | b. Apresentação ao BNDES de cópia autenticada da publicação do extrato do presente Contrato no veículo oficial de imprensa da sede do BENEFICIÁRIO; | OK |
| | c. Apresentação do Contrato de Garantia Fidejussória conforme previsto na Cláusula Sétima do presente instrumento, acompanhado da cópia da publicação do seu extrato no Diário Oficial do BENEFICIÁRIO e da UNIÃO; | OK |
| | d. Apresentação do(s) ato(s) administrativo(s) emitido(s) pela autoridade competente do BENEFICIÁRIO, devidamente publicado(s) no Diário Oficial do Estado, que institui o Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES – NEGEP, observado o disposto no Parágrafo Único da Cláusula Nona. | OK |
| **II** | **Para utilização de cada parcela do crédito** | |
| | a. Inexistência de qualquer fato que, a critério do BNDES, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do BENEFICIÁRIO ou que possa comprometer a execução do empreendimento ora financiado, de forma a alterá-lo ou impossibilitar sua realização, nos termos previstos no projeto aprovado pelo BNDES; | OK |
| | b. Apresentação, pelo BENEFICIÁRIO, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou de Certidão Positiva de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias com Efeitos de Negativa – CPD-EN, expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da INTERNET a serem extraídas pelo BENEFICIÁRIO no endereço www.receita.fazenda.gov.br e verificadas pelo BNDES no mesmo; | OK |
| | c. Comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, expedido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da INTERNET, a ser verificada pelo BNDES, no endereço www.mpas.gov.br (art. 7º da Lei nº 9.717, de 27.11.98 e Decreto nº 3.788, de 11.04.2001); | OK |
| | d. Comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais e demais órgãos licenciadores e/ou reguladores, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do BENEFICIÁRIO sobe a continuidade da validade de tal documento; | OK |
| | e. Apresentação, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, de listagem contendo dados que identifiquem os bens correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pelo BNDES, de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos adquiridos com recursos deste Contrato estão credenciados no BNDES; e; | OK |
| | f. Apresentação de pedido de liberação de recursos, conforme modelo disponibilizado pelo BNDES, discriminando o(s) projeto(s) a que se destinarão os recursos, sem prejuízo do disposto no inciso III abaixo; | OK |

| Cláusula Décima | | |
|---|---|---|
| **Incisos** | **Condições de Utilização do Crédito** | **Status** |
| **III** | **Para utilização da primeira parcela do crédito destinado a cada um dos projetos e/ou intervenções específicas a serem apoiados com recursos do presente Contrato:** | |
| | a. Apresentação de Identificação de Intervenções / Solicitação de Autorização (II/SA) para o projeto/intervenção, conforme modelo constante do Anexo a este Contrato, devidamente subscrita pelo representante legal do BENEFICIÁRIO ou por Secretário de Estado por este formalmente autorizado para tanto; | OK |
| | b. Aprovação pelo BNDES do respectivo projeto/intervenção | OK |
| **IV** | **Para utilização de cada parcela do crédito que venha a ser destinada a investimentos em rodovias: comprovar a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de supervisão e gerenciamento de obras, com a previsão de, pelo menos, as seguintes obrigações:** | |
| | a. Elaboração de relatórios gerenciais trimestrais, contendo informações, registros fotográficos e dados relevantes sobre a execução físico-financeira do plano de investimentos em infraestrutura viária objeto do pedido de liberação de recursos; | OK |
| | b. Elaboração de relatório final de implantação do programa de investimentos, ao término da execução físico-financeira das intervenções objeto do pedido de liberação de recursos; e | NE |
| | c. Previsão expressa no contrato de prestação de serviços para que a empresa gerenciadora forneça diretamente ao BNDES informações a respeito da execução do objeto do aludido contrato, sempre que solicitadas pelo BNDES por escrito, dispensada qualquer outra formalidade. | OK |
| | Parágrafo Único - Além do cumprimento de todas as condições previstas nesta Cláusula, a utilização do crédito do presente Contrato pelo BENEFICIÁRIO deverá respeitar ainda os limites máximos de R$ 289.263.703,64 (duzentos e oitenta e nove milhões, duzentos e sessenta e três mil, setecentos e três Reais e sessenta e quatro centavos) no ano de 2014, de R$ 435.573.796,36 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e seis Reais e trinta e seis centavos) no ano de 2014 e de R$ 8.662.500,00(oito milhões, seiscentos e sessenta e dois mil e quinhentos Reais) no ano de 2015, consoante cronograma de desembolso aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Ofício nº 542/2014 COPEM/SURIN/STN/MF - DF, de 30/01/2014, sem prejuízo de poder o BNDES, ao abrigo das garantias constituídas neste Contrato, alterar os referidos limites, por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou registro contratual, condicionada à prévia e expressa manifestação favorável do referido órgão do Ministério da Fazenda. | OK |

**Legenda**: OK - obrigação atendida; NE - obrigação não exigível nesta data; NC - não cumprida. NA - não se aplica

A seguir, apresentamos a análise do cumprimento das cláusulas contratuais previstas no Contrato de Empréstimo nº 12.2.1188.1.

| Cláusula Oitava | | |
|---|---|---|
| **Inciso** | **Obrigações Especiais do Beneficiário** | **Status** |
| I | Cumprir, no que couber, até final liquidação da dívida decorrente deste Contrato, as "DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES", aprovadas pela Resolução nº 665, de 10 de dezembro de 1987, parcialmente alteradas pela Resolução nº 775, de 16.12.1991, pela Resolução nº 863, de 11.3.1996, pela Resolução nº 878, de 4.9.1996, pela Resolução nº 894, de 6.3.1997, pela Resolução nº 927, de 1.4.1998, pela Resolução nº 976, de 24.9.2001, pela Resolução nº 1.571, de 4.3.2008, pela Resolução nº 1.832, de 15.9.2009, pela Resolução nº 2.078, de 15.3.2011 e pela Resolução 2.139, de 30.8.2011 e pela Resolução nº 2.181, de 8.11.2011, todas da Diretoria do BNDES, publicadas no Diário Oficial da União (Seção I), de 29.12.1987, 27.12.1991, 8.4.1996, 24.9.1996, 19.3.1997, 15.4.1998, 31.10.2001, 25.3.2008, 6.11.2009, 4.4.2011, 13.9.2011 e 17.11.2011, respectivamente, cujo exemplar é entregue, neste ato, ao BENEFICIÁRIO, o qual, após tomar conhecimento de todo o conteúdo do mesmo, declara aceitá-lo como parte integrante e inseparável deste Contrato, para todos os fins e efeitos jurídicos | OK |
| II | Utilizar o total do crédito no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de assinatura deste Contrato, sem prejuízo de poder o BNDES, antes ou depois do termo final desse prazo, ao abrigo das garantias constituídas neste Contrato, estender o referido prazo, mediante expressa autorização, por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou registro; | NE |
| III | Apresentar ao BNDES, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da liberação da última parcela do crédito decorrente deste Contrato, a Licença de Operação do projeto a que se refere o inciso II da Cláusula Primeira, oficialmente publicada, expedida pelo órgão competente; | NE |
| IV | Adotar, durante o período de vigência deste Contrato, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelo projeto de que trata a Cláusula Primeira; | OK |
| V | Manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente, durante o período de vigência deste Contrato; | OK |
| VI | Observar, durante o período de vigência deste Contrato, o disposto na legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência; | NA |
| VII | Mencionar, em todo e qualquer material informativo relacionado à divulgação do projeto, a utilização de recursos originários do governo federal, inclusive com a colocação de placa no local de sua realização, conforme modelo a ser fornecido pelo BNDES; | OK |
| VIII | Constituir formalmente o Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES - NEGEP, que será responsável por centralizar a comunicação com a equipe operacional do BNDES, gerenciar a implantação dos projetos e acompanhar os resultados, observado o Parágrafo Único desta Cláusula; | OK |
| IX | Encaminhar ao BNDES relatórios trimestrais de progresso físico-financeiro do projeto (Relatório de Desempenho - RED), com a análise qualitativa de desvios e de aspectos relevantes e críticos de seu andamento expressamente aprovados pelo Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES- NEGEP a que se refere o inciso anterior; | OK |
| X | Comprovar a existência de previsão nas Leis Orçamentárias Anuais e no Plano Plurianual do BENEFICIÁRIO, na categoria econômica de Despesas de Capital, das despesas financiadas com os recursos provenientes deste Contrato e com os recursos próprios de contrapartida, no montante mínimo à conclusão dos projetos; | OK |

| Cláusula Oitava | | |
|---|---|---|
| **Inciso** | **Obrigações Especiais do Beneficiário** | **Status** |
| XI | Encaminhar ao BNDES, para cada um dos projetos a serem apoiados com recursos do presente Contrato, a Identificação de Intervenções / Solicitação de Autorização (II/SA), conforme modelo constante do Anexo a este Contrato, devidamente subscrita pelo Representante Legal do BENEFICIÁRIO ou por Secretário de Estado por este formalmente autorizado para tanto, devidamente acompanhada da solicitação de liberação de recursos correspondente. | OK |
| XII | Aportar os recursos próprios que se fizerem necessários à completa execução dos projetos financiados com recursos do presente Contrato; | OK |
| XIII | Manter conta (s) corrente(s) exclusiva(s) para a finalidade de que trata a Cláusula Primeira, utilizando-a(s) para efetuar todos os pagamentos relativos aos projetos financiados com recursos do presente Contrato; | OK |
| XIV | Apurar mensalmente, e informar periodicamente ao BNDES, por meio dos relatórios de desempenho mencionados no inciso IX desta Cláusula, os rendimentos decorrentes de eventual aplicação financeira do saldo de recursos disponíveis na(s) conta(s) a que se refere o inciso anterior, sendo vedada sua movimentação para quaisquer outras contas bancárias de titularidade do BENEFICIÁRIO, restando condicionada sua utilização para a execução da finalidade mencionada na Cláusula Primeira, observado o disposto no Parágrafo Único da mesma cláusula; | OK |
| XV | Remeter ao BNDES, trimestralmente, em anexo aos relatórios mencionados no inciso IX desta Cláusula, e/ou sempre que solicitado, o extrato da(s) conta(s) corrente(s) mencionada(s) no inciso XIII: | OK |
| XVI | No prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contado do término dos prazos estabelecidos no inciso II desta Cláusula: | NE |
| | a) Remeter ao BNDES relatório de desempenho final (RED Final) comprovando a aplicação de todos os recursos liberados pelo BNDES, discriminada em grandes itens, acompanhado de cópia do extrato previsto no inciso anterior; e | |
| | b) Devolver ao BNDES, sem prejuízo da incidência de outros dispositivos contratuais pertinentes, o saldo dos recursos depositados na(s) conta(s) corrente(s) mencionada(s) no inciso XIII, incluindo os rendimentos decorrentes de eventual aplicação financeira, em caso de sua não utilização para execução da finalidade de que trata a Cláusula Primeira, com observância ao disposto no Parágrafo Único da mesma Cláusula. | |
| | Parágrafo Único- O NEGEP, mencionado no inciso VIII do “caput”, deverá ser integrado por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de servidores públicos efetivos do BENEFICIÁRIO, mantidos até a integral comprovação física e financeira da aplicação dos recursos do presente Contrato, obrigando-se o BENEFICIÁRIO a informar ao BNDES qualquer alteração na composição do mesmo. | OK |

**Legenda**: OK - obrigação atendida; NE - obrigação não exigível nesta data; NC - não cumprida; NA - não se aplica

| Cláusula Nona | | |
|---|---|---|
| **Incisos** | **Condições Para Utilização do Crédito** | **Status** |
| **I** | **Para utilização da primeira parcela do crédito:** | |
| | a) Abertura, pelo BENEFICIÁRIO, de conta corrente junto ao BNDES | OK |
| | b) Apresentação ao BNDES de cópia autenticada da publicação do extrato do presente Contrato no veículo oficial de imprensa da sede do BENEFICIÁRIO; | OK |

| Cláusula Nona | | |
|---|---|---|
| **Incisos** | **Condições Para Utilização do Crédito** | **Status** |
| | c) Apresentação do Contrato de Garantia Fidejussória conforme previsto na Cláusula Sétima do presente instrumento, acompanhado da cópia da publicação do seu extrato no Diário Oficial do BENEFICIÁRIO e da UNIÃO; | OK |
| | d) Apresentação do (s) ato(s) administrativo(s) emitido(s) pela autoridade competente do BENEFICIÁRIO, devidamente publicado(s) no Diário Oficial do Estado, que institui o Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES – NEGEP, observado o disposto no Parágrafo Único da Cláusula Nona. | OK |
| **II** | **Para utilização de cada parcela do crédito** | |
| | a) Inexistência de qualquer fato que, a critério do BNDES, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do BENEFICIÁRIO ou que possa comprometer a execução do empreendimento ora financiado, de forma a alterá-lo ou impossibilitar sua realização, nos termos previstos no projeto aprovado pelo BNDES; | OK |
| | b) Apresentação, pelo BENEFICIÁRIO, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou de Certidão Positiva de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias com Efeitos de Negativa – CPD-EN, expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da INTERNET a serem extraídas pelo BENEFICIÁRIO no endereço www.receita.fazenda.gov.br e verificadas pelo BNDES no mesmo; | OK |
| | c) Comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, expedido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da INTERNET, a ser verificada pelo BNDES, no endereço www.mpas.gov.br (art. 7º da Lei nº 9.717, de 27.11.98 e Decreto nº 3.788, de 11.04.2001); | OK |
| | d) Comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais e demais órgãos licenciadores e/ou reguladores, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do BENEFICIÁRIO sobe a continuidade da validade de tal documento; | OK |
| | e) Apresentação, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, de listagem contendo dados que identifiquem os bens correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pelo BNDES, de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos adquiridos com recursos deste Contrato estão credenciados no BNDES; e; | OK |
| | f) Apresentação de pedido de liberação de recursos, conforme modelo disponibilizado pelo BNDES, discriminando o(s) projeto(s) a que se destinarão os recursos, sem prejuízo do disposto no inciso III abaixo; | OK |
| **III** | **Para utilização da primeira parcela do crédito destinado a cada um dos projetos e/ou intervenções específicas a serem apoiados com recursos do presente Contrato:** | |
| | a) Apresentação de Identificação de Intervenções / Solicitação de Autorização (II/SA) para o projeto/intervenção, conforme modelo constante do Anexo a este Contrato, devidamente subscrita pelo representante legal do BENEFICIÁRIO ou por Secretário de Estado por este formalmente autorizado para tanto; | OK |
| | b) Aprovação pelo BNDES do respectivo projeto/intervenção | OK |
| **IV** | **Para utilização de cada parcela do crédito que venha a ser destinada a investimentos em rodovias: comprovar a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de supervisão e gerenciamento de obras, com a previsão de, pelo menos, as seguintes obrigações:** | |

| Cláusula Nona | | |
|---|---|---|
| **Incisos** | **Condições Para Utilização do Crédito** | **Status** |
| | i) Elaboração de relatórios gerenciais trimestrais, contendo informações, registros fotográficos e dados relevantes sobre a execução físico-financeira do plano de investimentos em infraestrutura viária objeto do pedido de liberação de recursos; | OK |
| | ii) Elaboração de relatório final de implantação do programa de investimentos, ao término da execução físico-financeira das intervenções objeto do pedido de liberação de recursos; e | NE |
| | iii) Previsão expressa no contrato de prestação de serviços para que a empresa gerenciadora forneça diretamente ao BNDES informações a respeito da execução do objeto do aludido contrato, sempre que solicitadas pelo BNDES por escrito, dispensada qualquer outra formalidade. | OK |

**Legenda**: OK - obrigação atendida; NE - obrigação não exigível nesta data; NC - não cumprida; NA - não se aplica

## VI. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O desempenho quanto ao cumprimento dos indicadores do Quadro Lógico do Programa 13.2.0106.1.está apresentado na tabela a seguir.

**Tabela 16**. Quadro Lógico – BNDES ESTADOS-LOGÍSTICA.

| Rodovias | Lógica da Intervenção | Indicadores | Unidade | Fórmula | Situação Inicial | Situação alvo | Situação atual | Fontes | Descrição do Indicador de Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Alvo Estratégico*** | | Acesso a bens e serviços | R$ | Valor arrecadado de ISS com a execução das obras | - | 24.537.675,87 | 24.611.604,05 | SEFAZ | Elevação da arrecadação do ISS no intervalo de tempo de um ano com a execução das obras. |
| | Melhoria da qualidade de vida da população | Número de pessoas beneficiadas | Número | Total de pessoas beneficiadas pelo projeto | - | 1.922.572 | Mensurável ao fim do projeto | SEMAC | Total de pessoas beneficiadas pelo projeto |
| ***Objetivo*** | Melhoria da infraestrutura logística e de transporte viário no Estado | Redução do tempo médio de viagem nas rodovias estaduais | Horas | Quantidade de horas utilizadas para fazer o percurso | 26,01 | 13,0 | Mensurável ao fim do projeto | AGESUL | Quantidade de horas utilizadas para fazer o percurso após a intervenção |
| | | Volume de tráfego | Usuários | Volume de veículos diário médio anual nas rodovias. | 109,00 | 218,00 | Mensurável ao fim do projeto | AGESUL | Media de veículos diários por ano no novo sistema rodoviário. |
| | | Velocidade média | Km/h | Velocidade média da via | 40 | 80 | Mensurável ao fim do projeto | AGESUL | Elevação da velocidade média da via. |
| | | % Rodovias Pavimentadas | % | Km de rodovias pavimentadas do Estado / Km de rodovias pavimentadas e não pavimentadas do Estado | 28,55% | 36,22% | 36,22% | AGESUL | Percentual da malha viária estadual correspondente a rodovias com pavimentação. |
| ***Produtos e serviços entregues*** | Implantação de infraestrutura rodoviária | Trechos de rodovias estaduais pavimentadas | km | Extensão das vias pavimentadas | - | 893,684 | 893,684 | AGESUL | Extensão das vias pavimentadas após a intervenção |

| Rodovias | Lógica da Intervenção | Indicadores | Unidade | Fórmula | Situação Inicial | Situação alvo | Situação atual | Fontes | Descrição do Indicador de Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Construção de obras de arte especiais | m² | Área de obra de arte especial implantada | - | - | - | AGESUL | Extensão da(s) via(s) implementada(s), considerando os dois sentidos como parte da mesma via. |
| ***Atividades relativas ao projeto*** | Regularidade ambiental das intervenções | Número de licenças de operação obtidas | Número | Quantidade de licenças de operação obtidas | - | 10,00 | Mensurável ao fim do projeto - | SEMAC | Número de licenças obtidas |
| | Licenciamento Ambiental | % Projeto Licenciado | % | Número de licenças obtidas / Total Licenças projeto | - | 100% | 100% | SEMAC | Número de licenças ambientais obtidas dividido pelo total de licenças ambientais necessárias para execução do projeto. |
| | Plano de Manutenção | Plano de Manutenção | 0 ou 1 | Caso o cliente tenha apresentado o Plano de Manutenção, utilizar o número 1, do contrário, utilizar o número 0. | - | 1,00 | Mensurável ao fim do projeto | AGESUL | Segundo as exigências do programa, há necessidade de apresentar o Plano de Manutenção. |
| | Licitação | % Projeto Licitado | % | Número de Intervenções licitadas / Total de intervenções | - | 100% | 100% | AGESUL | Número de Intervenções licitadas dividido pelo número total de intervenções previstas. |
| | Projeto Executivo | % Projetos Executivos Concluídos | % | Número de Projetos concluídos / Total projetos | - | 100% | 100% | AGESUL | Número de Projetos Executivos concluídos divididos pelo número total de projetos executivos. |
| | Execução Física do Projeto conforme planejado | % Realização Física do Projeto | % | Execução Realizada / Execução Prevista | - | 100% | 100% | AGESUL | Execução física realizada dividida pela execução física prevista no projeto. |
| | Execução Financeira do Projeto | % Realização Financeira do Projeto (licitado) | % | Investimento Realizado / Investimento Licitado | - | 100% | 100% | AGESUL | Investimento realizado dividido pelo investimento licitado para execução do projeto. |

O desempenho quanto ao cumprimento dos indicadores do Quadro Lógico do Programa 12.2.1188.1 está apresentado na tabela a seguir:

**Tabela 17.** Quadro Lógico PROINVESTE

| Rodovias | Lógica da Intervenção | Indicadores | Unidade | Fórmula | Situação Inicial | Situação alvo | Situação atual | Fontes | Descrição do Indicador de Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Alvo Estratégico*** | Melhoria da qualidade de vida da população | Acesso a bens e serviços | R$ | Valor arrecadado de ISS com a execução das obras | - | 10.672.158,32 | 10.642.834,13 | SEFAZ | Elevação da arrecadação do ISS no intervalo de tempo de um ano com a execução das obras. |
| | | Número de pessoas beneficiadas | Número | Total de pessoas beneficiadas pelo projeto | - | 1.029.778 | Mensurável ao fim do projeto | SEMAC | Total de pessoas beneficiadas pelo projeto |
| ***Objetivo*** | Melhoria da infraestrutura logística e de transporte viário no Estado | Redução do tempo médio de viagem nas rodovias estaduais | Horas | Quantidade de horas utilizadas para fazer o percurso | 7,92 | 3,96 | 3,96 | AGESUL | Quantidade de horas utilizadas para fazer o percurso após a intervenção |
| | | Volume de tráfego | Usuários | Volume de veículos diário médio anual nas rodovias. | 109,00 | 218,00 | 218,00 | AGESUL | Media de veículos diários por ano no novo sistema rodoviário. |
| | | Velocidade média | Km/h | Velocidade média da via | 40 | 80 | 80 | AGESUL | Elevação da velocidade média da via. |
| | | % Rodovias Pavimentadas | % | Km de rodovias pavimentadas do Estado / Km de rodovias pavimentadas e não pavimentadas do Estado | 28,55% | 30,88% | 30,88% | AGESUL | Percentual da malha viária estadual correspondente a rodovias com pavimentação. |
| ***Produtos e serviços entregues*** | Implantação de infraestrutura rodoviária | Trechos de rodovias estaduais pavimentadas | km | Extensão das vias pavimentadas | - | 316,678 | 316,678 | AGESUL | Extensão das vias pavimentadas após a intervenção |
| | | Construção de obras de arte especiais | m² | Área de obra de arte especial implantada | - | 900,00 | 900,00 | AGESUL | Extensão da(s) via(s) implementada(s), considerando os dois sentidos como parte da mesma via. |

| Rodovias | Lógica da Intervenção | Indicadores | Unidade | Fórmula | Situação Inicial | Situação alvo | Situação atual | Fontes | Descrição do Indicador de Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Atividades relativas ao projeto*** | Regularidade ambiental das intervenções | Número de licenças de operação obtidas | Número | Quantidade de licenças de operação obtidas | - | 4,00 | 4,00 | SEMAC | Número de licenças obtidas |
| | Licenciamento Ambiental | % Projeto Licenciado | % | Número de licenças obtidas / Total Licenças projeto | - | 100% | 100% | SEMAC | Número de licenças ambientais obtidas dividido pelo total de licenças ambientais necessárias para execução do projeto. |
| | Plano de Manutenção | Plano de Manutenção | 0 ou 1 | Caso o cliente tenha apresentado o Plano de Manutenção, utilizar o número 1, do contrário, utilizar o número 0. | - | 1,00 | 1,00 | AGESUL | Segundo as exigências do programa, há necessidade de apresentar o Plano de Manutenção. |
| | Licitação | % Projeto Licitado | % | Número de Intervenções licitadas / Total de intervenções | - | 100% | 100% | AGESUL | Número de Intervenções licitadas dividido pelo número total de intervenções previstas. |
| | Projeto Executivo | % Projetos Executivos Concluídos | % | Número de Projetos concluídos / Total projetos | - | 100% | 100% | AGESUL | Número de Projetos Executivos concluídos divididos pelo número total de projetos executivos. |
| | Execução Física do Projeto conforme planejado | % Realização Física do Projeto | % | Execução Realizada / Execução Prevista | - | 100% | 100% | AGESUL | Execução física realizada dividida pela execução física prevista no projeto. |
| | | % Realização Financeira do Projeto (licitado) | % | Investimento Realizado / Investimento Licitado | - | 100% | 100% | AGESUL | Investimento realizado dividido pelo investimento licitado para execução do projeto. |

# ANEXOS

**ANEXO 1**

Quadro Resumo

| RODOVIA | Ext | REALIZADO BNDES | REALIZADO Contrapartida | REALIZADO | TOTAL APROVADO BNDES | TOTAL APROVADO Contrapartida | TOTAL | Aditivos | TOTAL COM ADITIVOS BNDES | TOTAL COM ADITIVOS Contrapartida | Total | A REALIZAR BNDES | A REALIZAR Contrapartida | A REALIZAR Total | Exec Fin Total | jun/15 | set/15 | dez/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Logística + BNDES Estados + Proinveste** | **1.354** | **1.097.828.793** | **199.835.410** | **1.297.664.203** | **1.109.396.581** | **122.471.178** | **1.231.867.758** | **80.586.429** | **1.109.396.581** | **203.057.607** | **1.312.454.187** | **11.567.788** | **3.222.197** | **14.789.984** | **99%** | **91%** | **94%** | **94%** |
| BNDES | | | | 1.097.828.793 | | | 1.109.396.581 | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida | | | | 199.835.410 | | | 122.471.178 | | | | | | | | | | | |
| **Logística + BNDES Estados** | **1.037** | **734.708.572,09** | **157.021.271,48** | **891.729.843,57** | **743.303.761** | **105.478.657** | **848.782.418,14** | **55.754.887** | **743.303.761** | **161.233.544** | **904.537.305** | **8.595.189** | **4.212.272** | **12.807.462** | **99%** | **90%** | **93%** | **93%** |
| BNDES | | | | 734.708.572,09 | | | 743.303.761 | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida | | | | 157.021.271,48 | | | 105.478.657 | | | | | | | | | | | |
| **% BNDES** | | **82,39%** | **17,6%** | | **87,6%** | **12,4%** | | | | | | | | | | | | |
| **Logística** | **1.037** | **664.508.572** | **131.791.208** | **796.299.780** | **672.198.023** | **84.421.700,09** | **756.619.723** | **47.499.042** | **672.198.023** | **131.920.743** | **804.118.765** | **7.689.450** | **129.535** | **7.818.985** | **99%** | **94%** | **97%** | **97%** |
| BNDES | | | | 664.508.572 | | | 672.198.023 | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida | | | | 131.791.208 | | | 84.421.700 | | | | | | | | | | | |
| **% BNDES** | | **83,4%** | **16,6%** | | **88,8%** | **11,2%** | | | **83,6%** | **16,4%** | | | | | | | | |
| **Pavimentação** | **516** | **481.531.176** | **79.490.577** | **561.021.753** | **487.417.925** | **35.549.273** | **522.967.198** | **44.817.286** | **487.417.925** | **80.366.558** | **567.784.483** | **5.886.749** | **875.981** | **6.762.730** | **99%** | **95%** | **99%** | **99%** |
| **MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso** | **174,1** | **62.986.801** | **6.952.849** | **69.939.650** | **62.986.801** | **-** | **62.986.801** | **6.952.849** | **62.986.801** | **6.952.849** | **69.939.650** | **-** | **-** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **MS-320: Entr. BR-060 (Chapadão do Sul) / Pouso A** | **103** | **149.517.787** | **7.726.389** | **157.244.176** | **150.698.234** | **-** | **150.698.234** | **10.544.567** | **150.698.234** | **10.544.567** | **161.242.800** | **1.180.447** | **2.818.177** | **3.998.624** | **98%** | **98%** | **100%** | **100%** |
| **MS-040: KM 17 (Campo Grande) / Santa Rita do Pa** | **87** | **125.561.818** | **14.279.039** | **139.840.856** | **125.561.818** | **-** | **125.561.818** | **14.934.444** | **125.561.818** | **14.934.444** | **140.496.262** | **-** | **655.405** | **655.405** | **100%** | **99%** | **100%** | **100%** |
| **MS-180: Juti - Iguatemi (Lotes 3 e 4)** | **45** | **50.708.283** | **7.206.361** | **57.914.644** | **52.586.623** | **-** | **52.586.623** | **5.328.020** | **52.586.623** | **5.328.020** | **57.914.644** | **1.878.340** | **(1.878.340)** | **-** | **100%** | **75%** | **95%** | **95%** |
| **MS-010: Campo Grande / Rochedinho** | **17,4** | **6.375.117** | **5.639.929** | **12.015.046** | **7.728.192** | **5.112.336** | **12.840.528** | **-** | **7.728.192** | **5.112.336** | **12.840.528** | **1.353.075** | **(527.593)** | **825.483** | **94%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Buriti** | **33** | **38.905.851** | **-** | **38.905.851** | **39.135.376** | **-** | **39.135.376** | **-** | **39.135.376** | **-** | **39.135.376** | **229.525** | **-** | **229.525** | **99%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma** | **13,7** | **7.101.767** | **5.334.964** | **12.436.731** | **7.422.902** | **5.197.357** | **12.620.259** | **-** | **7.422.902** | **5.197.357** | **12.620.259** | **321.134** | **(137.607)** | **183.528** | **99%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro (Lote 1)** | **17,0** | **8.507.555** | **8.967.247** | **17.474.802** | **8.846.820** | **8.967.247** | **17.814.067** | | **8.846.820** | **8.967.247** | **17.814.067** | **339.265** | **-** | **339.265** | **98%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa** | **14,5** | **-** | **16.272.333** | **16.272.333** | **-** | **16.272.333** | **16.272.333** | **-** | **-** | **16.272.333** | **16.272.333** | **-** | **-** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **MS-162: Avenida Guaicurus (Dourados)** | **11,8** | **31.866.198** | **7.111.467** | **38.977.665** | **32.451.159** | **-** | **32.451.159** | **7.057.406** | **32.451.159** | **7.057.406** | **39.508.564** | **584.961** | **(54.062)** | **530.899** | **99%** | **78%** | **94%** | **94%** |
| **Restauração de Rodovias** | **521** | **142.002.122** | **49.070.760** | **191.072.882** | **141.870.945** | **48.872.427** | **190.743.372** | **372.297** | **141.870.945** | **49.244.724** | **191.115.669** | **(131.177)** | **173.964** | **42.788** | **100%** | **91%** | **91%** | **91%** |
| MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 82,7 | 33.080.461 | - | 33.080.461 | 33.080.461 | - | 33.080.461 | - | 33.080.461 | - | 33.080.461 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 47,2 | 11.709.287 | - | 11.709.287 | 11.709.287 | - | 11.709.287 | - | 11.709.287 | - | 11.709.287 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MS-240: Paranaíba / Inocência | 85,8 | 18.438.635 | - | 18.438.635 | 18.438.635 | - | 18.438.635 | - | 18.438.635 | - | 18.438.635 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MS-162: Dourados / Placa do Abadio, MS-470: Dourac | 23,9 | 10.026.729 | - | 10.026.729 | 10.026.729 | - | 10.026.729 | - | 10.026.729 | - | 10.026.729 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MS-339: Miranda / Bodoquena | 59,8 | 22.995.407 | 131.177 | 23.126.584 | 22.864.231 | - | 22.864.231 | 131.177 | 22.864.231 | 131.177 | 22.995.407 | (131.177) | 0 | (131.177) | 101% | 100% | 100% | 100% |
| MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João | 30,2 | - | 9.217.113 | 9.217.113 | - | 9.217.113 | 9.217.113 | - | - | 9.217.113 | 9.217.113 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 66,6 | 23.174.190 | - | 23.174.190 | 23.174.190 | - | 23.174.190 | - | 23.174.190 | - | 23.174.190 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-2 | 79,7 | - | 33.166.703 | 33.166.703 | - | 33.340.667 | 33.340.667 | - | - | 33.340.667 | 33.340.667 | - | 173.964 | 173.964 | 99% | 92% | 94% | 95% |
| MS-147: MS-Vila Rica / Culturama | 45,0 | 6.992.553 | 6.555.768 | 13.548.321 | 6.992.553 | 6.314.647 | 13.307.200 | 241.121 | 6.992.553 | 6.555.768 | 13.548.321 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Ba | 60,2 | 15.584.860 | - | 15.584.860 | 15.584.860 | | 15.584.860 | - | 15.584.860 | - | 15.584.860 | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% |
| **Supervisão** | | **21.866.363** | **2.838.254** | **24.704.617** | **24.191.442** | **-** | **24.191.442** | **1.917.843** | **24.191.442** | **1.917.843** | **26.109.285** | **2.325.078** | **(920.410)** | **1.404.668** | **95%** | **95%** | **95%** | **95%** |
| Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfál | | 2.837.573 | - | 2.837.573 | 2.837.573 | - | 2.837.573 | | 2.837.573 | - | 2.837.573 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfál | | 3.786.715 | - | 3.786.715 | 3.786.715 | - | 3.786.715 | | 3.786.715 | - | 3.786.715 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica de Rodovia: | | 2.274.474 | 59.168 | 2.333.642 | 2.333.642 | - | 2.333.642 | | 2.333.642 | - | 2.333.642 | 59.168 | (59.168) | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfál | | 1.959.732 | - | 1.959.732 | 1.959.732 | - | 1.959.732 | | 1.959.732 | - | 1.959.732 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica de Rodovia: | | 1.590.501 | 1.558.526 | 3.149.027 | 1.590.501 | - | 1.590.501 | 1.558.526 | 1.590.501 | 1.558.526 | 3.149.027 | - | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfál | | 2.974.253 | - | 2.974.253 | 2.974.253 | - | 2.974.253 | | 2.974.253 | - | 2.974.253 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica em Rodovia | | 318.234 | 861.243 | 1.179.476 | 2.465.847 | - | 2.465.847 | | 2.465.847 | - | 2.465.847 | 2.147.613 | (861.243) | 1.286.370 | 48% | 48% | 48% | 48% |
| Supervisão Ambiental das Obras de Restauração de Rodovias Estaduais | | 1.439.231 | 359.317 | 1.798.548 | 1.439.231 | - | 1.439.231 | 359.317 | 1.439.231 | 359.317 | 1.798.548 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Supervisão Ambiental das Obras de Pavimentação de Rodovias Estaduais e / | | 4.685.650 | - | 4.685.650 | 4.803.947 | - | 4.803.947 | | 4.803.947 | - | 4.803.947 | 118.298 | - | 118.298 | 98% | 98% | 98% | 98% |
| **Aditivos Proinveste** | | **19.108.911** | **391.616** | **19.500.527** | **18.717.711** | **-** | **18.717.711** | **391.616** | **18.717.711** | **391.616** | **19.109.327** | **(391.200)** | **-** | **(391.200)** | **102%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **MS-112: Inocência / Cassilândia (Aditivos)** | | **15.598.881** | **391.616** | **15.990.498** | **15.207.681** | **-** | **15.207.681** | **391.616** | **15.207.681** | **391.616** | **15.599.298** | **(391.200)** | **-** | **(391.200)** | **103%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| MS-112: Lote 1 (Aditivos) | | 5.721.934 | - | 5.721.934 | 5.721.934 | - | 5.721.934 | | 5.721.934 | - | 5.721.934 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MS-112: Lote 2 (Aditivos) | | 4.960.340 | - | 4.960.340 | 4.960.756 | - | 4.960.756 | | 4.960.756 | - | 4.960.756 | 416 | - | 416 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MS-112: Lote 3 (Aditivos) | | 4.916.608 | 391.616 | 5.308.224 | 4.524.992 | - | 4.524.992 | 391.616 | 4.524.992 | 391.616 | 4.916.608 | (391.616) | - | (391.616) | 108% | 100% | 100% | 100% |
| **MS-040: Lote 4 (Aditivos)** | | **3.510.030** | **-** | **3.510.030** | **3.510.030** | **-** | **3.510.030** | | **3.510.030** | **-** | **3.510.030** | **-** | **-** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **BNDES ESTADOS** | | **70.200.000** | **25.230.064** | **95.430.064** | **71.105.738,86** | **21.056.956,67** | **92.162.696** | **8.255.845** | **71.105.739** | **29.312.801** | **100.418.540** | **905.739** | **4.082.737** | **4.988.476** | **95%** | **55%** | **60%** | **61%** |
| BNDES | | | | 70.200.000 | | | 71.105.739 | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida | | | | 25.230.064 | | | 21.056.957 | | | | | | | | | | | |
| **% BNDES** | | **73,6%** | **26,4%** | | | | **77%** | | | | | | | | | | | |
| **Ampliação UEMS Dourados (Bloco G)** | | **3.282.650** | **251.203** | **3.533.853** | **3.208.610** | | **3.208.610** | **325.244** | **3.208.610** | **325.244** | **3.533.853** | **(74.040)** | **74.040** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **Construção UEMS Campo Grande** | | **41.793.528** | **8.651.403** | **50.444.931** | **42.557.530** | **-** | **42.557.530** | **7.887.401** | **42.557.530** | **7.887.401** | **50.444.931** | **764.002** | **(764.002)** | **-** | **100%** | **89%** | **100%** | **100%** |
| Infraestrutura urbana - pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais | | 3.770.853 | 967.178 | 4.738.031 | 4.465.805 | - | 4.465.805 | 272.225 | 4.465.805 | 272.225 | 4.738.031 | 694.953 | (694.953) | - | 100% | 99% | 100% | 100% |
| Supervisão à obra de construção da unidade universitária | | 1.099.743 | - | 1.099.743 | 1.099.743 | - | 1.099.743 | - | 1.099.743 | - | 1.099.743 | - | - | - | 100% | 97% | 100% | 100% |
| Construção da unidade universitária/UEMS - Blocos 1 a 4 | | 24.445.219 | 6.254.687 | 30.699.906 | 24.581.423 | - | 24.581.423 | 6.118.483 | 24.581.423 | 6.118.483 | 30.699.906 | 136.204 | (136.204) | - | 100% | 83% | 100% | 100% |
| Construção da unidade universitária Blocos 5 a 7 | | 12.477.713 | 1.429.538 | 13.907.251 | 12.410.558 | - | 12.410.558 | 1.496.693 | 12.410.558 | 1.496.693 | 13.907.251 | (67.154) | 67.154 | - | 100% | 97% | 100% | 100% |
| **Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)** | | **7.247.413** | **-** | **7.247.413** | **7.463.190** | **-** | **7.463.190** | **43.200** | **7.463.190** | **43.200** | **7.506.390** | **215.777** | **43.200** | **258.977** | **97%** | **87%** | **87%** | **91%** |
| **Hospital Regional de Três Lagoas** | | **17.876.409,25** | **16.327.457,71** | **34.203.866,96** | **17.876.409** | **21.056.957** | **38.933.365,92** | | **17.876.409** | **21.056.957** | **38.933.366** | **-** | **4.729.499** | **4.729.498,96** | **87,85%** | **99%** | **100%** | **100%** |
| **PROINVESTE** | 317 | **363.120.220,91** | **42.814.138** | **405.934.359,34** | **366.092.819** | **16.992.520,84** | **383.085.340** | **24.831.542,11** | **366.092.819** | **41.824.063** | **407.916.882** | **2.972.598** | **(990.075)** | **1.982.523** | **100%** | **96%** | **96%** | **96%** |
| BNDES | | | | 363.120.220,91 | | | 366.092.819 | - | | | 366.092.819 | | | | | | | |
| Contrapartida | | | | 42.814.138 | | | 16.992.521 | - | | | 16.992.521 | | | | | | | |
| **% BNDES** | | **89,5%** | **10,5%** | | | | **96%** | | | | | | | | | | | |
| **MS-112: Inocência / Cassilândia** | **86,76** | **98.484.181** | **8.325.274** | **106.809.455** | **98.484.181** | **-** | **98.484.181** | **8.357.956** | **98.484.181** | **8.357.956** | **106.842.138** | **-** | **32.683** | **32.683** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| MS-112: Lote 1 | 28,66 | 34.998.281 | 2.743.890 | 37.742.171 | 34.998.281 | - | 34.998.281 | 2.749.297 | 34.998.281 | 2.749.297 | 37.747.578 | - | 5.407 | 5.407 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MS-112: Lote 2 | 29,2 | 30.086.538 | 2.341.878 | 32.428.417 | 30.086.538 | - | 30.086.538 | 2.342.295 | 30.086.538 | 2.342.295 | 32.428.834 | - | 417 | 417 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MS-112: Lote 3 | 28,9 | 33.399.362 | 3.239.505 | 36.638.867 | 33.399.362 | - | 33.399.362 | 3.266.364 | 33.399.362 | 3.266.364 | 36.665.726 | - | 26.859 | 26.859 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro (Lotes 1** | **54,035** | **35.571.659** | **19.910.701** | **55.482.360** | **35.571.659** | **16.992.521** | **52.564.180** | **2.918.180** | **35.571.659** | **19.910.701** | **55.482.360** | **-** | **-** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| MS-430: Único | 15 | - | 16.992.521 | 16.992.521 | - | 16.992.521 | 16.992.521 | - | - | 16.992.521 | 16.992.521 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ~~MS-430: Lote 1~~ | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% |
| MS-430: Lote 2 | 10 | 20.479.397 | 2.918.180 | 23.397.577 | 20.479.397 | - | 20.479.397 | 2.918.180 | 20.479.397 | 2.918.180 | 23.397.577 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MS-430: Lote 3 | 12,035 | 15.092.262 | - | 15.092.262 | 15.092.262 | - | 15.092.262 | - | 15.092.262 | - | 15.092.262 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **MS-180: Juti - Iguatemi (Lotes 1 e 2)** | **53,74** | **65.647.885** | **-** | **65.647.885** | **65.647.885** | **-** | **65.647.885** | **-** | **65.647.885** | **-** | **65.647.885** | **-** | **-** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo (Lot** | **122,383** | **147.842.696** | **14.578.164** | **162.420.860** | **148.865.454** | **-** | **148.865.454** | **13.555.406** | **148.865.454** | **13.555.406** | **162.420.860** | **1.022.758** | **(1.022.758)** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **Hospital Regional de Três Lagoas** | | **15.573.799** | **-** | **15.573.799,41** | **17.523.639,57** | **-** | **17.523.639,57** | | **17.523.640** | **-** | **17.523.640** | **1.949.840** | **-** | **1.949.840,16** | **89%** | **100%** | **100%** | **100%** |

**ANEXO 2**

Relação de Pagamentos

**ANEXO 2A**

Relação de Pagamentos

Logística/BNDES Estados

| | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 4T13 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 25/10/2012 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 1ª Medição | 963 | 4.698.823,41 | 4.698.823,41 | 09/11/2012 | | | | | | | | | 4.698.823,41 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 20/11/2012 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 2ª Medição | 971 | 3.179.715,49 | 3.179.715,49 | 23/11/2012 | | | | | | | | | 3.179.715,49 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 20/11/2012 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 2ª Medição | 972 | 1.292.458,20 | 1.292.458,20 | 23/11/2012 | | | | | | | | | 1.292.458,20 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 19/12/2012 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 3ª Medição | 984 | 1.872.885,14 | 1.872.885,14 | 21/12/2012 | | | | | | | | | 1.872.885,14 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 19/12/2012 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 3ª Medição | 985 | 761.271,18 | 761.271,18 | 21/12/2012 | | | | | | | | | 761.271,18 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 20/01/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 4ª Medição | 996 | 1.244.293,81 | 1.244.293,81 | 22/12/2012 | | | | | | | | | 1.244.293,81 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 20/01/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 4ª Medição | 997 | 505.767,81 | 505.767,81 | 22/12/2012 | | | | | | | | | 505.767,81 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João | 100 | 01/02/2013 | JORCAL ENG. E CONST. S/A | 04.016.638/0001-71 | 1ª Medição | 62 | 41.259,60 | 41.259,60 | 08/02/2013 | | | | | | | | | 41.259,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 22/02/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 5ª Medição | 1009 | 1.778.465,13 | 1.778.465,13 | 28/02/2013 | | | | | | | | | 1.778.465,13 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 22/02/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 5ª Medição | 1010 | 722.892,29 | 722.892,29 | 28/02/2013 | | | | | | | | | 722.892,29 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João | 100 | 06/03/2013 | JORCAL ENG. E CONST. S/A | 04.016.638/0001-71 | 2ª Medição | 78 | 448.666,24 | 448.666,24 | 06/03/2013 | | | | | | | | | 448.666,24 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 01/04/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 6ª Medição | 1031 | 1.044.576,89 | 1.044.576,89 | 23/04/2013 | | | | | | | | | 1.044.576,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 01/04/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 6ª Medição | 1032 | 424.588,92 | 424.588,92 | 23/04/2013 | | | | | | | | | 424.588,92 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João | 100 | 11/04/2013 | JORCAL ENG. E CONST. S/A | 04.016.638/0001-71 | 3ª Medição | 99 | 857.010,18 | 857.010,18 | 23/04/2013 | | | | | | | | | 857.010,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 26/04/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 7ª Medição | 1048 | 1.688.829,35 | 1.688.829,35 | 02/05/2013 | | | | | | | | | 1.688.829,35 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 26/04/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 7ª Medição | 1049 | 686.458,06 | 686.458,06 | 02/05/2013 | | | | | | | | | 686.458,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João | 100 | 10/05/2013 | JORCAL ENG. E CONST. S/A | 04.016.638/0001-71 | 4ª Medição | 110 | 1.643.951,85 | 1.643.951,85 | 14/05/2013 | | | | | | | | | 1.643.951,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 03/06/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 8ª Medição | 1056 | 1.708.366,82 | 1.708.366,82 | 04/06/2013 | | | | | | | | | 1.708.366,82 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 03/06/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 8ª Medição | 1057 | 694.399,45 | 694.399,45 | 04/06/2013 | | | | | | | | | 694.399,45 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João | 100 | 06/06/2013 | JORCAL ENG. E CONST. S/A | 04.016.638/0001-71 | 5ª Medição | 133 | 2.067.220,65 | 2.067.220,65 | 12/06/2013 | | | | | | | | | 2.067.220,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 25/06/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 9ª Medição | 1071 | 1.638.817,40 | 1.638.817,40 | 02/07/2013 | | | | | | | | | 1.638.817,40 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 25/06/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 9ª Medição | 1072 | 666.129,71 | 666.129,71 | 02/07/2013 | | | | | | | | | 666.129,71 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 25/06/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 1ª Medição | 1614 | 440.033,80 | 440.033,80 | 05/07/2013 | | | | | | | | | 440.033,80 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 25/06/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 1ª Medição | 1615 | 155.894,96 | 155.894,96 | 05/07/2013 | | | | | | | | | 155.894,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 16/07/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 2ª Medição | 1655 | 414.910,38 | 414.910,38 | 25/07/2013 | | | | | | | | | 414.910,38 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 16/07/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 2ª Medição | 1656 | 1.171.138,45 | 1.171.138,45 | 25/07/2013 | | | | | | | | | 1.171.138,45 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João | 241 | 09/07/2013 | JORCAL ENG. E CONST. S/A | 04.016.638/0001-71 | 6ª Medição | 164 | 1.872.826,74 | 1.872.826,74 | 01/08/2013 | | | | | | | | | 1.872.826,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João | 240 | 09/07/2013 | JORCAL ENG. E CONST. S/A | 04.016.638/0001-71 | 6ª Medição | 164 | 79.101,00 | 79.101,00 | 01/08/2013 | | | | | | | | | 79.101,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 25/07/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 10ª Medição | 1081 | 1.085.448,95 | 1.085.448,95 | 08/08/2013 | | | | | | | | | 1.085.448,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 25/07/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 10ª Medição | 1082 | 441.202,17 | 441.202,17 | 08/08/2013 | | | | | | | | | 441.202,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 241 | 08/08/2013 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 1ª Medição | 369 | 1.131.113,42 | 1.131.113,42 | 13/08/2013 | | | | | | | | | 1.131.113,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João | 241 | 07/08/2013 | JORCAL ENG. E CONST. S/A | 04.016.638/0001-71 | 7ª Medição | 185 | 1.426.296,50 | 1.426.296,50 | 14/08/2013 | | | | | | | | | 1.426.296,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João | 240 | 07/08/2013 | JORCAL ENG. E CONST. S/A | 04.016.638/0001-71 | 7ª Medição | 185 | 168.222,56 | 168.222,56 | 14/08/2013 | | | | | | | | | 168.222,56 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 12/08/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 3ª Medição | 1695 | 796.024,34 | 796.024,34 | 17/08/2013 | | | | | | | | | 796.024,34 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 12/08/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 3ª Medição | 1696 | 282.015,13 | 282.015,13 | 17/08/2013 | | | | | | | | | 282.015,13 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 241 | 07/08/2013 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 1ª Medição | 934 | 904.932,53 | 904.932,53 | 20/08/2013 | | | | | | | | | 904.932,53 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 07/10/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 3ª Medição | 78 | 7.267,97 | 7.267,97 | 26/12/2014 | | | | | | | | | 7.267,97 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 18/10/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 3ª Medição | 77 | 20.229,17 | 20.229,17 | 26/12/2014 | | | | | | | | | 20.229,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 07/08/2013 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 1ª Medição | 596 | 684.231,50 | 684.231,50 | 23/08/2013 | | | | | | | | | 684.231,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 02/09/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 11ª Medição | 1095 | 136.239,34 | 136.239,34 | 05/09/2013 | | | | | | | | | 136.239,34 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 240 | 02/09/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 11ª Medição | 1095 | 218.180,69 | 218.180,69 | 05/09/2013 | | | | | | | | | 218.180,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 02/09/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 11ª Medição | 1096 | 144.061,03 | 144.061,03 | 05/09/2013 | | | | | | | | | 144.061,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 03/09/2013 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 2ª Medição | 610 | 916.579,14 | 916.579,14 | 17/09/2013 | | | | | | | | | 916.579,14 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 241 | 09/09/2013 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 2ª Medição | 376 | 1.398.467,24 | 1.398.467,24 | 18/09/2013 | | | | | | | | | 1.398.467,24 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 241 | 12/09/2013 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 2ª Medição | 939 | 1.754.087,03 | 1.754.087,03 | 18/09/2013 | | | | | | | | | 1.754.087,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João | 241 | 12/09/2013 | JORCAL ENG. E CONST. S/A | 04.016.638/0001-71 | 8ª Medição | 198 | 442.351,68 | 442.351,68 | 18/09/2013 | | | | | | | | | 442.351,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João | 240 | 12/09/2013 | JORCAL ENG. E CONST. S/A | 04.016.638/0001-71 | 8ª Medição | 198 | 157.436,87 | 157.436,87 | 18/09/2013 | | | | | | | | | 157.436,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 241 | 12/09/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 1ª Medição | 756 | 831.924,36 | 831.924,36 | 20/09/2013 | | | | | | | | | 831.924,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 241 | 12/09/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 1ª Medição | 757 | 691.746,62 | 691.746,62 | 20/09/2013 | | | | | | | | | 691.746,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 16/09/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 4ª Medição | 1745 | 252.735,86 | 252.735,86 | 25/09/2013 | | | | | | | | | 252.735,86 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 16/09/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 4ª Medição | 1746 | 713.379,80 | 713.379,80 | 25/09/2013 | | | | | | | | | 713.379,80 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 23/09/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 1ª Medição | 1112 | 3.335.249,56 | 3.335.249,56 | 26/09/2013 | | | | | | | | | 3.335.249,56 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 23/09/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 1ª Medição | 1113 | 3.256.152,73 | 3.256.152,73 | 26/09/2013 | | | | | | | | | 3.256.152,73 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 18/07/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 1ª e 2ª Medição | 422 | 102.826,88 | 38.481,22 | 27/09/2013 | 64.345,66 | 16/10/2013 | | | | | | | 102.826,88 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 18/07/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 1ª e 2ª Medição | 423 | 90.185,60 | 90.185,60 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 90.185,60 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 18/07/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 1ª e 2ª Medição | 424 | 45.953,08 | 45.953,08 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 45.953,08 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 12/08/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 3ª Medição | 427 | 65.901,55 | 65.901,55 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 65.901,55 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 12/08/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 3ª Medição | 428 | 75.138,94 | 75.138,94 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 75.138,94 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 12/08/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 3ª Medição | 429 | 33.579,41 | 33.579,41 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 33.579,41 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 11/09/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 4ª Medição | 433 | 75.138,94 | 75.138,94 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 75.138,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 11/09/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 4ª Medição | 434 | 33.579,41 | 33.579,41 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 33.579,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 11/09/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 4ª Medição | 435 | 65.901,55 | 65.901,55 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 65.901,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 01/07/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 1ª Medição | 52 | 4.791,70 | 4.791,70 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 4.791,70 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 01/07/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 1ª Medição | 53 | 5.800,20 | 5.800,20 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 5.800,20 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 01/07/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 1ª Medição | 54 | 29.420,74 | 29.420,74 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 29.420,74 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 01/07/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 1ª Medição | 56 | 4.818,74 | 4.818,74 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 4.818,74 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 01/07/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 1ª Medição | 57 | 5.566,34 | 5.566,34 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 5.566,34 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 18/07/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 2ª Medição | 59 | 13.694,25 | 13.694,25 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 13.694,25 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 18/07/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 2ª Medição | 60 | 16.576,48 | 16.576,48 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 16.576,48 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 18/07/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 2ª Medição | 61 | 84.081,91 | 84.081,91 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 84.081,91 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 18/07/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 2ª Medição | 62 | 13.771,55 | 13.771,55 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 13.771,55 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 18/07/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 2ª Medição | 63 | 15.908,11 | 15.908,11 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 15.908,11 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 15/08/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 3ª Medição | 66 | 13.933,80 | 13.933,80 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 13.933,80 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 15/08/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 3ª Medição | 67 | 16.866,45 | 16.866,45 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 16.866,45 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 15/08/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 3ª Medição | 68 | 85.552,74 | 85.552,74 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 85.552,74 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 15/08/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 3ª Medição | 69 | 14.012,45 | 14.012,45 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 14.012,45 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 15/08/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 3ª Medição | 70 | 16.186,40 | 16.186,40 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 16.186,40 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 11/09/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 4ª Medição | 75 | 13.933,80 | 13.933,80 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 13.933,80 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 11/09/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 4ª Medição | 76 | 16.866,45 | 16.866,45 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 16.866,45 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 11/09/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 4ª Medição | 77 | 85.552,74 | 85.552,74 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 85.552,74 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 11/09/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 4ª Medição | 78 | 14.012,45 | 14.012,45 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 14.012,45 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 11/09/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 4ª Medição | 79 | 16.186,40 | 16.186,40 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 16.186,40 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 01/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 1ª Medição | 15783 | 3.702,80 | 3.702,80 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 3.702,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 01/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 1ª Medição | 15784 | 3.572,27 | 3.572,27 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 3.572,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 01/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 1ª Medição | 15785 | 5.756,68 | 5.756,68 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 5.756,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 01/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 1ª Medição | 15786 | 6.838,37 | 6.838,37 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 6.838,37 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 01/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 1ª Medição | 15787 | 1.141,30 | 1.141,30 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 1.141,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 01/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 1ª Medição | 15788 | 15.325,08 | 15.325,08 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 15.325,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 01/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 1ª Medição | 15789 | 1.573,66 | 1.573,66 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 1.573,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 01/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 1ª Medição | 15790 | 1.785,12 | 1.785,12 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 1.785,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 01/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 1ª Medição | 15791 | 4.781,88 | 4.781,88 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 4.781,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 18/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 2ª Medição | 16009 | 16.232,47 | 16.232,47 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 16.232,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 18/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 2ª Medição | 16010 | 15.660,24 | 15.660,24 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 15.660,24 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 18/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 2ª Medição | 16011 | 25.236,31 | 25.236,31 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 25.236,31 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 01/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 2ª Medição | 16012 | 29.978,26 | 29.978,26 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 29.978,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 18/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 2ª Medição | 16013 | 5.003,26 | 5.003,26 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 5.003,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 18/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 2ª Medição | 16014 | 22.705,44 | 22.705,44 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 22.705,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 18/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 2ª Medição | 16015 | 6.898,64 | 6.898,64 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 6.898,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 18/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 2ª Medição | 16016 | 7.825,67 | 7.825,67 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 7.825,67 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 18/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 2ª Medição | 16048 | 20.962,98 | 20.962,98 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 20.962,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 21/08/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 3ª Medição | 16245 | 16.232,47 | 16.232,47 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 16.232,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 21/08/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 3ª Medição | 16246 | 15.660,23 | 15.660,23 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 15.660,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 21/08/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 3ª Medição | 16247 | 25.236,31 | 25.236,31 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 25.236,31 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 21/08/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 3ª Medição | 16248 | 29.978,25 | 29.978,25 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 29.978,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 21/08/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 3ª Medição | 16249 | 5.003,26 | 5.003,26 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 5.003,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 21/08/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 3ª Medição | 16250 | 67.182,60 | 67.182,60 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 67.182,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 21/08/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 3ª Medição | 16251 | 6.898,64 | 6.898,64 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 6.898,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 21/08/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 3ª Medição | 16252 | 7.825,66 | 7.825,66 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 7.825,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 21/08/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 3ª Medição | 16253 | 20.963,01 | 20.963,01 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 20.963,01 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 19/09/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 4ª Medição | 16596 | 16.232,47 | 16.232,47 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 16.232,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 19/09/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 4ª Medição | 16597 | 15.660,23 | 15.660,23 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 15.660,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 19/09/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 4ª Medição | 16598 | 25.236,31 | 25.236,31 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 25.236,31 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 19/09/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 4ª Medição | 16599 | 29.978,25 | 29.978,25 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 29.978,25 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 19/09/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 4ª Medição | 16600 | 5.003,26 | 5.003,26 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 5.003,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 19/09/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 4ª Medição | 16601 | 67.182,60 | 67.182,60 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 67.182,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 19/09/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 4ª Medição | 16602 | 6.898,64 | 6.898,64 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 6.898,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |

| | | | | | | | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 19/09/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 4ª Medição | 16603 | 7.825,66 | 7.825,66 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 7.825,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 19/09/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 4ª Medição | 16604 | 20.963,01 | 20.963,01 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 20.963,01 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 11/07/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 1ª e 2ª Medição | 75 | 42.362,94 | 42.362,94 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 42.362,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 18/10/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 4ª Medição | 93 | 27.060,89 | 27.060,89 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 27.060,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 18/10/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 4ª Medição | 89 | 48.156,74 | 48.156,74 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 48.156,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 18/10/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 4ª Medição | 86 | 37.245,09 | 37.245,09 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 37.245,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 18/10/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 4ª Medição | 87 | 24.296,60 | 24.296,60 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 24.296,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 18/10/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 4ª Medição | 88 | 8.729,32 | 8.729,32 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 8.729,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 11/07/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 1ª e 2ª Medição | 74 | 30.779,32 | 30.779,32 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 30.779,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 11/07/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 1ª e 2ª Medição | 73 | 54.773,95 | 54.773,95 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 54.773,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 11/07/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 1ª e 2ª Medição | 71 | 9.928,81 | 9.928,81 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 9.928,81 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 11/07/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 1ª e 2ª Medição | 70 | 27.635,19 | 27.635,19 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **27.635,19** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 07/10/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 3ª Medição | 82 | 22.530,69 | 22.530,69 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **22.530,69** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 07/10/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 3ª Medição | 81 | 40.094,94 | 40.094,94 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 40.094,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 07/10/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 3ª Medição | 79 | 14.159,68 | 14.159,68 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **14.159,68** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 07/10/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 3ª Medição | 79 | 16.850,31 | 16.850,31 | 26/12/2014 | | | | | | | | | **16.850,31** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 796 | 16.239,44 | 16.239,44 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **16.239,44** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 797 | 5.926,65 | 5.926,65 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **5.926,65** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 798 | 4.728,48 | 4.728,48 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **4.728,48** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 799 | 10.676,52 | 10.676,52 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **10.676,52** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 800 | 12.751,92 | 12.751,92 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **12.751,92** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 802 | 15.469,19 | 15.469,19 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **15.469,19** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 803 | 12.430,98 | 12.430,98 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **12.430,98** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 804 | 8.536,94 | 8.536,94 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **8.536,94** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 805 | 8.216,00 | 8.216,00 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **8.216,00** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 806 | 3.658,69 | 3.658,69 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **3.658,69** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 807 | 4.428,94 | 4.428,94 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **4.428,94** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 808 | 22.465,62 | 22.465,62 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **22.465,62** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 809 | 33.313,31 | 33.313,31 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **33.313,31** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 810 | 24.476,83 | 24.476,83 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **24.476,83** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 811 | 12.473,77 | 12.473,77 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **12.473,77** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 812 | 1.925,62 | 1.925,62 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **1.925,62** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 813 | 8.280,19 | 8.280,19 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **8.280,19** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 814 | 3.680,08 | 3.680,08 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **3.680,08** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 20/09/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 1ª Medição | 815 | 4.279,16 | 4.279,16 | 27/09/2013 | | | | | | | | | **4.279,16** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 14 | 5.879,74 | 5.879,74 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 5.879,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 15 | 982,73 | 982,73 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 982,73 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 16 | 13.150,29 | 13.150,29 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 13.150,29 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 17 | 1.349,18 | 1.349,18 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 1.349,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 18 | 6.479,37 | 6.479,37 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 6.479,37 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 19 | 4.230,75 | 4.230,75 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 4.230,75 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 20 | 1.490,76 | 1.490,76 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 1.490,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 21 | 699,57 | 699,57 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 699,57 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 22 | 791,18 | 791,18 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 791,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 23 | 1.532,40 | 1.532,40 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 1.532,40 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 24 | 4.114,15 | 4.114,15 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 4.114,15 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 25 | 1.390,82 | 1.390,82 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 1.390,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 26 | 6.079,62 | 6.079,62 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 6.079,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 27 | 3.181,39 | 3.181,39 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 3.181,39 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 28 | 3.073,12 | 3.073,12 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 3.073,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 29 | 4.955,30 | 4.955,30 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 4.955,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 30 | 11.268,11 | 11.268,11 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 11.268,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 31 | 4.147,46 | 4.147,46 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 4.147,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 32 | 2.873,24 | 2.873,24 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 2.873,24 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 33 | 3.064,79 | 3.064,79 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 3.064,79 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 18/09/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 1ª Medição | 35 | 2.548,45 | 2.548,45 | 27/09/2013 | | | | | | | | | 2.548,45 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 23/09/2013 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 1ª Medição | 2818 | 819.527,03 | 819.527,03 | 30/09/2013 | | | | | | | | | 819.527,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 23/09/2013 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 1ª Medição | 2819 | 1.448.118,31 | 1.448.118,31 | 30/09/2013 | | | | | | | | | **1.448.118,31** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 23/09/2013 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 1ª Medição | 2817 | 779.303,02 | 779.303,02 | 30/09/2013 | | | | | | | | | 779.303,02 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 24/09/2013 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 1ª Medição | 391 | 1.310.452,46 | 1.310.452,46 | 30/09/2013 | | | | | | | | | **1.310.452,46** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 113 | 24/09/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 1ª Medição | 2221 | 84.320,88 | 84.320,88 | 02/10/2013 | | | | | | | | | 84.320,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 23/09/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 1ª e 2ª Medição | 559 | 410.035,03 | 410.035,03 | 02/10/2013 | | | | | | | | | 410.035,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 30/09/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 1ª e 2ª Medição | 560 | 716.434,85 | 716.434,85 | 02/10/2013 | | | | | | | | | 716.434,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 24/09/2013 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 1ª Medição | 3709 | 523.349,14 | 523.349,14 | 02/10/2013 | | | | | | | | | 523.349,14 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 24/09/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 1ª Medição | 2222 | 65.422,74 | 65.422,74 | 03/10/2013 | | | | | | | | | 65.422,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 27/09/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 1ª Medição | 2277 | 646.332,55 | 646.332,55 | 03/10/2013 | | | | | | | | | 646.332,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 28/09/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 1ª Medição | 2278 | 80.700,69 | 80.700,69 | 03/10/2013 | | | | | | | | | 80.700,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 24/09/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 1ª e 2ª Medição | 562 | 218.938,92 | 218.938,92 | 03/10/2013 | | | | | | | | | 218.938,92 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 24/09/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 1ª e 2ª Medição | 563 | 551.972,78 | 551.972,78 | 03/10/2013 | | | | | | | | | 551.972,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 24/09/2013 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 1ª Medição | 3710 | 463.152,16 | 463.152,16 | 04/10/2013 | | | | | | | | | 463.152,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 24/09/2013 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 1ª Medição | 3715 | 63.157,11 | 63.157,11 | 04/10/2013 | | | | | | | | | 63.157,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 01/10/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 12ª Medição | 1119 | 37.512,71 | 37.512,71 | 08/10/2013 | | | | | | | | | 37.512,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 240 | 01/10/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 12ª Medição | 1119 | 35.456,96 | 35.456,96 | 08/10/2013 | | | | | | | | | 35.456,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 240 | 01/10/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 12ª Medição | 1120 | 29.659,96 | 29.659,96 | 08/10/2013 | | | | | | | | | 29.659,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 03/10/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 5ª Medição | 1755 | 846.294,96 | 846.294,96 | 15/10/2013 | | | | | | | | | **846.294,96** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 03/10/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 5ª Medição | 1756 | 2.388.777,53 | 2.388.777,53 | 15/10/2013 | | | | | | | | | **2.388.777,53** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 02/10/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 5ª Medição | 436 | 75.138,94 | 75.138,94 | 16/10/2013 | | | | | | | | | 75.138,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 02/10/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 5ª Medição | 437 | 33.579,41 | 33.579,41 | 16/10/2013 | | | | | | | | | 33.579,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 02/10/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 5ª Medição | 438 | 65.901,55 | 65.901,55 | 16/10/2013 | | | | | | | | | 65.901,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 01/10/2013 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 1ª Medição | 47 | 954.890,21 | 954.890,21 | 16/10/2013 | | | | | | | | | 954.890,21 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 241 | 04/10/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 2ª Medição | 774 | 1.368.681,81 | 1.368.681,81 | 17/10/2013 | | | | | | | | | **1.368.681,81** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 241 | 04/10/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 2ª Medição | 775 | 1.138.061,44 | 1.138.061,44 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 1.138.061,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 23/09/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 1ª Medição | 765 | 2.142.535,78 | 2.142.535,78 | 17/10/2013 | | | | | | | | | **2.142.535,78** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 23/09/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 1ª Medição | 766 | 639.978,22 | 639.978,22 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 639.978,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 01/10/2013 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 1ª Medição | 238 | 493.860,26 | 493.860,26 | 17/10/2013 | | | | | | | | | **493.860,26** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 01/10/2013 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 1ª Medição | 239 | 231.602,06 | 231.602,06 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 231.602,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 01/10/2013 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 1ª Medição | 240 | 263.444,89 | 263.444,89 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 263.444,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 08/10/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 1ª e 2ª Medição | 776 | 186.621,48 | 186.621,48 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 186.621,48 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 08/10/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 1ª e 2ª Medição | 777 | 121.843,77 | 121.843,77 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 121.843,77 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 08/10/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 1ª e 2ª Medição | 778 | 483.358,85 | 483.358,85 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 483.358,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 08/10/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 1ª e 2ª Medição | 779 | 315.581,39 | 315.581,39 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 315.581,39 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 01/10/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 1ª e 2ª Medição | 884 | 275.871,94 | 275.871,94 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 275.871,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 01/10/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 1ª e 2ª Medição | 885 | 90.739,34 | 90.739,34 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 90.739,34 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 01/10/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 1ª e 2ª Medição | 886 | 242.377,56 | 242.377,56 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 242.377,56 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 01/10/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 1ª e 2ª Medição | 887 | 696.686,82 | 696.686,82 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 696.686,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 01/10/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 1ª e 2ª Medição | 888 | 229.153,06 | 229.153,06 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 229.153,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 01/10/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 1ª e 2ª Medição | 889 | 612.100,13 | 612.100,13 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 612.100,13 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 10/10/2013 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 3ª Medição | 616 | 999.180,61 | 999.180,61 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 999.180,61 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 10/10/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 5ª Medição | 25 | 51.176,64 | 51.176,64 | 21/10/2013 | | | | | | | | | 51.176,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 10/10/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 5ª Medição | 26 | 33.427,95 | 33.427,95 | 21/10/2013 | | | | | | | | | 33.427,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 10/10/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 5ª Medição | 27 | 10.954,52 | 10.954,52 | 21/10/2013 | | | | | | | | | 10.954,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 10/10/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 5ª Medição | 28 | 48.050,27 | 48.050,27 | 21/10/2013 | | | | | | | | | 48.050,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 15/10/2013 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 1ª Medição | 311 | 340.055,59 | 340.055,59 | 21/10/2013 | | | | | | | | | 340.055,59 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 16/10/2013 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 1ª Medição | 313 | 77.703,12 | 77.703,12 | 21/10/2013 | | | | | | | | | 77.703,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 01/07/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 1ª e 2ª Medição | 11 | 72.261,72 | 72.261,72 | 22/10/2013 | | | | | | | | | 72.261,72 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 01/07/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 1ª e 2ª Medição | 12 | 47.200,47 | 47.200,47 | 22/10/2013 | | | | | | | | | 47.200,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 01/07/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 1ª e 2ª Medição | 13 | 15.467,85 | 15.467,85 | 22/10/2013 | | | | | | | | | 15.467,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 01/07/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 1ª e 2ª Medição | 14 | 67.847,26 | 67.847,26 | 22/10/2013 | | | | | | | | | 67.847,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 14/08/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 3ª Medição | 16 | 51.176,64 | 51.176,64 | 22/10/2013 | | | | | | | | | 51.176,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 14/08/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 3ª Medição | 17 | 33.427,96 | 33.427,96 | 22/10/2013 | | | | | | | | | 33.427,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 14/08/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 3ª Medição | 18 | 10.954,52 | 10.954,52 | 22/10/2013 | | | | | | | | | 10.954,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 14/08/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 3ª Medição | 19 | 48.050,26 | 48.050,26 | 22/10/2013 | | | | | | | | | 48.050,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 05/09/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 4ª Medição | 20 | 51.176,64 | 51.176,64 | 22/10/2013 | | | | | | | | | 51.176,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 05/09/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 4ª Medição | 21 | 33.427,95 | 33.427,95 | 22/10/2013 | | | | | | | | | 33.427,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 05/09/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 4ª Medição | 22 | 10.954,52 | 10.954,52 | 22/10/2013 | | | | | | | | | 10.954,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 05/09/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 4ª Medição | 23 | 48.050,27 | 48.050,27 | 22/10/2013 | | | | | | | | | 48.050,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |

| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 18/07/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 2ª Medição | 16014 | 44.477,16 | 44.477,16 | 24/10/2013 | | | | | | | | | 44.477,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 15/10/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 5ª Medição | 16737 | 19.782,65 | 19.782,65 | 24/10/2013 | | | | | | | | | 19.782,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 15/10/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 5ª Medição | 16738 | 19.085,26 | 19.085,26 | 24/10/2013 | | | | | | | | | 19.085,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 15/10/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 5ª Medição | 16739 | 30.755,71 | 30.755,71 | 24/10/2013 | | | | | | | | | 30.755,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 15/10/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 5ª Medição | 16740 | 36.534,76 | 36.534,76 | 24/10/2013 | | | | | | | | | 36.534,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 15/10/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 5ª Medição | 16741 | 6.097,52 | 6.097,52 | 24/10/2013 | | | | | | | | | 6.097,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 15/10/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 5ª Medição | 16742 | 81.876,02 | 81.876,02 | 24/10/2013 | | | | | | | | | 81.876,02 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 15/10/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 5ª Medição | 16743 | 8.407,43 | 8.407,43 | 24/10/2013 | | | | | | | | | 8.407,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 15/10/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 5ª Medição | 16744 | 9.537,20 | 9.537,20 | 24/10/2013 | | | | | | | | | 9.537,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 15/10/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 5ª Medição | 16745 | 25.547,80 | 25.547,80 | 24/10/2013 | | | | | | | | | 25.547,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02 | 113 | 09/09/2013 | INTERCOLA | 16.044.786/0001-89 | 1ª e 2ª Medição | 163 | 2.371.803,98 | 2.371.803,98 | 24/10/2013 | | | | | | | | | 2.371.803,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02 | 113 | 14/10/2013 | INTERCOLA | 16.044.786/0001-89 | 3ª Medição | 164 | 1.067.326,91 | 1.067.326,91 | 24/10/2013 | | | | | | | | | 1.067.326,91 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 10/10/2013 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 1ª Medição | 437 | 791.923,50 | 791.923,50 | 24/10/2013 | | | | | | | | | **791.923,50** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 10/10/2013 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 1ª Medição | 438 | 3.553.305,61 | 3.553.305,61 | 24/10/2013 | | | | | | | | | **3.553.305,61** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 17/10/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 2ª Medição | 1131 | 2.369.833,76 | 2.369.833,76 | 24/10/2013 | | | | | | | | | 2.369.833,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 17/10/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 2ª Medição | 1132 | 2.313.632,16 | 2.313.632,16 | 24/10/2013 | | | | | | | | | 2.313.632,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 17/10/2013 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 2ª Medição | 2828 | 1.131.797,94 | 1.131.797,94 | 25/10/2013 | | | | | | | | | 1.131.797,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 17/10/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 3ª Medição | 574 | 976.282,55 | 976.282,55 | 25/10/2013 | | | | | | | | | **976.282,55** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 17/10/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 3ª Medição | 575 | 1.705.812,38 | 1.705.812,38 | 25/10/2013 | | | | | | | | | **1.705.812,38** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 113 | 21/10/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 5ª a 6ª Medição | 822 | 16.816,30 | 16.816,30 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **16.816,30** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 113 | 21/10/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 5ª a 6ª Medição | 823 | 7.877,90 | 7.877,90 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **7.877,90** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 113 | 21/10/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 5ª a 6ª Medição | 824 | 8.968,70 | 8.968,70 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **8.968,70** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 113 | 21/10/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 5ª a 6ª Medição | 825 | 47.418,92 | 47.418,92 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **47.418,92** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 113 | 21/10/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 5ª a 6ª Medição | 826 | 46.328,14 | 46.328,14 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **46.328,14** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 113 | 21/10/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 5ª a 6ª Medição | 827 | 32.420,60 | 32.420,60 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **32.420,60** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 113 | 21/10/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 5ª a 6ª Medição | 828 | 79.778,94 | 79.778,94 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **79.778,94** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 113 | 21/10/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 5ª a 6ª Medição | 829 | 34.602,18 | 34.602,18 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **34.602,18** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 113 | 21/10/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 5ª a 6ª Medição | 830 | 28.784,66 | 28.784,66 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **28.784,66** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 18/10/2013 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 1ª e 2ª Medição | 1521 | 390.223,06 | 390.223,06 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **390.223,06** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 18/10/2013 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 1ª e 2ª Medição | 1523 | 211.998,30 | 211.998,30 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 211.998,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 08/08/2013 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 1ª Medição | 211 | 1.698.999,69 | 1.698.999,69 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **1.698.999,69** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 24/09/2013 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 2ª Medição | 216 | 1.974.386,53 | 1.974.386,53 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **1.974.386,53** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 21/10/2013 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 3ª Medição | 219 | 319.937,23 | 319.937,23 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **319.937,23** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 21/10/2013 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 3ª Medição | 220 | 1.210.122,22 | 1.210.122,22 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **1.210.122,22** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 17/10/2013 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 2ª Medição | 2830 | 840.915,58 | 840.915,58 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 840.915,58 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 17/10/2013 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 2ª Medição | 2832 | 475.071,25 | 475.071,25 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 475.071,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 17/10/2013 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 2ª Medição | 3725 | 80.914,89 | 80.914,89 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 80.914,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 17/10/2013 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 2ª Medição | 3728 | 593.375,89 | 593.375,89 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 593.375,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 22/10/2013 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 2ª Medição | 56 | 250.730,89 | 14.667,75 | 29/10/2013 | 236.063,14 | 18/11/2013 | | | | | | | 250.730,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 22/10/2013 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 2ª Medição | 416 | 1.038.788,79 | 1.038.788,79 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 1.038.788,79 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 40 | 7.936,19 | 7.936,19 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 7.936,19 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 41 | 1.326,45 | 1.326,45 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 1.326,45 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 42 | 17.749,64 | 17.749,64 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 17.749,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 43 | 1.821,05 | 1.821,05 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 1.821,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 44 | 8.745,55 | 8.745,55 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 8.745,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 45 | 5.710,46 | 5.710,46 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 5.710,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 46 | 2.012,15 | 2.012,15 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 2.012,15 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 47 | 944,25 | 944,25 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 944,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 48 | 1.067,90 | 1.067,90 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 1.067,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 49 | 2.068,36 | 2.068,36 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 2.068,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 50 | 5.553,09 | 5.553,09 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 5.553,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 51 | 1.877,26 | 1.877,26 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 1.877,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 52 | 8.205,98 | 8.205,98 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 8.205,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 53 | 4.294,09 | 4.294,09 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 4.294,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 54 | 4.147,95 | 4.147,95 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 4.147,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 55 | 6.688,43 | 6.688,43 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 6.688,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 56 | 15.209,16 | 15.209,16 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 15.209,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 57 | 5.598,05 | 5.598,05 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 5.598,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 58 | 3.878,17 | 3.878,17 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 3.878,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 59 | 4.136,71 | 4.136,71 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 4.136,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 16/10/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 2ª Medição | 60 | 3.439,76 | 3.439,76 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 3.439,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 17/10/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 5ª Medição | 83 | 17.402,15 | 17.402,15 | 30/10/2013 | | | | | | | | | **17.402,15** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 17/10/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 5ª Medição | 84 | 21.064,78 | 21.064,78 | 30/10/2013 | | | | | | | | | **21.064,78** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 17/10/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 5ª Medição | 85 | 106.848,22 | 106.848,22 | 30/10/2013 | | | | | | | | | **106.848,22** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 17/10/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 5ª Medição | 86 | 17.500,38 | 17.500,38 | 30/10/2013 | | | | | | | | | **17.500,38** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 17/10/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 5ª Medição | 87 | 20.215,45 | 20.215,45 | 30/10/2013 | | | | | | | | | **20.215,45** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 113 | 22/10/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 2ª Medição | 2240 | 724.127,03 | 724.127,03 | 30/10/2013 | | | | | | | | | 724.127,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 22/10/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 2ª Medição | 2241 | 692.965,20 | 692.965,20 | 30/10/2013 | | | | | | | | | 692.965,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 22/10/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 2ª Medição | 2242 | 127.861,20 | 127.861,20 | 30/10/2013 | | | | | | | | | 127.861,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 22/10/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 2ª Medição | 2243 | 1.024.041,50 | 1.024.041,50 | 30/10/2013 | | | | | | | | | 1.024.041,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 18/10/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 3ª Medição | 578 | 367.621,54 | 367.621,54 | 30/10/2013 | | | | | | | | | 367.621,54 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 18/10/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 3ª Medição | 579 | 926.820,49 | 926.820,49 | 30/10/2013 | | | | | | | | | 926.820,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 23/10/2013 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 2ª Medição | 246 | 442.245,76 | 442.245,76 | 31/10/2013 | | | | | | | | | 442.245,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 23/10/2013 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 2ª Medição | 247 | 235.911,63 | 235.911,63 | 31/10/2013 | | | | | | | | | 235.911,63 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 23/10/2013 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 2ª Medição | 248 | 207.396,79 | 207.396,79 | 31/10/2013 | | | | | | | | | 207.396,79 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 22/10/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 3ª Medição | 945 | 3.095.574,56 | 3.095.574,56 | 04/11/2013 | | | | | | | | | **3.095.574,56** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 22/10/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 3ª Medição | 946 | 1.018.191,19 | 1.018.191,19 | 04/11/2013 | | | | | | | | | **1.018.191,19** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 22/10/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 3ª Medição | 947 | 2.719.732,17 | 2.719.732,17 | 04/11/2013 | | | | | | | | | **2.719.732,17** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 241 | 26/10/2013 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 3ª Medição | 390 | 1.395.379,18 | 1.395.379,18 | 05/11/2013 | | | | | | | | | **1.395.379,18** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 22/10/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 13ª Medição | 1137 | 79.241,25 | 79.241,25 | 05/11/2013 | | | | | | | | | 79.241,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 240 | 22/10/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 13ª Medição | 1137 | 36.317,12 | 36.317,12 | 05/11/2013 | | | | | | | | | 36.317,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 240 | 22/10/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 13ª Medição | 1138 | 46.970,99 | 46.970,99 | 05/11/2013 | | | | | | | | | 46.970,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 25/10/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 3ª Medição | 793 | 682.990,42 | 682.990,42 | 06/11/2013 | | | | | | | | | 682.990,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 25/10/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 3ª Medição | 794 | 445.919,36 | 445.919,36 | 06/11/2013 | | | | | | | | | 445.919,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| **4T13** | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 30/10/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 2ª Medição | 796 | 2.422.622,58 | 2.422.622,58 | 07/11/2013 | | | | | | | | | **2.422.622,58** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 30/10/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 2ª Medição | 797 | 723.640,51 | 723.640,51 | 07/11/2013 | | | | | | | | | 723.640,51 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 06/11/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 6ª Medição | 446 | 75.138,94 | 75.138,94 | 12/11/2013 | | | | | | | | | **75.138,94** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 06/11/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 6ª Medição | 447 | 33.579,41 | 33.579,41 | 12/11/2013 | | | | | | | | | **33.579,41** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 06/11/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 6ª Medição | 448 | 65.901,55 | 65.901,55 | 12/11/2013 | | | | | | | | | **65.901,55** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 18/12/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 5ª e 6ª Medição | 94 | 48.593,20 | 48.593,20 | 13/11/2013 | | | | | | | | | 48.593,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 18/12/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 5ª e 6ª Medição | 96 | 17.458,64 | 17.458,64 | 13/11/2013 | | | | | | | | | 17.458,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 18/12/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 5ª e 6ª Medição | 97 | 74.490,18 | 74.490,18 | 13/11/2013 | | | | | | | | | 74.490,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 18/12/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 5ª e 6ª Medição | 100 | 96.313,48 | 96.313,48 | 13/11/2013 | | | | | | | | | 96.313,48 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 18/12/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 5ª e 6ª Medição | 101 | 54.121,78 | 54.121,78 | 13/11/2013 | | | | | | | | | 54.121,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 241 | 05/11/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 3ª Medição | 799 | 248.783,44 | 248.783,44 | 13/11/2013 | | | | | | | | | 248.783,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 240 | 05/11/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 3ª Medição | 799 | 89.275,20 | 89.275,20 | 13/11/2013 | | | | | | | | | 89.275,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 241 | 05/11/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 3ª Medição | 800 | 406.563,91 | 406.563,91 | 13/11/2013 | | | | | | | | | 406.563,91 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 06/11/2013 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 3ª Medição | 420 | 752.033,74 | 752.033,74 | 18/11/2013 | | | | | | | | | 752.033,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 06/11/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 3ª Medição | 1147 | 1.564.396,74 | 1.564.396,74 | 18/11/2013 | | | | | | | | | **1.564.396,74** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 06/11/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 3ª Medição | 1148 | 1.527.296,43 | 1.527.296,43 | 18/11/2013 | | | | | | | | | **1.527.296,43** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 09/10/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 4ª e 5ª Medição | 1566 | 49.986,65 | 49.986,65 | 21/11/2013 | | | | | | | | | **49.986,65** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 09/10/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 4ª e 5ª Medição | 1567 | 24.795,49 | 24.795,49 | 21/11/2013 | | | | | | | | | **24.795,49** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 09/10/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 4ª e 5ª Medição | 1568 | 15.958,80 | 15.958,80 | 21/11/2013 | | | | | | | | | **15.958,80** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 09/10/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 4ª e 5ª Medição | 1569 | 36.006,22 | 36.006,22 | 21/11/2013 | | | | | | | | | **36.006,22** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 09/10/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 4ª e 5ª Medição | 1570 | 42.996,43 | 42.996,43 | 21/11/2013 | | | | | | | | | **42.996,43** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 09/10/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 4ª e 5ª Medição | 1571 | 41.888,55 | 41.888,55 | 21/11/2013 | | | | | | | | | **41.888,55** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 09/10/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 4ª e 5ª Medição | 1572 | 52.149,66 | 52.149,66 | 21/11/2013 | | | | | | | | | **52.149,66** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 08/11/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 4ª e 5ª Medição | 1691 | 49.986,65 | 49.986,65 | 21/11/2013 | | | | | | | | | 49.986,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 08/11/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 4ª e 5ª Medição | 1692 | 24.795,49 | 24.795,49 | 21/11/2013 | | | | | | | | | 24.795,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 08/11/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 4ª e 5ª Medição | 1693 | 15.958,80 | 15.958,80 | 21/11/2013 | | | | | | | | | 15.958,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 08/11/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 4ª e 5ª Medição | 1694 | 42.996,43 | 42.996,43 | 21/11/2013 | | | | | | | | | 42.996,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 08/11/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 4ª e 5ª Medição | 1695 | 41.888,55 | 41.888,55 | 21/11/2013 | | | | | | | | | 41.888,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 08/11/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 4ª e 5ª Medição | 1696 | 52.149,66 | 52.149,66 | 21/11/2013 | | | | | | | | | 52.149,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 08/11/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 4ª e 5ª Medição | 1697 | 36.006,22 | 36.006,22 | 21/11/2013 | | | | | | | | | 36.006,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 03/07/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 1ª e 2ª Medição | 1245 | 28.052,72 | 28.052,72 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 28.052,72 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 03/07/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 1ª e 2ª Medição | 1246 | 13.915,33 | 13.915,33 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 13.915,33 | Não | Sim | OK | 0,00 |

| | | | | | | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 03/07/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 1ª e 2ª Medição | 1247 | 8.956,14 | 8.956,14 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 8.956,14 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 03/07/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 1ª e 2ª Medição | 1248 | 20.206,84 | 20.206,84 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 20.206,84 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 03/07/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 1ª e 2ª Medição | 1249 | 24.129,78 | 24.129,78 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 24.129,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 03/07/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 1ª e 2ª Medição | 1250 | 23.508,03 | 23.508,03 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 23.508,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 03/07/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 1ª e 2ª Medição | 1251 | 29.266,60 | 29.266,60 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 29.266,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 23/08/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 1ª e 2ª Medição | 1393 | 43.631,81 | 43.631,81 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 43.631,81 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 23/08/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 1ª e 2ª Medição | 1394 | 21.643,22 | 21.643,22 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 21.643,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 23/08/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 1ª e 2ª Medição | 1395 | 13.929,95 | 13.929,95 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 13.929,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 23/08/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 1ª e 2ª Medição | 1396 | 31.428,72 | 31.428,72 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 31.428,72 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 23/08/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 1ª e 2ª Medição | 1397 | 37.530,27 | 37.530,27 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 37.530,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 23/08/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 1ª e 2ª Medição | 1398 | 36.563,23 | 36.563,23 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 36.563,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 23/08/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 1ª e 2ª Medição | 1399 | 45.519,83 | 45.519,83 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 45.519,83 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 13/09/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 3ª Medição | 1464 | 46.058,21 | 46.058,21 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 46.058,21 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 13/09/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 3ª Medição | 1465 | 22.846,82 | 22.846,82 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 22.846,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 13/09/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 3ª Medição | 1466 | 14.704,60 | 14.704,60 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 14.704,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 13/09/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 3ª Medição | 1467 | 33.176,50 | 33.176,50 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 33.176,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 13/09/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 3ª Medição | 1468 | 39.617,36 | 39.617,36 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 39.617,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 13/09/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 3ª Medição | 1469 | 38.596,54 | 38.596,54 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 38.596,54 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 13/09/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 3ª Medição | 1470 | 48.051,23 | 48.051,23 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 48.051,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 13/11/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 6ª Medição | 16909 | 19.782,65 | 19.782,65 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 19.782,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 13/11/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 6ª Medição | 16910 | 19.085,26 | 19.085,26 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 19.085,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 13/11/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 6ª Medição | 16911 | 30.755,71 | 30.755,71 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 30.755,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 13/11/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 6ª Medição | 16912 | 36.534,76 | 36.534,76 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 36.534,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 13/11/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 6ª Medição | 16913 | 6.097,52 | 6.097,52 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 6.097,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 13/11/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 6ª Medição | 16914 | 81.876,02 | 81.876,02 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 81.876,02 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 13/11/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 6ª Medição | 16915 | 8.407,43 | 8.407,43 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 8.407,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 13/11/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 6ª Medição | 16916 | 9.537,20 | 9.537,20 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 9.537,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 13/11/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 6ª Medição | 16917 | 25.547,80 | 25.547,80 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 25.547,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 11/11/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 6ª Medição | 34 | 48.050,27 | 48.050,27 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 48.050,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 11/11/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 6ª Medição | 35 | 10.954,52 | 10.954,52 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 10.954,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 11/11/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 6ª Medição | 36 | 33.427,95 | 33.427,95 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 33.427,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 11/11/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 6ª Medição | 37 | 51.176,64 | 51.176,64 | 22/11/2013 | | | | | | | | | 51.176,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 14/11/2013 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 4ª Medição | 224 | 753.058,33 | 753.058,33 | 25/11/2013 | | | | | | | | | 753.058,33 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 14/11/2013 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 4ª Medição | 225 | 477.429,14 | 477.429,14 | 25/11/2013 | | | | | | | | | 477.429,14 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02 | 113 | 13/11/2013 | INTERCOLA | 16.044.786/0001-89 | 4ª Medição | 168 | 991.889,69 | 991.889,69 | 25/11/2013 | | | | | | | | | 991.889,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 06/11/2013 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 3ª Medição | 2839 | 887.081,97 | 887.081,97 | 25/11/2013 | | | | | | | | | 887.081,97 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 06/11/2013 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 3ª Medição | 2840 | 501.152,73 | 501.152,73 | 25/11/2013 | | | | | | | | | **501.152,73** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 06/11/2013 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 3ª Medição | 2841 | 823.569,04 | 823.569,04 | 25/11/2013 | | | | | | | | | 823.569,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 07/11/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 4ª Medição | 588 | 419.492,89 | 419.492,89 | 25/11/2013 | | | | | | | | | 419.492,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 07/11/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 4ª Medição | 589 | 1.057.594,75 | 1.057.594,75 | 25/11/2013 | | | | | | | | | 1.057.594,75 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 08/11/2013 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 2ª Medição | 317 | 255.855,85 | 255.855,85 | 25/11/2013 | | | | | | | | | 255.855,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 08/11/2013 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 2ª Medição | 318 | 58.463,37 | 58.463,37 | 25/11/2013 | | | | | | | | | 58.463,37 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 21/11/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 4ª Medição | 597 | 1.209.644,56 | 1.209.644,56 | 26/11/2013 | | | | | | | | | 1.209.644,56 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 21/11/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 4ª Medição | 598 | 692.312,29 | 692.312,29 | 26/11/2013 | | | | | | | | | 692.312,29 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 19/11/2013 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 4ª Medição | 641 | 1.184.651,27 | 1.184.651,27 | 26/11/2013 | | | | | | | | | 1.184.651,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 18/11/2013 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 3ª Medição | 3753 | 664.443,31 | 664.443,31 | 27/11/2013 | | | | | | | | | **664.443,31** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 18/11/2013 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 3ª Medição | 3754 | 90.605,91 | 90.605,91 | 27/11/2013 | | | | | | | | | **90.605,91** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 18/11/2013 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 3ª Medição | 3755 | 1.307.586,59 | 1.307.586,59 | 27/11/2013 | | | | | | | | | 1.307.586,59 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 20/11/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 6ª Medição | 91 | 17.406,24 | 17.406,24 | 29/11/2013 | | | | | | | | | **17.406,24** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 20/11/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 6ª Medição | 92 | 21.066,87 | 21.066,87 | 29/11/2013 | | | | | | | | | **21.066,87** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 20/11/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 6ª Medição | 93 | 106.853,49 | 106.853,49 | 29/11/2013 | | | | | | | | | **106.853,49** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 20/11/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 6ª Medição | 94 | 20.206,62 | 20.206,62 | 29/11/2013 | | | | | | | | | **20.206,62** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 21/11/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 6ª Medição | 96 | 17.497,76 | 17.497,76 | 29/11/2013 | | | | | | | | | **17.497,76** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 241 | 14/10/2013 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 3ª Medição | 951 | 800.042,22 | 800.042,22 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 800.042,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 241 | 14/11/2013 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 4ª Medição | 956 | 695.134,41 | 695.134,41 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 695.134,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 66 | 7.936,19 | 7.936,19 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 7.936,19 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 67 | 1.326,45 | 1.326,45 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 1.326,45 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 68 | 17.749,64 | 17.749,64 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 17.749,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 69 | 1.821,05 | 1.821,05 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 1.821,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 70 | 8.745,55 | 8.745,55 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 8.745,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 71 | 5.710,46 | 5.710,46 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 5.710,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 72 | 2.012,15 | 2.012,15 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 2.012,15 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 73 | 944,25 | 944,25 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 944,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 74 | 1.067,90 | 1.067,90 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 1.067,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 75 | 2.068,36 | 2.068,36 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 2.068,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 76 | 5.553,09 | 5.553,09 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 5.553,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 77 | 1.877,26 | 1.877,26 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 1.877,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 78 | 8.205,98 | 8.205,98 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 8.205,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 79 | 4.294,09 | 4.294,09 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 4.294,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 80 | 4.147,95 | 4.147,95 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 4.147,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 81 | 6.688,43 | 6.688,43 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 6.688,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 82 | 15.209,16 | 15.209,16 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 15.209,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 83 | 5.598,05 | 5.598,05 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 5.598,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 84 | 3.878,17 | 3.878,17 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 3.878,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 85 | 4.136,71 | 4.136,71 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 4.136,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 21/11/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 3ª Medição | 86 | 3.439,76 | 3.439,76 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 3.439,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 22/11/2013 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 3ª Medição | 261 | 720.099,56 | 720.099,56 | 02/12/2013 | | | | | | | | | **720.099,56** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 22/11/2013 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 3ª Medição | 262 | 337.699,88 | 337.699,88 | 02/12/2013 | | | | | | | | | 337.699,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 22/11/2013 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 3ª Medição | 263 | 384.130,00 | 384.130,00 | 02/12/2013 | | | | | | | | | **384.130,00** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 22/11/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 14ª Medição | 1156 | 55.774,48 | 55.774,48 | 02/12/2013 | | | | | | | | | 55.774,48 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 22/11/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 14ª Medição | 1157 | 22.670,64 | 22.670,64 | 02/12/2013 | | | | | | | | | 22.670,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 22/11/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 4ª Medição | 993 | 3.040.267,22 | 3.040.267,22 | 02/12/2013 | | | | | | | | | **3.040.267,22** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 22/11/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 4ª Medição | 994 | 999.999,60 | 999.999,60 | 02/12/2013 | | | | | | | | | **999.999,60** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 22/11/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 4ª Medição | 995 | 2.671.139,86 | 2.671.139,86 | 02/12/2013 | | | | | | | | | **2.671.139,86** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 21/11/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 4ª Medição | 809 | 900.524,62 | 900.524,62 | 03/12/2013 | | | | | | | | | 900.524,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 21/11/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 4ª Medição | 810 | 587.945,82 | 587.945,82 | 03/12/2013 | | | | | | | | | 587.945,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 113 | 22/11/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 3ª Medição | 2251 | 38.942,88 | 38.942,88 | 04/12/2013 | | | | | | | | | 38.942,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 22/11/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 3ª Medição | 2252 | 763.672,15 | 763.672,15 | 04/12/2013 | | | | | | | | | **763.672,15** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 22/11/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 3ª Medição | 2253 | 250.593,84 | 250.593,84 | 04/12/2013 | | | | | | | | | **250.593,84** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 22/11/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 3ª Medição | 2254 | 2.007.008,36 | 2.007.008,36 | 04/12/2013 | | | | | | | | | **2.007.008,36** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 21/11/2013 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 2ª Medição | 538 | 905.571,09 | 905.571,09 | 04/12/2013 | | | | | | | | | **905.571,09** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 21/11/2013 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 2ª Medição | 539 | 3.728.955,40 | 3.728.955,40 | 04/12/2013 | | | | | | | | | **3.728.955,40** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 25/11/2013 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 3ª Medição | 323 | 193.173,36 | 193.173,36 | 04/12/2013 | | | | | | | | | 193.173,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 25/11/2013 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 3ª Medição | 324 | 845.393,08 | 845.393,08 | 04/12/2013 | | | | | | | | | 845.393,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João | 240 | 07/10/2013 | JORCAL ENG. E CONST. S/A | 04.016.638/0001-71 | 9ª Medição | 217 | 12.769,01 | 12.769,01 | 04/12/2013 | | | | | | | | | 12.769,01 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 28/11/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 3ª Medição | 812 | 1.420.732,95 | 1.420.732,95 | 06/12/2013 | | | | | | | | | **1.420.732,95** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 28/11/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 3ª Medição | 813 | 424.374,78 | 424.374,78 | 06/12/2013 | | | | | | | | | **424.374,78** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 02/12/2013 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 4ª Medição | 438 | 1.192.880,54 | 1.192.880,54 | 06/12/2013 | | | | | | | | | **1.192.880,54** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 05/12/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 4ª Medição | 1160 | 604.064,43 | 604.064,43 | 11/12/2013 | | | | | | | | | **604.064,43** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 05/12/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 4ª Medição | 1161 | 589.738,80 | 589.738,80 | 11/12/2013 | | | | | | | | | **589.738,80** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 06/12/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 7ª Medição | 42 | 48.050,27 | 48.050,27 | 12/12/2013 | | | | | | | | | 48.050,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 06/12/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 7ª Medição | 43 | 10.954,52 | 10.954,52 | 12/12/2013 | | | | | | | | | 10.954,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 06/12/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 7ª Medição | 44 | 33.427,95 | 33.427,95 | 12/12/2013 | | | | | | | | | 33.427,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 06/12/2013 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 7ª Medição | 45 | 51.176,64 | 51.176,64 | 12/12/2013 | | | | | | | | | 51.176,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02 | 113 | 05/12/2013 | INTERCOLA | 16.044.786/0001-89 | 5ª Medição | 169 | 1.496.159,57 | 1.496.159,57 | 13/12/2013 | | | | | | | | | **1.496.159,57** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 09/12/2013 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 5ª Medição | 229 | 973.970,11 | 973.970,11 | 16/12/2013 | | | | | | | | | 973.970,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 09/12/2013 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 5ª Medição | 230 | 617.484,31 | 617.484,31 | 16/12/2013 | | | | | | | | | 617.484,31 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 09/12/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 7ª Medição | 450 | 75.138,94 | 75.138,94 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 75.138,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 09/12/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 7ª Medição | 451 | 33.579,41 | 33.579,41 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 33.579,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 09/12/2013 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 7ª Medição | 452 | 65.901,55 | 65.901,55 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 65.901,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 09/12/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 6ª Medição | 1902 | 49.986,65 | 49.986,65 | 18/12/2013 | | | | | | | | | **49.986,65** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 09/12/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 6ª Medição | 1904 | 15.958,80 | 15.958,80 | 18/12/2013 | | | | | | | | | **15.958,80** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 09/12/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 6ª Medição | 1905 | 36.006,22 | 36.006,22 | 18/12/2013 | | | | | | | | | **36.006,22** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 09/12/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 6ª Medição | 1906 | 42.996,43 | 42.996,43 | 18/12/2013 | | | | | | | | | **42.996,43** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 09/12/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 6ª Medição | 1907 | 41.888,55 | 41.888,55 | 18/12/2013 | | | | | | | | | **41.888,55** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 09/12/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 6ª Medição | 1908 | 52.149,66 | 52.149,66 | 18/12/2013 | | | | | | | | | **52.149,66** | Sim | Sim | OK | 0,00 |

| | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 09/12/2013 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 6ª Medição | 1909 | 24.795,49 | 24.795,49 | 18/12/2013 | | | | | | | | | **24.795,49** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 10/12/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 7ª Medição | 101 | 17.406,24 | 17.406,24 | 18/12/2013 | | | | | | | | | **17.406,24** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 10/12/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 7ª Medição | 102 | 21.066,87 | 21.066,87 | 18/12/2013 | | | | | | | | | **21.066,87** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 10/12/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 7ª Medição | 103 | 106.853,49 | 106.853,49 | 18/12/2013 | | | | | | | | | **106.853,49** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 10/12/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 7ª Medição | 104 | 17.497,76 | 17.497,76 | 18/12/2013 | | | | | | | | | **17.497,76** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 10/12/2013 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 7ª Medição | 105 | 20.206,62 | 20.206,62 | 18/12/2013 | | | | | | | | | **20.206,62** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 11/12/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 7ª Medição | 17204 | 19.782,65 | 19.782,65 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 19.782,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 11/12/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 7ª Medição | 17205 | 19.085,26 | 19.085,26 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 19.085,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 11/12/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 7ª Medição | 17206 | 30.755,71 | 30.755,71 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 30.755,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 11/12/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 7ª Medição | 17207 | 36.534,76 | 36.534,76 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 36.534,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 11/12/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 7ª Medição | 17208 | 6.097,52 | 6.097,52 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 6.097,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 11/12/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 7ª Medição | 17209 | 81.876,02 | 81.876,02 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 81.876,02 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 11/12/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 7ª Medição | 17210 | 8.407,43 | 8.407,43 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 8.407,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 11/12/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 7ª Medição | 17211 | 9.537,20 | 9.537,20 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 9.537,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 11/12/2013 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 7ª Medição | 17212 | 25.547,80 | 25.547,80 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 25.547,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 09/12/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 7ª Medição | 111 | 24.296,60 | 24.296,60 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 24.296,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 09/12/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 7ª Medição | 113 | 8.729,32 | 8.729,32 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 8.729,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 09/12/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 7ª Medição | 115 | 37.245,09 | 37.245,09 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 37.245,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 09/12/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 7ª Medição | 116 | 48.156,74 | 48.156,74 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 48.156,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 09/12/2013 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 7ª Medição | 119 | 27.060,89 | 27.060,89 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 27.060,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 241 | 26/10/2013 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 4ª Medição | 398 | 653.864,61 | 653.864,61 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 653.864,61 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 241 | 13/12/2013 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 5ª Medição | 401 | 508.717,06 | 508.717,06 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 508.717,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 241 | 09/12/2013 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 5ª Medição | 963 | 1.020.910,35 | 1.020.910,35 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 1.020.910,35 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 10/12/2013 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 4ª Medição | 2868 | 765.067,37 | 765.067,37 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 765.067,37 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 24/10/2013 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 4ª Medição | 2873 | 432.221,15 | 432.221,15 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 432.221,15 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 10/12/2013 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 4ª Medição | 2870 | 487.486,39 | 487.486,39 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 487.486,39 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 06/12/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 5ª Medição | 622 | 924.644,27 | 924.644,27 | 18/12/2013 | | | | | | | | | **924.644,27** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 05/12/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 5ª Medição | 623 | 1.615.587,24 | 1.615.587,24 | 18/12/2013 | | | | | | | | | **1.615.587,24** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 22/11/2013 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 5ª Medição | 68 | 551.220,04 | 551.220,04 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 551.220,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 13/12/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 5ª Medição | 828 | 1.118.900,00 | 1.118.900,00 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 1.118.900,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 13/12/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 5ª Medição | 829 | 1.713.758,22 | 1.713.758,22 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 1.713.758,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 10/12/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 5ª Medição | 1029 | 3.001.753,32 | 3.001.753,32 | 19/12/2013 | | | | | | | | | **3.001.753,32** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 10/12/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 5ª Medição | 1030 | 987.331,66 | 987.331,66 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 987.331,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 10/12/2013 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 5ª Medição | 1031 | 2.637.302,03 | 2.637.302,03 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 2.637.302,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 09/12/2013 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 5ª Medição | 648 | 414.602,90 | 414.602,90 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 414.602,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 13/12/2013 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 4ª Medição | 328 | 1.028.651,27 | 1.028.651,27 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 1.028.651,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 13/12/2013 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 4ª Medição | 329 | 235.048,08 | 235.048,08 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 235.048,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 90 | 7.936,19 | 7.936,19 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 7.936,19 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 91 | 1.326,45 | 1.326,45 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 1.326,45 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 92 | 17.749,64 | 17.749,64 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 17.749,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 93 | 1.821,05 | 1.821,05 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 1.821,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 94 | 8.745,55 | 8.745,55 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 8.745,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 95 | 5.710,46 | 5.710,46 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 5.710,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 96 | 2.012,15 | 2.012,15 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 2.012,15 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 97 | 944,25 | 944,25 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 944,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 98 | 1.067,90 | 1.067,90 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 1.067,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 99 | 2.068,36 | 2.068,36 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 2.068,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 100 | 5.553,09 | 5.553,09 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 5.553,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 101 | 1.877,26 | 1.877,26 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 1.877,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 102 | 8.205,98 | 8.205,98 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 8.205,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 103 | 4.294,09 | 4.294,09 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 4.294,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 104 | 4.147,95 | 4.147,95 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 4.147,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 105 | 6.688,43 | 6.688,43 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 6.688,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 106 | 15.209,16 | 15.209,16 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 15.209,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 107 | 5.598,05 | 5.598,05 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 5.598,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 108 | 3.878,17 | 3.878,17 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 3.878,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 109 | 4.136,71 | 4.136,71 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 4.136,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 12/12/2013 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 4ª Medição | 110 | 3.439,76 | 3.439,76 | 19/12/2013 | | | | | | | | | 3.439,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 13/12/2013 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 3ª Medição | 1552 | 1.945.662,42 | 1.945.662,42 | 20/12/2013 | | | | | | | | | **1.945.662,42** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 13/12/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 4ª Medição | 826 | 269.723,27 | 269.723,27 | 20/12/2013 | | | | | | | | | 269.723,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 13/12/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 4ª Medição | 827 | 903.086,58 | 903.086,58 | 20/12/2013 | | | | | | | | | 903.086,58 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 12/12/2013 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 4ª Medição | 274 | 313.269,16 | 313.269,16 | 20/12/2013 | | | | | | | | | 313.269,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 12/12/2013 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 4ª Medição | 275 | 668.004,34 | 647.964,21 | 20/12/2013 | | | 20.040,13 | 15/01/2014 | | | | | **668.004,34** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 12/12/2013 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 4ª Medição | 276 | 356.340,32 | 356.340,32 | 20/12/2013 | | | | | | | | | 356.340,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 13/12/2013 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 3ª e 4ª Medição | 579 | 1.736.753,32 | 1.736.753,32 | 20/12/2013 | | | | | | | | | **1.736.753,32** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 13/12/2013 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 3ª e 4ª Medição | 580 | 395.534,30 | 395.534,30 | 20/12/2013 | | | | | | | | | **395.534,30** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 13/12/2013 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 3ª e 4ª Medição | 581 | 1.305.581,91 | 1.305.581,91 | 20/12/2013 | | | | | | | | | **1.305.581,91** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 14/12/2013 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 3ª e 4ª Medição | 582 | 4.243.207,73 | 4.243.207,73 | 20/12/2013 | | | | | | | | | **4.243.207,73** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 05/12/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 5ª Medição | 624 | 563.514,05 | 563.514,05 | 20/12/2013 | | | | | | | | | 563.514,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 05/12/2013 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 5ª Medição | 626 | 223.516,75 | 223.516,75 | 20/12/2013 | | | | | | | | | 223.516,75 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 17/10/2013 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 2ª Medição | 3727 | 978.115,02 | 978.115,02 | 20/12/2013 | | | | | | | | | 978.115,02 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 13/12/2013 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 4ª Medição | 3779 | 1.407.746,45 | 1.407.746,45 | 20/12/2013 | | | | | | | | | **1.407.746,45** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 113 | 17/12/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 4ª Medição | 2278 | 38.942,88 | 38.942,88 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 38.942,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 17/12/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 4ª Medição | 2279 | 628.552,21 | 628.552,21 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 628.552,21 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 17/12/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 4ª Medição | 2280 | 265.290,77 | 265.290,77 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 265.290,77 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 17/12/2013 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 4ª Medição | 2281 | 2.124.716,18 | 2.124.716,18 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 2.124.716,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 13/12/2013 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 4ª Medição | 3777 | 787.198,47 | 787.198,47 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 787.198,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 13/12/2013 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 4ª Medição | 3778 | 107.345,25 | 107.345,25 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 107.345,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 10/12/2013 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 4ª Medição | 101 | 549.620,83 | 549.620,83 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 549.620,83 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 834 | 45.407,80 | 45.407,80 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 45.407,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 835 | 16.571,76 | 16.571,76 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 16.571,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 836 | 13.221,50 | 13.221,50 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 13.221,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 837 | 29.853,10 | 29.853,10 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 29.853,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 838 | 35.656,20 | 35.656,20 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 35.656,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 839 | 34.758,82 | 34.758,82 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 34.758,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 840 | 43.254,08 | 43.254,08 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 43.254,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 841 | 23.870,50 | 23.870,50 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 23.870,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 842 | 22.973,12 | 22.973,12 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 22.973,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 843 | 10.230,22 | 10.230,22 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 10.230,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 844 | 12.383,94 | 12.383,94 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 12.383,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 845 | 62.817,12 | 62.817,12 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 62.817,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 846 | 93.148,82 | 93.148,82 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 93.148,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 847 | 68.440,76 | 68.440,76 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 68.440,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 848 | 34.878,46 | 34.878,46 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 34.878,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 849 | 5.384,32 | 5.384,32 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 5.384,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 850 | 23.152,60 | 23.152,60 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 23.152,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 851 | 10.290,04 | 10.290,04 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 10.290,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 26/11/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 2ª e 3ª Medição | 852 | 11.965,20 | 11.965,20 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 11.965,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 857 | 22.703,90 | 22.703,90 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 22.703,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 858 | 8.285,88 | 8.285,88 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 8.285,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 859 | 6.610,75 | 6.610,75 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 6.610,75 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 860 | 14.926,55 | 14.926,55 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 14.926,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 861 | 17.828,10 | 17.828,10 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 17.828,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 862 | 17.379,41 | 17.379,41 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 17.379,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 863 | 21.627,04 | 21.627,04 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 21.627,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 864 | 11.935,25 | 11.935,25 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 11.935,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 865 | 11.486,56 | 11.486,56 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 11.486,56 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 866 | 5.115,11 | 5.115,11 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 5.115,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 867 | 6.191,97 | 6.191,97 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 6.191,97 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 868 | 31.408,56 | 31.408,56 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 31.408,56 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 869 | 46.574,41 | 46.574,41 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 46.574,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 870 | 34.220,38 | 34.220,38 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 34.220,38 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 871 | 17.439,23 | 17.439,23 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 17.439,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 872 | 2.692,16 | 2.692,16 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 2.692,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 873 | 11.576,30 | 11.576,30 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 11.576,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 874 | 5.145,02 | 5.145,02 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 5.145,02 | Não | Sim | OK | 0,00 |

| | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº RED** | **Produto** | **Fonte de Recursos** | **Data emissão** | **Fornecedor/Prestador de Serviço** | **CNPJ/CPF** | **Breve descrição do produto / serviço** | **N° Documento** | **Valor Bruto Total (R$)** | **Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$)** | **Data pagamento 1** | **Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$)** | **Data pagamento 2** | **ISS (R$)** | **Data pagamento ISS** | **INSS (R$)** | **Data pagamento INSS** | **Retenções Federais e ajustes (R$)** | **Data pagamento RF** | Total Pagamentos (R$) | **Verificação Amostral BNDES** | **Aceite BNDES** | **Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento** | **Diferença NF Comp Pgt** |
| 4T13 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 09/12/2013 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 4ª Medição | 876 | 5.982,60 | 5.982,60 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 5.982,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 241 | 04/12/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 4ª Medição | 814 | 637.831,75 | 637.831,75 | 24/10/2014 | | | | | | | | | **637.831,75** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 241 | 04/12/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 4ª Medição | 815 | 498.294,25 | 498.294,25 | 24/10/2014 | | | | | | | | | **498.294,25** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 240 | 04/12/2013 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 4ª Medição | 815 | 32.064,02 | 32.064,02 | 24/10/2014 | | | | | | | | | **32.064,02** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 20/12/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 15ª Medição | 1168 | 56.444,83 | 56.444,83 | 27/12/2013 | | | | | | | | | 56.444,83 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 20/12/2013 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 15ª Medição | 1169 | 22.943,12 | 22.943,12 | 27/12/2013 | | | | | | | | | 22.943,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 09/01/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 8ª Medição | 454 | 65.901,55 | 65.901,55 | 20/01/2014 | | | | | | | | | **65.901,55** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 09/01/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 8ª Medição | 455 | 75.138,94 | 75.138,94 | 20/01/2014 | | | | | | | | | **75.138,94** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 15/01/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 8ª Medição | 456 | 33.579,41 | 33.579,41 | 20/01/2014 | | | | | | | | | **33.579,41** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 07/01/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 5ª Medição | 1170 | 695.119,55 | 695.119,55 | 20/01/2014 | | | | | | | | | 695.119,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 07/01/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 5ª Medição | 1171 | 678.634,51 | 678.634,51 | 20/01/2014 | | | | | | | | | 678.634,51 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 13/01/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 5ª Medição | 2886 | 893.897,08 | 893.897,08 | 22/01/2014 | | | | | | | | | 893.897,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 13/01/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 5ª Medição | 2887 | 505.002,90 | 505.002,90 | 22/01/2014 | | | | | | | | | 505.002,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 13/01/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 5ª Medição | 2888 | 158.253,36 | 158.253,36 | 22/01/2014 | | | | | | | | | 158.253,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 15/01/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 8ª Medição | 108 | 17.406,24 | 17.406,24 | 23/01/2014 | | | | | | | | | **17.406,24** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 15/01/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 8ª Medição | 109 | 21.066,87 | 21.066,87 | 23/01/2014 | | | | | | | | | **21.066,87** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 15/01/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 8ª Medição | 110 | 106.853,49 | 106.853,49 | 23/01/2014 | | | | | | | | | **106.853,49** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 15/01/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 8ª Medição | 111 | 17.497,76 | 17.497,76 | 23/01/2014 | | | | | | | | | **17.497,76** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 15/01/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 8ª Medição | 112 | 20.206,62 | 20.206,62 | 23/01/2014 | | | | | | | | | **20.206,62** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 114 | 7.936,19 | 7.936,19 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 7.936,19 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 115 | 1.326,45 | 1.326,45 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 1.326,45 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 116 | 17.749,64 | 17.749,64 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 17.749,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 117 | 1.821,05 | 1.821,05 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 1.821,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 118 | 8.745,55 | 8.745,55 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 8.745,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 119 | 5.710,46 | 5.710,46 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 5.710,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 120 | 2.012,15 | 2.012,15 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 2.012,15 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 121 | 944,25 | 944,25 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 944,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 122 | 1.067,90 | 1.067,90 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 1.067,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 123 | 2.068,36 | 2.068,36 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 2.068,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 124 | 5.553,09 | 5.553,09 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 5.553,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 125 | 8.205,98 | 8.205,98 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 8.205,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 126 | 4.294,09 | 4.294,09 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 4.294,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 127 | 4.147,95 | 4.147,95 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 4.147,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 128 | 6.688,43 | 6.688,43 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 6.688,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 129 | 15.209,16 | 15.209,16 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 15.209,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 130 | 5.598,05 | 5.598,05 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 5.598,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 131 | 3.878,17 | 3.878,17 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 3.878,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 132 | 3.439,76 | 3.439,76 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 3.439,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 133 | 4.136,71 | 4.136,71 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 4.136,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/01/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 5ª Medição | 134 | 1.877,26 | 1.877,26 | 23/01/2014 | | | | | | | | | 1.877,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 20/01/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 8ª Medição | 123 | 24.296,60 | 24.296,60 | 28/01/2014 | | | | | | | | | 24.296,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 20/01/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 8ª Medição | 125 | 8.729,32 | 8.729,32 | 28/01/2014 | | | | | | | | | 8.729,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 20/01/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 8ª Medição | 126 | 37.245,09 | 37.245,09 | 28/01/2014 | | | | | | | | | 37.245,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 20/01/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 8ª Medição | 127 | 48.156,74 | 48.156,74 | 28/01/2014 | | | | | | | | | 48.156,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 20/01/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 8ª Medição | 129 | 27.060,89 | 27.060,89 | 28/01/2014 | | | | | | | | | 27.060,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 20/01/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 8ª Medição | 52 | 48.050,27 | 48.050,27 | 29/01/2014 | | | | | | | | | 48.050,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 20/01/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 8ª Medição | 53 | 10.954,52 | 10.954,52 | 29/01/2014 | | | | | | | | | 10.954,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 20/01/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 8ª Medição | 54 | 33.427,95 | 33.427,95 | 29/01/2014 | | | | | | | | | 33.427,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 20/01/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 8ª Medição | 55 | 51.176,64 | 51.176,64 | 29/01/2014 | | | | | | | | | 51.176,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 14/01/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 6ª Medição | 233 | 923.394,71 | 923.394,71 | 29/01/2014 | | | | | | | | | **923.394,71** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 14/01/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 6ª Medição | 234 | 585.420,17 | 585.420,17 | 29/01/2014 | | | | | | | | | **585.420,17** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02 | 113 | 20/01/2014 | INTERCOLA | 16.044.786/0001-89 | 6ª Medição | 172 | 1.698.578,03 | 1.698.578,03 | 29/01/2014 | | | | | | | | | **1.698.578,03** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 13/01/2014 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 5ª Medição | 283 | 465.299,21 | 465.299,21 | 30/01/2014 | | | | | | | | | **465.299,21** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 13/01/2014 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 5ª Medição | 285 | 992.187,99 | 992.187,99 | 30/01/2014 | | | | | | | | | **992.187,99** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 13/01/2014 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 5ª Medição | 286 | 529.272,89 | 529.272,89 | 30/01/2014 | | | | | | | | | **529.272,89** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 17/01/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 6ª Medição | 1083 | 1.153.701,90 | 1.153.701,90 | 30/01/2014 | | | | | | | | | **1.153.701,90** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 17/01/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 6ª Medição | 1084 | 379.473,70 | 379.473,70 | 30/01/2014 | | | | | | | | | **379.473,70** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 17/01/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 6ª Medição | 1085 | 1.013.627,73 | 1.013.627,73 | 30/01/2014 | | | | | | | | | **1.013.627,73** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 13/01/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 6ª Medição | 645 | 211.482,31 | 211.482,31 | 30/01/2014 | | | | | | | | | 211.482,31 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 13/01/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 6ª Medição | 646 | 369.513,06 | 369.513,06 | 30/01/2014 | | | | | | | | | 369.513,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 13/01/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 6ª Medição | 647 | 40.933,12 | 40.933,12 | 30/01/2014 | | | | | | | | | 40.933,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 13/01/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 6ª Medição | 648 | 16.236,04 | 16.236,04 | 30/01/2014 | | | | | | | | | 16.236,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 113 | 06/01/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 5ª Medição | 831 | 729.332,07 | 648.694,12 | 24/10/2014 | | | 21.863,93 | 24/10/2014 | 58.774,02 | 24/10/2014 | | | **729.332,07** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 113 | 06/01/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 5ª Medição | 832 | 512.364,81 | 197.690,39 | 31/01/2014 | 197.690,39 | 24/02/2014 | | | | | | | 512.364,81 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 240 | 06/01/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 5ª Medição | 832 | 94.076,15 | 94.076,15 | 31/01/2014 | | | | | | | | | 94.076,15 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 15/01/2014 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 6ª Medição | 662 | 95.446,23 | 95.446,23 | 31/01/2014 | | | | | | | | | 95.446,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 28/01/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 16ª Medição | 1181 | 874.672,66 | 874.672,66 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 874.672,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 28/01/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 16ª Medição | 1182 | 355.527,99 | 355.527,99 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 355.527,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 16/01/2014 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 5ª Medição | 476 | 370.766,46 | 370.766,46 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 370.766,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 880 | 22.703,90 | 22.703,90 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 22.703,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 881 | 8.285,88 | 8.285,88 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 8.285,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 882 | 6.610,75 | 6.610,75 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 6.610,75 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 883 | 14.926,55 | 14.926,55 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 14.926,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 884 | 17.828,10 | 17.828,10 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 17.828,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 885 | 17.379,41 | 17.379,41 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 17.379,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 886 | 21.627,04 | 21.627,04 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 21.627,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 887 | 11.935,25 | 11.935,25 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 11.935,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 888 | 11.486,56 | 11.486,56 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 11.486,56 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 889 | 5.115,11 | 5.115,11 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 5.115,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 890 | 6.191,97 | 6.191,97 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 6.191,97 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 891 | 31.408,56 | 31.408,56 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 31.408,56 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 892 | 46.574,41 | 46.574,41 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 46.574,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 893 | 34.220,38 | 34.220,38 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 34.220,38 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 894 | 17.439,23 | 17.439,23 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 17.439,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 895 | 2.692,16 | 2.692,16 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 2.692,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 896 | 11.576,30 | 11.576,30 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 11.576,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 897 | 5.145,02 | 5.145,02 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 5.145,02 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 27/01/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 5ª Medição | 898 | 5.982,60 | 5.982,60 | 04/02/2014 | | | | | | | | | 5.982,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 16/01/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 1ª Medição | 134 | 1.411.359,17 | 1.411.359,17 | 10/02/2014 | | | | | | | | | 1.411.359,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 17/01/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 1ª Medição | 41 | 1.301.536,68 | 1.301.536,68 | 10/02/2014 | | | | | | | | | 1.301.536,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 03/02/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 9ª Medição | 457 | 33.579,41 | 33.579,41 | 12/02/2014 | | | | | | | | | 33.579,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 03/02/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 9ª Medição | 458 | 75.138,94 | 75.138,94 | 12/02/2014 | | | | | | | | | 75.138,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 03/02/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 9ª Medição | 459 | 65.901,55 | 65.901,55 | 12/02/2014 | | | | | | | | | 65.901,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 13/01/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 7ª Medição | 1953 | 49.986,65 | 49.986,65 | 13/02/2014 | | | | | | | | | 49.986,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 13/01/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 7ª Medição | 1954 | 24.795,49 | 24.795,49 | 13/02/2014 | | | | | | | | | 24.795,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 13/01/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 7ª Medição | 1955 | 15.958,80 | 15.958,80 | 13/02/2014 | | | | | | | | | 15.958,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 13/01/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 7ª Medição | 1956 | 36.006,22 | 36.006,22 | 13/02/2014 | | | | | | | | | 36.006,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 13/01/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 7ª Medição | 1957 | 42.996,43 | 42.996,43 | 13/02/2014 | | | | | | | | | 42.996,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 13/01/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 7ª Medição | 1958 | 41.888,55 | 41.888,55 | 13/02/2014 | | | | | | | | | 41.888,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 13/01/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 7ª Medição | 1959 | 52.149,66 | 52.149,66 | 13/02/2014 | | | | | | | | | 52.149,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02 | 113 | 06/02/2014 | INTERCOLA | 16.044.786/0001-89 | 7ª Medição | 174 | 737.390,54 | 737.390,54 | 13/02/2014 | | | | | | | | | 737.390,54 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 07/02/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 7ª Medição | 662 | 731.541,73 | 731.541,73 | 13/02/2014 | | | | | | | | | **731.541,73** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 07/02/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 7ª Medição | 663 | 1.278.188,31 | 1.278.188,31 | 13/02/2014 | | | | | | | | | **1.278.188,31** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 07/02/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 5ª Medição | 3811 | 146.200,14 | 146.200,14 | 13/02/2014 | | | | | | | | | **146.200,14** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 07/02/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 5ª Medição | 3812 | 1.072.134,36 | 1.072.134,36 | 13/02/2014 | | | | | | | | | **1.072.134,36** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 07/02/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 5ª Medição | 3813 | 1.633.252,70 | 1.633.252,70 | 13/02/2014 | | | | | | | | | 1.633.252,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 04/02/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 5ª Medição | 840 | 1.686.407,06 | 1.686.407,06 | 14/02/2014 | | | | | | | | | 1.686.407,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 04/02/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 5ª Medição | 841 | 503.731,97 | 503.731,97 | 14/02/2014 | | | | | | | | | 503.731,97 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 06/02/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 6ª Medição | 2899 | 170.672,52 | 170.672,52 | 14/02/2014 | | | | | | | | | 170.672,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 06/02/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 6ª Medição | 2900 | 96.420,63 | 96.420,63 | 14/02/2014 | | | | | | | | | 96.420,63 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 06/02/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 6ª Medição | 2902 | 244.176,55 | 244.176,55 | 14/02/2014 | | | | | | | | | 244.176,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 07/02/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 7ª Medição | 664 | 153.543,94 | 153.543,94 | 14/02/2014 | | | | | | | | | 153.543,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 07/02/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 7ª Medição | 665 | 60.902,91 | 60.902,91 | 14/02/2014 | | | | | | | | | 60.902,91 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 05/02/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 5ª Medição | 339 | 84.013,11 | 84.013,11 | 14/02/2014 | | | | | | | | | **84.013,11** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 05/02/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 5ª Medição | 340 | 367.670,30 | 367.670,30 | 14/02/2014 | | | | | | | | | **367.670,30** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 07/02/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 6ª Medição | 1184 | 767.188,65 | 767.188,65 | 14/02/2014 | | | | | | | | | 767.188,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |

| | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 1T14 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 07/02/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 6ª Medição | 1185 | 748.994,46 | 748.994,46 | 14/02/2014 | | | | | | | | | 748.994,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 10/02/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 9ª Medição | 131 | 24.296,60 | 24.296,60 | 17/02/2014 | | | | | | | | | 24.296,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 10/02/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 9ª Medição | 132 | 8.729,32 | 8.729,32 | 17/02/2014 | | | | | | | | | 8.729,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 10/02/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 9ª Medição | 133 | 37.245,09 | 37.245,09 | 17/02/2014 | | | | | | | | | 37.245,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 10/02/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 9ª Medição | 134 | 48.156,74 | 48.156,74 | 17/02/2014 | | | | | | | | | 48.156,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 10/02/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 9ª Medição | 135 | 27.060,89 | 27.060,89 | 17/02/2014 | | | | | | | | | 27.060,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 07/02/2014 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 5ª Medição | 131 | 1.977.666,03 | 1.977.666,03 | 18/02/2014 | | | | | | | | | 1.977.666,03 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 113 | 29/01/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 5ª Medição | 2289 | 38.942,88 | 38.942,88 | 19/02/2014 | | | | | | | | | 38.942,88 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 29/01/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 5ª Medição | 2290 | 430.972,35 | 430.972,35 | 19/02/2014 | | | | | | | | | 430.972,35 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 29/01/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 5ª Medição | 2292 | 201.962,28 | 201.962,28 | 19/02/2014 | | | | | | | | | 201.962,28 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 29/01/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 5ª Medição | 2293 | 1.617.517,73 | 1.617.517,73 | 19/02/2014 | | | | | | | | | 1.617.517,73 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 13/02/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 9ª Medição | 60 | 48.050,27 | 48.050,27 | 20/02/2014 | | | | | | | | | 48.050,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 13/02/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 9ª Medição | 61 | 10.954,52 | 10.954,52 | 20/02/2014 | | | | | | | | | 10.954,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 13/02/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 9ª Medição | 62 | 33.427,95 | 33.427,95 | 20/02/2014 | | | | | | | | | 33.427,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 13/02/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 9ª Medição | 63 | 51.176,64 | 51.176,64 | 20/02/2014 | | | | | | | | | 51.176,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 13/02/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 7ª Medição | 239 | 910.805,08 | 910.805,08 | 20/02/2014 | | | | | | | | | 910.805,08 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 13/02/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 7ª Medição | 240 | 577.438,52 | 577.438,52 | 20/02/2014 | | | | | | | | | 577.438,52 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 11/02/2014 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 6ª Medição | 292 | 397.667,18 | 397.667,18 | 20/02/2014 | | | | | | | | | 397.667,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 11/02/2014 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 6ª Medição | 293 | 745.476,70 | 745.476,70 | 20/02/2014 | | | | | | | | | 745.476,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 11/02/2014 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 7ª Medição | 294 | 349.600,81 | 349.600,81 | 20/02/2014 | | | | | | | | | 349.600,81 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 11/02/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 7ª Medição | 1108 | 1.217.933,81 | 1.217.933,81 | 20/02/2014 | | | | | | | | | 1.217.933,81 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 11/02/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 7ª Medição | 1109 | 400.600,74 | 400.600,74 | 20/02/2014 | | | | | | | | | 400.600,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 11/02/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 7ª Medição | 1110 | 1.070.061,04 | 1.070.061,04 | 20/02/2014 | | | | | | | | | 1.070.061,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 12/02/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 6ª Medição | 842 | 1.355.853,65 | 1.355.853,65 | 26/02/2014 | | | | | | | | | 1.355.853,65 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 12/02/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 6ª Medição | 843 | 885.226,75 | 885.226,75 | 26/02/2014 | | | | | | | | | 885.226,75 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 21/02/2014 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 6ª Medição | 495 | 639.880,34 | 639.880,34 | 27/02/2014 | | | | | | | | | 639.880,34 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/02/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 9ª Medição | 113 | 17.406,24 | 17.406,24 | 28/02/2014 | | | | | | | | | 17.406,24 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/02/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 9ª Medição | 114 | 21.066,87 | 21.066,87 | 28/02/2014 | | | | | | | | | 21.066,87 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/02/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 9ª Medição | 115 | 106.853,49 | 106.853,49 | 28/02/2014 | | | | | | | | | 106.853,49 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/02/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 9ª Medição | 116 | 17.497,76 | 17.497,76 | 28/02/2014 | | | | | | | | | 17.497,76 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/02/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 9ª Medição | 117 | 20.206,62 | 20.206,62 | 28/02/2014 | | | | | | | | | 20.206,62 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 113 | 21/02/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 6ª Medição | 2296 | 38.942,88 | 36.801,02 | 28/02/2014 | 2.141,86 | 05/03/2014 | | | | | | | 38.942,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 21/02/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 6ª Medição | 2297 | 615.101,41 | 602.799,38 | 28/02/2014 | 12.302,03 | 05/03/2014 | | | | | | | 615.101,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 21/02/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 6ª Medição | 2298 | 333.209,84 | 333.209,84 | 28/02/2014 | | | | | | | | | 333.209,84 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 21/02/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 6ª Medição | 2299 | 2.668.680,62 | 2.589.460,83 | 28/02/2014 | 79.219,79 | 05/03/2014 | | | | | | | 2.668.680,62 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 17/02/2014 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 7ª Medição | 676 | 1.217.554,20 | 1.217.554,20 | 05/03/2014 | | | | | | | | | 1.217.554,20 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 21/02/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 17ª Medição | 1196 | 56.653,46 | 56.653,46 | 06/03/2014 | | | | | | | | | 56.653,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 21/02/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 17ª Medição | 1197 | 23.027,92 | 23.027,92 | 06/03/2014 | | | | | | | | | 23.027,92 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 05/03/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 7ª Medição | 2912 | 470.313,07 | 470.313,07 | 12/03/2014 | | | | | | | | | 470.313,07 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 05/03/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 7ª Medição | 2916 | 832.493,23 | 832.493,23 | 12/03/2014 | | | | | | | | | 832.493,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 05/03/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 7ª Medição | 2917 | 1.346.248,11 | 1.346.248,11 | 12/03/2014 | | | | | | | | | 1.346.248,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 06/03/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 6ª Medição | 3827 | 903.805,62 | 903.805,62 | 13/03/2014 | | | | | | | | | 903.805,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 03/03/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 6ª Medição | 3828 | 123.246,22 | 123.246,22 | 13/03/2014 | | | | | | | | | 123.246,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 06/03/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 10ª Medição | 460 | 65.901,55 | 65.901,55 | 14/03/2014 | | | | | | | | | 65.901,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 06/03/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 10ª Medição | 461 | 75.138,94 | 75.138,94 | 14/03/2014 | | | | | | | | | 75.138,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 11/03/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 10ª Medição | 463 | 33.579,41 | 33.579,41 | 14/03/2014 | | | | | | | | | 33.579,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 10/03/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 10ª Medição | 121 | 17.406,24 | 17.406,24 | 14/03/2014 | | | | | | | | | 17.406,24 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 10/03/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 10ª Medição | 122 | 21.066,87 | 21.066,87 | 14/03/2014 | | | | | | | | | 21.066,87 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 10/03/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 10ª Medição | 123 | 106.853,49 | 106.853,49 | 14/03/2014 | | | | | | | | | 106.853,49 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 10/03/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 10ª Medição | 124 | 17.497,76 | 17.497,76 | 14/03/2014 | | | | | | | | | 17.497,76 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 10/03/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 10ª Medição | 125 | 20.206,62 | 20.206,62 | 14/03/2014 | | | | | | | | | 20.206,62 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 06/03/2014 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 4ª Medição | 1575 | 705.087,50 | 705.087,50 | 14/03/2014 | | | | | | | | | 705.087,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 06/03/2014 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 5ª Medição | 1576 | 825.459,31 | 825.459,31 | 14/03/2014 | | | | | | | | | 825.459,31 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 25/02/2014 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 6ª Medição | 151 | 726.159,96 | 726.159,96 | 14/03/2014 | | | | | | | | | 726.159,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 07/03/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 7ª Medição | 1201 | 1.371.498,95 | 1.371.498,95 | 14/03/2014 | | | | | | | | | 1.371.498,95 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 07/03/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 7ª Medição | 1202 | 1.338.973,29 | 1.338.973,29 | 14/03/2014 | | | | | | | | | 1.338.973,29 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 06/03/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 6ª Medição | 3845 | 496.043,57 | 496.043,57 | 17/03/2014 | | | | | | | | | 496.043,57 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 11/03/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 8ª Medição | 682 | 316.283,90 | 316.283,90 | 19/03/2014 | | | | | | | | | 316.283,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 11/03/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 8ª Medição | 683 | 552.627,90 | 552.627,90 | 19/03/2014 | | | | | | | | | 552.627,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 11/03/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 8ª Medição | 685 | 95.186,51 | 95.186,51 | 19/03/2014 | | | | | | | | | 95.186,51 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 11/03/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 8ª Medição | 686 | 37.755,54 | 37.755,54 | 19/03/2014 | | | | | | | | | 37.755,54 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 11/03/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 8ª Medição | 1151 | 2.186.935,34 | 2.186.935,34 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 2.186.935,34 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 11/03/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 8ª Medição | 1152 | 719.323,10 | 719.323,10 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 719.323,10 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 11/03/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 8ª Medição | 1153 | 1.921.413,38 | 1.921.413,38 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 1.921.413,38 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 14/03/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 10ª Medição | 136 | 24.296,60 | 24.296,60 | 21/03/2014 | | | | | | | | | 24.296,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 14/03/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 10ª Medição | 137 | 8.729,32 | 8.729,32 | 21/03/2014 | | | | | | | | | 8.729,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 14/03/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 10ª Medição | 138 | 37.245,09 | 37.245,09 | 21/03/2014 | | | | | | | | | 37.245,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 14/03/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 10ª Medição | 139 | 48.156,74 | 48.156,74 | 21/03/2014 | | | | | | | | | 48.156,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 14/03/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 10ª Medição | 140 | 27.060,89 | 27.060,89 | 21/03/2014 | | | | | | | | | 27.060,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 12/03/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 6ª Medição | 347 | 2.714.386,00 | 2.714.386,00 | 24/03/2014 | | | | | | | | | 2.714.386,00 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 12/03/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 6ª Medição | 348 | 620.240,54 | 620.240,54 | 24/03/2014 | | | | | | | | | 620.240,54 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 14/03/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 6ª Medição | 855 | 55.024,12 | 55.024,12 | 25/03/2014 | | | | | | | | | 55.024,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 14/03/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 6ª Medição | 857 | 184.211,18 | 184.211,18 | 25/03/2014 | | | | | | | | | 184.211,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 14/03/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 8ª Medição | 246 | 249.289,33 | 249.289,33 | 25/03/2014 | | | | | | | | | 249.289,33 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 14/03/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 8ª Medição | 247 | 393.208,94 | 393.208,94 | 25/03/2014 | | | | | | | | | 393.208,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02 | 113 | 13/03/2014 | INTERCOLA | 16.044.786/0001-89 | 8ª Medição | 179 | 1.411.260,88 | 1.411.260,88 | 25/03/2014 | | | | | | | | | 1.411.260,88 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 12/03/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 10ª Medição | 70 | 48.050,27 | 48.050,27 | 26/03/2014 | | | | | | | | | 48.050,27 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 12/03/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 10ª Medição | 71 | 10.954,52 | 10.954,52 | 26/03/2014 | | | | | | | | | 10.954,52 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 12/03/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 10ª Medição | 72 | 33.427,95 | 33.427,95 | 26/03/2014 | | | | | | | | | 33.427,95 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 12/03/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 10ª Medição | 73 | 51.176,64 | 51.176,64 | 26/03/2014 | | | | | | | | | 51.176,64 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 07/03/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 2ª Medição | 146 | 1.574.108,40 | 1.574.108,40 | 27/03/2014 | | | | | | | | | 1.574.108,40 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 11/03/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 2ª Medição | 55 | 1.385.481,01 | 1.385.481,01 | 27/03/2014 | | | | | | | | | 1.385.481,01 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 11/03/2014 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 7ª Medição | 302 | 180.962,45 | 180.962,45 | 27/03/2014 | | | | | | | | | 180.962,45 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 11/03/2014 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 7ª Medição | 303 | 205.842,85 | 205.842,85 | 27/03/2014 | | | | | | | | | 205.842,85 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 17/03/2014 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 7ª Medição | 313 | 385.878,07 | 385.878,07 | 27/03/2014 | | | | | | | | | 385.878,07 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 14/03/2014 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 8ª Medição | 687 | 958.405,34 | 958.405,34 | 28/03/2014 | | | | | | | | | 958.405,34 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 21/03/2014 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 7ª Medição | 514 | 1.024.813,25 | 1.024.813,25 | 01/04/2014 | | | | | | | | | 1.024.813,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 113 | 28/03/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 7ª Medição | 2311 | 176.558,88 | 176.558,88 | 02/04/2014 | | | | | | | | | 176.558,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 21/03/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 7ª Medição | 2308 | 1.293.578,19 | 1.293.578,19 | 02/04/2014 | | | | | | | | | 1.293.578,19 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 21/03/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 7ª Medição | 2309 | 313.878,35 | 313.878,35 | 02/04/2014 | | | | | | | | | 313.878,35 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 21/03/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 7ª Medição | 2310 | 2.513.854,55 | 2.513.854,55 | 02/04/2014 | | | | | | | | | 2.513.854,55 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/03/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 18ª Medição | 1207 | 56.348,20 | 56.348,20 | 02/04/2014 | | | | | | | | | 56.348,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/03/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 18ª Medição | 1208 | 22.903,84 | 22.903,84 | 02/04/2014 | | | | | | | | | 22.903,84 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 26/03/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 7ª Medição | 3874 | 525.616,23 | 525.616,23 | 02/04/2014 | | | | | | | | | 525.616,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 26/03/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 7ª Medição | 3875 | 71.674,94 | 71.674,94 | 02/04/2014 | | | | | | | | | 71.674,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 26/03/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 7ª Medição | 3876 | 114.599,99 | 114.599,99 | 03/04/2014 | | | | | | | | | 114.599,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 17/03/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 5ª Medição | 769 | 173.910,86 | 173.910,86 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 173.910,86 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 17/03/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 5ª Medição | 768 | 1.526.092,75 | 1.526.092,75 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 1.526.092,75 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 171 | 15.872,38 | 15.872,38 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 15.872,38 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 172 | 17.491,10 | 17.491,10 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 17.491,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 173 | 11.420,92 | 11.420,92 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 11.420,92 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 174 | 3.642,10 | 3.642,10 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 3.642,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 175 | 2.652,90 | 2.652,90 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 2.652,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 176 | 35.499,28 | 35.499,28 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 35.499,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 177 | 4.024,30 | 4.024,30 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 4.024,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 178 | 1.888,50 | 1.888,50 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 1.888,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 179 | 2.135,80 | 2.135,80 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 2.135,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 180 | 4.136,72 | 4.136,72 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 4.136,72 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 181 | 11.106,18 | 11.106,18 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 11.106,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 182 | 16.411,96 | 16.411,96 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 16.411,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 183 | 8.588,18 | 8.588,18 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 8.588,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 184 | 8.295,90 | 8.295,90 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 8.295,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 185 | 13.376,86 | 13.376,86 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 13.376,86 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 186 | 30.418,32 | 30.418,32 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 30.418,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 187 | 11.196,10 | 11.196,10 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 11.196,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 188 | 7.756,34 | 7.756,34 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 7.756,34 | Não | Sim | OK | 0,00 |

| | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 189 | 6.879,52 | 6.879,52 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 6.879,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 190 | 8.273,42 | 8.273,42 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 8.273,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 31/03/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 6ª e 7ª Medição | 191 | 3.754,52 | 3.754,52 | 07/04/2014 | | | | | | | | | 3.754,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 12/03/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 8ª Medição | 2228 | 49.986,65 | 49.986,65 | 08/04/2014 | | | | | | | | | 49.986,65 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 12/03/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 8ª Medição | 2229 | 24.795,49 | 24.795,49 | 08/04/2014 | | | | | | | | | 24.795,49 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 12/03/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 8ª Medição | 2230 | 15.958,80 | 15.958,80 | 08/04/2014 | | | | | | | | | 15.958,80 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 12/03/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 8ª Medição | 2231 | 36.006,22 | 36.006,22 | 08/04/2014 | | | | | | | | | 36.006,22 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 12/03/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 8ª Medição | 2232 | 42.996,43 | 42.996,43 | 08/04/2014 | | | | | | | | | 42.996,43 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 12/03/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 8ª Medição | 2233 | 41.888,55 | 41.888,55 | 08/04/2014 | | | | | | | | | 41.888,55 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 12/03/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 8ª Medição | 2234 | 52.149,66 | 52.149,66 | 08/04/2014 | | | | | | | | | 52.149,66 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 12/03/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 9ª Medição | 2235 | 49.986,65 | 49.986,65 | 08/04/2014 | | | | | | | | | 49.986,65 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 12/03/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 9ª Medição | 2236 | 24.795,49 | 24.795,49 | 08/04/2014 | | | | | | | | | 24.795,49 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 12/03/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 9ª Medição | 2237 | 15.958,80 | 15.958,80 | 08/04/2014 | | | | | | | | | 15.958,80 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 12/03/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 9ª Medição | 2238 | 36.006,22 | 36.006,22 | 08/04/2014 | | | | | | | | | 36.006,22 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 12/03/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 9ª Medição | 2239 | 42.996,43 | 42.996,43 | 08/04/2014 | | | | | | | | | 42.996,43 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 12/03/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 9ª Medição | 2240 | 41.888,55 | 41.888,55 | 08/04/2014 | | | | | | | | | 41.888,55 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 12/03/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 9ª Medição | 2241 | 52.149,66 | 52.149,66 | 08/04/2014 | | | | | | | | | 52.149,66 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 26/03/2014 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 7ª Medição | 172 | 743.183,77 | 743.183,77 | 10/04/2014 | | | | | | | | | 743.183,77 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 02/04/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 11ª Medição | 464 | 33.579,41 | 33.579,41 | 15/04/2014 | | | | | | | | | 33.579,41 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 02/04/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 11ª Medição | 465 | 75.138,94 | 75.138,94 | 15/04/2014 | | | | | | | | | 75.138,94 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 02/04/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 11ª Medição | 466 | 65.901,55 | 65.901,55 | 15/04/2014 | | | | | | | | | 65.901,55 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 03/04/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 8ª Medição | 20 | 252.611,00 | 252.611,00 | 15/04/2014 | | | | | | | | | 252.611,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 03/04/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 8ª Medição | 21 | 142.711,37 | 142.711,37 | 15/04/2014 | | | | | | | | | 142.711,37 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 03/04/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 8ª Medição | 22 | 639.128,89 | 639.128,89 | 15/04/2014 | | | | | | | | | 639.128,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande | 113 | 08/04/2014 | NEO ENGENHARIA | 07.478.468/0001-35 | 1ª 2ª e 3ª Medição | 92 | 168.468,03 | 168.468,03 | 15/04/2014 | | | | | | | | | 168.468,03 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/04/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 11ª Medição | 130 | 17.406,24 | 17.406,24 | 22/04/2014 | | | | | | | | | 17.406,24 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/04/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 11ª Medição | 131 | 21.066,87 | 21.066,87 | 22/04/2014 | | | | | | | | | 21.066,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/04/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 11ª Medição | 132 | 106.853,49 | 106.853,49 | 22/04/2014 | | | | | | | | | 106.853,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/04/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 11ª Medição | 133 | 17.497,76 | 17.497,76 | 22/04/2014 | | | | | | | | | 17.497,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/04/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 11ª Medição | 134 | 20.206,62 | 20.206,62 | 22/04/2014 | | | | | | | | | 20.206,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 10/04/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 9ª Medição | 1212 | 268.284,78 | 268.284,78 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 268.284,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 10/04/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 9ª Medição | 1213 | 88.243,78 | 88.243,78 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 88.243,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 10/04/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 9ª Medição | 1214 | 235.711,57 | 235.711,57 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 235.711,57 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 905 | 45.407,80 | 45.407,80 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 45.407,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 906 | 16.571,76 | 16.571,76 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 16.571,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 907 | 13.221,50 | 13.221,50 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 13.221,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 908 | 29.853,10 | 29.853,10 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 29.853,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 909 | 35.656,20 | 35.656,20 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 35.656,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 910 | 34.758,82 | 34.758,82 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 34.758,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 911 | 43.254,08 | 43.254,08 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 43.254,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 912 | 23.870,50 | 23.870,50 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 23.870,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 913 | 22.973,12 | 22.973,12 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 22.973,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 914 | 10.230,22 | 10.230,22 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 10.230,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 915 | 12.383,94 | 12.383,94 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 12.383,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 916 | 62.817,12 | 62.817,12 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 62.817,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 917 | 93.148,82 | 93.148,82 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 93.148,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 918 | 68.440,76 | 68.440,76 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 68.440,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 919 | 34.878,46 | 34.878,46 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 34.878,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 920 | 5.384,32 | 5.384,32 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 5.384,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 921 | 23.152,60 | 23.152,60 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 23.152,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 922 | 10.290,04 | 10.290,04 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 10.290,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 14/03/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 6ª e 7ª Medição | 923 | 11.965,20 | 11.965,20 | 23/04/2014 | | | | | | | | | 11.965,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 16/04/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 11ª Medição | 81 | 48.050,27 | 48.050,27 | 28/04/2014 | | | | | | | | | 48.050,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 16/04/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 11ª Medição | 82 | 10.954,52 | 10.954,52 | 28/04/2014 | | | | | | | | | 10.954,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 16/04/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 11ª Medição | 83 | 33.427,95 | 33.427,95 | 28/04/2014 | | | | | | | | | 33.427,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 16/04/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 11ª Medição | 84 | 51.176,64 | 51.176,64 | 28/04/2014 | | | | | | | | | 51.176,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Dourados - Bloco G | 100 | 04/04/2014 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 1ª Medição | 218 | 251.203,31 | 200.000,00 | 30/04/2014 | 40.150,37 | 06/05/2014 | 7.536,10 | 14/05/2014 | 3.516,84 | 19/05/2014 | | | 251.203,31 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 11/04/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 9ª Medição | 698 | 747.047,49 | 747.047,49 | 05/05/2014 | | | | | | | | | 747.047,49 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 11/04/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 9ª Medição | 700 | 1.305.280,78 | 1.305.280,78 | 05/05/2014 | | | | | | | | | 1.305.280,78 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 11/04/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 9ª Medição | 701 | 473.208,35 | 473.208,35 | 05/05/2014 | | | | | | | | | 473.208,35 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 11/04/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 9ª Medição | 702 | 187.697,17 | 187.697,17 | 05/05/2014 | | | | | | | | | 187.697,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 24/04/2014 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 8ª Medição | 531 | 692.126,59 | 692.126,59 | 05/05/2014 | | | | | | | | | 692.126,59 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 23/04/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 7ª Medição | 350 | 1.316.163,11 | 1.316.163,11 | 05/05/2014 | | | | | | | | | 1.316.163,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 23/04/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 7ª Medição | 351 | 300.744,89 | 300.744,89 | 05/05/2014 | | | | | | | | | 300.744,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 15/04/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 7ª Medição | 870 | 1.238.229,27 | 1.238.229,27 | 07/05/2014 | | | | | | | | | 1.238.229,27 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 15/04/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 7ª Medição | 871 | 1.896.528,37 | 1.896.528,37 | 07/05/2014 | | | | | | | | | 1.896.528,37 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 25/04/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 8ª Medição | 874 | 842.431,86 | 842.431,86 | 07/05/2014 | | | | | | | | | 842.431,86 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 24/04/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 8ª Medição | 875 | 550.017,50 | 550.017,50 | 07/05/2014 | | | | | | | | | 550.017,50 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02 | 113 | 25/04/2014 | INTERCOLA | 16.044.786/0001-89 | 9ª Medição | 182 | 600.639,34 | 600.639,34 | 08/05/2014 | | | | | | | | | 600.639,34 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 25/04/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 19ª Medição | 1220 | 380.235,14 | 380.235,14 | 08/05/2014 | | | | | | | | | 380.235,14 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 25/04/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 19ª Medição | 1221 | 154.554,09 | 154.554,09 | 08/05/2014 | | | | | | | | | 154.554,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 05/05/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 9ª Medição | 260 | 720.089,57 | 720.089,57 | 12/05/2014 | | | | | | | | | 720.089,57 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 05/05/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 9ª Medição | 261 | 456.527,38 | 456.527,38 | 12/05/2014 | | | | | | | | | 456.527,38 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 06/05/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 10ª Medição | 262 | 1.774.920,24 | 1.774.920,24 | 12/05/2014 | | | | | | | | | 1.774.920,24 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 06/05/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 10ª Medição | 263 | 1.125.276,23 | 1.125.276,23 | 12/05/2014 | | | | | | | | | 1.125.276,23 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 25/03/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 6ª Medição | 790 | 484.789,87 | 484.789,87 | 12/05/2014 | | | | | | | | | 484.789,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 25/03/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 6ª Medição | 791 | 607.797,81 | 607.797,81 | 12/05/2014 | | | | | | | | | 607.797,81 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 06/05/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 12ª Medição | 467 | 65.901,55 | 65.901,55 | 13/05/2014 | | | | | | | | | 65.901,55 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 06/05/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 12ª Medição | 468 | 75.138,94 | 75.138,94 | 13/05/2014 | | | | | | | | | 75.138,94 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 06/05/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 12ª Medição | 469 | 33.579,41 | 33.579,41 | 13/05/2014 | | | | | | | | | 33.579,41 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 09/04/2014 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 9ª Medição | 693 | 1.164.256,59 | 1.164.256,59 | 13/05/2014 | | | | | | | | | 1.164.256,59 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 06/05/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 8º e 9ª Medição | 1224 | 993.620,85 | 993.620,85 | 13/05/2014 | | | | | | | | | 993.620,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 09/05/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 8º e 9ª Medição | 1227 | 450.543,84 | 450.543,84 | 13/05/2014 | | | | | | | | | 450.543,84 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 06/05/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 11ª e 12º Medição | 145 | 9.226,84 | 9.226,84 | 14/05/2014 | | | | | | | | | 9.226,84 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 06/05/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 11ª e 12º Medição | 146 | 39.367,84 | 39.367,84 | 14/05/2014 | | | | | | | | | 39.367,84 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 06/05/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 11ª e 12º Medição | 147 | 50.901,38 | 50.901,38 | 14/05/2014 | | | | | | | | | 50.901,38 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 06/05/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 11ª e 12º Medição | 150 | 28.603,19 | 28.603,19 | 14/05/2014 | | | | | | | | | 28.603,19 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 06/05/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 11ª e 12º Medição | 151 | 25.681,36 | 25.681,36 | 14/05/2014 | | | | | | | | | 25.681,36 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/05/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 12ª Medição | 136 | 17.406,24 | 17.406,24 | 15/05/2014 | | | | | | | | | 17.406,24 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/05/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 12ª Medição | 137 | 21.066,87 | 21.066,87 | 15/05/2014 | | | | | | | | | 21.066,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/05/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 12ª Medição | 138 | 106.853,49 | 106.853,49 | 15/05/2014 | | | | | | | | | 106.853,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/05/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 12ª Medição | 139 | 17.497,76 | 17.497,76 | 15/05/2014 | | | | | | | | | 17.497,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 07/05/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 12ª Medição | 140 | 20.206,62 | 20.206,62 | 15/05/2014 | | | | | | | | | 20.206,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 09/05/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 10ª Medição | 2235 | 50.521,94 | 50.521,94 | 15/05/2014 | | | | | | | | | 50.521,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 09/05/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 10ª Medição | 2235 | 802.810,24 | 802.810,24 | 20/11/2014 | | | | | | | | | 802.810,24 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 09/05/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 10ª Medição | 2233 | 2.408.640,99 | 2.408.640,99 | 20/11/2014 | | | | | | | | | 2.408.640,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 113 | 12/05/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 8ª Medição | 2323 | 280.175,10 | 280.175,10 | 16/05/2014 | | | | | | | | | 280.175,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 12/05/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 8ª Medição | 2324 | 3.215.619,09 | 3.215.619,09 | 16/05/2014 | | | | | | | | | 3.215.619,09 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 25/04/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 8ª Medição | 2319 | 508.296,19 | 508.296,19 | 16/05/2014 | | | | | | | | | 508.296,19 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 25/04/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 8ª Medição | 2320 | 4.070.948,76 | 4.070.948,76 | 16/05/2014 | | | | | | | | | 4.070.948,76 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 13/05/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 12ª Medição | 86 | 48.050,27 | 48.050,27 | 21/05/2014 | | | | | | | | | 48.050,27 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 13/05/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 12ª Medição | 87 | 10.954,52 | 10.954,52 | 21/05/2014 | | | | | | | | | 10.954,52 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 13/05/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 12ª Medição | 88 | 33.427,95 | 33.427,95 | 21/05/2014 | | | | | | | | | 33.427,95 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 13/05/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 12ª Medição | 89 | 51.176,64 | 51.176,64 | 21/05/2014 | | | | | | | | | 51.176,64 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 16/04/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 10ª Medição | 2501 | 49.450,06 | 49.450,06 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 49.450,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 16/04/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 10ª Medição | 2503 | 24.529,32 | 24.529,32 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 24.529,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 16/04/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 10ª Medição | 2504 | 15.787,49 | 15.787,49 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 15.787,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 16/04/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 10ª Medição | 2505 | 35.619,70 | 35.619,70 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 35.619,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 16/04/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 10ª Medição | 2506 | 42.534,88 | 42.534,88 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 42.534,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 16/04/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 10ª Medição | 2508 | 41.438,89 | 41.438,89 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 41.438,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 16/04/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 10ª Medição | 2517 | 51.589,84 | 51.589,84 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 51.589,84 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 08/05/2014 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 8ª Medição | 331 | 559.595,98 | 559.595,98 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 559.595,98 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 08/05/2014 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 8ª Medição | 332 | 262.429,68 | 262.429,68 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 262.429,68 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163 | 113 | 08/05/2014 | MEEL ENGENHARIA | 05.269.841/0001-12 | 8ª Medição | 334 | 298.510,95 | 298.510,95 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 298.510,95 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 06/05/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 7ª Medição | 843 | 34.941,55 | 34.941,55 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 34.941,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 06/05/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 8ª Medição | 844 | 1.516.023,45 | 1.516.023,45 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 1.516.023,45 | Não | Sim | OK | 0,00 |

| | | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 30/04/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 8ª Medição | 3901 | 1.134.721,83 | 1.134.721,83 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 1.134.721,83 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 30/04/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 8ª Medição | 3902 | 154.734,80 | 154.734,80 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 154.734,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 09/04/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 8ª Medição | 3903 | 359.047,32 | 359.047,32 | 22/05/2014 | | | | | | | | | 359.047,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 06/05/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 7ª Medição | 841 | 42.171,47 | 42.171,47 | 26/05/2014 | | | | | | | | | 42.171,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 06/05/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 8ª Medição | 842 | 66.513,41 | 66.513,41 | 26/05/2014 | | | | | | | | | 66.513,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 09/05/2014 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 8ª Medição | 208 | 566.387,24 | 566.387,24 | 26/05/2014 | | | | | | | | | 566.387,24 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 21/05/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 8ª Medição | 357 | 1.177.578,02 | 1.177.578,02 | 27/05/2014 | | | | | | | | | 1.177.578,02 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 21/05/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 8ª Medição | 358 | 269.078,03 | 269.078,03 | 27/05/2014 | | | | | | | | | 269.078,03 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 14/05/2014 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 9ª Medição | 549 | 561.163,95 | 561.163,95 | 28/05/2014 | | | | | | | | | 561.163,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande | 113 | 23/05/2014 | NEO ENGENHARIA | 07.478.468/0001-35 | 4ª Medição | 95 | 58.804,70 | 58.804,70 | 28/05/2014 | | | | | | | | | 58.804,70 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02 | 113 | 15/05/2014 | INTERCOLA | 16.044.786/0001-89 | 10ª Medição | 186 | 738.057,29 | 738.057,29 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 738.057,29 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 15/05/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 10ª Medição | 722 | 1.743.766,53 | 1.743.766,53 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 1.743.766,53 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 15/05/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 10ª Medição | 724 | 691.661,58 | 691.661,58 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 691.661,58 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 21/05/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 9ª Medição | 884 | 1.260.429,94 | 1.260.429,94 | 02/06/2014 | | | | | | | | | 1.260.429,94 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 21/05/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 9ª Medição | 885 | 822.925,33 | 822.925,33 | 02/06/2014 | | | | | | | | | 822.925,33 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 26/05/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 9ª Medição | 32 | 1.853.296,36 | 1.853.296,36 | 02/06/2014 | | | | | | | | | 1.853.296,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 27/05/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 9ª Medição | 34 | 1.047.010,93 | 1.047.010,93 | 02/06/2014 | | | | | | | | | 1.047.010,93 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 08/05/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 9ª Medição | 28 | 496.110,68 | 496.110,68 | 02/06/2014 | | | | | | | | | 496.110,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 15/05/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 10ª Medição | 720 | 638.197,05 | 638.197,05 | 02/06/2014 | | | | | | | | | 638.197,05 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 15/05/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 10ª Medição | 721 | 1.115.091,56 | 1.115.091,56 | 02/06/2014 | | | | | | | | | 1.115.091,56 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 16/05/2014 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 10ª Medição | 703 | 1.314.972,99 | 1.314.972,99 | 02/06/2014 | | | | | | | | | 1.314.972,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 16/05/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 9ª Medição | 2327 | 811.132,59 | 811.132,59 | 03/06/2014 | | | | | | | | | 811.132,59 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 16/05/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 9ª Medição | 2328 | 6.496.368,21 | 6.496.368,21 | 03/06/2014 | | | | | | | | | 6.496.368,21 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 23/05/2014 | Marco Arquitetura Engenharia Construções e Comércio Ltda | 15.536.451/0001-15 | 2ª Medição | 413 | 161.116,46 | 161.116,46 | 03/06/2014 | | | | | | | | | 161.116,46 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 23/05/2014 | Sotef - Sociedade Técnica de Engenharia e Fundações Ltda | 03.027.919/0001-67 | 2ª Medição | 938 | 131.391,67 | 131.391,67 | 03/06/2014 | | | | | | | | | 131.391,67 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 23/05/2014 | Sotef - Sociedade Técnica de Engenharia e Fundações Ltda | 03.027.919/0001-67 | 2ª Medição | 8542 | 80.379,98 | 80.379,98 | 03/06/2014 | | | | | | | | | 80.379,98 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 113 | 16/05/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 9ª Medição | 2325 | 352.252,00 | 352.252,00 | 04/06/2014 | | | | | | | | | 352.252,00 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 16/05/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 9ª Medição | 2326 | 1.403.262,88 | 1.403.262,88 | 04/06/2014 | | | | | | | | | 1.403.262,88 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | UEMS Dourados - Bloco G | 113 | 16/05/2014 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 2ª Medição | 221 | 149.493,57 | 149.493,57 | 04/06/2014 | | | | | | | | | 149.493,57 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 23/05/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 20ª Medição | 1236 | 72.983,57 | 72.983,57 | 05/06/2014 | | | | | | | | | 72.983,57 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 23/05/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 20ª Medição | 1237 | 29.665,61 | 29.665,61 | 05/06/2014 | | | | | | | | | 29.665,61 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 23/05/2014 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 9ª Medição | 219 | 1.221.139,38 | 1.221.139,38 | 06/06/2014 | | | | | | | | | 1.221.139,38 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 29/05/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 9ª Medição | 3927 | 1.573.213,98 | 1.573.213,98 | 09/06/2014 | | | | | | | | | 1.573.213,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 29/05/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 9ª Medição | 3928 | 214.529,18 | 214.529,18 | 09/06/2014 | | | | | | | | | 214.529,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 20/05/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 9ª Medição | 3929 | 1.318.256,69 | 1.318.256,69 | 09/06/2014 | | | | | | | | | 1.318.256,69 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 02/06/2014 | Construtora Maksoud Rahe Ltda | 74.019.472/0001-22 | 2ª Medição | 269 | 261.560,74 | 261.560,74 | 09/06/2014 | | | | | | | | | 261.560,74 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 03/06/2014 | Concrelaje Indústria de Pré Moldados de Concreto Ltda | 01.557.107/0001-06 | 2ª Medição | 297 | 214.456,59 | 214.456,59 | 09/06/2014 | | | | | | | | | 214.456,59 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 03/06/2014 | Concrelaje Indústria de Pré Moldados de Concreto Ltda | 01.557.107/0001-06 | 2ª Medição | 5614 | 136.107,26 | 136.107,26 | 09/06/2014 | | | | | | | | | 136.107,26 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 113 | 02/06/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 8ª Medição | 886 | 833.110,39 | 833.110,39 | 24/10/2014 | | | | | | | | | 833.110,39 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 240 | 02/06/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 8ª Medição | 886 | 144.438,00 | 144.438,00 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 144.438,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 113 | 02/06/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 8ª Medição | 887 | 812.833,28 | 202.167,42 | 24/10/2014 | 502.584,10 | 01/12/2014 | 29.304,97 | 24/10/2014 | 78.776,79 | 24/10/2014 | | | 812.833,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 937 | 68.111,70 | 68.111,70 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 68.111,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 938 | 24.857,64 | 24.857,64 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 24.857,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 939 | 19.832,25 | 19.832,25 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 19.832,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 940 | 44.779,65 | 44.779,65 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 44.779,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 941 | 53.484,30 | 53.484,30 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 53.484,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 942 | 52.138,23 | 52.138,23 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 52.138,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 943 | 64.881,12 | 64.881,12 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 64.881,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 944 | 35.805,75 | 35.805,75 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 35.805,75 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 945 | 34.459,68 | 34.459,68 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 34.459,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 946 | 15.345,33 | 15.345,33 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 15.345,33 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 947 | 18.575,91 | 18.575,91 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 18.575,91 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 948 | 94.225,68 | 94.225,68 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 94.225,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 949 | 139.723,23 | 139.723,23 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 139.723,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 950 | 102.661,14 | 102.661,14 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 102.661,14 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 951 | 52.317,69 | 52.317,69 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 52.317,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 952 | 8.076,48 | 8.076,48 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 8.076,48 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 953 | 34.728,90 | 34.728,90 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 34.728,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 954 | 15.435,06 | 15.435,06 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 15.435,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 02/06/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 955 | 17.947,80 | 17.947,80 | 12/06/2014 | | | | | | | | | 17.947,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 02/06/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 9ª Medição | 887 | 342.771,12 | 342.771,12 | 17/06/2014 | | | | | | | | | 342.771,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 11/06/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 11ª Medição | 269 | 1.027.446,99 | 1.027.446,99 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 1.027.446,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 11/06/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 11ª Medição | 270 | 651.387,96 | 651.387,96 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 651.387,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 02/06/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 9ª Medição | 888 | 3.097.695,14 | 3.097.695,14 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 3.097.695,14 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 11/06/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 9ª Medição | 362 | 2.437.089,41 | 2.437.089,41 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 2.437.089,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 11/06/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 9ª Medição | 363 | 556.877,93 | 556.877,93 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 556.877,93 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 199 | 23.808,58 | 23.808,58 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 23.808,58 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 200 | 3.979,34 | 3.979,34 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 3.979,34 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 201 | 53.248,92 | 53.248,92 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 53.248,92 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 202 | 5.463,16 | 5.463,16 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 5.463,16 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 203 | 26.236,65 | 26.236,65 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 26.236,65 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 204 | 17.131,38 | 17.131,38 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 17.131,38 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 205 | 6.036,45 | 6.036,45 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 6.036,45 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 206 | 2.832,75 | 2.832,75 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 2.832,75 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 207 | 3.203,70 | 3.203,70 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 3.203,70 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 208 | 6.205,07 | 6.205,07 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 6.205,07 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 209 | 16.659,26 | 16.659,26 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 16.659,26 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 210 | 5.631,77 | 5.631,77 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 5.631,77 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 211 | 24.617,93 | 24.617,93 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 24.617,93 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 212 | 12.882,26 | 12.882,26 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 12.882,26 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 213 | 12.443,86 | 12.443,86 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 12.443,86 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 214 | 20.065,30 | 20.065,30 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 20.065,30 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 215 | 45.627,48 | 45.627,48 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 45.627,48 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 216 | 16.794,15 | 16.794,15 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 16.794,15 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 217 | 11.634,50 | 11.634,50 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 11.634,50 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 218 | 12.410,14 | 12.410,14 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 12.410,14 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 02/06/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 8ª 9ª e 10ª Medição | 220 | 10.319,30 | 10.319,30 | 18/06/2014 | | | | | | | | | 10.319,30 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 06/06/2014 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 11ª Medição | 711 | 1.123.415,04 | 1.123.415,04 | 19/06/2014 | | | | | | | | | 1.123.415,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 28/05/2014 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 6ª Medição | 1607 | 302.610,31 | 302.610,31 | 23/06/2014 | | | | | | | | | 302.610,31 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 28/05/2014 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 7ª Medição | 1608 | 1.003.698,84 | 1.003.698,84 | 23/06/2014 | | | | | | | | | 1.003.698,84 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 28/05/2014 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 8ª Medição | 1609 | 1.336.415,99 | 1.336.415,99 | 23/06/2014 | | | | | | | | | 1.336.415,99 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | UEMS Dourados - Bloco G | 113 | 16/06/2014 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 3ª Medição | 226 | 185.657,42 | 185.657,42 | 23/06/2014 | | | | | | | | | 185.657,42 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 11/06/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 10ª Medição | 43 | 2.370.427,64 | 2.370.427,64 | 25/06/2014 | | | | | | | | | 2.370.427,64 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 11/06/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 10ª Medição | 44 | 1.339.161,78 | 1.339.161,78 | 25/06/2014 | | | | | | | | | 1.339.161,78 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 11/06/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 10ª Medição | 45 | 1.057.833,78 | 1.057.833,78 | 25/06/2014 | | | | | | | | | 1.057.833,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02 | 113 | 18/06/2014 | INTERCOLA | 16.044.786/0001-89 | 11ª Medição | 189 | 743.470,67 | 743.470,67 | 26/06/2014 | | | | | | | | | 743.470,67 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação | 113 | 25/06/2014 | Construtora B&C | 04.610.413/0001-49 | 1ª Medição | 564 | 79.671,76 | 73.776,04 | 27/06/2014 | | | 2.390,16 | 01/07/2014 | 3.505,56 | 01/07/2014 | | | 79.671,76 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 06/06/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 7ª Medição | 888 | 95.800,24 | 95.800,24 | 01/07/2014 | | | | | | | | | 95.800,24 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 06/06/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 7ª Medição | 889 | 28.615,66 | 28.615,66 | 01/07/2014 | | | | | | | | | 28.615,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 06/06/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 8ª Medição | 890 | 46.812,82 | 46.812,82 | 01/07/2014 | | | | | | | | | 46.812,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 06/06/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 8ª Medição | 891 | 13.983,06 | 13.983,06 | 01/07/2014 | | | | | | | | | 13.983,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 17/06/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 10ª medição | 3940 | 2.010.719,46 | 2.010.719,46 | 01/07/2014 | | | | | | | | | 2.010.719,46 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 17/06/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 10ª medição | 3941 | 274.189,02 | 274.189,02 | 01/07/2014 | | | | | | | | | 274.189,02 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 17/06/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 10ª medição | 3942 | 2.494.469,59 | 2.494.469,59 | 01/07/2014 | | | | | | | | | 2.494.469,59 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 17/06/2014 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 10ª medição | 227 | 3.600.268,50 | 3.600.268,50 | 01/07/2014 | | | | | | | | | 3.600.268,50 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 25/06/2014 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 10ª medição | 569 | 3.249.185,75 | 3.249.185,75 | 02/07/2014 | | | | | | | | | 3.249.185,75 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 27/06/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 3ª Medição | 419 | 390.607,59 | 390.607,59 | 02/07/2014 | | | | | | | | | 390.607,59 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 27/06/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 3ª Medição | 948 | 114.961,47 | 114.961,47 | 02/07/2014 | | | | | | | | | 114.961,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 27/06/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 3ª Medição | 8698 | 38.358,13 | 38.358,13 | 02/07/2014 | | | | | | | | | 38.358,13 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 16/06/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 11ª Medição | 740 | 608.075,71 | 608.075,71 | 03/07/2014 | | | | | | | | | 608.075,71 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 16/06/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 11ª Medição | 741 | 1.533.035,96 | 1.533.035,96 | 03/07/2014 | | | | | | | | | 1.533.035,96 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 16/06/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 11ª Medição | 737 | 1.697.915,60 | 1.697.915,60 | 04/07/2014 | | | | | | | | | 1.697.915,60 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 16/06/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 11ª Medição | 738 | 2.966.687,69 | 2.966.687,69 | 04/07/2014 | | | | | | | | | 2.966.687,69 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana | 113 | 17/06/2014 | NAUTILUS - INFRA UEMS CG | 00.652.193/0001-65 | 7ª Medição | 365 | 257.594,13 | 248.513,94 | 04/07/2014 | | | 7.727,82 | 04/07/2014 | 1.352,37 | 04/07/2014 | | | 257.594,13 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 26/06/2014 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 9ª Medição | 1616 | 3.349.271,72 | 3.349.271,72 | 07/07/2014 | | | | | | | | | 3.349.271,72 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 240 | 27/06/2014 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 10ª Medição | 12 | 22.250,60 | 22.250,60 | 07/07/2014 | | | | | | | | | 22.250,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |

| | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| **3T14** | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 08/04/2014 | SEBRAE | 15.419591/0001-03 | 1ª Medição | 762 | 477.860,00 | 477.860,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | **477.860,00** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/03/2014 | CARGO VEICULOS | 04.075.690/0001-07 | VEICULO | 48887 | 217.000,00 | 217.000,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 217.000,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 23/05/2014 | ISOTOTAL | 06.305.092/0001-02 | PLATAFORMA | 4555 | 32.833,33 | 32.833,33 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 32.833,33 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 05/06/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 166331 | 122.500,00 | 122.500,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 122.500,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 05/06/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 166335 | 122.500,00 | 122.500,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 122.500,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060692 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060693 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060694 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060695 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060696 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060697 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060698 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060699 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060700 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060701 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060702 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060703 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060704 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060705 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060706 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060707 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060708 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060709 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060710 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060711 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060712 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060713 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060714 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060715 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060716 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060717 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060718 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060719 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060720 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060721 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060722 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060723 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2060724 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 10/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2065021 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 10/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2065022 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 10/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2065023 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 10/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2065024 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 10/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2065025 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 10/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2065026 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 10/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2065027 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 10/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2065028 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 10/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2065029 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 10/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2065030 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 10/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2065031 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 10/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2065032 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 10/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2065033 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 11/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2068591 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 24/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2098211 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 25/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2102992 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 25/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2103027 | 25.752,03 | 25.752,03 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 25.752,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 24/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2098243 | 44.000,00 | 44.000,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 44.000,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 24/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2098244 | 44.000,00 | 44.000,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 44.000,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 24/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2098245 | 44.000,00 | 44.000,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 44.000,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 24/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2098246 | 44.000,00 | 44.000,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 44.000,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 24/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2098247 | 44.000,00 | 44.000,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 44.000,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71649 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71651 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71652 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71654 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71655 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71658 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71660 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71661 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71662 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71663 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71664 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71665 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71666 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71668 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71673 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71678 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71681 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71686 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71689 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | DISMOTO | | MOTO | 71692 | 7.635,00 | 7.635,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 7.635,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 25/02/2014 | REFRIBRASIL | 03.926.721/0001-61 | REFR LEITE | 31507 | 149.333,28 | 149.333,28 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 149.333,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 26/02/2014 | REFRIBRASIL | 03.926.721/0001-61 | REFR LEITE | 31515 | 254.080,00 | 254.080,00 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 254.080,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 07/03/2014 | REFRIBRASIL | 03.926.721/0001-61 | REFR LEITE | 31663 | 161.586,66 | 161.586,66 | 09/07/2014 | | | | | | | | | 161.586,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 26/06/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 13ª Medição | 470 | 65.901,55 | 65.901,55 | 10/07/2014 | | | | | | | | | 65.901,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 26/06/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 13ª Medição | 471 | 75.138,94 | 75.138,94 | 10/07/2014 | | | | | | | | | 75.138,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 26/06/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 13ª Medição | 472 | 33.579,41 | 33.579,41 | 10/07/2014 | | | | | | | | | 33.579,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 24/06/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 13ª Medição | 144 | 17.406,24 | 17.406,24 | 10/07/2014 | | | | | | | | | 17.406,24 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 24/06/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 13ª Medição | 145 | 21.066,87 | 21.066,87 | 10/07/2014 | | | | | | | | | 21.066,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 24/06/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 13ª Medição | 146 | 106.853,49 | 106.853,49 | 10/07/2014 | | | | | | | | | 106.853,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 24/06/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 13ª Medição | 147 | 17.497,76 | 17.497,76 | 10/07/2014 | | | | | | | | | 17.497,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 24/06/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 13ª Medição | 148 | 20.206,62 | 20.206,62 | 10/07/2014 | | | | | | | | | 20.206,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 24/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2098293 | 36.975,00 | 36.975,00 | 11/07/2014 | | | | | | | | | 36.975,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 24/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2098294 | 36.975,00 | 36.975,00 | 11/07/2014 | | | | | | | | | 36.975,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 24/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2098295 | 36.975,00 | 36.975,00 | 11/07/2014 | | | | | | | | | 36.975,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 24/02/2014 | FIAT | 16.701716/0001-56 | VEICULO | 2098296 | 36.975,00 | 36.975,00 | 11/07/2014 | | | | | | | | | 36.975,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 28/02/2014 | ISOTOTAL | 06.305.092/0001-02 | MESA DESO E CENTRIF. | 4305 | 80.479,98 | 80.479,98 | 11/07/2014 | | | | | | | | | 80.479,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 15/04/2014 | ISOTOTAL | 06.305.092/0001-02 | MAQ. SELADORA | 4446 | 137.997,00 | 137.997,00 | 11/07/2014 | | | | | | | | | 137.997,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande | 113 | 04/07/2014 | NEO ENGENHARIA | 07.478.468/0001-35 | 5ª Medição | 97 | 45.970,06 | 45.970,06 | 16/07/2014 | | | | | | | | | 45.970,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| **3T14** | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 01/07/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 3ª Medição | 275 | 483.994,36 | 483.994,36 | 16/07/2014 | | | | | | | | | **483.994,36** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **3T14** | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 01/07/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 3ª Medição | 299 | 290.396,62 | 290.396,62 | 16/07/2014 | | | | | | | | | **290.396,62** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **3T14** | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 01/07/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 3ª Medição | 5771 | 193.597,75 | 135.034,44 | 16/07/2014 | | | 31.459,63 | 16/07/2014 | 27.103,68 | 16/07/2014 | | | **193.597,75** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Dourados - Bloco G | 113 | 02/07/2014 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 4ª Medição | 230 | 223.842,80 | 223.842,80 | 16/07/2014 | | | | | | | | | 223.842,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 18/06/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 10ª Medição | 2337 | 318.438,04 | 318.438,04 | 25/07/2014 | | | | | | | | | 318.438,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| **3T14** | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 18/06/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 10ª Medição | 2338 | 2.550.373,14 | 2.550.373,14 | 25/07/2014 | | | | | | | | | **2.550.373,14** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **3T14** | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 24/06/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 10ª Medição | 902 | 779.416,50 | 779.416,50 | 25/07/2014 | | | | | | | | | **779.416,50** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **3T14** | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 24/06/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 10ª Medição | 903 | 1.193.789,83 | 1.193.789,83 | 25/07/2014 | | | | | | | | | **1.193.789,83** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 16/07/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 4ª Medição | 423 | 259.082,85 | 259.082,85 | 25/07/2014 | | | | | | | | | 259.082,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 16/07/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 4ª Medição | 957 | 382.032,99 | 382.032,99 | 25/07/2014 | | | | | | | | | 382.032,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 16/07/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 4ª Medição | 8802 | 370.289,24 | 370.289,24 | 25/07/2014 | | | | | | | | | 370.289,24 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| **3T14** | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 11/07/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 12ª Medição | 274 | 580.547,11 | 580.547,11 | 28/07/2014 | | | | | | | | | **580.547,11** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **3T14** | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 11/07/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 12ª Medição | 275 | 736.557,31 | 709.557,31 | 28/07/2014 | 27.000,00 | 29/07/2014 | | | | | | | **736.557,31** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **3T14** | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 10/07/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 10ª Medição | 956 | 1.719.666,59 | 1.719.666,59 | 28/07/2014 | | | | | | | | | **1.719.666,59** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 14/07/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 14ª Medição | 155 | 17.406,24 | 17.406,24 | 29/07/2014 | | | | | | | | | 17.406,24 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 14/07/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 14ª Medição | 156 | 21.066,87 | 21.066,87 | 29/07/2014 | | | | | | | | | 21.066,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 14/07/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 14ª Medição | 157 | 106.853,49 | 106.853,49 | 29/07/2014 | | | | | | | | | 106.853,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 14/07/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 14ª Medição | 158 | 17.497,76 | 17.497,76 | 29/07/2014 | | | | | | | | | 17.497,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |

|  |  |  |  | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Check BNDES |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 14/07/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 14ª Medição | 159 | 20.206,62 | 20.206,62 | 29/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.206,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 113 | 18/06/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 10ª medição | 2336 | 1.247.080,41 | 1.247.080,41 | 29/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.247.080,41 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação | 113 | 22/07/2014 | Construtora B&C | 04.610.413/0001-49 | 2ª Medição | 572 | 158.906,01 | 158.906,01 | 29/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.906,01 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 08/07/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 11ª Medição | 66 | 2.033.867,60 | 2.033.867,60 | 29/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.033.867,60 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 08/07/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 11ª Medição | 67 | 1.149.023,80 | 1.149.023,80 | 29/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.149.023,80 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 08/07/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 11ª Medição | 68 | 2.473.850,41 | 2.473.850,41 | 29/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.473.850,41 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 16/07/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 12ª Medição | 760 | 491.039,82 | 491.039,82 | 29/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 491.039,82 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 16/07/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 12ª Medição | 761 | 857.970,68 | 857.970,68 | 29/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 857.970,68 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 16/07/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 12ª Medição | 762 | 2.681.023,34 | 2.681.023,34 | 29/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.681.023,34 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 16/07/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 12ª Medição | 763 | 1.063.422,66 | 1.063.422,66 | 29/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.063.422,66 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 27/06/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 10ª medição | 2339 | 6.895.683,58 | 6.895.683,58 | 30/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.895.683,58 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 02/07/2014 | Construtora J Gabriel Ltda | 85.411.544/0001-07 | 4ª Medição | 81 | 726.489,42 | 726.489,42 | 30/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 726.489,42 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 01/07/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 4ª Medição | 158 | 712.792,97 | 712.792,97 | 30/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 712.792,97 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 27/06/2014 | KAMPAI | 03.583.836/0001-54 | VEICULO | 135276 | 107.000,00 | 107.000,00 | 31/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.000,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 27/06/2014 | KAMPAI | 03.583.836/0001-54 | VEICULO | 135278 | 107.000,00 | 107.000,00 | 31/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.000,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 27/06/2014 | KAMPAI | 03.583.836/0001-54 | VEICULO | 135280 | 107.000,00 | 107.000,00 | 31/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.000,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 27/06/2014 | KAMPAI | 03.583.836/0001-54 | VEICULO | 135284 | 107.000,00 | 107.000,00 | 31/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.000,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 27/06/2014 | KAMPAI | 03.583.836/0001-54 | VEICULO | 135289 | 107.000,00 | 107.000,00 | 31/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.000,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 08/07/2014 | T&C | 03.527.705/0001-50 | CX TRANSP. PEIXE | 8955 | 64.780,00 | 64.780,00 | 31/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.780,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 14/05/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 3ª Medição | 69 | 1.307.805,25 | 1.307.805,25 | 31/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.307.805,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 14/05/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 3ª Medição | 152 | 1.467.858,70 | 1.467.858,70 | 31/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.467.858,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 23/07/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 10ª Medição | 369 | 100.625,14 | 100.625,14 | 31/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.625,14 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 23/07/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 10ª Medição | 370 | 440.370,23 | 440.370,23 | 31/07/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 440.370,23 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 113 | 23/07/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 11ª Medição | 2345 | 7.417.627,28 | 7.417.627,28 | 01/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.417.627,28 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 18/07/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 11ª Medição | 3948 | 2.004.044,00 | 2.004.044,00 | 01/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.004.044,00 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 18/07/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 11ª Medição | 3949 | 273.278,73 | 273.278,73 | 01/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.278,73 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 18/07/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 11ª Medição | 3950 | 1.985.198,92 | 1.985.198,92 | 01/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.985.198,92 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 23/07/2014 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 11ª Medição | 248 | 3.501.236,39 | 3.501.236,39 | 01/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.501.236,39 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 25/07/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 4ª Medição | 285 | 345.698,08 | 345.698,08 | 01/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 345.698,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 25/07/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 4ª Medição | 301 | 207.400,85 | 207.400,85 | 01/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.400,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 25/07/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 4ª Medição | 5924 | 138.267,23 | 138.267,23 | 01/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.267,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 23/07/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 11ª Medição | 2347 | 61.608,01 | 61.608,01 | 04/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.608,01 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 23/07/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 11ª Medição | 2348 | 493.419,07 | 493.419,07 | 04/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 493.419,07 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 15/07/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 13ª Medição | 98 | 48.050,27 | 48.050,27 | 05/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.050,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 15/07/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 13ª Medição | 99 | 10.954,52 | 10.954,52 | 05/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.954,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 15/07/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 13ª Medição | 100 | 33.427,95 | 33.427,95 | 05/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.427,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 15/07/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 13ª Medição | 101 | 51.176,64 | 51.176,64 | 05/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.176,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 15/07/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 14ª Medição | 102 | 48.050,27 | 48.050,27 | 05/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.050,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 15/07/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 14ª Medição | 103 | 10.954,52 | 10.954,52 | 05/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.954,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 15/07/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 14ª Medição | 104 | 33.427,95 | 25.436,67 | 05/08/2014 | 7.991,28 | 05/08/2014 |  |  |  |  |  |  | 33.427,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 23/07/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 11ª Medição | 2346 | 3.206.091,40 | 3.206.091,40 | 05/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.206.091,40 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 04/08/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 15ª Medição | 160 | 17.406,24 | 17.406,24 | 12/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.406,24 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 04/08/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 15ª Medição | 161 | 21.066,87 | 21.066,87 | 12/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.066,87 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 04/08/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 15ª Medição | 162 | 106.853,49 | 33.397,25 | 12/08/2014 | 61.559,24 | 26/12/2014 | 9.151,54 | 12/08/2014 |  |  | 2.745,46 | 12/08/2014 | 106.853,49 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 04/08/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 15ª Medição | 163 | 17.497,76 | 17.497,76 | 12/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.497,76 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 04/08/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 15ª Medição | 164 | 20.206,62 | 20.206,62 | 12/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.206,62 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02 | 113 | 05/08/2014 | INTERCOLA | 16.044.786/0001-89 | 12ª Medição | 193 | 631.549,47 | 631.549,47 | 12/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 631.549,47 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 12/06/2014 | SEBRAE | 15.419591/0001-03 | 2ª Medição | 794 | 220.290,00 | 220.290,00 | 13/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.290,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana | 113 | 06/08/2014 | NAUTILUS - INFRA UEMS CG | 00.652.193/0001-65 | 8ª Medição | 373 | 173.892,79 | 167.763,07 | 13/08/2014 |  |  | 5.216,78 | 13/08/2014 | 912,94 | 13/08/2014 |  |  | 173.892,79 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 24/07/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 11ª a 13ª Medição | 3048 | 150.496,55 | 106.844,33 | 14/08/2014 | 43.652,22 | 01/12/2014 |  |  |  |  |  |  | 150.496,55 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 24/07/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 11ª a 13ª Medição | 3050 | 74.652,65 | 74.652,65 | 14/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.652,65 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 24/07/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 11ª a 13ª Medição | 3052 | 108.405,16 | 108.405,16 | 14/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.405,16 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 24/07/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 11ª a 13ª Medição | 3053 | 48.047,71 | 48.047,71 | 14/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.047,71 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 24/07/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 11ª a 13ª Medição | 3054 | 129.450,85 | 129.450,85 | 14/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.450,85 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 24/07/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 11ª a 13ª Medição | 3055 | 126.115,32 | 126.115,32 | 26/12/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.115,32 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 24/07/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 11ª a 13ª Medição | 3104 | 157.008,78 | 100.330,50 | 14/08/2014 | 56.678,28 | 26/12/2014 |  |  |  |  |  |  | 157.008,78 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 01/08/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 12ª Medição | 80 | 2.104.048,95 | 2.104.048,95 | 14/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.104.048,95 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 01/08/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 12ª Medição | 81 | 1.188.672,41 | 1.188.672,41 | 14/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.188.672,41 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 01/08/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 12ª Medição | 82 | 1.936.260,69 | 1.936.260,69 | 14/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.936.260,69 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Dourados - Bloco G | 113 | 12/08/2014 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 5ª Medição | 245 | 328.998,44 | 328.998,44 | 14/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.998,44 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 13/08/2014 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 11ª Medição | 603 | 1.412.820,24 | 1.412.820,24 | 19/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.412.820,24 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 12/08/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 13ª Medição | 768 | 212.109,07 | 212.109,07 | 20/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 212.109,07 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 12/08/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 13ª Medição | 769 | 370.608,16 | 370.608,16 | 20/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.608,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 12/08/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 13ª Medição | 770 | 1.075.843,77 | 1.075.843,77 | 20/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.075.843,77 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 12/08/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 13ª Medição | 771 | 426.731,33 | 426.731,33 | 20/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 426.731,33 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 12/08/2014 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 12ª Medição | 255 | 3.004.913,18 | 3.004.913,18 | 20/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.004.913,18 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 13/08/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 11ª Medição | 374 | 306.525,67 | 306.525,67 | 20/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 306.525,67 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 13/08/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 11ª Medição | 375 | 1.341.461,78 | 1.341.461,78 | 20/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.341.461,78 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 230 | 1.888,50 | 1.888,50 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.888,50 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 231 | 2.135,80 | 2.135,80 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.135,80 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 232 | 4.024,30 | 4.024,30 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.024,30 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 233 | 8.588,18 | 8.588,18 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.588,18 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 234 | 11.420,92 | 11.420,92 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.420,92 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 235 | 15.872,38 | 15.872,38 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.872,38 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 236 | 2.652,90 | 2.652,90 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.652,90 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 237 | 3.642,10 | 3.642,10 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.642,10 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 238 | 4.136,72 | 4.136,72 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.136,72 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 239 | 7.932,34 | 7.932,34 | 20/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.932,34 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 239 | 8.479,62 | 8.479,62 | 20/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.479,62 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 240 | 35.499,28 | 21.106,17 | 20/08/2014 |  |  | 11.020,79 | 20/08/2014 |  |  | 3.372,32 | 20/08/2014 | 35.499,28 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 241 | 17.491,10 | 17.491,10 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.491,10 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 242 | 11.106,18 | 11.106,18 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.106,18 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 243 | 11.196,10 | 11.196,10 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.196,10 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 244 | 8.295,90 | 8.295,90 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.295,90 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 245 | 30.418,32 | 22.485,98 | 20/08/2014 | 7.932,34 | 20/08/2014 |  |  |  |  |  |  | 30.418,32 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 246 | 8.273,42 | 8.273,42 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.273,42 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 247 | 6.879,52 | 6.879,52 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.879,52 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 248 | 13.376,86 | 13.376,86 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.376,86 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 249 | 7.756,34 | 7.756,34 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.756,34 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 11/08/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 11ª e 12ª Medições | 250 | 3.754,52 | 3.754,52 | 24/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.754,52 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 969 | 45.407,80 | 45.407,80 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.407,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 970 | 16.571,76 | 16.571,76 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.571,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 971 | 13.221,50 | 13.221,50 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.221,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 972 | 29.853,10 | 29.853,10 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.853,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 973 | 35.656,20 | 35.656,20 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.656,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 974 | 34.758,82 | 34.758,82 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.758,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 975 | 43.254,08 | 43.254,08 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.254,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 976 | 23.870,50 | 23.870,50 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.870,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 977 | 22.973,12 | 22.973,12 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.973,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 978 | 10.230,22 | 10.230,22 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.230,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 979 | 12.383,94 | 12.383,94 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.383,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 980 | 62.817,12 | 62.817,12 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.817,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 981 | 93.148,82 | 93.148,82 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.148,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 982 | 68.440,76 | 68.440,76 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.440,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 983 | 34.878,46 | 34.878,46 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.878,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 984 | 5.384,32 | 5.384,32 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.384,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 985 | 23.152,60 | 23.152,60 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.152,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 986 | 10.290,04 | 10.290,04 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.290,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 12/08/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 11ª, 12ª Medições | 987 | 11.965,20 | 11.965,20 | 21/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.965,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação | 113 | 11/08/2014 | Construtora B&C | 04.610.413/0001-49 | 3ª Medição | 577 | 442.357,20 | 442.357,20 | 22/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 442.357,20 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 13/08/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 5ª Medição | 430 | 236.426,54 | 236.426,54 | 22/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.426,54 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 13/08/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 5ª Medição | 977 | 307.304,19 | 307.304,19 | 22/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.304,19 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 13/08/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 5ª Medição | 9000 | 587.642,09 | 587.642,09 | 22/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.642,09 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 29/04/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 1ª Medição | 402 | 334.904,56 | 320.168,77 | 22/08/2014 |  |  | 10.047,13 | 22/08/2014 | 4.688,66 | 22/08/2014 |  |  | 334.904,56 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 30/04/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 1ª Medição | 8448 | 110.770,00 | 110.770,00 | 22/08/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.770,00 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 30/04/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 1ª Medição | 925 | 108.962,66 | 99.700,84 | 22/08/2014 |  |  | 5.448,13 | 22/08/2014 | 3.813,69 | 22/08/2014 |  |  | 108.962,66 | Sim | Sim | OK | 0,00 |

| | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana | 100 | 02/12/2013 | NAUTILUS - INFRA UEMS CG | 00.652.193/0001-65 | 1ª Medição | 327 | 967.177,82 | 922.176,96 | 10/12/2013 | | | 29.015,33 | 10/12/2013 | 15.985,53 | 10/12/2013 | | | 967.177,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana | 113 | 15/01/2014 | NAUTILUS - INFRA UEMS CG | 00.652.193/0001-65 | 2ª Medição | 336 | 268.941,36 | 256.435,59 | 29/08/2014 | | | 8.068,24 | 29/08/2014 | 4.437,53 | 29/08/2014 | | | 268.941,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana | 113 | 04/02/2014 | NAUTILUS - INFRA UEMS CG | 00.652.193/0001-65 | 3ª Medição | 338 | 583.791,52 | 556.645,22 | 29/08/2014 | | | 17.513,74 | 29/08/2014 | 9.632,56 | 29/08/2014 | | | 583.791,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana | 113 | 11/03/2014 | NAUTILUS - INFRA UEMS CG | 00.652.193/0001-65 | 4ª Medição | 346 | 356.688,15 | 340.102,16 | 29/08/2014 | | | 10.700,64 | 29/08/2014 | 5.885,35 | 29/08/2014 | | | 356.688,15 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana | 113 | 06/05/2014 | NAUTILUS - INFRA UEMS CG | 00.652.193/0001-65 | 5ª e 6ª Medições | 355 | 598.471,35 | 577.375,24 | 29/08/2014 | | | 17.954,14 | 29/08/2014 | 3.141,97 | 29/08/2014 | | | 598.471,35 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 22/08/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 5ª Medição | 291 | 276.846,87 | 276.846,87 | 29/08/2014 | | | | | | | | | 276.846,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 22/08/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 5ª Medição | 304 | 387.585,59 | 387.585,59 | 29/08/2014 | | | | | | | | | 387.585,59 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 22/08/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 5ª Medição | 6153 | 258.390,44 | 258.390,44 | 29/08/2014 | | | | | | | | | 258.390,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 06/05/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 1ª Medição | 263 | 752.327,08 | 697.799,26 | 29/08/2014 | | | 17.039,94 | 29/08/2014 | 37.487,88 | 29/08/2014 | | | 752.327,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 05/05/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 1ª Medição | 290 | 340.798,95 | 290.750,39 | 29/08/2014 | | | 23.717,11 | 29/08/2014 | 26.331,45 | 29/08/2014 | | | 340.798,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 05/05/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 1ª Medição | 5400 | 227.513,44 | 227.513,44 | 29/08/2014 | | | | | | | | | 227.513,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 13/08/2014 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 10ª Medição | 1625 | 217.251,42 | 217.251,42 | 01/09/2014 | | | | | | | | | 217.251,42 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 13/08/2014 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 11ª Medição | 1626 | 2.233.309,41 | 2.171.305,53 | 01/09/2014 | | | 49.011,22 | 01/09/2014 | 12.992,66 | 01/09/2014 | | | 2.233.309,41 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande | 113 | 20/08/2014 | NEO ENGENHARIA | 07.478.468/0001-35 | 6ª a 7ª Medição | 103 | 135.557,91 | 126.746,65 | 01/09/2014 | | | 6.777,89 | 01/09/2014 | 2.033,37 | 01/09/2014 | | | 135.557,91 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 28/08/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 5ª Medição | 160 | 989.938,47 | 989.938,47 | 05/09/2014 | | | | | | | | | 989.938,47 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 29/08/2014 | Construtora J Gabriel Ltda | 85.411.544/0001-07 | 5ª Medição | 94 | 1.081.453,57 | 1.019.311,81 | 05/09/2014 | | | 62.141,76 | 04/09/2014 | | | | | 1.081.453,57 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 28/08/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 23ª Medição | 1289 | 56.661,13 | 56.661,13 | 05/09/2014 | | | | | | | | | 56.661,13 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 28/08/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 23ª Medição | 1290 | 23.031,04 | 21.158,28 | 05/09/2014 | | | 1.593,84 | 05/09/2014 | 278,92 | 05/09/2014 | | | 23.031,04 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 03/09/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 12ª Medição | 3986 | 2.249.063,98 | 2.192.275,11 | 12/09/2014 | | | 44.981,28 | 12/09/2014 | 11.807,59 | 12/09/2014 | | | 2.249.063,98 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 10/09/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 13ª Medição | 90 e 91 | 1.399.915,34 | 1.374.443,88 | 16/09/2014 | | | 25.471,46 | 16/09/2014 | | | | | 1.399.915,34 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 10/09/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 13ª Medição | 92 | 6.916.556,05 | 6.812.807,71 | 16/09/2014 | | | 103.748,34 | 16/09/2014 | | | | | 6.916.556,05 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Dourados - Bloco G | 113 | 10/09/2014 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 6ª Medição | 249 | 376.875,41 | 360.292,90 | 16/09/2014 | | | 11.306,26 | 16/09/2014 | 5.276,25 | 16/09/2014 | | | 376.875,41 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 113 | 09/09/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 9ª, 10ª e 11ª Medição | 947 | 994.071,33 | 884.162,71 | 24/10/2014 | | | 29.800,30 | 24/10/2014 | 80.108,32 | 24/10/2014 | | | 994.071,33 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 113 | 09/09/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 9ª, 10ª e 11ª Medição | 948 | 534.624,27 | 534.624,27 | 01/12/2014 | | | | | | | | | 534.624,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 240 | 09/09/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 9ª, 10ª e 11ª Medição | 948 | 291.947,85 | 291.947,85 | 18/09/2014 | | | | | | | | | 291.947,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 03/09/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 12ª Medição | 3982 | 649.269,42 | 649.269,42 | 18/09/2014 | | | | | | | | | 649.269,42 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 03/09/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 12ª Medição | 3983 | 88.536,74 | 69.907,14 | 18/09/2014 | | | 14.756,12 | 16/09/2014 | 3.873,48 | 16/09/2014 | | | 88.536,74 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 10/09/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 14ª Medição | 780 | 615.546,59 | 615.546,59 | 19/09/2014 | | | | | | | | | 615.546,59 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 10/09/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 14ª Medição | 782 | 1.075.515,48 | 1.038.853,26 | 19/09/2014 | | | 30.743,51 | 22/09/2014 | 5.918,71 | 22/09/2014 | | | 1.075.515,48 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 12/09/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 13ª a 16ª Medições | 168 | 37.712,84 | 37.712,84 | 22/09/2014 | | | | | | | | | 37.712,84 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 12/09/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 13ª a 16ª Medições | 170 | 13.549,52 | 13.549,52 | 22/09/2014 | | | | | | | | | 13.549,52 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 12/09/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 13ª a 16ª Medições | 171 | 57.811,31 | 36.972,28 | 22/09/2014 | | | 14.064,27 | 22/09/2014 | | | 6.774,76 | 22/09/2014 | 57.811,31 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 12/09/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 13ª a 16ª Medições | 172 | 74.748,21 | 67.910,06 | 12/11/2014 | | | 6.838,15 | 22/09/2014 | | | | | 74.748,21 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 12/09/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 13ª a 16ª Medições | 173 | 42.003,52 | 42.003,52 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 42.003,52 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 12/09/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 13ª a 16ª Medições | 174 | 37.712,84 | 37.712,84 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 37.712,84 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 12/09/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 13ª a 16ª Medições | 175 | 13.549,54 | 13.549,54 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 13.549,54 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 12/09/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 13ª a 16ª Medições | 176 | 57.811,30 | 57.811,30 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 57.811,30 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 12/09/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 13ª a 16ª Medições | 177 | 74.748,20 | 74.748,20 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 74.748,20 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 12/09/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 13ª a 16ª Medições | 178 | 42.003,52 | 42.003,52 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 42.003,52 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 12/09/2014 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 13ª Medição | 267 | 2.686.539,16 | 2.529.376,63 | 22/09/2014 | | | 53.730,78 | 22/09/2014 | 103.431,75 | 22/09/2014 | | | 2.686.539,16 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana | 113 | 04/09/2014 | NAUTILUS - INFRA UEMS CG | 00.652.193/0001-65 | 9ª Medição | 382 | 738.859,14 | 712.814,36 | 22/09/2014 | | | 22.165,77 | 22/09/2014 | 3.879,01 | 22/09/2014 | | | 738.859,14 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 01/09/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 11ª Medição | 944 | 417.255,00 | 417.255,00 | 23/09/2014 | | | | | | | | | 417.255,00 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-240: Paranaíba / Inocência | 113 | 01/09/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 11ª Medição | 945 | 639.086,75 | 617.959,91 | 23/09/2014 | | | 21.126,84 | 23/09/2014 | | | | | 639.086,75 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 115 | 03/09/2014 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 14ª Medição | 751 | 708.922,71 | 708.922,71 | 23/09/2014 | | | | | | | | | 708.922,71 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 16/09/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 6ª Medição | 434 | 344.739,08 | 344.739,08 | 23/09/2014 | | | | | | | | | 344.739,08 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 16/09/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 6ª Medição | 9140 | 913.612,81 | 898.444,29 | 23/09/2014 | | | 10.342,17 | 23/09/2014 | 4.826,35 | 23/09/2014 | | | 913.612,81 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 113 | 16/09/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 12ª Medição | 2360 | 7.087.032,78 | 6.924.751,39 | 24/09/2014 | | | 141.740,66 | 24/09/2014 | 20.540,73 | 24/09/2014 | | | 7.087.032,78 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 16/09/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 12ª Medição | 2361 | 3.605.900,44 | 3.524.755,81 | 24/09/2014 | | | 72.118,01 | 24/09/2014 | 9.026,62 | 24/09/2014 | | | 3.605.900,44 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 16/09/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 12ª Medição | 2362 | 25.892,44 | 25.892,44 | 24/09/2014 | | | | | | | | | 25.892,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 16/09/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 12ª Medição | 2363 | 207.372,76 | 198.625,31 | 24/09/2014 | | | 4.665,31 | 24/09/2014 | 4.082,14 | 24/09/2014 | | | 207.372,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 12/09/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 12ª Medição | 383 | 223.418,99 | 223.418,99 | 24/09/2014 | | | | | | | | | 223.418,99 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 12/09/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 12ª Medição | 384 | 977.758,36 | 947.428,63 | 24/09/2014 | | | 24.023,55 | 24/09/2014 | 6.306,18 | 24/09/2014 | | | 977.758,36 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 113 | 17/09/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 13ª Medição | 2364 | 5.984.041,12 | 5.821.528,73 | 29/09/2014 | | | 119.680,82 | 29/09/2014 | 42.831,57 | 29/09/2014 | | | 5.984.041,12 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 17/09/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 13ª Medição | 2365 | 7.447.094,93 | 7.228.275,77 | 29/09/2014 | | | 148.941,90 | 29/09/2014 | 69.877,26 | 29/09/2014 | | | 7.447.094,93 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 17/09/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 13ª Medição | 2366 | 12.258,39 | 12.258,39 | 29/09/2014 | | | | | | | | | 12.258,39 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 17/09/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 13ª Medição | 2367 | 98.177,53 | 94.894,37 | 29/09/2014 | | | 2.208,72 | 29/09/2014 | 1.074,44 | 29/09/2014 | | | 98.177,53 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação | 113 | 18/09/2014 | Construtora B&C | 04.610.413/0001-49 | 4ª Medição | 591 | 446.605,08 | 413.556,31 | 29/09/2014 | | | 13.398,15 | 29/09/2014 | 19.650,62 | 29/09/2014 | | | 446.605,08 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 02/09/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 11ª Medição | 1056 | 555.910,83 | 555.910,83 | 29/09/2014 | | | | | | | | | 555.910,83 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 02/09/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 12ª Medição | 1057 | 986.612,63 | 947.663,93 | 29/09/2014 | | | 30.850,46 | 29/09/2014 | 8.098,24 | 29/09/2014 | | | 986.612,63 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande | 113 | 23/09/2014 | NEO ENGENHARIA | 07.478.468/0001-35 | 8ª Medição | 104 | 118.997,30 | 111.262,48 | 30/09/2014 | | | 5.949,86 | 30/09/2014 | 1.784,96 | 30/09/2014 | | | 118.997,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 24/09/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 6ª Medição | 301 | 1.170.963,82 | 1.101.291,48 | 30/09/2014 | | | 40.983,73 | 30/09/2014 | 28.688,61 | 30/09/2014 | | | 1.170.963,82 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 24/09/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 6ª Medição | 312 | 618.278,95 | 565.725,25 | 30/09/2014 | | | 30.913,94 | 30/09/2014 | 21.639,76 | 30/09/2014 | | | 618.278,95 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 18/09/2014 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 12ª Medição | 1639 | 1.096.500,97 | 1.070.733,20 | 01/10/2014 | | | 21.930,02 | 01/10/2014 | 3.837,75 | 01/10/2014 | | | 1.096.500,97 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 18/09/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 14ª Medição | 292 | 664.700,91 | 664.700,91 | 02/10/2014 | | | | | | | | | 664.700,91 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 18/09/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 14ª Medição | 293 | 421.411,69 | 370.246,42 | 02/10/2014 | | | 21.722,25 | 02/10/2014 | 29.443,02 | 02/10/2014 | | | 421.411,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 10/09/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 14ª Medição | 783 | 2.553.726,73 | 2.553.726,73 | 02/10/2014 | | | | | | | | | 2.553.726,73 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 10/09/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 14ª Medição | 787 | 1.012.930,71 | 929.114,27 | 02/10/2014 | | | 71.333,14 | 02/10/2014 | 12.483,30 | 02/10/2014 | | | 1.012.930,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 24/09/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 6ª Medição | 6389 | 203.235,75 | 203.235,75 | 02/10/2014 | | | | | | | | | 203.235,75 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 04/08/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 9ª Medição | 922 | 34.041,47 | 34.041,47 | 03/10/2014 | | | | | | | | | 34.041,47 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-160: Tacuru / Sete Quedas | 113 | 04/08/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 9ª Medição | 923 | 113.964,89 | 111.004,76 | 03/10/2014 | | | 2.960,13 | 03/10/2014 | | | | | 113.964,89 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 113 | 22/09/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 12ª Medição | 961 | 230.798,46 | 219.518,33 | 24/10/2014 | | | | | 11.280,13 | 24/10/2014 | | | 230.798,46 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 240 | 22/09/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 12ª Medição | 961 | 82.079,17 | 82.079,17 | 06/10/2014 | | | | | | | | | 82.079,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 113 | 22/09/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 12ª Medição | 962 | 376.280,14 | 376.280,14 | 24/10/2014 | | | | | | | | | 376.280,14 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 26/09/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 6ª Medição | 168 | 261.797,00 | 219.631,32 | 07/10/2014 | | | 42.165,68 | 07/10/2014 | | | | | 261.797,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 26/09/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 6ª Medição | 110 | 1.143.725,80 | 1.143.725,80 | 07/10/2014 | | | | | | | | | 1.143.725,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 06/10/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 13ª Medição | 4003 | 2.199.594,57 | 2.136.481,21 | 09/10/2014 | | | 49.990,78 | 09/10/2014 | 13.122,58 | 09/10/2014 | | | 2.199.594,57 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 06/10/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 13ª Medição | 4004 | 299.944,71 | 299.944,71 | 09/10/2014 | | | | | | | | | 299.944,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 06/10/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 13ª Medição | 4005 | 516.337,74 | 503.300,22 | 09/10/2014 | | | 10.326,75 | 09/10/2014 | 2.710,77 | 09/10/2014 | | | 516.337,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 08/10/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 14ª Medição | 2375 | 179.947,04 | 179.947,04 | 09/10/2014 | | | | | | | | | 179.947,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 08/10/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 14ª Medição | 2376 | 1.441.197,47 | 1.383.166,20 | 09/10/2014 | | | 32.422,89 | 09/10/2014 | 25.608,38 | 09/10/2014 | | | 1.441.197,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 08/10/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 14ª Medição | 2374 | 749.984,08 | 530.045,61 | 09/10/2014 | | | 115.491,57 | 09/10/2014 | 104.446,90 | 09/10/2014 | | | 749.984,08 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 100 | 08/10/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 14ª Medição | 2374 | 5.024.594,61 | 5.024.594,61 | 09/10/2014 | | | | | | | | | 5.024.594,61 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 08/10/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 13ª Medição | 2372 | 3.257.835,39 | 3.179.921,11 | 09/10/2014 | | | 65.156,71 | 10/10/2014 | 12.757,57 | 09/10/2014 | | | 3.257.835,39 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 100 | 08/10/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 14ª Medição | 2373 | 4.551.716,63 | 4.551.716,63 | 09/10/2014 | | | | | | | | | 4.551.716,63 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 16/09/2014 | SEBRAE | 15.419591/0001-03 | 3ª Medição | 838 | 676.742,40 | 676.742,40 | 13/10/2014 | | | | | | | | | 676.742,40 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação | 113 | 07/10/2014 | Construtora B&C | 04.610.413/0001-49 | 5ª Medição | 606 | 746.170,88 | 676.030,82 | 14/10/2014 | 14.923,41 | 31/10/2014 | 22.385,13 | 30/10/2014 | 32.831,52 | 14/10/2014 | | | 746.170,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 07/10/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 13ª Medição | 387 | 1.194.073,67 | 1.194.073,67 | 15/10/2014 | | | | | | | | | 1.194.073,67 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 07/10/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 13ª Medição | 388 | 272.847,30 | 235.807,54 | 15/10/2014 | | | 29.338,42 | 15/10/2014 | 7.701,34 | 15/10/2014 | | | 272.847,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Dourados - Bloco G | 113 | 14/10/2014 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 7ª Medição | 253 | 293.529,51 | 280.614,21 | 17/10/2014 | | | 8.805,89 | 17/10/2014 | 4.109,41 | 17/10/2014 | | | 293.529,51 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 09/10/2014 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 15ª Medição | 770 | 1.686.492,88 | 1.686.492,88 | 17/10/2014 | | | | | | | | | 1.686.492,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 240 | 09/10/2014 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 15ª Medição | 770 | 162.673,95 | 162.673,95 | 17/10/2014 | | | | | | | | | 162.673,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 08/10/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 13ª Medição | 1647 | 2.823.900,50 | 2.737.048,92 | 17/10/2014 | | | 56.478,01 | 17/10/2014 | 30.373,57 | 17/10/2014 | | | 2.823.900,50 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 10/10/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 14ª Medição | 120 e 121 | 3.465.135,24 | 3.402.087,10 | 20/10/2014 | | | 63.048,14 | 20/10/2014 | | | | | 3.465.135,24 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 10/10/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 14ª Medição | 122 | 5.510.545,03 | 5.427.886,85 | 20/10/2014 | | | 82.658,18 | 20/10/2014 | | | | | 5.510.545,03 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 02/10/2014 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 12ª Medição | 629 | 5.056.707,14 | 4.872.137,33 | 20/10/2014 | | | 101.134,14 | 20/10/2014 | 83.435,67 | 20/10/2014 | | | 5.056.707,14 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 16/10/2014 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 14ª Medição | 278 | 1.927.434,65 | 1.814.679,73 | 23/10/2014 | | | 38.548,69 | 23/10/2014 | 74.206,23 | 23/10/2014 | | | 1.927.434,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 16/10/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 7ª Medição | 118 | 869.344,70 | 820.766,20 | 23/10/2014 | | | 48.578,50 | 23/10/2014 | | | | | 869.344,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 16/10/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 7ª Medição | 169 | 749.938,68 | 749.938,68 | 23/10/2014 | | | | | | | | | 749.938,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 15/10/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 15ª Medição | 801 | 1.477.963,59 | 1.477.963,59 | 24/10/2014 | | | | | | | | | 1.477.963,59 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 15/10/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 15ª Medição | 802 | 2.582.375,93 | 2.494.347,77 | 24/10/2014 | | | 73.816,97 | 24/10/2014 | 14.211,19 | 24/10/2014 | | | 2.582.375,93 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 15/10/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 15ª Medição | 803 | 752.790,59 | 752.790,59 | 30/10/2014 | | | | | | | | | 752.790,59 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 15/10/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 15ª Medição | 804 | 298.592,91 | 273.885,39 | 30/10/2014 | | | 21.027,67 | 30/10/2014 | 3.679,85 | 30/10/2014 | | | 298.592,91 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 113 | 31/12/2013 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 6ª Medição | 964 | 892.468,56 | 864.802,03 | 30/10/2014 | | | 17.849,37 | 30/10/2014 | 9.817,16 | 30/10/2014 | | | 892.468,56 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 113 | 31/01/2014 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 7ª Medição | 982 | 1.496.107,25 | 1.449.727,93 | 30/10/2014 | | | 29.922,15 | 30/10/2014 | 16.457,17 | 30/10/2014 | | | 1.496.107,25 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 113 | 28/02/2014 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 8ª Medição | 2 | 914.242,23 | 885.900,73 | 30/10/2014 | | | 18.284,84 | 30/10/2014 | 10.056,66 | 30/10/2014 | | | 914.242,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 113 | 31/03/2014 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 9ª Medição | 7 | 371.094,21 | 359.590,30 | 30/10/2014 | | | 7.421,88 | 30/10/2014 | 4.082,03 | 30/10/2014 | | | 371.094,21 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 113 | 30/04/2014 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 10ª Medição | 12 | 393.321,11 | 380.438,40 | 30/10/2014 | | | 8.311,43 | 30/10/2014 | 4.571,28 | 30/10/2014 | | | 393.321,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 113 | 31/05/2014 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 11ª Medição | 14 | 782.147,81 | 757.901,23 | 30/10/2014 | | | 15.642,96 | 30/10/2014 | 8.603,62 | 30/10/2014 | | | 782.147,81 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 113 | 30/06/2014 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 12ª Medição | 15 | 542.436,10 | 525.620,59 | 30/10/2014 | | | 10.848,72 | 30/10/2014 | 5.966,79 | 30/10/2014 | | | 542.436,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 113 | 31/07/2014 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 13ª Medição | 19 | 328.355,98 | 318.176,94 | 30/10/2014 | | | 6.567,12 | 30/10/2014 | 3.611,92 | 30/10/2014 | | | 328.355,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02 | 113 | 20/10/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 13ª Medição | 299 | 1.736.822,86 | 1.695.244,10 | 31/10/2014 | | | 34.736,46 | 03/11/2014 | 6.842,30 | 31/10/2014 | | | 1.736.822,86 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 24/10/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 7ª Medição | 442 | 1.153.137,55 | 1.153.137,55 | 31/10/2014 | | | | | | | | | 1.153.137,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 24/10/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 7ª Medição | 9285 | 953.396,86 | 902.658,81 | 31/10/2014 | | | 34.594,12 | 31/10/2014 | 16.143,93 | 31/10/2014 | | | 953.396,86 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 240 | 10/07/2014 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 10ª Medição | 460 | 24.794,52 | 24.794,52 | 18/07/2014 | | | | | | | | | 24.794,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 113 | 17/03/2014 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 6ª e 7ª Medição | 429 | 337.946,58 | 321.108,74 | 31/10/2014 | | | 10.138,39 | 31/10/2014 | 6.699,45 | 31/10/2014 | | | 337.946,58 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 113 | 17/03/2014 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 8ª Medição | 448 | 346.711,74 | 303.732,54 | 31/10/2014 | | | 24.540,77 | 31/10/2014 | 18.438,43 | 31/10/2014 | | | 346.711,74 | Sim | Sim | OK | 0,00 |

| | | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 4T14 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 113 | 17/03/2014 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 9ª Medição | 449 | 471.314,23 | 471.314,23 | 31/10/2014 | | | | | | | | | 471.314,23 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 113 | 17/03/2014 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 10ª Medição | 460 | 573.167,37 | 542.184,16 | 31/10/2014 | | | 13.044,36 | 31/10/2014 | 17.938,85 | 31/10/2014 | | | 573.167,37 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 113 | 17/03/2014 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 11ª Medição | 482 | 375.471,76 | 375.471,76 | 31/10/2014 | | | | | | | | | 375.471,76 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 113 | 17/03/2014 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 12ª Medição | 483 | 638.451,18 | 586.314,60 | 31/10/2014 | | | 30.417,68 | 31/10/2014 | 21.718,90 | 31/10/2014 | | | 638.451,18 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 113 | 31/10/2014 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 13ª Medição | 507 | 181.871,55 | 181.871,55 | 05/11/2014 | | | | | | | | | 181.871,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 113 | 31/10/2014 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 14ª Medição | 508 | 388.242,51 | 359.451,84 | 05/11/2014 | | | 17.103,41 | 05/11/2014 | 11.687,26 | 05/11/2014 | | | 388.242,51 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 113 | 30/10/2014 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 14ª Medição | 22 | 862.955,89 | 836.204,26 | 05/11/2014 | | | 17.259,12 | 05/11/2014 | 9.492,51 | 05/11/2014 | | | 862.955,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande | 113 | 03/11/2014 | NEO ENGENHARIA | 07.478.468/0001-35 | 9ª Medição | 107 | 118.997,30 | 111.262,48 | 05/11/2014 | | | 5.949,86 | 05/11/2014 | | | 1.784,96 | 05/11/2014 | 118.997,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 30/10/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 14ª Medição | 4013 | 1.006.348,92 | 986.221,94 | 07/11/2014 | | | 20.126,98 | 07/11/2014 | | | | | 1.006.348,92 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 21/10/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 14ª Medição | 2383 | 638.912,67 | 624.275,89 | 07/11/2014 | | | 12.778,25 | 07/11/2014 | 1.858,53 | 07/11/2014 | | | 638.912,67 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 30/10/2014 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 14ª Medição | 1655 | 3.788.898,36 | 3.670.626,63 | 07/11/2014 | | | 75.777,97 | 07/11/2014 | 42.493,76 | 07/11/2014 | | | 3.788.898,36 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 30/10/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 14ª Medição | 4011 | 150.386,40 | 150.386,40 | 07/11/2014 | | | | | | | | | 150.386,40 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 30/10/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 14ª Medição | 4012 | 1.102.833,64 | 523.769,24 | 07/11/2014 | 554.000,00 | 07/11/2014 | 25.064,40 | 07/11/2014 | | | | | 1.102.833,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 02/06/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 10ª Medição | 1282 | 48.439,00 | 48.439,00 | 11/11/2014 | | | | | | | | | 48.439,00 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 02/06/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 10ª Medição | 1283 | 15.932,47 | 15.932,47 | 11/11/2014 | | | | | | | | | 15.932,47 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru | 113 | 02/06/2014 | TV TÉCNICA | 76.641.448/0001-56 | 10ª Medição | 1284 | 42.557,89 | 40.546,76 | 11/11/2014 | | | 2.011,13 | 11/11/2014 | | | | | 42.557,89 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 06/11/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 17ª Medição | 179 | 8.227,67 | 8.227,67 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 8.227,67 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 06/11/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 17ª Medição | 180 | 2.956,05 | 2.956,05 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 2.956,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 06/11/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 17ª Medição | 181 | 12.612,47 | 12.612,47 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 12.612,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 06/11/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 17ª Medição | 182 | 16.307,53 | 16.307,53 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 16.307,53 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010) | 113 | 06/11/2014 | MP ENGENHARIA LTDA | 10.099.165/0001-18 | 17ª Medição | 183 | 9.163,75 | 6.144,65 | 12/11/2014 | | | 2.280,09 | 12/11/2014 | | | 739,01 | 12/11/2014 | 9.163,75 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 04/11/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 7ª Medição | 317 | 1.468.174,74 | 1.292.872,16 | 12/11/2014 | | | 103.119,16 | 12/11/2014 | 72.183,42 | 12/11/2014 | | | 1.468.174,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 04/11/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 7ª Medição | 322 | 1.034.611,15 | 1.034.611,15 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 1.034.611,15 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 04/11/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 7ª Medição | 6647 | 689.824,10 | 689.824,10 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 689.824,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 03/11/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 14ª Medição | 390 | 337.557,49 | 337.557,49 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 337.557,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 03/11/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 14ª Medição | 391 | 1.477.267,70 | 1.431.443,36 | 12/11/2014 | | | 36.296,50 | 12/11/2014 | 9.527,84 | 12/11/2014 | | | 1.477.267,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 07/11/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 15ª Medição | 141 e 142 | 4.674.038,94 | 4.588.994,80 | 13/11/2014 | | | 85.044,14 | 13/11/2014 | | | | | 4.674.038,94 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 10/11/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 16ª Medição | 809 | 1.416.033,34 | 1.416.033,34 | 13/11/2014 | | | | | | | | | 1.416.033,34 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 10/11/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 16ª Medição | 810 | 2.474.168,15 | 2.389.828,58 | 13/11/2014 | | | 70.723,86 | 14/11/2014 | 13.615,71 | 14/11/2014 | | | 2.474.168,15 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 113 | 07/11/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 15ª Medição | 143 | 5.910.418,32 | 5.910.418,32 | 13/11/2014 | | | | | | | | | 5.910.418,32 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 10/11/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 16ª Medição | 811 | 1.022.435,04 | 1.022.435,04 | 14/11/2014 | | | | | | | | | 1.022.435,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 100 | 10/11/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 16ª Medição | 811 | 1.129.985,26 | 1.129.985,26 | 14/11/2014 | | | | | | | | | 1.129.985,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 113 | 05/12/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 16ª Medição | 812 | 853.753,31 | 783.108,22 | 14/11/2014 | | | 60.123,48 | 14/11/2014 | 10.521,61 | 14/11/2014 | | | 853.753,31 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 100 | 07/11/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 15ª Medição | 143 | 4.099.220,11 | 3.949.075,53 | 14/11/2014 | | | 150.144,58 | 10/12/2014 | | | | | 4.099.220,11 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 06/11/2014 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 13ª Medição | 659 | 1.270.122,84 | 1.223.763,35 | 17/11/2014 | | | 25.402,46 | 17/11/2014 | 20.957,03 | 17/11/2014 | | | 1.270.122,84 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 22/10/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 15ª Medição | 3499 | 49.986,65 | 34.019,95 | 17/11/2014 | | | 12.009,97 | 17/11/2014 | | | 3.956,73 | 17/11/2014 | 49.986,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 22/10/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 15ª Medição | 3500 | 24.795,49 | 24.795,49 | 17/11/2014 | | | | | | | | | 24.795,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 22/10/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 15ª Medição | 3501 | 15.958,80 | 15.958,80 | 17/11/2014 | | | | | | | | | 15.958,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 22/10/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 15ª Medição | 3502 | 36.006,22 | 36.006,22 | 17/11/2014 | | | | | | | | | 36.006,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 22/10/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 15ª Medição | 3503 | 42.996,43 | 42.996,43 | 17/11/2014 | | | | | | | | | 42.996,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 22/10/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 15ª Medição | 3504 | 41.888,55 | 41.888,55 | 17/11/2014 | | | | | | | | | 41.888,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 22/10/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 15ª Medição | 3505 | 52.149,66 | 52.149,66 | 17/11/2014 | | | | | | | | | 52.149,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 16/10/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 17ª Medição | 489 | 66.235,61 | 56.230,23 | 17/11/2014 | | | 7.696,45 | 17/11/2014 | | | 2.308,93 | 17/11/2014 | 66.235,61 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 16/10/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 17ª Medição | 490 | 29.600,53 | 29.600,53 | 17/11/2014 | | | | | | | | | 29.600,53 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 16/10/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 17ª Medição | 491 | 58.092,78 | 58.092,78 | 17/11/2014 | | | | | | | | | 58.092,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 01/09/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 14ª Medição | 3234 | 49.986,65 | 49.986,65 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 49.986,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 01/09/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 14ª Medição | 3235 | 24.795,49 | 24.795,49 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 24.795,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 01/09/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 14ª Medição | 3236 | 15.958,80 | 15.958,80 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 15.958,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 01/09/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 14ª Medição | 3237 | 36.006,22 | 36.006,22 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 36.006,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 01/09/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 14ª Medição | 3238 | 42.996,43 | 42.996,43 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 42.996,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 01/09/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 14ª Medição | 3239 | 41.888,55 | 41.888,55 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 41.888,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324) | 113 | 01/09/2014 | ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA | 65.708.604/0001-32 | 14ª Medição | 3240 | 52.149,66 | 36.182,96 | 18/11/2014 | | | 12.009,97 | 18/11/2014 | | | 3.956,73 | 18/11/2014 | 52.149,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 20/10/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 17ª e 18ª Medição | 182 | 17.406,24 | 17.406,24 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 17.406,24 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 20/10/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 17ª e 18ª Medição | 183 | 21.066,87 | 21.066,87 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 21.066,87 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 20/10/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 17ª e 18ª Medição | 184 | 106.853,49 | 106.853,49 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 106.853,49 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 20/10/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 17ª e 18ª Medição | 185 | 17.497,76 | 17.497,76 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 17.497,76 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 20/10/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 17ª e 18ª Medição | 186 | 20.206,62 | 20.206,62 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 20.206,62 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 20/10/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 17ª e 18ª Medição | 187 | 10.205,85 | 10.205,85 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 10.205,85 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 20/10/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 17ª e 18ª Medição | 188 | 12.352,18 | 12.352,18 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 12.352,18 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 20/10/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 17ª e 18ª Medição | 189 | 62.651,65 | 43.779,04 | 18/11/2014 | | | 14.517,39 | 18/11/2014 | | | 4.355,22 | 18/11/2014 | 62.651,65 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 20/10/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 17ª e 18ª Medição | 190 | 10.259,50 | 10.259,50 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 10.259,50 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 20/10/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 17ª e 18ª Medição | 191 | 11.847,80 | 11.847,80 | 18/11/2014 | | | | | | | | | 11.847,80 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana | 113 | 12/11/2014 | NAUTILUS - INFRA UEMS CG | 00.652.193/0001-65 | 10ª Medição | 393 | 203.031,20 | 195.874,36 | 20/11/2014 | | | 6.090,93 | 20/11/2014 | 1.065,91 | 20/11/2014 | | | 203.031,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 07/11/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 15ª Medição | 4019 | 3.052.215,17 | 3.052.215,17 | 21/11/2014 | | | | | | | | | 3.052.215,17 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 07/11/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 15ª Medição | 4020 | 416.211,16 | 328.633,40 | 21/11/2014 | | | 69.368,52 | 21/11/2014 | 18.209,24 | 21/11/2014 | | | 416.211,16 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 113 | 06/11/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 17ª Medição | 2594 | 644.937,30 | 629.781,27 | 25/11/2014 | | | 12.898,75 | 25/11/2014 | 2.257,28 | 25/11/2014 | | | 644.937,30 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | 06/11/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 17ª Medição | 2598 | 168.185,39 | 168.185,39 | 25/11/2014 | | | | | | | | | 168.185,39 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | 06/11/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 17ª Medição | 2599 | 445.629,90 | 431.205,25 | 25/11/2014 | | | 12.276,31 | 25/11/2014 | 2.148,34 | 25/11/2014 | | | 445.629,90 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | 06/11/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 17ª Medição | 2595 | 414.265,15 | 414.265,15 | 25/11/2014 | | | | | | | | | 414.265,15 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | 06/11/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 17ª Medição | 2596 | 92.882,15 | 92.882,15 | 25/11/2014 | | | | | | | | | 92.882,15 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | 06/11/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 17ª Medição | 2597 | 566.634,82 | 542.534,23 | 25/11/2014 | | | 20.342,37 | 25/11/2014 | 3.758,22 | 25/11/2014 | | | 566.634,82 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 113 | 24/11/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 16ª Medição | 8780 | 5.076.996,31 | 4.653.925,22 | 26/11/2014 | 394.027,25 | 26/12/2014 | 29.043,84 | 26/12/2014 | | | | | 5.076.996,31 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | 26/11/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 13ª Medição | 2403 | 583.112,85 | 583.112,85 | 26/11/2014 | | | | | | | | | 583.112,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | 26/11/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 14ª Medição | 2503 | 1.181,18 | 1.181,18 | 26/11/2014 | | | | | | | | | 1.181,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | 26/11/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 14ª Medição | 2504 | 3.129,70 | 3.129,70 | 26/11/2014 | | | | | | | | | 3.129,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | 26/11/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 15ª Medição | 2505 | 109.098,86 | 109.098,86 | 26/11/2014 | | | | | | | | | 109.098,86 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | 26/11/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 15ª Medição | 2506 | 289.072,17 | 279.613,87 | 26/11/2014 | | | 8.049,63 | 26/11/2014 | 1.408,67 | 26/11/2014 | | | 289.072,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | 26/11/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 16ª Medição | 2551 | 852.657,60 | 852.657,60 | 26/11/2014 | | | | | | | | | 852.657,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | 26/11/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 16ª Medição | 2552 | 2.259.231,46 | 2.186.102,07 | 26/11/2014 | | | 62.237,78 | 26/11/2014 | 10.891,61 | 26/11/2014 | | | 2.259.231,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 20/11/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 15ª Medição | 396 | 1.551.175,76 | 1.551.175,76 | 26/11/2014 | | | | | | | | | 1.551.175,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 20/11/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 15ª Medição | 397 | 354.445,57 | 306.328,63 | 26/11/2014 | | | 38.112,43 | 26/11/2014 | 10.004,51 | 26/11/2014 | | | 354.445,57 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação | 113 | 14/11/2014 | Construtora B&C | 04.610.413/0001-49 | 6ª Medição | 620 | 716.936,58 | 663.883,27 | 27/11/2014 | | | 21.508,10 | 27/11/2014 | 31.545,21 | 27/11/2014 | | | 716.936,58 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande | 113 | 25/11/2014 | NEO ENGENHARIA | 07.478.468/0001-35 | 10ª Medição | 109 | 151.227,60 | 141.397,81 | 28/11/2014 | | | 7.561,38 | 28/11/2014 | | | 2.268,41 | 28/11/2014 | 151.227,60 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 25/11/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 8ª Medição | 449 | 856.529,19 | 818.841,91 | 02/12/2014 | | | 25.695,87 | 02/12/2014 | 11.991,41 | 02/12/2014 | | | 856.529,19 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 20/11/2014 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 15ª Medição | 298 | 635.338,41 | 598.171,11 | 02/12/2014 | | | 12.706,77 | 02/12/2014 | 24.460,53 | 02/12/2014 | | | 635.338,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1040 | 64.345,69 | 64.345,69 | 03/12/2014 | | | | | | | | | 64.345,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1041 | 23.483,21 | 23.483,21 | 03/12/2014 | | | | | | | | | 23.483,21 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1042 | 18.735,70 | 18.735,70 | 03/12/2014 | | | | | | | | | 18.735,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1043 | 42.303,69 | 15.725,48 | 03/12/2014 | 26.578,21 | 29/12/2014 | | | | | | | 42.303,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1044 | 50.527,05 | 50.527,05 | 29/12/2014 | | | | | | | | | 50.527,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1045 | 49.255,40 | 49.255,40 | 29/12/2014 | | | | | | | | | 49.255,40 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1046 | 61.293,72 | 61.293,72 | 29/12/2014 | | | | | | | | | 61.293,72 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1047 | 33.826,00 | 33.826,00 | 29/12/2014 | | | | | | | | | 33.826,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1048 | 32.554,35 | 32.554,35 | 29/12/2014 | | | | | | | | | 32.554,35 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1049 | 14.496,86 | 14.496,86 | 29/12/2014 | | | | | | | | | 14.496,86 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1050 | 17.548,82 | 17.548,82 | 29/12/2014 | | | | | | | | | 17.548,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1051 | 89.015,78 | 89.015,78 | 29/12/2014 | | | | | | | | | 89.015,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1052 | 131.997,69 | 85.554,33 | 29/12/2014 | | | 33.726,80 | 03/12/2014 | | | 12.716,56 | 03/12/2014 | 131.997,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1053 | 96.984,82 | 96.984,82 | 29/12/2014 | | | | | | | | | 96.984,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1054 | 49.424,96 | 49.424,96 | 29/12/2014 | | | | | | | | | 49.424,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1055 | 7.629,92 | 7.629,92 | 29/12/2014 | | | | | | | | | 7.629,92 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1056 | 32.808,67 | 32.808,67 | 29/12/2014 | | | | | | | | | 32.808,67 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1057 | 14.581,63 | 14.581,63 | 29/12/2014 | | | | | | | | | 14.581,63 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 25/11/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 13ª a 15ª Medição | 1058 | 16.955,42 | 16.955,42 | 29/12/2014 | | | | | | | | | 16.955,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 07/11/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 15ª Medição | 4021 | 1.343.107,20 | 1.309.193,75 | 04/12/2014 | | | 26.862,14 | 04/12/2014 | 7.051,31 | 04/12/2014 | | | 1.343.107,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 07/11/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 15ª Medição | 290 | 1.413.885,58 | 1.331.173,28 | 04/12/2014 | | | 28.277,71 | 04/12/2014 | 54.434,59 | 04/12/2014 | | | 1.413.885,58 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 01/12/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 8ª Medição | 321 | 1.196.049,39 | 1.196.049,39 | 04/12/2014 | | | | | | | | | 1.196.049,39 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 01/12/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 8ª Medição | 330 | 248.910,65 | 248.910,65 | 04/12/2014 | | | | | | | | | 248.910,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 01/12/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 8ª Medição | 6764 | 165.940,43 | 83.784,51 | 04/12/2014 | | | 48.327,01 | 04/12/2014 | 33.828,91 | 04/12/2014 | | | 165.940,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 113 | 26/11/2014 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 15ª Medição | 526 | 629.438,46 | 629.438,46 | 05/12/2014 | | | | | | | | | 629.438,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 113 | 26/11/2014 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 16ª Medição | 527 | 515.723,15 | 454.190,81 | 05/12/2014 | | | 34.354,84 | 05/12/2014 | 27.177,50 | 05/12/2014 | | | 515.723,15 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 15/07/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 14ª Medição | 105 | 51.176,64 | 51.176,64 | 05/08/2014 | | | | | | | | | 51.176,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 14/08/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 15ª Medição | 107 | 48.050,27 | 38.715,66 | 08/12/2014 | | | 7.180,47 | 08/12/2014 | | | 2.154,14 | 08/12/2014 | 48.050,27 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 14/08/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 15ª Medição | 108 | 10.954,52 | 10.954,52 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 10.954,52 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 14/08/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 15ª Medição | 109 | 33.427,95 | 33.427,95 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 33.427,95 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 14/08/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 15ª Medição | 110 | 51.176,64 | 51.176,64 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 51.176,64 | Sim | Sim | OK | 0,00 |

| | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 07/10/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 16ª Medições | 135 | 35.530,29 | 24.419,16 | 08/12/2014 | | | 8.547,02 | 08/12/2014 | | | 2.564,11 | 08/12/2014 | 35.530,29 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 07/10/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 16ª Medições | 136 | 23.207,95 | 23.207,95 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 23.207,95 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 07/10/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 16ª Medições | 137 | 7.605,37 | 7.605,37 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 7.605,37 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 07/10/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 16ª Medições | 138 | 33.359,75 | 33.359,75 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 33.359,75 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 07/10/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 17ª Medições | 139 | 25.386,04 | 25.386,04 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 25.386,04 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 07/10/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 17ª Medições | 140 | 16.581,85 | 16.581,85 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 16.581,85 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 07/10/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 17ª Medições | 141 | 5.433,96 | 5.433,96 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 5.433,96 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 07/10/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 17ª Medições | 142 | 23.835,20 | 23.835,20 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 23.835,20 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 25/11/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 18ª Medição | 173 | 27.180,18 | 21.135,03 | 08/12/2014 | | | 4.650,11 | 08/12/2014 | | | 1.395,04 | 08/12/2014 | 27.180,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 25/11/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 18ª Medição | 174 | 17.753,76 | 17.753,76 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 17.753,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 25/11/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 18ª Medição | 175 | 5.818,01 | 5.818,01 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 5.818,01 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 25/11/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 18ª Medição | 176 | 25.519,75 | 25.519,75 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 25.519,75 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 25/11/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 19ª Medição | 177 | 5.962,08 | 5.962,08 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 5.962,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 25/11/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 19ª Medição | 178 | 3.894,36 | 3.894,36 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 3.894,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 25/11/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 19ª Medição | 179 | 1.276,20 | 1.276,20 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 1.276,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 25/11/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | 19ª Medição | 180 | 5.597,85 | 5.597,85 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 5.597,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 113 | 28/11/2014 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 15ª Medição | 26 | 434.052,47 | 410.641,69 | 08/12/2014 | | | 15.103,73 | 08/12/2014 | 8.307,05 | 08/12/2014 | | | 434.052,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 240 | 28/11/2014 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 15ª Medição | 26 | 321.134,27 | 321.134,27 | 08/12/2014 | | | | | | | | | 321.134,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 113 | 01/12/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 16ª Medição | 180 e 182 | 917.386,90 | 883.370,51 | 09/12/2014 | | | 34.016,39 | 09/12/2014 | | | | | 917.386,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 241 | 01/12/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 16ª Medição | 180 e 182 | 952.159,35 | 952.159,35 | 09/12/2014 | | | | | | | | | 952.159,35 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 24/11/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 15ª Medição | 307 | 384.198,20 | 384.198,20 | 10/12/2014 | | | | | | | | | 384.198,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 24/11/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 15ª Medição | 308 | 243.576,64 | 231.021,15 | 10/12/2014 | | | 12.555,49 | 10/12/2014 | | | | | 243.576,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 08/12/2014 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 15ª Medição | 1666 | 3.811.208,30 | 3.695.779,81 | 10/12/2014 | | | 76.224,17 | 11/12/2014 | 39.204,32 | 11/12/2014 | | | 3.811.208,30 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 100 | 01/12/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 17ª Medição | 822 | 581.104,00 | 581.104,00 | 10/12/2014 | | | | | | | | | 581.104,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04 | 100 | 01/12/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 17ª Medição | 823 | 230.493,77 | 211.421,22 | 10/12/2014 | | | 16.231,96 | 10/12/2014 | 2.840,59 | 10/12/2014 | | | 230.493,77 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação | 113 | 09/12/2014 | Construtora B&C | 04.610.413/0001-49 | 7ª Medição | 633 | 469.933,52 | 435.158,44 | 15/12/2014 | | | 14.098,01 | 12/12/2014 | 20.677,07 | 15/12/2014 | | | 469.933,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02 | 113 | 02/12/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 14ª Medição | 309 | 3.425.656,02 | 1.300.000,00 | 16/12/2014 | 500.000,00 | 22/12/2014 | 68.513,12 | 16/12/2014 | 28.889,39 | 16/12/2014 | | | 3.425.656,02 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Dourados - Bloco G | 113 | 08/12/2014 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 8ª e 9ª Medições | 264 | 758.898,13 | 725.506,62 | 18/12/2014 | | | 22.766,94 | 18/12/2014 | 10.624,57 | 18/12/2014 | | | 758.898,13 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 113 | 27/11/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 15ª Medição | 2399 | 5.414.756,09 | 5.414.756,09 | 19/12/2014 | | | | | | | | | 5.414.756,09 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 100 | 27/11/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 15ª Medição | 2399 | 541.833,22 | 347.905,34 | 19/12/2014 | | | 119.131,79 | 19/12/2014 | 74.796,09 | 19/12/2014 | | | 541.833,22 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 09/12/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 16ª Medição | 4043 | 2.414.019,63 | 1.048.000,00 | 19/12/2014 | 1.366.019,63 | 19/12/2014 | | | | | | | 2.414.019,63 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 113 | 09/12/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 16ª Medição | 4044 | 446.687,06 | 352.696,66 | 19/12/2014 | | | 74.447,84 | 19/12/2014 | 19.542,56 | 19/12/2014 | | | 446.687,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05 | 241 | 09/12/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 16ª Medição | 4043 | 861.685,48 | 861.685,48 | 19/12/2014 | | | | | | | | | 861.685,48 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 11/12/2014 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 14ª Medição | 691 | 5.932.561,01 | 5.716.022,54 | 19/12/2014 | | | 118.651,22 | 19/12/2014 | 97.887,25 | 19/12/2014 | | | 5.932.561,01 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 113 | 12/11/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 15ª Medição | 2387 | 3.580.658,25 | 3.499.587,53 | 19/12/2014 | | | 81.070,72 | 19/12/2014 | | | | | 3.580.658,25 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07 | 100 | 12/11/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 15ª Medição | 2387 | 472.877,98 | 472.877,98 | 19/12/2014 | | | | | | | | | 472.877,98 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 17/12/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 9ª Medição | 458 | 591.819,70 | 565.779,63 | 22/12/2014 | | | 17.754,59 | 22/12/2014 | 8.285,48 | 22/12/2014 | | | 591.819,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 17/12/2014 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 9ª Medição | 1044 | 118.883,73 | 108.778,62 | 22/12/2014 | | | 5.944,18 | 22/12/2014 | 4.160,93 | 22/12/2014 | | | 118.883,73 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 17/12/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 9ª Medição | 323 | 2.673.510,05 | 2.525.798,63 | 22/12/2014 | | | 86.889,07 | 22/12/2014 | 60.822,35 | 22/12/2014 | | | 2.673.510,05 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 17/12/2014 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 9ª Medição | 338 | 57.825,44 | 57.825,44 | 22/12/2014 | | | | | | | | | 57.825,44 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01 | 241 | 18/12/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 17ª Medição | 218 e 219 | 239.438,06 | 235.081,48 | 22/12/2014 | | | 4.356,58 | 30/12/2014 | | | | | 239.438,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 08/12/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 17ª Medição | 832 | 1.216.407,89 | 1.216.407,89 | 22/12/2014 | | | | | | | | | 1.216.407,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 113 | 08/12/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 17ª Medição | 833 | 820.743,02 | 748.293,23 | 22/12/2014 | | | 60.753,56 | 17/12/2014 | 11.696,23 | 17/12/2014 | | | 820.743,02 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 100 | 08/12/2014 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 17ª Medição | 833 | 1.304.629,01 | 1.304.629,01 | 19/12/2014 | | | | | | | | | 1.304.629,01 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 02/12/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 10ª Medição | 1246 | 2.486.745,87 | 2.486.745,87 | 22/12/2014 | | | | | | | | | 2.486.745,87 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 02/12/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 11ª Medição | 1250 | 137.914,80 | 71.642,11 | 22/12/2014 | | | 52.493,22 | 22/12/2014 | 13.779,47 | 22/12/2014 | | | 137.914,80 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 11/12/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 12ª Medição | 1363 | 3.181.753,80 | 3.106.982,58 | 22/12/2014 | | | 63.635,08 | 22/12/2014 | 11.136,14 | 22/12/2014 | | | 3.181.753,80 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 113 | 12/11/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 15ª Medição | 2388 | 399.409,81 | 365.950,22 | 22/12/2014 | | | 33.459,59 | 22/12/2014 | | | | | 399.409,81 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande | 113 | 18/12/2014 | NEO ENGENHARIA | 07.478.468/0001-35 | 11ª Medição | 110 | 88.601,70 | 82.842,59 | 22/12/2014 | | | 4.430,08 | 22/12/2014 | | | 1.329,03 | 22/12/2014 | 88.601,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 18/11/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 15ª Medição | 1229 | 168.278,42 | 164.912,85 | 22/12/2014 | | | 3.365,57 | 22/12/2014 | | | | | 168.278,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 113 | 17/12/2014 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 17ª Medição | 542 | 1.185.441,41 | 1.076.264,13 | 22/12/2014 | | | 45.816,37 | 22/12/2014 | 63.360,91 | 22/12/2014 | | | 1.185.441,41 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 240 | 17/12/2014 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 17ª Medição | 542 | 341.771,10 | 341.771,10 | 22/12/2014 | | | | | | | | | 341.771,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 18/11/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 13ª Medição | 1227 | 1.293.999,62 | 1.293.999,62 | 22/12/2014 | | | | | | | | | 1.293.999,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04 | 113 | 18/11/2014 | CCB CONSTRUTORA | 02.156.313/0001-69 | 14ª Medição | 1228 | 116.059,54 | 80.455,55 | 22/12/2014 | | | 28.201,18 | 22/12/2014 | 7.402,81 | 19/12/2014 | | | 116.059,54 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | 11/12/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 18ª Medição | 2678 | 68.237,11 | 68.237,11 | 22/12/2014 | | | | | | | | | 68.237,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | 11/12/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 18ª Medição | 2679 | 180.803,45 | 174.951,00 | 22/12/2014 | | | 4.980,81 | 22/12/2014 | 871,64 | 22/12/2014 | | | 180.803,45 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 20/11/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 15ª Medição | 2694 | 278.339,88 | 278.339,88 | 22/12/2014 | | | | | | | | | 278.339,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 240 | 25/11/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 15ª Medição | 2695 | 60.925,40 | 60.925,40 | 22/12/2014 | | | | | | | | | 60.925,40 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08 | 100 | 12/11/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 15ª Medição | 2388 | 1.273.569,57 | 1.273.569,57 | 23/12/2014 | | | | | | | | | 1.273.569,57 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 09/12/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 16ª Medição | 4047 | 1.352.769,09 | 1.318.611,67 | 23/12/2014 | | | 27.055,38 | 24/12/2014 | 7.102,04 | 24/12/2014 | | | 1.352.769,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06 | 113 | 09/12/2014 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA | 33.192.873/0001-00 | 16ª Medição | 311 | 1.402.576,08 | 1.320.525,38 | 23/12/2014 | | | 28.051,52 | 24/12/2014 | 53.999,18 | 24/12/2014 | | | 1.402.576,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 15/12/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 16ª Medição | 398 | 1.169.620,21 | 1.030.524,16 | 23/12/2014 | 100.218,76 | 23/12/2014 | 30.793,89 | 23/12/2014 | 8.083,40 | 23/12/2014 | | | 1.169.620,21 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 15/12/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 16ª Medição | 399 | 267.259,65 | 267.259,65 | 23/12/2014 | | | | | | | | | 267.259,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 15/12/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 17ª Medição | 401 | 19.123,56 | 19.123,56 | 23/12/2014 | | | | | | | | | 19.123,56 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113 | 15/12/2014 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | 17ª Medição | 402 | 83.691,28 | 83.691,28 | 23/12/2014 | | | | | | | | | 83.691,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | 11/12/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 18ª Medição | 2675 | 140.723,45 | 140.723,45 | 23/12/2014 | | | | | | | | | 140.723,45 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | 11/12/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 18ª Medição | 2676 | 31.551,53 | 31.551,53 | 23/12/2014 | | | | | | | | | 31.551,53 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | 11/12/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 18ª Medição | 2677 | 192.482,54 | 85.572,35 | 23/12/2014 | 100.000,00 | 23/12/2014 | 6.910,19 | 23/12/2014 | | | | | 192.482,54 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 113 | 19/12/2014 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | 16ª Medição | 32 | 84.585,67 | 81.963,52 | 24/12/2014 | | | 1.691,71 | 24/12/2014 | 930,44 | 24/12/2014 | | | 84.585,67 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 285 | 17.927,27 | 17.927,27 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 17.927,27 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 286 | 2.996,35 | 2.996,35 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 2.996,35 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 287 | 40.095,12 | 40.095,12 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 40.095,12 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 288 | 4.113,62 | 4.113,62 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 4.113,62 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 289 | 19.755,55 | 19.755,55 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 19.755,55 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 290 | 12.899,51 | 12.899,51 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 12.899,51 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 291 | 4.545,30 | 4.545,30 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 4.545,30 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 292 | 2.132,99 | 2.132,99 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 2.132,99 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 293 | 2.412,31 | 2.412,31 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 2.412,31 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 294 | 4.672,27 | 4.672,27 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 4.672,27 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 296 | 4.240,58 | 4.240,58 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 4.240,58 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 297 | 18.536,70 | 18.536,70 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 18.536,70 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 298 | 9.700,03 | 9.700,03 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 9.700,03 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 299 | 9.369,92 | 9.369,92 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 9.369,92 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 300 | 15.108,68 | 15.108,68 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 15.108,68 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 301 | 34.356,37 | 18.099,93 | 24/12/2014 | | | 12.447,54 | 24/12/2014 | | | 3.808,90 | 24/12/2014 | 34.356,37 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 302 | 12.645,58 | 12.645,58 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 12.645,58 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 303 | 8.760,49 | 8.760,49 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 8.760,49 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 304 | 9.344,52 | 9.344,52 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 9.344,52 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 305 | 7.770,13 | 7.770,13 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 7.770,13 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/12/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 15ª e 16ª Medição | 306 | 12.544,01 | 12.544,01 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 12.544,01 | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 256 | 2.135,80 | 2.135,80 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 2.135,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 257 | 4.024,30 | 4.024,30 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 4.024,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 259 | 11.420,92 | 11.420,92 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 11.420,92 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 260 | 15.872,38 | 15.872,38 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 15.872,38 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 261 | 2.652,90 | 2.652,90 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 2.652,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 262 | 3.642,10 | 3.642,10 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 3.642,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 263 | 4.136,72 | 4.136,72 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 4.136,72 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 113 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 264 | 15.928,21 | 15.928,21 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 15.928,21 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 264 | 483,75 | 483,75 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 483,75 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 265 | 35.499,28 | 21.106,17 | 29/10/2014 | | | 11.020,79 | 29/10/2014 | | | 3.372,32 | 29/10/2014 | 35.499,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 266 | 17.491,10 | 17.491,10 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 17.491,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 267 | 1.888,50 | 1.888,50 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 1.888,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 268 | 11.106,18 | 11.106,18 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 11.106,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 269 | 11.196,10 | 11.196,10 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 11.196,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 270 | 8.295,90 | 8.295,90 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 8.295,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 271 | 30.418,32 | 30.418,32 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 30.418,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 272 | 8.273,42 | 8.273,42 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 8.273,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 273 | 6.879,52 | 6.879,52 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 6.879,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 274 | 13.376,86 | 13.376,86 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 13.376,86 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 275 | 7.756,34 | 7.756,34 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 7.756,34 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 276 | 3.754,52 | 3.754,52 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 3.754,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Supervisão Ambiental (Restauração) | 100 | 14/10/2014 | GROEN | 17.444.459/0001-87 | 13ª e 14ª Medições | 277 | 8.588,18 | 8.588,18 | 29/10/2014 | | | | | | | | | 8.588,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 09/05/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 8º e 9ª Medição | 1227 | 519.512,87 | 519.512,87 | 13/05/2014 | | | | | | | | | 519.512,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 04/06/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 10ª medição | 1239 | 25.167,55 | 25.167,55 | 23/06/2014 | | | | | | | | | 25.167,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-395: Anaurilândia / Bataguassu | 113 | 04/06/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 10ª medição | 1240 | 24.570,69 | 24.570,69 | 23/06/2014 | | | | | | | | | 24.570,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 11/07/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 12ª Medição | 275 | 179.151,03 | 179.151,03 | 26/12/2014 | | | | | | | | | 179.151,03 | Sim | Sim | OK | 0,00 |

| | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 23/07/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 14ª Medição | 474 | 65.901,55 | 65.901,55 | 11/08/2014 | | | | | | | | | 65.901,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 23/07/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 14ª Medição | 475 | 33.579,41 | 33.579,41 | 11/08/2014 | | | | | | | | | 33.579,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 23/07/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 14ª Medição | 476 | 75.138,94 | 10.793,28 | 11/08/2014 | 52.995,31 | 26/12/2014 | 8.730,99 | 26/12/2014 | | | 2.619,36 | 26/12/2014 | 75.138,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 100 | 22/12/2014 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 16ª Medição | 1671 | 629.336,43 | 613.810,44 | 26/12/2014 | | | 12.586,73 | 24/12/2014 | 2.939,26 | 24/12/2014 | | | 629.336,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 100 | 22/12/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 16ª Medição | 2411 | 247.286,45 | 240.624,36 | 26/12/2014 | | | 4.945,73 | 24/12/2014 | 1.716,36 | 24/12/2014 | | | 247.286,45 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 18/08/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 13ª Medição | 279 | 382.199,93 | 382.199,93 | 26/12/2014 | | | | | | | | | 382.199,93 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01 | 113 | 18/08/2014 | DMP | 07.127.846/0001-36 | 13ª Medição | 280 | 242.309,76 | 218.043,18 | 26/12/2014 | | | 12.490,20 | 26/12/2014 | 11.776,38 | 26/12/2014 | | | 242.309,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08 | 113 | 20/12/2014 | ALVORADA | 02.011.044/0001-42 | 15ª Medição | 692 | 102.753,70 | 100.698,63 | 26/12/2014 | | | 2.055,07 | 26/12/2014 | | | | | 102.753,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 05/08/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 15ª Medição | 477 | 75.138,94 | 75.138,94 | 26/12/2014 | | | | | | | | | **75.138,94** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 05/08/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 15ª Medição | 478 | 33.579,41 | 33.579,41 | 26/12/2014 | | | | | | | | | **33.579,41** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 05/08/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 15ª Medição | 479 | 65.901,55 | 54.551,27 | 26/12/2014 | | | 8.730,99 | 26/12/2014 | | | 2.619,29 | 26/12/2014 | **65.901,55** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 05/09/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 16ª Medição | 483 | 75.138,94 | 75.138,94 | 26/12/2014 | | | | | | | | | **75.138,94** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 05/09/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 16ª Medição | 484 | 33.579,41 | 33.579,41 | 26/12/2014 | | | | | | | | | **33.579,41** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-040) | 113 | 05/09/2014 | CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFERROVIÁRIOS LTDA | 03.796.810/0001-94 | 16ª Medição | 485 | 65.901,55 | 54.551,27 | 26/12/2014 | | | 8.730,99 | 26/12/2014 | | | 2.619,29 | 26/12/2014 | **65.901,55** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 03/09/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 16ª Medição | 168 | 17.406,24 | 5.509,24 | 26/12/2014 | | | 9.151,54 | 26/12/2014 | | | 2.745,46 | 26/12/2014 | 17.406,24 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 03/09/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 16ª Medição | 169 | 21.066,87 | 21.066,87 | 26/12/2014 | | | | | | | | | 21.066,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 03/09/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 16ª Medição | 170 | 106.853,49 | 106.853,49 | 26/12/2014 | | | | | | | | | 106.853,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 03/09/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 16ª Medição | 171 | 17.497,76 | 17.497,76 | 26/12/2014 | | | | | | | | | 17.497,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274) | 113 | 03/09/2014 | EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 08.414.841/0001-57 | 16ª Medição | 172 | 20.206,62 | 20.206,62 | 26/12/2014 | | | | | | | | | 20.206,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | 25/09/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 15ª Medição | 2512 | 391.616,37 | 391.616,37 | 26/12/2014 | | | | | | | | | 391.616,37 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | 09/10/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 16ª Medição | 2555 | 1.075.641,04 | 1.075.641,04 | 27/11/2014 | | | | | | | | | 1.075.641,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | 09/10/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 16ª Medição | 2556 | 26.858,85 | 26.858,85 | 23/12/2014 | | | | | | | | | 26.858,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | 09/10/2014 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | 16ª Medição | 2557 | 1.983.952,19 | 1.983.952,19 | 27/11/2014 | | | | | | | | | 1.983.952,19 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | 04/09/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 14ª Medição | 1296 | 3.103.194,64 | 2.800.000,00 | 26/12/2014 | 303.194,64 | 26/12/2014 | | | | | | | 3.103.194,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | 06/10/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 15ª Medição | 1313 | 406.834,90 | 406.834,90 | 26/12/2014 | | | | | | | | | 406.834,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07 | 113 | 09/12/2014 | COPLAN CONSTRUTORA | 49.681.778/0001-00 | 16ª Medição | 309 | 456.428,31 | 384.727,25 | 29/12/2014 | 45.000,00 | 29/12/2014 | 9.128,57 | 29/12/2014 | 17.572,49 | 29/12/2014 | | | 456.428,31 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1086 | 25.312,72 | 25.312,72 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **25.312,72** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1087 | 9.237,98 | 9.237,98 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **9.237,98** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1088 | 7.370,37 | 7.370,37 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **7.370,37** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1089 | 16.641,70 | 16.641,70 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **16.641,70** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1090 | 19.876,65 | 19.876,65 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **19.876,65** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1091 | 19.376,40 | 19.376,40 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **19.376,40** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1092 | 24.112,12 | 24.112,12 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **24.112,12** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1093 | 13.306,69 | 13.306,69 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **13.306,69** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1094 | 12.806,44 | 12.806,44 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **12.806,44** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1095 | 5.702,87 | 5.702,87 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **5.702,87** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1096 | 6.903,47 | 6.903,47 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **6.903,47** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1097 | 35.017,60 | 35.017,60 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **35.017,60** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1098 | 51.926,09 | 51.926,09 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **51.926,09** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1099 | 38.152,51 | 17.286,01 | 29/12/2014 | | | 15.863,98 | 29/12/2014 | | | 5.002,52 | 29/12/2014 | **38.152,51** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1100 | 19.443,10 | 19.443,10 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **19.443,10** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1101 | 3.001,51 | 3.001,51 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **3.001,51** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1102 | 12.906,49 | 12.906,49 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **12.906,49** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1103 | 5.736,22 | 5.736,22 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **5.736,22** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Supervisão Ambiental (Pavimentação) | 113 | 23/12/2014 | CITTA | 07.477.494/0001-49 | 16ª Medição | 1104 | 6.669,99 | 6.669,99 | 29/12/2014 | | | | | | | | | **6.669,99** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 26/11/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 8ª a 12ª Medição | 143 | 4.517.149,71 | 4.517.149,71 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **4.517.149,71** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 26/11/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 8ª a 12ª Medição | 170 | 224.222,74 | 100.705,03 | 30/12/2014 | | | 123.517,71 | 30/12/2014 | | | | | **224.222,74** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 26/11/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 8ª a 12ª Medição | 171 | 6.505,23 | 6.505,23 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **6.505,23** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 26/11/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 8ª a 12ª Medição | 172 | 29.245,86 | 29.245,86 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **29.245,86** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 26/11/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 8ª a 12ª Medição | 173 | 12.308,42 | 12.308,42 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **12.308,42** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 26/11/2014 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 8ª a 12ª Medição | 175 | 3.836.887,89 | 3.836.887,89 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **3.836.887,89** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/01/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 8ª Medição | 17397 | 16.458,08 | 16.458,08 | 29/01/2014 | | | | | | | | | 16.458,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/01/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 8ª Medição | 17398 | 15.877,89 | 15.877,89 | 29/01/2014 | | | | | | | | | 15.877,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/01/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 8ª Medição | 17399 | 25.587,06 | 25.587,06 | 29/01/2014 | | | | | | | | | 25.587,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/01/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 8ª Medição | 17400 | 30.394,91 | 30.394,91 | 29/01/2014 | | | | | | | | | 30.394,91 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/01/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 8ª Medição | 17401 | 5.072,80 | 5.072,80 | 29/01/2014 | | | | | | | | | 5.072,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/01/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 8ª Medição | 17402 | 68.116,34 | 68.116,34 | 29/01/2014 | | | | | | | | | 68.116,34 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/01/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 8ª Medição | 17403 | 6.994,52 | 6.994,52 | 29/01/2014 | | | | | | | | | 6.994,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/01/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 8ª Medição | 17404 | 7.934,43 | 7.934,43 | 29/01/2014 | | | | | | | | | 7.934,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/01/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 8ª Medição | 17405 | 21.254,36 | 21.254,36 | 29/01/2014 | | | | | | | | | 21.254,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 14/02/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 9ª Medição | 17538 | 16.458,08 | 16.458,08 | 24/02/2014 | | | | | | | | | 16.458,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 14/02/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 9ª Medição | 17539 | 15.877,89 | 15.877,89 | 24/02/2014 | | | | | | | | | 15.877,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 14/02/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 9ª Medição | 17540 | 25.587,06 | 25.587,06 | 24/02/2014 | | | | | | | | | 25.587,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 14/02/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 9ª Medição | 17541 | 30.394,91 | 30.394,91 | 24/02/2014 | | | | | | | | | 30.394,91 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 14/02/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 9ª Medição | 17542 | 5.072,80 | 5.072,80 | 24/02/2014 | | | | | | | | | 5.072,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 14/02/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 9ª Medição | 17543 | 68.116,34 | 68.116,34 | 24/02/2014 | | | | | | | | | 68.116,34 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 14/02/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 9ª Medição | 17544 | 6.994,52 | 6.994,52 | 24/02/2014 | | | | | | | | | 6.994,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 14/02/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 9ª Medição | 17545 | 7.934,43 | 7.934,43 | 24/02/2014 | | | | | | | | | 7.934,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 14/02/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 9ª Medição | 17546 | 21.254,36 | 21.254,36 | 24/02/2014 | | | | | | | | | 21.254,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 12/03/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 10ª Medição | 17707 | 16.232,47 | 16.232,47 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 16.232,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 12/03/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 10ª Medição | 17708 | 15.660,23 | 15.660,23 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 15.660,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 12/03/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 10ª Medição | 17709 | 25.236,31 | 25.236,31 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 25.236,31 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 12/03/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 10ª Medição | 17710 | 29.978,25 | 29.978,25 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 29.978,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 12/03/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 10ª Medição | 17711 | 5.003,26 | 5.003,26 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 5.003,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 12/03/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 10ª Medição | 17712 | 67.182,60 | 67.182,60 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 67.182,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 12/03/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 10ª Medição | 17713 | 6.898,64 | 6.898,64 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 6.898,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 12/03/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 10ª Medição | 17714 | 7.825,66 | 7.825,66 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 7.825,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 12/03/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 10ª Medição | 17715 | 20.963,01 | 20.963,01 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 20.963,01 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 10/04/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 11ª Medição | 17847 | 16.232,47 | 16.232,47 | 10/04/2014 | | | | | | | | | 16.232,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 10/04/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 11ª Medição | 17848 | 15.660,23 | 15.660,23 | 10/04/2014 | | | | | | | | | 15.660,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 10/04/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 11ª Medição | 17849 | 25.236,31 | 25.236,31 | 10/04/2014 | | | | | | | | | 25.236,31 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 10/04/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 11ª Medição | 17850 | 29.978,25 | 29.978,25 | 10/04/2014 | | | | | | | | | 29.978,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 10/04/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 11ª Medição | 17851 | 5.003,26 | 5.003,26 | 10/04/2014 | | | | | | | | | 5.003,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 10/04/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 11ª Medição | 17852 | 67.182,60 | 67.182,60 | 10/04/2014 | | | | | | | | | 67.182,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 10/04/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 11ª Medição | 17853 | 6.898,64 | 6.898,64 | 10/04/2014 | | | | | | | | | 6.898,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 10/04/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 11ª Medição | 17854 | 7.825,66 | 7.825,66 | 10/04/2014 | | | | | | | | | 7.825,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 10/04/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 11ª Medição | 17855 | 20.963,01 | 20.963,01 | 10/04/2014 | | | | | | | | | 20.963,01 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 15/05/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 12ª Medição | 18057 | 16.232,47 | 16.232,47 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 16.232,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 15/05/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 12ª Medição | 18058 | 15.660,23 | 15.660,23 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 15.660,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 15/05/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 12ª Medição | 18059 | 25.236,31 | 25.236,31 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 25.236,31 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 15/05/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 12ª Medição | 18060 | 29.978,25 | 29.978,25 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 29.978,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 15/05/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 12ª Medição | 18061 | 5.003,26 | 5.003,26 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 5.003,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 15/05/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 12ª Medição | 18062 | 67.182,60 | 67.182,60 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 67.182,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 15/05/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 12ª Medição | 18063 | 6.898,64 | 6.898,64 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 6.898,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 15/05/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 12ª Medição | 18064 | 7.825,66 | 7.825,66 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 7.825,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 15/05/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 12ª Medição | 18065 | 20.963,01 | 20.963,01 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 20.963,01 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/08/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 13ª, 14ª e 15ª Medição | 18866 | 39.846,19 | 39.846,19 | 02/09/2014 | | | | | | | | | 39.846,19 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/08/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 13ª, 14ª e 15ª Medição | 18867 | 38.441,49 | 38.441,49 | 02/09/2014 | | | | | | | | | 38.441,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/08/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 13ª, 14ª e 15ª Medição | 18868 | 61.948,11 | 61.948,11 | 02/09/2014 | | | | | | | | | 61.948,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/08/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 13ª, 14ª e 15ª Medição | 18869 | 73.588,25 | 73.588,25 | 02/09/2014 | | | | | | | | | 73.588,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/08/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 13ª, 14ª e 15ª Medição | 18870 | 12.281,60 | 12.281,60 | 02/09/2014 | | | | | | | | | 12.281,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/08/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 13ª, 14ª e 15ª Medição | 18871 | 164.914,56 | 164.914,56 | 02/09/2014 | | | | | | | | | 164.914,56 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/08/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 13ª, 14ª e 15ª Medição | 18872 | 16.934,24 | 16.934,24 | 02/09/2014 | | | | | | | | | 16.934,24 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/08/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 13ª, 14ª e 15ª Medição | 18873 | 19.209,82 | 19.209,82 | 02/09/2014 | | | | | | | | | 19.209,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 20/08/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 13ª, 14ª e 15ª Medição | 18874 | 51.458,35 | 51.458,35 | 02/09/2014 | | | | | | | | | 51.458,35 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 16ª Medição | 19131 | 11.806,86 | 11.806,86 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **11.806,86** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 16ª Medição | 19132 | 11.390,63 | 11.390,63 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **11.390,63** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 16ª Medição | 19133 | 18.355,90 | 18.355,90 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **18.355,90** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 16ª Medição | 19134 | 21.805,00 | 21.805,00 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **21.805,00** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 16ª Medição | 19135 | 3.639,17 | 3.639,17 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **3.639,17** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 241 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 16ª Medição | 19136 | 32.583,92 | 32.583,92 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **32.583,92** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 16ª Medição | 19136 | 16.282,06 | 16.282,06 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **16.282,06** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 16ª Medição | 19137 | 5.017,80 | 5.017,80 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **5.017,80** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 16ª Medição | 19138 | 5.692,08 | 5.692,08 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **5.692,08** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 16ª Medição | 19139 | 15.247,67 | 15.247,67 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **15.247,67** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 17ª Medição | 19305 | 7.821,73 | 7.821,73 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **7.821,73** | Sim | Sim | OK | 0,00 |

| | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 17ª Medição | 19306 | 7.546,00 | 7.546,00 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **7.546,00** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 17ª Medição | 19307 | 12.160,30 | 12.160,30 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **12.160,30** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 17ª Medição | 19308 | 14.445,24 | 14.445,24 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **14.445,24** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 17ª Medição | 19309 | 2.410,85 | 2.410,85 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **2.410,85** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 17ª Medição | 19310 | 32.372,43 | 32.372,43 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **32.372,43** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 17ª Medição | 19311 | 3.324,16 | 3.324,16 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **3.324,16** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 17ª Medição | 19312 | 3.770,85 | 3.770,85 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **3.770,85** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/09/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 17ª Medição | 19313 | 10.101,20 | 10.101,20 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **10.101,20** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 10/12/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 18ª e 19ª Medição | 19599 | 9.325,62 | 9.325,62 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **9.325,62** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 10/12/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 18ª e 19ª Medição | 19600 | 8.996,87 | 8.996,87 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **8.996,87** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 10/12/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 18ª e 19ª Medição | 19603 | 2.874,39 | 2.874,39 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **2.874,39** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 10/12/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 18ª e 19ª Medição | 19604 | 38.596,70 | 38.596,70 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **38.596,70** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/12/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 18ª e 19ª Medição | 19655 | 14.498,36 | 14.498,36 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **14.498,36** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/12/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 18ª e 19ª Medição | 19656 | 17.222,63 | 17.222,63 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **17.222,63** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/12/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 18ª e 19ª Medição | 19657 | 3.963,29 | 3.963,29 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **3.963,29** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/12/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 18ª e 19ª Medição | 19658 | 4.495,87 | 4.495,87 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **4.495,87** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| **4T14** | Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384) | 113 | 23/12/2014 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | 50.861.616/0001-25 | 18ª e 19ª Medição | 19659 | 12.043,40 | 12.043,40 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **12.043,40** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 20/08/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 1ª a 4ª Medições | 801 | 22.350,68 | 22.350,68 | 02/09/2013 | | | | | | | | | 22.350,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 20/08/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 1ª a 4ª Medições | 802 | 14.409,53 | 14.409,53 | 02/09/2013 | | | | | | | | | 14.409,53 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 20/08/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 1ª a 4ª Medições | 803 | 11.920,37 | 11.920,37 | 02/09/2013 | | | | | | | | | 11.920,37 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 20/08/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 1ª a 4ª Medições | 804 | 63.024,88 | 63.024,88 | 02/09/2013 | | | | | | | | | 63.024,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 20/08/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 1ª a 4ª Medições | 805 | 61.575,11 | 61.575,11 | 02/09/2013 | | | | | | | | | 61.575,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 20/08/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 1ª a 4ª Medições | 806 | 43.090,48 | 43.090,48 | 02/09/2013 | | | | | | | | | 43.090,48 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 20/08/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 1ª a 4ª Medições | 807 | 106.034,84 | 106.034,84 | 02/09/2013 | | | | | | | | | 106.034,84 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 20/08/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 1ª a 4ª Medições | 808 | 45.990,05 | 45.990,05 | 02/09/2013 | | | | | | | | | 45.990,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 20/08/2013 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 1ª a 4ª Medições | 811 | 38.257,92 | 38.257,92 | 02/09/2013 | | | | | | | | | 38.257,92 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 28/08/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 7ª e 8ª Medições | 840 | 16.816,30 | 16.816,30 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 16.816,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 28/08/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 7ª e 8ª Medições | 841 | 7.877,90 | 7.877,90 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 7.877,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 28/08/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 7ª e 8ª Medições | 842 | 8.968,70 | 8.968,70 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 8.968,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 28/08/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 7ª e 8ª Medições | 843 | 47.418,92 | 47.418,92 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 47.418,92 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 28/08/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 7ª e 8ª Medições | 844 | 46.328,14 | 46.328,14 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 46.328,14 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 28/08/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 7ª e 8ª Medições | 845 | 32.420,60 | 32.420,60 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 32.420,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 28/08/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 7ª e 8ª Medições | 846 | 79.778,94 | 79.778,94 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 79.778,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 28/08/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 7ª e 8ª Medições | 849 | 34.602,18 | 34.602,18 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 34.602,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 28/08/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 7ª e 8ª Medições | 850 | 28.784,66 | 28.784,66 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 28.784,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 09/09/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 9ª e 10ª Medições | 851 | 16.816,30 | 16.816,30 | 30/12/2014 | | | | | | | | | 16.816,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 09/09/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 9ª e 10ª Medições | 852 | 7.877,90 | 7.877,90 | 30/12/2014 | | | | | | | | | 7.877,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 09/09/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 9ª e 10ª Medições | 855 | 46.328,14 | 46.328,14 | 30/12/2014 | | | | | | | | | 46.328,14 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 09/09/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 9ª e 10ª Medições | 856 | 32.420,60 | 32.420,60 | 30/12/2014 | | | | | | | | | 32.420,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 09/09/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 9ª e 10ª Medições | 858 | 34.602,18 | 34.602,18 | 30/12/2014 | | | | | | | | | 34.602,18 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 241 | 09/09/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 9ª e 10ª Medições | 859 | 13.547,23 | 13.547,23 | 30/12/2014 | | | | | | | | | 13.547,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147) | 113 | 09/09/2014 | CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 26.853.267/0001-15 | 9ª e 10ª Medições | 859 | 15.237,43 | 15.237,43 | 30/12/2014 | | | | | | | | | 15.237,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 04/07/2014 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 12ª Medição | 723 | 72.402,11 | 44.081,17 | 08/08/2014 | | | 28.320,94 | 08/08/2014 | | | | | 72.402,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 115 | 04/07/2014 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 12ª Medição | 723 | 1.343.644,80 | 1.343.644,80 | 08/08/2014 | | | | | | | | | 1.343.644,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 06/08/2014 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 13ª Medição | 724 | 1.468.483,42 | 1.437.665,71 | 08/08/2014 | | | 30.817,71 | 08/08/2014 | | | | | 1.468.483,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 240 | 06/08/2014 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 13ª Medição | 724 | 72.402,11 | 72.402,11 | 08/08/2014 | | | | | | | | | 72.402,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa | 241 | 08/12/2014 | ENGEPAR | 01.618.204/0001-53 | 16ª Medição | 796 | 684.015,10 | 670.334,80 | 24/12/2014 | | | 13.680,30 | 24/12/2014 | | | | | 684.015,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 25/06/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 21ª Medição | 1247 | 56.653,46 | 56.653,46 | 03/07/2014 | | | | | | | | | 56.653,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 25/06/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 21ª Medição | 1248 | 23.027,92 | 21.155,40 | 17/07/2014 | | | 1.593,63 | 17/07/2014 | 278,89 | 17/07/2014 | | | 23.027,92 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 23/07/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 22ª Medição | 1270 | 55.826,64 | 53.981,46 | 08/08/2014 | | | 1.570,37 | 08/08/2014 | 274,81 | 08/08/2014 | | | 55.826,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 23/07/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 22ª Medição | 1271 | 22.691,84 | 22.691,84 | 31/07/2014 | | | | | | | | | 22.691,84 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 23/09/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 24ª Medição | 1306 | 57.070,70 | 57.070,70 | 02/10/2014 | | | | | | | | | 57.070,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| ? | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 23/09/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 24ª Medição | 1307 | 23.197,52 | 21.311,22 | 02/10/2014 | | | 1.605,36 | 02/10/2014 | 280,94 | 02/10/2014 | | | 23.197,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 23/10/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 25ª Medição | 1320 | 485.983,20 | 485.983,20 | 30/10/2014 | | | | | | | | | 485.983,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 23/10/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 25ª Medição | 1321 | 197.537,47 | 181.474,74 | 10/11/2014 | | | 13.670,41 | 10/11/2014 | 2.392,32 | 10/11/2014 | | | 197.537,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 20/11/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 26ª Medição | 1344 | 86.814,39 | 86.814,39 | 02/12/2014 | | | | | | | | | 86.814,39 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 20/11/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 26ª Medição | 1345 | 35.287,42 | 32.418,02 | 17/12/2014 | | | 2.442,04 | 17/12/2014 | 427,36 | 17/12/2014 | | | 35.287,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 22/12/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 27ª Medição | 1370 | 87.223,97 | 84.359,04 | 30/12/2014 | | | 2.435,56 | 30/12/2014 | 429,37 | 30/12/2014 | | | 87.223,97 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 22/12/2014 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 27ª Medição | 1371 | 35.453,90 | 35.453,90 | 24/12/2014 | | | | | | | | | 35.453,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 113 | 06/03/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 6ª Medição | 851 | 439.707,41 | 381.239,87 | 24/10/2014 | | | 15.852,72 | 24/10/2014 | 42.614,82 | 24/10/2014 | | | **439.707,41** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 113 | 06/03/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 6ª Medição | 852 | 528.811,12 | 528.811,12 | 24/10/2014 | | | | | | | | | **528.811,12** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 113 | 16/04/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 7ª Medição | 872 | 546.338,28 | 485.932,86 | 24/10/2014 | | | 16.378,15 | 24/10/2014 | 44.027,27 | 24/10/2014 | | | **546.338,28** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama | 113 | 16/04/2014 | TRANSENGE | 36.798.718/0001-12 | 7ª Medição | 873 | 454.281,28 | 454.281,28 | 24/10/2014 | | | | | | | | | **454.281,28** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 09/12/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 6ª Medição | 1923 | 346.709,74 | 346.709,74 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 346.709,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 09/12/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 6ª Medição | 1924 | 978.633,31 | 978.633,31 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 978.633,31 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 13/12/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 7ª Medição | 1935 | 34.054,19 | 34.054,19 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 34.054,19 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 241 | 13/12/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 7ª Medição | 1936 | 96.122,39 | 96.122,39 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 96.122,39 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 20/03/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 8ª Medição | 2112 | 74.082,29 | 74.082,29 | 20/11/2014 | | | | | | | | | 74.082,29 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 20/03/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 8ª Medição | 2113 | 209.106,90 | 209.106,90 | 20/11/2014 | | | | | | | | | 209.106,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 08/05/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 9ª Medição | 2227 | 38.022,25 | 38.022,25 | 20/11/2014 | | | | | | | | | 38.022,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 08/05/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 9ª Medição | 2228 | 107.322,75 | 107.322,75 | 20/11/2014 | | | | | | | | | 107.322,75 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 02/07/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 11ª Medição | 2329 | 127.382,77 | 127.382,77 | 20/11/2014 | | | | | | | | | 127.382,77 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 02/07/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 11ª Medição | 2330 | 359.554,41 | 359.554,41 | 20/11/2014 | | | | | | | | | 359.554,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 02/07/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 12ª Medição | 2331 | 284.589,72 | 284.589,72 | 20/11/2014 | | | | | | | | | 284.589,72 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 02/07/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 12ª Medição | 2332 | 803.291,47 | 803.291,47 | 20/11/2014 | | | | | | | | | 803.291,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 19/08/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 13ª Medição | 2469 | 201.907,44 | 201.907,44 | 20/11/2014 | | | | | | | | | 201.907,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 19/08/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 13ª Medição | 2470 | 569.909,99 | 569.909,99 | 20/11/2014 | | | | | | | | | 569.909,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 03/11/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 14ª Medição | 2630 | 449.435,06 | 449.435,06 | 20/11/2014 | | | | | | | | | **449.435,06** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 03/11/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 14ª Medição | 2631 | 1.268.588,88 | 1.268.588,88 | 20/11/2014 | | | | | | | | | **1.268.588,88** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 241 | 01/12/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 16ª Medição | 181 | 1.374.176,50 | 1.353.563,85 | 08/12/2014 | | | 20.612,65 | 30/12/2014 | | | | | 1.374.176,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02 | 241 | 18/12/2014 | CMT CONSTRUTORA | 17.194.077/0001-42 | 17ª Medição | 220 | 287.854,99 | 283.537,17 | 22/12/2014 | | | 4.317,82 | 30/12/2014 | | | | | 287.854,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 11/12/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 15ª Medição | 2401 | 250.280,95 | 250.280,95 | 22/12/2014 | | | | | | | | | 250.280,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09 | 113 | 11/12/2014 | ENCALSO CONSTRUÇÕES | 55.333.769/0001-13 | 15ª Medição | 2402 | 2.004.502,40 | 1.959.406,73 | 22/12/2014 | | | 45.095,67 | 22/12/2014 | | | | | 2.004.502,40 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 100 | 12/08/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | to Estado referente a 13ª e | OB 201.408.110.024.345 | 59.167,92 | 59.167,92 | 12/08/2014 | | | | | | | | | 59.167,92 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | Gerenciamento (MS-339, MS-240) | 113 | 12/08/2014 | EGETRA ENGENHARIA LTDA | 04.769.095/0001-63 | to Estado referente a 13ª e | OB 201.408.110.024.345 | -59.167,92 | -59.167,92 | 12/08/2014 | | | | | | | | | -59.167,92 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 20/02/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 13ª Medição | 176 | 1.332.312,58 | 1.292.343,20 | 05/03/2015 | | | 39.969,38 | 05/03/2015 | | | | | 1.332.312,58 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 02/03/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 10ª a 12ª Medições | 464 | 1.390.513,17 | 1.329.330,60 | 10/03/2015 | | | 41.715,39 | 10/03/2015 | 19.467,18 | 10/03/2015 | | | 1.390.513,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | UEMS Dourados - Bloco G | 113 | 02/03/2015 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 10ª e 11ª Medições | 280 | 353.591,66 | 353.591,66 | 12/03/2015 | | | | | | | | | 353.591,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação | 113 | 05/03/2015 | Construtora B&C | 04.610.413/0001-49 | 8ª Medição | 658 | 162.588,97 | 150.557,39 | 12/03/2015 | | | 4.877,67 | 12/03/2015 | 7.153,91 | 12/03/2015 | | | 162.588,97 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana | 113 | 04/03/2015 | NAUTILUS - INFRA UEMS CG | 00.652.193/0001-65 | 11ª Medição | 408 | 178.168,95 | 159.252,20 | 12/03/2015 | | | 16.099,36 | 12/03/2015 | 2.817,39 | 12/03/2015 | | | 178.168,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana | 113 | 04/03/2015 | NAUTILUS - INFRA UEMS CG | 00.652.193/0001-65 | 11ª Medição | 408 | 358.476,39 | 358.476,39 | 14/10/2015 | | | | | | | | | 358.476,39 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 06/03/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 10ª a 12ª Medições | 335 | 899.761,96 | 800.000,00 | 12/03/2015 | | | 58.683,50 | 12/03/2015 | 41.078,46 | 12/03/2015 | | | 899.761,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 06/03/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 10ª a 12ª Medições | 335 | 776.909,74 | 776.909,74 | 25/03/2015 | | | | | | | | | 776.909,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 100R | 16/03/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 13ª Medição | 1408 | 2.548.044,77 | 2.488.165,71 | 25/03/2015 | | | 50.960,90 | 25/03/2015 | 8.918,16 | 25/03/2015 | | | 2.548.044,77 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | UEMS Dourados - Bloco G | 113 | 02/03/2015 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 10ª e 11ª Medições | 280 | 16.274,09 | | | | | 11.095,97 | 13/04/2015 | 5.178,12 | 13/04/2015 | | | 16.274,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | UEMS Dourados - Bloco G | 100R | 01/04/2015 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 12ª e 13ª Medições | 290 | 263.904,90 | 250.277,82 | 27/04/2015 | | | 9.291,19 | 27/04/2015 | 4.335,89 | 27/04/2015 | | | 263.904,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | UEMS Dourados - Bloco G | 113 | 01/04/2015 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 12ª e 13ª Medições | 290 | 45.801,47 | 45.801,47 | 27/04/2015 | | | | | | | | | 45.801,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | UEMS Dourados - Bloco G | 113 | 15/05/2015 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 14ª Medição | 297 | 105.890,33 | 101.231,16 | 02/06/2015 | | | 3.176,71 | 03/06/2015 | 1.482,46 | 08/06/2015 | | | 105.890,33 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 100R | 19/03/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 14ª Medição | 160 | 519.553,01 | 503.966,42 | 16/04/2015 | | | 15.586,59 | 16/04/2015 | | | | | 519.553,01 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 100R | 19/03/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 14ª Medição | 177 | 601.781,59 | 583.728,14 | 16/04/2015 | | | 18.053,45 | 16/04/2015 | | | | | 601.781,59 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 22/05/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 16ª Medição | 177 | 305.397,67 | 284.477,93 | 29/05/2015 | | | 9.161,93 | 12/06/2015 | 11.757,81 | 09/06/2015 | | | 305.397,67 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 22/05/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 15ª Medição | 179 | 402.649,99 | 375.068,46 | 29/05/2015 | | | 12.079,50 | 12/06/2015 | 15.502,03 | 09/06/2015 | | | 402.649,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 03/06/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 17ª Medição | 181 | 276.636,81 | 268.337,71 | 17/06/2015 | | | 8.299,10 | 16/06/2015 | | | | | 276.636,81 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 05/06/2015 | Construtora J Gabriel Ltda | 85.411.544/0001-07 | 17ª Medição | 180 | 422.331,99 | 409.662,03 | 17/06/2015 | | | 12.669,96 | 16/06/2015 | | | | | 422.331,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 100R | 08/04/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 13ª Medição | 336 | 1.497.029,70 | 1.402.116,62 | 28/04/2015 | | | 55.831,22 | 28/04/2015 | 39.081,86 | 28/04/2015 | | | 1.497.029,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 08/04/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 13ª Medição | 336 | 364.011,02 | 364.011,02 | 18/05/2015 | | | | | | | | | 364.011,02 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 07/05/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 14ª Medição | 338 | 1.262.261,83 | 1.192.521,87 | 25/05/2015 | | | 41.023,50 | 27/05/2015 | 28.716,46 | 25/05/2015 | | | 1.262.261,83 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 08/06/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 15ª Medição | 342 | 1.607.694,79 | 1.525.702,36 | 12/06/2015 | | | 48.230,84 | 12/06/2015 | 33.761,59 | 12/06/2015 | | | 1.607.694,79 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 100R | 09/04/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 13ª Medição | 467 | 565.292,45 | 540.419,59 | 27/04/2015 | | | 16.958,77 | 27/04/2015 | 7.914,09 | 27/04/2015 | | | 565.292,45 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 13/05/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 14ª Medição | 471 | 652.504,24 | 623.794,06 | 20/05/2015 | | | 19.575,12 | 20/05/2015 | 9.135,06 | 20/05/2015 | | | 652.504,24 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 08/06/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 15ª Medição | 475 | 823.053,73 | 786.839,37 | 12/06/2015 | | | 24.691,61 | 03/07/2015 | 11.522,75 | 12/06/2015 | | | 823.053,73 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 100R | 09/04/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 14ª Medição | 1422 | 2.552.441,90 | 2.492.459,51 | 16/04/2015 | | | 51.048,84 | 16/04/2015 | 8.933,55 | 16/04/2015 | | | 2.552.441,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 14/05/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 15ª Medição | 1440 | 2.874.984,38 | 2.807.422,24 | 21/05/2015 | | | 57.499,69 | 10/06/2015 | 10.062,45 | 18/06/2015 | | | 2.874.984,38 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande | 113 | 13/04/2015 | NEO ENGENHARIA | 07.478.468/0001-35 | 12ª,13ª,14ª e e15ª Medições | 115 | 106.872,62 | 99.925,90 | 20/05/2015 | | | 5.343,63 | 20/05/2015 | 1.603,09 | 20/05/2015 | | | 106.872,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande | 113 | 23/06/2015 | NEO ENGENHARIA | 07.478.468/0001-35 | 16ª Medição | 120 | 69.238,08 | 64.737,61 | 26/06/2015 | | | 3.461,90 | 26/06/2015 | 1.038,57 | 29/06/2015 | | | 69.238,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 100 | 24/04/2015 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 17ª Medição | 1691 | 52.377,02 | 50.412,88 | 21/05/2015 | | | 1.047,54 | 12/06/2015 | 916,60 | 18/06/2015 | | | 52.377,02 | Não | Sim | OK | 0,00 |

| | | | | | | | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | N° Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 2T15 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 100 | 27/04/2015 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 18ª Medição | 1697 | 21.601,75 | 21.094,10 | 21/05/2015 | | | 432,04 | 12/06/2015 | 75,61 | 18/06/2015 | | | 21.601,75 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 100 | 27/04/2015 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 19ª Medição | 1698 | 18.017,10 | 17.577,82 | 21/05/2015 | | | 360,34 | 12/06/2015 | 78,94 | 18/06/2015 | | | 18.017,10 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 100 | 21/05/2015 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 20ª Medição | 1703 | 142.197,70 | 137.357,70 | 12/06/2015 | | | 2.843,95 | 12/06/2015 | 1.996,05 | 18/06/2015 | | | 142.197,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 241 | 17/06/2015 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 18ª Medição | 616 | 516.213,62 | 481.665,83 | 22/06/2015 | | | 15.486,40 | 10/07/2015 | 19.061,39 | 17/07/2015 | | | 516.213,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 20/02/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 28ª Medição | 1.395 | 86.814,39 | 86.814,39 | 27/02/2015 | | | | | | | | | 86.814,39 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 20/02/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 28ª Medição | 1.396 | 35.287,42 | 32.418,02 | 27/02/2015 | | | 2.442,04 | 02/03/2015 | 427,36 | 19/03/2015 | | | 35.287,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 10/03/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 29ª Medição | 1403 | 87.223,96 | 87.223,96 | 19/03/2015 | | | | | | | | | 87.223,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 10/03/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 29ª Medição | 1404 | 35.453,90 | 32.570,97 | 19/03/2015 | | | 2.453,56 | 10/04/2015 | 429,37 | 16/04/2015 | | | 35.453,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 07/04/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 30ª Medição | 1417 | 86.814,39 | 83.964,99 | 13/04/2015 | | | 2.422,04 | 14/04/2015 | 427,36 | 19/05/2015 | | | 86.814,39 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 07/04/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 30ª Medição | 1418 | 35.287,42 | 35.287,42 | 13/04/2015 | | | | | | | | | 35.287,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 06/05/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 31ª Medição | 1430 | 87.223,97 | 84.341,04 | 15/05/2015 | | | 2.453,56 | 10/06/2015 | 429,37 | 18/06/2015 | | | 87.223,97 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 06/05/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 31ª Medição | 1431 | 35.453,90 | 35.453,90 | 15/05/2015 | | | | | | | | | 35.453,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 01/06/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 32ª Medição | 1448 | 86.814,39 | 86.814,39 | 09/06/2015 | | | | | | | | | 86.814,39 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 01/06/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 32ª Medição | 1449 | 35.287,42 | 32.418,02 | 09/06/2015 | | | 2.442,04 | 13/07/2015 | 427,36 | 17/07/2015 | | | 35.287,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 22/06/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 18ª Medição | 182 | 984.915,76 | 984.915,76 | 01/07/2015 | | | | | | | | | 984.915,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 22/06/2015 | Construtora J Gabriel Ltda | 85.411.544/0001-07 | 18ª Medição | 185 | 595.930,29 | 548.504,91 | 01/07/2015 | | | 29.547,47 | 14/07/2015 | 17.877,91 | 14/07/2015 | | | 595.930,29 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 23/07/2015 | Construtora J Gabriel Ltda | 85.411.544/0001-07 | 19ª Medição | 191 | 453.869,61 | 437.896,47 | 03/09/2015 | | | 14.290,09 | 03/09/2015 | 1.683,05 | 03/09/2015 | | | 453.869,61 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 23/07/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 19ª Medição | 194 | 1.035.557,83 | 1.035.557,83 | 03/09/2015 | | | | | | | | | 1.035.557,83 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 24/06/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 16ª Medição | 1458 | 2.275.274,92 | 2.221.805,96 | 01/07/2015 | | | 45.505,50 | 13/07/2015 | 7.963,46 | 17/07/2015 | | | 2.275.274,92 | | | | |
| 3T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 05/08/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 17ª Medição | 1477 | 1.229.659,15 | 1.200.762,16 | 11/08/2015 | | | 24.593,18 | 10/09/2015 | 4.303,81 | 17/09/2015 | | | 1.229.659,15 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 01/09/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 18ª Medição | 1492 | 2.198.285,60 | 2.146.625,89 | 10/09/2015 | | | | | | | | | 2.146.625,89 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -51.659,71 |
| 3T15 | UEMS Dourados - Bloco G | 113 | 17/07/2015 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 15ª Medição | 313 | 30.126,40 | 28.800,84 | 03/08/2015 | | | 903,79 | 03/08/2015 | 421,77 | 03/08/2015 | | | 30.126,40 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | UEMS Dourados - Bloco G | 113 | 03/08/2015 | AJOTA | 00.764.466/0001-63 | 16ª Medição | 317 | 149.765,70 | 143.175,99 | 28/08/2015 | | | 4.492,97 | 28/08/2015 | 2.096,74 | 28/08/2015 | | | 149.765,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 01/07/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 33ª Medição | 1459 | 86.814,39 | 86.814,39 | 07/07/2015 | | | | | | | | | 86.814,39 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 01/07/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 33ª Medição | 1460 | 35.287,42 | 32.418,02 | 07/07/2015 | | | 2.442,04 | 10/08/2015 | 427,36 | 19/08/2015 | | | 35.287,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 05/08/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 34ª Medição | 1475 | 87.223,96 | 87.223,96 | 11/08/2015 | | | | | | | | | 87.223,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 05/08/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 34ª Medição | 1476 | 35.453,90 | 32.570,97 | 11/08/2015 | | | 2.453,56 | 10/09/2015 | 429,37 | 17/09/2015 | | | 35.453,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 01/09/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 35ª Medição | 1489 | 87.223,96 | 87.223,96 | 11/09/2015 | | | | | | | | | 87.223,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 01/09/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 35ª Medição | 1491 | 35.453,90 | 32.570,97 | 11/09/2015 | | | | | | | | | 32.570,97 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -2.882,93 |
| 3T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113C | 06/07/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 16ª Medição | 344 | 1.472.701,34 | 1.397.593,57 | 30/07/2015 | | | 44.181,04 | 31/07/2015 | 30.926,73 | 03/08/2015 | | | 1.472.701,34 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113C | 06/08/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 17ª Medição | 347 | 6.615.901,83 | 2.553.298,49 | 13/08/2015 | | | 198.477,05 | 13/08/2015 | 138.933,94 | 14/08/2015 | | | 2.890.709,48 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -3.725.192,35 |
| 4T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113C | 06/08/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 17ª Medição | 347 | 6.615.901,83 | 1.523.148,91 | 05/10/2015 | | | | | | | | | 1.523.148,91 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -5.092.752,92 |
| 4T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 06/08/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 17ª Medição | 347 | 6.615.901,83 | 2.202.043,44 | 05/10/2015 | | | | | | | | | 2.202.043,44 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -4.413.858,39 |
| 4T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113C | 03/10/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 18ª Medição | 349 | 1.397.427,56 | 1.261.223,88 | 22/10/2015 | | | 80.119,81 | 23/10/2015 | 56.083,87 | 23/10/2015 | | | 1.397.427,56 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113C | 06/07/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 16ª Medição | 480 | 329.690,61 | 315.184,23 | 05/08/2015 | | | 9.890,71 | 05/08/2015 | 4.615,67 | 05/08/2015 | | | 329.690,61 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113C | 13/08/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 17ª Medição | 487 | 1.355.106,83 | 43.530,20 | 19/08/2015 | | | 40.653,20 | 19/08/2015 | 18.971,50 | 19/08/2015 | | | 103.154,90 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -1.251.951,93 |
| 3T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 100 | 13/08/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 17ª Medição | 487 | 1.355.106,83 | 500.000,00 | 11/09/2015 | | | | | | | | | 500.000,00 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -855.106,83 |
| 4T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113C | 13/08/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 17ª Medição | 487 | 1.355.106,83 | 751.951,93 | 05/10/2015 | | | | | | | | | 751.951,93 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -603.154,90 |
| 3T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 15/09/2015 | Construtora J Gabriel Ltda | 85.411.544/0001-07 | 20ª Medição | 210 | 242.206,65 | 234.940,45 | 24/09/2015 | | | 7.266,20 | 15/10/2015 | | | | | 242.206,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 15/09/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 20ª Medição | 211 | 1.430.038,14 | 1.387.137,00 | 24/09/2015 | | | 42.901,14 | 15/10/2015 | | | | | 1.430.038,14 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação | 113 | 18/09/2015 | Construtora B&C | 04.610.413/0001-49 | 9º e 10ª Medição | 706 | 170.444,98 | 165.331,63 | 06/10/2015 | | | 5.113,35 | 15/10/2015 | | | | | 170.444,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 01/09/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 18ª Medição | 1492 | 2.198.285,60 | | | | | 43.965,71 | 10/10/2015 | 7.694,00 | 20/10/2015 | | | 51.659,71 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -2.146.625,89 |
| 3T15 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 241 | 01/09/2015 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Medição | 954 | 258.726,22 | 258.726,22 | 24/09/2015 | | | | | | | | | 258.726,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 241 | 01/09/2015 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Medição | 957 | 452.060,11 | 436.650,27 | 24/09/2015 | | | | | | | | | 436.650,27 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -15.409,84 |
| 4T15 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 241 | 01/09/2015 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Medição | 957 | 452.060,11 | 0,00 | | | | 12.922,09 | 10/10/2015 | 2.487,75 | 20/10/2015 | | | 15.409,84 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -436.650,27 |
| 3T15 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 241 | 03/07/2015 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 19ª Medição | 626 | 215.123,28 | 196.929,13 | 23/07/2015 | | | 6.453,69 | 14/08/2015 | 11.740,46 | 19/08/2015 | | | 215.123,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 241 | 24/06/2015 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 21ª Medição | 1.714 | 550.632,52 | 550.632,52 | 19/08/2015 | | | | | | | | | 550.632,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 241 | 21/07/2015 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 22ª Medição | 1.722 | 234.441,98 | 225.831,87 | 24/08/2015 | | | 4.688,84 | 10/09/2015 | 3.921,27 | 19/08/2015 | | | 234.441,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 241 | 21/07/2015 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 23ª Medição | 1.724 | 231.781,05 | 223.373,45 | 24/08/2015 | | | 4.635,62 | 10/09/2015 | 3.771,98 | 19/08/2015 | | | 231.781,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 19/11/2014 | SEBRAE | 15.419591/0001-03 | 4ª Medição | 866 | 1.160.854,20 | 1.160.854,20 | 29/09/2015 | | | | | | | | | 1.160.854,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 18/12/2014 | SEBRAE | 15.419591/0001-03 | 5ª Medição | 874 | 653.374,70 | 653.374,70 | 29/09/2015 | | | | | | | | | 653.374,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 22/09/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 19ª Medição | 1.504 | 3.898.958,10 | 3.807.332,59 | 24/09/2015 | | | | | | | | | 3.807.332,59 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -91.625,51 |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 22/09/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 19ª Medição | 1.504 | 3.898.958,10 | | | | | 77.979,16 | 14/10/2015 | 13.646,35 | 19/10/2015 | | | 91.625,51 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -3.807.332,59 |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 14/10/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 20ª Medição | 1.515 | 2.436.265,32 | 2.379.013,08 | 22/10/2015 | | | 48.725,31 | 11/11/2015 | 8.526,93 | 11/11/2015 | | | 2.436.265,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 02/12/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 21ª Medição | 1.545 | 841.686,56 | 821.906,93 | 11/12/2015 | | | 16.833,73 | 10/12/2015 | 2.945,90 | 10/12/2015 | | | 841.686,56 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 09/10/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 21ª Medição | 213 | 681.521,11 | 20.529,09 | 23/10/2015 | 660.992,02 | 28/12/2015 | | | | | | | 681.521,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 09/10/2015 | Construtora J Gabriel Ltda | 85.411.544/0001-07 | 21ª Medição | 216 | 887.341,79 | 840.275,91 | 23/10/2015 | | | 26.620,25 | 13/11/2015 | 20.445,63 | 13/11/2015 | | | 887.341,79 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 30/11/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 22ª Medição | 218 | 1.236.983,87 | 1.236.983,87 | 28/12/2015 | | | | | | | | | 1.236.983,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 01/12/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 22ª Medição | 227 | 565.071,69 | 511.010,02 | 28/12/2015 | | | 16.952,15 | 09/12/2015 | 37.109,52 | 09/12/2015 | | | 565.071,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 241 | 09/10/2015 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 22ª Medição | 989 | 938.782,46 | 938.782,46 | 22/10/2015 | | | | | | | | | 938.782,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 241 | 09/10/2015 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 22ª Medição | 990 | 1.640.290,23 | 1.584.375,93 | 23/10/2015 | | | 9.026,76 | 22/10/2015 | 46.887,54 | 22/10/2015 | | | 1.640.290,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113C | 01/10/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 18ª Medição | 496 | 244.740,78 | 237.398,56 | 28/12/2015 | | | 7.342,22 | 29/12/2015 | | | | | 244.740,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 05/10/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 18ª Medição | 397 | 763.939,82 | 241.481,70 | 22/10/2015 | | | | | | | | | 241.481,70 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -522.458,12 |
| 4T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113C | 05/10/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 18ª Medição | 397 | 763.939,82 | 522.458,12 | 22/10/2015 | | | | | | | | | 522.458,12 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -241.481,70 |
| 4T15 | UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana | 113 | 25/08/2015 | NAUTILUS - INFRA UEMS CG | 00.652.193/0001-65 | 12ª Medição | 433 | 52.937,82 | 51.349,69 | 01/10/2015 | | | 1.588,13 | 01/10/2015 | | | | | 52.937,82 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 03/12/2015 | SEBRAE | 15.419591/0001-03 | 7ª Medição | 953 | 150.000,00 | 150.000,00 | 24/12/2015 | | | | | | | | | 150.000,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 11/12/2015 | IEDHI - Instituto de Educação Desenvolvimento Humanao e Institucional | 04.430.392/0001-80 | 2ª Medição | 53 | 27.391,29 | 27.391,29 | 24/12/2015 | | | | | | | | | 27.391,29 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 14/12/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 22ª Medição | 1561 | 1.713.071,77 | 1.672.814,58 | 18/12/2015 | | | | | | | | | 1.672.814,58 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -40.257,19 |
| 4T15 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10 | 241 | 21/10/2015 | CGR ENGENHARIA | 37.546.967/0001-83 | 24ª Medição | 1733 | 286.774,60 | 281.039,11 | 30/10/2015 | | | 5.735,49 | 11/11/2015 | | | | | 286.774,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 01/09/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 35ª Medição | 1491 | 35.453,90 | | | | | 2.453,56 | 10/10/2015 | 429,37 | 19/10/2015 | | | 2.882,93 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -32.570,97 |
| 4T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 12/11/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 36 e 37ª Medição | 1536 | 138.892,08 | 135.628,12 | 23/11/2015 | | | 2.777,84 | 10/12/2015 | 486,12 | 17/12/2015 | | | 138.892,08 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 12/11/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 36 e 37ª Medição | 1537 | 56.455,42 | 55.128,72 | 23/11/2015 | | | 1.129,11 | 10/12/2015 | 197,59 | 18/12/2015 | | | 56.455,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 17/12/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 38ª Medição | 1566 | 72.669,63 | 70.961,90 | 21/12/2015 | | | | | | | | | 70.961,90 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -1.707,73 |
| 4T15 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 113 | 17/06/2015 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 18ª Medição | 616 | 516.213,62 | 481.665,83 | 24/12/2015 | | | 15.486,40 | 24/12/2015 | 19.061,39 | 24/12/2015 | | | 516.213,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 241 | 17/06/2015 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 18ª Medição | 616 | -516.213,62 | -481.665,83 | 24/12/2015 | | | -15.486,40 | 24/12/2015 | -19.061,39 | 24/12/2015 | | | -516.213,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 113 | 03/07/2015 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 19ª Medição | 626 | 215.123,28 | 196.929,13 | 24/12/2015 | | | 6.453,69 | 24/12/2015 | 11.740,46 | 24/12/2015 | | | 215.123,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 241 | 03/07/2015 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 19ª Medição | 626 | -215.123,28 | -196.929,13 | 24/12/2015 | | | -6.453,69 | 24/12/2015 | -11.740,46 | 24/12/2015 | | | -215.123,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113 | 13/08/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 17ª Medição | 487 | 1.355.106,83 | 500.000,00 | 24/12/2015 | | | | | | | | | 500.000,00 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -855.106,83 |
| 4T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 100 | 13/08/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 17ª Medição | 487 | 1.355.106,83 | -500.000,00 | 24/12/2015 | | | | | | | | | -500.000,00 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -1.855.106,83 |
| 4T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 06/08/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 17ª Medição | 347 | 6.615.901,83 | 1.523.148,91 | 30/12/2015 | | | | | | | | | 1.523.148,91 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -5.092.752,92 |
| 4T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113C | 06/08/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 17ª Medição | 347 | 6.615.901,83 | -1.523.148,91 | 30/12/2015 | | | | | | | | | -1.523.148,91 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -8.139.050,74 |
| 4T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113 | 05/10/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 18ª Medição | 397 | 763.939,82 | 28.609,65 | 30/12/2015 | | | | | | | | | 28.609,65 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -735.330,17 |
| 4T15 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113C | 05/10/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 18ª Medição | 397 | 763.939,82 | -28.609,65 | 30/12/2015 | | | | | | | | | -28.609,65 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -792.549,47 |
| 4T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 09/10/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 21ª Medição | 213 | 681.521,11 | 660.992,02 | 28/12/2015 | | | | | | | | | 660.992,02 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -20.529,09 |
| 4T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 09/10/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 21ª Medição | 213 | -681.521,11 | -660.992,02 | 28/12/2015 | | | | | | | | | -660.992,02 | Não | Sim | Pagto Superior NF | 20.529,09 |
| 4T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 30/11/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 22ª Medição | 218 | 1.236.983,87 | 1.236.983,87 | 28/12/2015 | | | | | | | | | 1.236.983,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 30/11/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 22ª Medição | 218 | -1.236.983,87 | -1.236.983,87 | 28/12/2015 | | | | | | | | | -1.236.983,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 113 | 01/12/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 22ª Medição | 227 | 565.071,69 | 511.010,02 | 28/12/2015 | | | | | | | | | 511.010,02 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | |
| 4T15 | MS-162: Dourados / Av. Guaicurus | 241 | 01/12/2015 | Guizardi Junior Construtora | 36.912.947/0001-16 | 22ª Medição | 227 | -565.071,69 | -511.010,02 | 28/12/2015 | | | | | | | | | -511.010,02 | Não | Sim | Pagto Superior NF | |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 01/09/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 18ª Medição | 1492 | 2.198.285,60 | 1.726.246,77 | 28/12/2015 | | | | | | | | | 1.726.246,77 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -472.038,83 |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 01/09/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 18ª Medição | 1492 | 2.198.285,60 | -1.726.246,77 | 28/12/2015 | | | | | | | | | -1.726.246,77 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -3.924.532,37 |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 22/09/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 19ª Medição | 1.504 | 3.898.958,10 | 3.807.332,59 | 28/12/2015 | | | | | | | | | 3.807.332,59 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -91.625,51 |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 22/09/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 19ª Medição | 1.504 | 3.898.958,10 | -3.807.332,59 | 28/12/2015 | | | | | | | | | -3.807.332,59 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -7.706.290,69 |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 14/10/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 20ª Medição | 1.515 | 2.436.265,32 | 2.379.013,08 | 28/12/2015 | | | | | | | | | 2.379.013,08 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -57.252,24 |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 14/10/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 20ª Medição | 1.515 | 2.436.265,32 | -2.379.013,08 | 28/12/2015 | | | | | | | | | -2.379.013,08 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -4.815.278,40 |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 02/12/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 21ª Medição | 1.545 | 841.686,56 | 821.906,93 | 28/12/2015 | | | | | | | | | 821.906,93 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -19.779,63 |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 02/12/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 21ª Medição | 1.545 | 841.686,56 | -821.906,93 | 28/12/2015 | | | | | | | | | -821.906,93 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -1.663.593,49 |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 113 | 14/12/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 22ª Medição | 1561 | 1.713.071,77 | 1.672.814,58 | 28/12/2015 | | | | | | | | | 1.672.814,58 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -40.257,19 |
| 4T15 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 14/12/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 22ª Medição | 1561 | 1.713.071,77 | -1.672.814,58 | 28/12/2015 | | | | | | | | | -1.672.814,58 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -3.385.886,35 |
| 4T15 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 25/11/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 15ª Medição | 2694 | 802.909,96 | 782.456,80 | 30/12/2015 | | | | | | | | | 782.456,80 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -20.453,16 |
| 4T15 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | 25/11/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 15ª Medição | 2695 | 802.909,96 | | | | | 20.453,16 | 30/12/2015 | | | | | 20.453,16 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -782.456,80 |
| 4T15 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 241 | 21/10/2015 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 20ª Medição | 648 | 185.821,71 | 180.247,06 | 23/12/2015 | | | | | | | | | 180.247,06 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -5.574,65 |
| 1T15 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 113G | 31/07/2015 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | Glosa | Glosa | -131.176,58 | -131.176,58 | 31/07/2015 | | | | | | | | | -131.176,58 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-339: Miranda / Bodoquena | 100G | 31/07/2015 | NAUTILUS | 00.652.193/0001-65 | Glosa | Glosa | 131.176,58 | 131.176,58 | 31/07/2015 | | | | | | | | | 131.176,58 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113G | 31/07/2015 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | Glosa | Glosa | -391.616,37 | -391.616,37 | 31/07/2015 | | | | | | | | | -391.616,37 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 100G | 31/07/2015 | SANCHES TRIPOLONI | 53.503.652/0001-05 | Glosa | Glosa | 391.616,37 | 391.616,37 | 31/07/2015 | | | | | | | | | 391.616,37 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 113G | 31/07/2015 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | Substituição Glosa | Substituição Glosa | 183.527,67 | 183.527,67 | 31/07/2015 | | | | | | | | | 183.527,67 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma | 100G | 31/07/2015 | MS CONSTRUTORA | 03.447.789/0001-11 | Substituição Glosa | Substituição Glosa | -183.527,67 | -183.527,67 | 31/07/2015 | | | | | | | | | -183.527,67 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113G | 31/07/2015 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | Substituição Glosa | Substituição Glosa | 339.265,28 | 339.265,28 | 31/07/2015 | | | | | | | | | 339.265,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 100G | 31/07/2015 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | Substituição Glosa | Substituição Glosa | -339.265,28 | -339.265,28 | 31/07/2015 | | | | | | | | | -339.265,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T16 | MS-010: Campo Grande / Rochedinho | 241 | 17/06/2015 | ANFER | 01.551.589/0001-89 | 20ª Medição | 648 | 185.821,71 | | | | | 5.574,65 | 14/01/2016 | | | | | 5.574,65 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -180.247,06 |
| 1T16 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 03/12/2015 | SEBRAE | 15.419591/0001-03 | 6ª Medição | 931 | 222.000,00 | 222.000,00 | 25/01/2016 | | | | | | | | | 222.000,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T16 | Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande | 113 | 02/02/2016 | NEO ENGENHARIA | 07.478.468/0001-35 | 17ª Medição | 131 | 37.007,78 | 34.602,28 | 23/02/2016 | | | 1.850,38 | 14/03/2016 | 555,12 | 24/02/2016 | | | 37.007,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T16 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs) | 113 | 11/12/2015 | IEDHI - Instituto de Educação Desenvolvimento Humanao e Institucional | 04.430.392/0001-80 | 2ª Medição | 53 | -27.391,29 | -27.391,29 | 29/01/2016 | | | | | | | | | -27.391,29 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T16 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 14/12/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 22ª Medição | 1561 | 1.713.071,77 | | | | | 34.261,44 | 14/01/2016 | 5.995,75 | 19/01/2016 | | | 40.257,19 | Não | Sim | Pagto Inferior NF | -1.672.814,58 |
| 1T16 | MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03 | 241 | 29/01/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 23ª Medição | 1595 | 145.489,02 | 142.579,24 | 15/03/2016 | | | | | 2.909,78 | 14/03/2016 | | | 145.489,02 | Não | Sim | OK | 0,00 |

| | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº RED** | **Produto** | **Fonte de Recursos** | **Data emissão** | **Fornecedor/Prestador de Serviço** | **CNPJ/CPF** | **Breve descrição do produto / serviço** | **N° Documento** | **Valor Bruto Total (R$)** | **Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$)** | **Data pagamento 1** | **Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$)** | **Data pagamento 2** | **ISS (R$)** | **Data pagamento ISS** | **INSS (R$)** | **Data pagamento INSS** | **Retenções Federais e ajustes (R$)** | **Data pagamento RF** | Total Pagamentos (R$) | **Verificação Amostral BNDES** | **Aceite BNDES** | **Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento** | **Diferença NF Comp Pgt** |
| 1T16 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 17/12/2015 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 38ª Medição | 1566 | 72.669,63 | | | | | 1.453,39 | 14/01/2016 | 254,34 | 19/01/2016 | | | 1.707,73 | Não | Sim | **Pagto Inferior NF** | -70.961,90 |
| 1T16 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 19/01/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 39ª Medição | 1585 | 52.077,68 | 49.807,07 | 28/01/2016 | | | 1.464,91 | 10/02/2016 | 805,70 | 18/02/2016 | | | 52.077,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T16 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 19/01/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 39ª Medição | 1588 | 21.168,00 | 21.168,00 | 28/01/2016 | | | | | | | | | 21.168,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T16 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 29/02/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 40ª e 41ª Medição | 1611 | 103.745,80 | 51.668,11 | 04/03/2016 | 47.554,32 | 04/03/2016 | 2.918,31 | 10/03/2016 | 1.605,06 | 17/03/2016 | | | 103.745,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T16 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 29/02/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 40ª e 41ª Medição | 1612 | 42.169,52 | 21.001,52 | 04/03/2016 | 21.168,00 | 04/03/2016 | | | | | | | 42.169,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T16 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 241 | 03/11/2015 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 23ª Medição | 1009 | 121.837,33 | 121.837,33 | 25/01/2016 | | | | | | | | | 121.837,33 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T16 | MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03 | 241 | 03/11/2015 | MAC ENGENHARIA | 80.083.454/0001-02 | 23ª Medição | 1010 | 212.880,62 | 206.795,45 | 25/01/2016 | | | | | | | | | 206.795,45 | Não | Sim | **Pagto Inferior NF** | -6.085,17 |
| 3T17 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 08/06/2017 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 1ª Medição | 1919 | 176.934,96 | 173.396,26 | 21/06/2017 | | | 3.538,70 | 25/07/2017 | | | | | 176.934,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 09/06/2017 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 2ª Medição | 1920 | 572.103,25 | 560.661,18 | 25/07/2017 | | | 11.442,07 | 25/07/2017 | | | | | 572.103,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 19/01/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 42ª Medição | 1629 | 51.668,11 | 51.668,11 | 01/04/2016 | | | | | | | | | 51.668,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 19/01/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 42ª Medição | 1630 | 21.001,52 | 18.748,76 | 01/04/2016 | | | 1.453,39 | 08/04/2016 | 799,37 | 19/04/2016 | | | 21.001,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 26/04/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 43ª Medição | 1648 | 52.077,68 | 52.077,68 | 29/04/2016 | | | | | | | | | 52.077,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 26/04/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 43ª Medição | 1949 | 21.168,00 | 18.897,39 | 29/04/2016 | | | 1.464,91 | 10/05/2016 | 805,70 | 19/05/2016 | | | 21.168,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 25/05/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 44ª Medição | 1669 | 51.668,11 | 51.668,11 | 01/06/2016 | | | | | | | | | 51.668,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 25/05/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 44ª Medição | 1670 | 21.001,52 | 18.748,76 | 01/06/2016 | | | 1.453,39 | 14/06/2016 | 799,37 | 17/06/2016 | | | 21.001,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/06/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 45ª Medição | 1687 | 52.077,69 | 52.077,69 | 29/06/2016 | | | | | | | | | 52.077,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/06/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 45ª Medição | 1688 | 21.168,00 | 18.897,39 | 29/06/2016 | | | 1.464,91 | 11/07/2016 | 805,70 | 19/07/2016 | | | 21.168,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 01/08/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 46ª Medição | 1715 | 51.668,11 | 51.668,11 | 04/08/2016 | | | | | | | | | 51.668,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 01/08/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 46ª Medição | 1716 | 21.001,52 | 18.748,76 | 04/08/2016 | | | 1.453,39 | 04/08/2016 | 799,37 | 19/08/2016 | | | 21.001,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/08/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 47ª Medição | 1736 | 51.668,11 | 49.415,35 | 01/09/2016 | | | 1.453,39 | 09/09/2016 | 799,37 | 19/09/2016 | | | 51.668,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/08/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 47ª Medição | 1737 | 21.001,52 | 21.001,52 | 01/09/2016 | | | | | | | | | 21.001,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 22/09/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 48ª Medição | 1763 | 52.077,68 | 52.077,68 | 26/09/2016 | | | | | | | | | 52.077,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 22/09/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 48ª Medição | 1764 | 21.168,00 | 18.897,39 | 26/09/2016 | | | 1.464,91 | 13/10/2016 | 805,70 | 19/10/2016 | | | 21.168,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 21/10/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 49ª Medição | 1787 | 52.077,68 | 52.077,68 | 26/10/2016 | | | | | | | | | 52.077,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 21/10/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 49ª Medição | 1788 | 21.168,00 | 18.897,39 | 26/10/2016 | | | 1.464,91 | 10/11/2016 | 805,70 | 17/11/2016 | | | 21.168,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 23/11/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 50ª Medição | 1823 | 51.668,11 | 51.668,11 | 01/12/2016 | | | | | | | | | 51.668,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 23/11/2016 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 50ª Medição | 1824 | 21.001,52 | 18.748,76 | 01/12/2016 | | | 1.453,39 | 09/12/2016 | 799,37 | 27/12/2016 | | | 21.001,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 09/01/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 51ª Medição | 1873 | 52.077,69 | 52.077,69 | 17/01/2017 | | | | | | | | | 52.077,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 09/01/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 51ª Medição | 1874 | 21.168,00 | 18.897,39 | 17/01/2017 | | | 1.464,91 | 18/01/2017 | 805,70 | 18/01/2017 | | | 21.168,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/01/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 52ª Medição | 1890 | 51.668,11 | 51.668,11 | 01/02/2017 | | | | | | | | | 51.668,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/01/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 52ª Medição | 1891 | 21.001,52 | 18.748,76 | 01/02/2017 | | | 1.453,39 | 07/02/2017 | 799,37 | 07/02/2017 | | | 21.001,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 23/02/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 53ª Medição | 1913 | 52.077,68 | 49.807,07 | 03/03/2017 | | | 1.464,91 | 07/03/2017 | 805,70 | 07/03/2017 | | | 52.077,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 23/02/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 53ª Medição | 1914 | 21.168,00 | 21.168,00 | 03/03/2017 | | | | | | | | | 21.168,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/03/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 54ª Medição | 1931 | 51.668,11 | 51.668,11 | 28/03/2017 | | | | | | | | | 51.668,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/03/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 54ª Medição | 1932 | 21.001,52 | 18.748,76 | 28/03/2017 | | | 1.453,39 | 28/03/2017 | 799,37 | 28/03/2017 | | | 21.001,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/04/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 55ª Medição | 1953 | 52.077,69 | 49.807,08 | 27/04/2017 | | | 1.464,91 | 27/04/2017 | 805,70 | 27/04/2017 | | | 52.077,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/04/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 55ª Medição | 1954 | 21.168,00 | 21.168,00 | 27/04/2017 | | | | | | | | | 21.168,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/05/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 56ª Medição | 1979 | 51.668,11 | 51.668,11 | 30/05/2017 | | | | | | | | | 51.668,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/05/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 56ª Medição | 1980 | 21.001,52 | 18.297,37 | 30/05/2017 | | | 1.744,61 | 30/05/2017 | 959,54 | 30/05/2017 | | | 21.001,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 03/07/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 57ª Medição | 2006 | 52.077,68 | 52.077,68 | 12/07/2017 | | | | | | | | | 52.077,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 03/07/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 57ª Medição | 2007 | 21.168,00 | 18.897,39 | 12/07/2017 | | | 1.464,91 | 12/07/2017 | 805,70 | 12/07/2017 | | | 21.168,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/07/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 58ª Medição | 2018 | 51.668,11 | 51.668,11 | 27/07/2017 | | | | | | | | | 51.668,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 24/07/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 58ª Medição | 2019 | 21.001,52 | 18.748,76 | 27/07/2017 | | | 1.453,39 | 27/07/2017 | 799,37 | 27/07/2017 | | | 21.001,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 01/09/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 59ª Medição | 2050 | 92.797,79 | 90.187,44 | 11/09/2017 | | | 2.610,35 | 11/09/2017 | | | | | 92.797,79 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera | 241 | 01/09/2017 | EQUIPE ENGENHARIA LTDA | 82.595.174/0001-09 | 59ª Medição | 2051 | 37.719,49 | 37.719,49 | 11/09/2017 | | | | | | | | | 37.719,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | | 113 | | DÉBITO INDEVIDO DA CONTA DO EMPRÉSTIMO | | | | 3.682.392,33 | 1.010.973,22 | 06/09/2017 | 2.671.419,11 | 25/09/2017 | | | | | | | 3.682.392,33 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | | 113 | | CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE | | | | -3.779.973,22 | -1.010.973,22 | 29/09/2017 | -2.769.000,00 | 29/09/2017 | | | | | | | -3.779.973,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T17 | | 113 | | DÉBITO DA CONTA DO EMPRÉSTIMO EM RAZÃO DO CRÉDITO MAIOR | | | | 97.580,89 | 97.580,89 | 03/10/2017 | | | | | | | | | 97.580,89 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T18 | MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu) | 113 | 05/03/2018 | PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA | 01.397.753/0001-45 | 8ª Medição | 5195 | 3.338.271,68 | 3.234.785,26 | 19/03/2018 | | | 66.765,43 | 19/03/2018 | 36.720,99 | 19/03/2018 | | | 3.338.271,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 103 | 10/04/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 12ª Medição | 2041 | 635.429,06 | 635.429,06 | 04/05/2018 | | | | | | | | | 635.429,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T18 | MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu) | 113 | 18/04/2018 | PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA | 01.397.753/0001-45 | 9ª Medição | 5288 | 5.920.250,29 | 5.736.722,53 | 25/04/2018 | | | 118.405,01 | 24/04/2018 | 65.122,75 | 25/04/2018 | | | 5.920.250,29 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T18 | MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu) | 113 | 07/05/2018 | PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA | 01.397.753/0001-45 | 10ª Medição | 5382 | 1.684.000,00 | 1.684.000,00 | 17/05/2018 | | | | | | | | | 1.684.000,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T18 | MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu) | 113 | 01/07/2018 | PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA | 01.397.753/0001-45 | 11ª Medição | 5534 | 1.213.037,76 | 849.126,43 | 18/07/2018 | 326.307,15 | 20/07/2018 | 24.260,76 | 18/07/2018 | 13.343,42 | 18/07/2018 | | | 1.213.037,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T18 | MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu) | 113 | 08/02/2018 | PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA | 01.397.753/0001-45 | 7ª Medição | 5143 | 4.356.049,11 | 3.429.299,92 | 18/07/2018 | | | | | | | | | 3.429.299,92 | Não | Sim | **Pagto Inferior NF** | -926.749,19 |
| 3T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 17/08/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 16ª Medição | 2099 | 513.101,44 | 513.101,44 | 10/09/2018 | | | | | | | | | 513.101,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 14/09/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 17ª Medição | 2103 | 1.025.404,11 | 1.000.019,98 | 03/10/2018 | | | 25.384,13 | 03/10/2018 | | | | | 1.025.404,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 103 | 14/09/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 17ª Medição | 2103 | 243.802,36 | | | 243.802,36 | 05/10/2018 | | | | | | | 243.802,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 103 | 07/05/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 23ª Medição | 2234 | 540.060,65 | 540.060,65 | 14/05/2019 | | | | | | | | | 540.060,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 103 | 10/05/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 24ª Medição | 2237 | 1.417.879,14 | 1.389.521,56 | 27/05/2019 | | | 28.357,58 | 29/05/2019 | | | | | 1.417.879,14 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 103 | 15/05/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 25ª Medição | 2238 | 1.040.892,77 | 1.020.074,91 | 27/05/2019 | | | 20.817,86 | 29/05/2019 | | | | | 1.040.892,77 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 02/07/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 26ª Medição | 2259 | 1.000.028,37 | 979.999,43 | 17/07/2019 | 28,37 | 17/07/2019 | 20.000,57 | 14/08/2019 | | | | | 1.000.028,37 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 08/08/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 27ª Medição | 2283 | 2.337.329,28 | 2.286.429,37 | 16/08/2019 | | | 50.899,91 | 16/08/2019 | | | | | 2.337.329,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 103 | 08/08/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 27ª Medição | 2284 | 1.663.097,00 | 762.330,62 | 20/08/2019 | 900.766,38 | 20/08/2019 | | | | | | | 1.663.097,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 09/09/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 28ª Medição | 2301 | 2.664.976,32 | 2.610.710,90 | 24/09/2019 | | | 54.265,42 | 24/09/2019 | | | | | 2.664.976,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4t19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 103 | 09/09/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 28ª Medição | 2302 | 1.142.973,45 | 1.139.146,14 | 08/10/2019 | | | 3.827,31 | 14/10/2019 | | | | | 1.142.973,45 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4t19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 06/11/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 29ª Medição | 2335 | 1.474.251,74 | 1.444.766,70 | 20/11/2019 | | | 29.485,04 | 20/11/2019 | | | | | 1.474.251,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 06/11/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 29ª Medição | 2334 | 1.032.077,83 | 952.311,07 | 27/11/2019 | | | 79.766,76 | 12/12/2019 | | | | | 1.032.077,83 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 103 | 06/11/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 29ª Medição | 2334 | 2.956.260,17 | 2.956.260,17 | 13/12/2019 | | | | | | | | | 2.956.260,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 02/12/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 30ª Medição | 2347 | 1.073.321,77 | 1.051.855,33 | 16/12/2019 | | | 21.466,44 | 17/12/2019 | | | | | 1.073.321,77 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 02/12/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 30ª Medição | 2346 | 17.757,36 | 17.757,36 | 13/12/2019 | | | | | | | | | 17.757,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 02/12/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 30ª Medição | 2346 | 870.110,55 | 870.110,55 | 06/01/2020 | | | | | | | | | 870.110,55 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 14/01/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 31ª Medição | 2384 | 953.966,52 | 934.887,19 | 12/02/2020 | | | 19.079,33 | 13/02/2020 | | | | | 953.966,52 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 14/01/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 31ª Medição | 2383 | 331.295,05 | 324.669,15 | 14/02/2020 | | | 6.625,90 | 13/02/2020 | | | | | 331.295,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 14/01/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 32ª Medição | 2389 | 1.375.973,21 | 1.348.453,75 | 12/02/2020 | | | 27.519,46 | 13/02/2020 | | | | | 1.375.973,21 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 14/01/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 32ª Medição | 2388 | 252.009,98 | 246.969,78 | 14/02/2020 | | | 5.040,20 | 13/02/2020 | | | | | 252.009,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 19/02/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 33ª Medição | 2402 | 1.039.345,28 | 1.018.558,37 | 06/03/2020 | | | 20.786,91 | 06/03/2020 | | | | | 1.039.345,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 19/02/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 33ª Medição | 2401 | 23.641,95 | 23.169,11 | 06/03/2020 | | | 472,84 | 12/03/2020 | | | | | 23.641,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 13/03/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 34ª Medição | 2412 | 720.322,28 | 617.822,55 | 25/03/2020 | 77.062,51 | 26/03/2020 | 25.437,22 | 25/03/2020 | | | | | 720.322,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 13/03/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 34ª Medição | 2413 | 124.100,50 | 124.100,50 | 27/03/2020 | | | | | | | | | 124.100,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 13/03/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 34ª Medição | 2413 | 2.532,66 | 2.532,66 | 13/04/2020 | | | | | | | | | 2.532,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 13/03/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 34ª Medição | 2412 | 551.191,56 | 551.191,56 | 14/04/2020 | | | | | | | | | 551.191,56 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 15/04/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 35ª Medição | 2426 | 2.347.342,12 | 2.300.342,12 | 28/04/2020 | 53,16 | 04/05/2020 | 46.946,84 | 04/05/2020 | | | | | 2.347.342,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 15/06/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 36ª Medição | 2458 | 1.641.968,78 | 1.333.980,02 | 22/06/2020 | 275.149,38 | 22/06/2020 | 32.839,38 | 22/06/2020 | | | | | 1.641.968,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T20 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113G | 06/07/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 16ª Medição | 344 | -1.472.701,34 | -1.397.593,57 | 30/07/2015 | | | -44.181,04 | 31/07/2015 | -30.926,73 | 03/08/2015 | | | -1.472.701,34 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T20 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113G | 06/08/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 17ª Medição | 347 | -2.890.709,48 | -2.553.298,49 | 13/08/2015 | | | -198.477,05 | 13/08/2015 | -138.933,94 | 14/08/2015 | | | -2.890.709,48 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T20 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113G | 03/10/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 18ª Medição | 349 | -1.397.427,56 | -1.261.223,88 | 22/10/2015 | | | -80.119,81 | 23/10/2015 | -56.083,87 | 23/10/2015 | | | -1.397.427,56 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T20 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113G | 06/07/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 16ª Medição | 480 | -329.690,61 | -315.184,23 | 05/08/2015 | | | -9.890,71 | 05/08/2015 | -4.615,67 | 05/08/2015 | | | -329.690,61 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T20 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113G | 13/08/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 17ª Medição | 487 | -103.154,90 | -43.530,20 | 19/08/2015 | | | -40.653,20 | 19/08/2015 | -18.971,50 | 19/08/2015 | | | -103.154,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T20 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113G | 13/08/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 17ª Medição | 487 | -751.951,93 | -751.951,93 | 05/10/2015 | | | | | | | | | -751.951,93 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T20 | UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7 | 113G | 01/10/2015 | Marco/Sotef | 15.536.451/0001-15 | 18ª Medição | 496 | -244.740,78 | -237.398,56 | 28/12/2015 | | | -7.342,22 | 29/12/2015 | | | | | -244.740,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T20 | UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4 | 113G | 05/10/2015 | Maksoud/ Concrelaje | 74.019.472/0001-22 | 18ª Medição | 397 | -493.848,47 | -493.848,47 | 22/10/2015 | | | | | | | | | -493.848,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 21/07/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 37ª Medição | 2478 | 1.577.501,83 | 158.802,77 | 28/07/2020 | 1.365.427,32 | 28/07/2020 | 53.271,74 | 28/07/2020 | | | | | 1.577.501,83 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 21/07/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 37ª Medição | 2479 | 77.035,46 | 75.494,75 | 11/08/2020 | | | 1.540,71 | 13/08/2020 | | | | | 77.035,46 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 21/07/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 38ª Medição | 2478 | 531.253,17 | 531.253,17 | 28/07/2020 | | | | | | | | | 531.253,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 15/09/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 39ª Medição | 2514 | 75.190,80 | 73.686,98 | 30/09/2020 | | | 1.503,82 | 13/10/2020 | | | | | 75.190,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 15/09/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 40ª Medição | 2516 | 1.152.928,70 | 1.152.928,70 | 28/09/2020 | | | | | | | | | 1.152.928,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 15/06/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 36ª Medição | 2458 | -1.641.968,78 | -1.641.968,78 | 17/09/2020 | | | | | | | | | -1.641.968,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | 15/04/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 35ª Medição | 2426 | -308.871,38 | -308.871,38 | 17/09/2020 | | | | | | | | | -308.871,38 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 15/09/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 40ª Medição | 2516 | 23.529,16 | 23.529,16 | 13/10/2020 | | | | | | | | | 23.529,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 10/12/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 41ª Medição | 2579 | 61.364,54 | 60.137,25 | 17/12/2020 | | | 1.227,29 | 21/12/2020 | | | | | 61.364,54 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 10/12/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 42ª Medição | 2580 | 424.313,22 | 415.826,96 | 17/12/2020 | | | 8.486,26 | 21/12/2020 | | | | | 424.313,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100 | 10/12/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 43ª Medição | 2581 | 470.108,77 | 460.706,59 | 17/12/2020 | | | 9.402,18 | 21/12/2020 | | | | | 470.108,77 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | Não | Sim | OK | 0,00 |

**ANEXO 2B**

Relação de Pagamentos

Proinveste

| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | DOCUMENTO FISCAL | | | | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tipo Documento | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | Nº Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único | 100 | Nota Fiscal | 25/10/2012 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 1ª Medição | 1192 | 1.208.301,71 | 1.208.301,71 | 12/11/2012 | | | | | | | | | 1.208.301,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único | 100 | Nota Fiscal | 20/11/2012 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 2ª Medição | 1239 | 1.221.056,68 | 1.221.056,68 | 24/11/2012 | | | | | | | | | 1.221.056,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único | 100 | Nota Fiscal | 17/12/2012 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 3ª Medição | 1284 | 3.157.154,11 | 3.157.154,11 | 22/12/2012 | | | | | | | | | **3.157.154,11** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único | 241 | Nota Fiscal | 01/02/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 4ª Medição | 1328 | 310.567,96 | 310.567,96 | 26/02/2013 | | | | | | | | | 310.567,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único | 241 | Nota Fiscal | 01/03/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 5ª Medição | 1444 | 1.460.335,33 | 1.460.335,33 | 09/03/2013 | | | | | | | | | 1.460.335,33 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único | 241 | Nota Fiscal | 25/03/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 6ª Medição | 1481 | 315.715,24 | 315.715,24 | 02/04/2013 | | | | | | | | | 315.715,24 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único | 241 | Nota Fiscal | 08/04/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 7ª Medição | 1519 | 854.447,13 | 854.447,13 | 24/04/2013 | | | | | | | | | 854.447,13 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único | 241 | Nota Fiscal | 24/05/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 8ª Medição | 1562 | 948.190,33 | 948.190,33 | 06/06/2013 | | | | | | | | | 948.190,33 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único | 241 | Nota Fiscal | 11/06/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 9ª Medição | 1611 | 3.528.460,85 | 3.528.460,85 | 19/06/2013 | | | | | | | | | **3.528.460,85** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 25/06/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 1ª Medição | 1612 | 855.972,86 | 855.972,86 | 02/07/2013 | | | | | | | | | 855.972,86 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 25/06/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 1ª Medição | 1613 | 1.668.153,38 | 1.668.153,38 | 02/07/2013 | | | | | | | | | 1.668.153,38 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 12/07/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 2ª Medição | 1652 | 2.697.055,34 | 2.697.055,34 | 19/07/2013 | | | | | | | | | **2.697.055,34** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 15/07/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 2ª Medição | 1653 | 1.384.625,70 | 1.384.625,70 | 23/07/2013 | | | | | | | | | 1.384.625,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 23/07/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 1ª Medição | 1818 | 3.131.550,80 | 3.131.550,80 | 25/07/2013 | | | | | | | | | **3.131.550,80** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 20/07/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 1ª Medição | 1811 | 41.138,22 | 41.138,22 | 26/07/2013 | | | | | | | | | 41.138,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 20/07/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 1ª Medição | 1812 | 109.001,28 | 109.001,28 | 26/07/2013 | | | | | | | | | 109.001,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 20/07/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 1ª Medição | 1813 | 324.762,19 | 324.762,19 | 26/07/2013 | | | | | | | | | 324.762,19 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 20/07/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 1ª Medição | 1814 | 72.814,75 | 72.814,75 | 26/07/2013 | | | | | | | | | 72.814,75 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 20/07/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 1ª Medição | 1815 | 444.212,05 | 444.212,05 | 26/07/2013 | | | | | | | | | 444.212,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único | 241 | Nota Fiscal | 17/07/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 10ª Medição | 1657 | 265.879,59 | 265.879,59 | 03/08/2013 | | | | | | | | | 265.879,59 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 13/08/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 3ª Medição | 1697 | 1.082.596,41 | 1.082.596,41 | 16/08/2013 | | | | | | | | | 1.082.596,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 14/08/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 2ª Medição | 1850 | 7.621.725,80 | 7.621.725,80 | 20/08/2013 | | | | | | | | | **7.621.725,80** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 14/08/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 2ª Medição | 1851 | 579.432,95 | 579.432,95 | 20/08/2013 | | | | | | | | | 579.432,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 14/08/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 2ª Medição | 1852 | 1.535.285,83 | 1.535.285,83 | 20/08/2013 | | | | | | | | | 1.535.285,83 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 14/08/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 2ª Medição | 1853 | 19.504,47 | 19.504,47 | 20/08/2013 | | | | | | | | | 19.504,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 14/08/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 2ª Medição | 1854 | 4.373,09 | 4.373,09 | 20/08/2013 | | | | | | | | | 4.373,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 14/08/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 2ª Medição | 1855 | 26.678,36 | 26.678,36 | 20/08/2013 | | | | | | | | | 26.678,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 15/08/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 3ª Medição | 1698 | 1.854.904,87 | 1.854.904,87 | 21/08/2013 | | | | | | | | | 1.854.904,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único | 241 | Nota Fiscal | 16/08/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 11ª Medição | 1699 | 2.141.831,52 | 2.141.831,52 | 24/08/2013 | | | | | | | | | **2.141.831,52** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 12/09/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 4ª Medição | 1744 | 1.947.985,44 | 1.947.985,44 | 19/09/2013 | | | | | | | | | 1.947.985,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 25/09/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 4ª Medição | 1751 | 1.660.196,17 | 1.660.196,17 | 26/09/2013 | | | | | | | | | 1.660.196,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 19/09/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 3ª Medição | 1907 | 6.808.889,32 | 6.808.889,32 | 01/10/2013 | | | | | | | | | **6.808.889,32** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 26/09/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 3ª Medição | 1911 | 1.826.768,92 | 1.826.768,92 | 01/10/2013 | | | | | | | | | **1.826.768,92** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 26/09/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 3ª Medição | 1912 | 4.840.270,92 | 4.840.270,92 | 01/10/2013 | | | | | | | | | **4.840.270,92** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 19/09/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 3ª Medição | 1908 | 17.090,15 | 17.090,15 | 01/10/2013 | | | | | | | | | 17.090,15 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 19/09/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 3ª Medição | 1909 | 3.831,77 | 3.831,77 | 01/10/2013 | | | | | | | | | 3.831,77 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 19/09/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 3ª Medição | 1910 | 23.376,04 | 23.376,04 | 01/10/2013 | | | | | | | | | 23.376,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único | 241/240 | Nota Fiscal | 23/09/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 12ª Medição | 1747 | 1.011.182,51 | 1.011.182,51 | 02/10/2013 | | | | | | | | | 1.011.182,51 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 03/10/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 5ª Medição | 1757 | 2.215.387,80 | 2.215.387,80 | 14/10/2013 | | | | | | | | | **2.215.387,80** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 09/07/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 1ª Medição | 348 | 333.550,28 | 333.550,28 | 15/10/2013 | | | | | | | | | **333.550,28** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 09/07/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 1ª Medição | 349 | 403.752,51 | 403.752,51 | 15/10/2013 | | | | | | | | | **403.752,51** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 09/07/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 1ª Medição | 350 | 26.330,65 | 26.330,65 | 15/10/2013 | | | | | | | | | **26.330,65** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 09/08/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 2ª Medição | 373 | 860.860,79 | 860.860,79 | 15/10/2013 | | | | | | | | | **860.860,79** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 09/08/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 2ª Medição | 374 | 1.042.045,93 | 1.042.045,93 | 15/10/2013 | | | | | | | | | **1.042.045,93** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 09/08/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 2ª Medição | 375 | 67.956,84 | 67.956,84 | 15/10/2013 | | | | | | | | | **67.956,84** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 03/09/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 3ª Medição | 399 | 1.044.305,93 | 1.044.305,93 | 15/10/2013 | | | | | | | | | **1.044.305,93** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 03/09/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 3ª Medição | 400 | 1.264.100,72 | 1.264.100,72 | 15/10/2013 | | | | | | | | | **1.264.100,72** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 03/09/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 3ª Medição | 401 | 82.438,10 | 82.438,10 | 15/10/2013 | | | | | | | | | **82.438,10** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 05/07/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 1ª Medição | 347 | 557.194,31 | 557.194,31 | 15/10/2013 | | | | | | | | | 557.194,31 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 09/08/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 2ª Medição | 376 | 844.837,37 | 844.837,37 | 15/10/2013 | | | | | | | | | 844.837,37 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 03/09/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 3ª Medição | 402 | 2.151.120,72 | 2.151.120,72 | 15/10/2013 | | | | | | | | | 2.151.120,72 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 01/10/2013 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 1ª e 2ª Medição | 1121 | 2.462.684,33 | 2.462.684,33 | 16/10/2013 | | | | | | | | | **2.462.684,33** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | Nota Fiscal | 01/10/2013 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 1ª e 2ª Medição | 1122 | 2.175.287,42 | 2.175.287,42 | 16/10/2013 | | | | | | | | | **2.175.287,42** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 15/10/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 1ª Medição | 1807 | 2.397.403,27 | 2.397.403,27 | 17/10/2013 | | | | | | | | | **2.397.403,27** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 113 | Nota Fiscal | 30/09/2013 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 1ª Medição | 357 | 1.364.489,11 | 1.364.489,11 | 17/10/2013 | | | | | | | | | 1.364.489,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 22/10/2013 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 3ª Medição | 1134 | 1.961.363,81 | 1.961.363,81 | 25/10/2013 | | | | | | | | | 1.961.363,81 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | Nota Fiscal | 22/10/2013 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 3ª Medição | 1135 | 1.839.379,78 | 1.839.379,78 | 25/10/2013 | | | | | | | | | 1.839.379,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 30/09/2013 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 1ª Medição | 356 | 2.340.352,49 | 2.340.352,49 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **2.340.352,49** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 18/10/2013 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 2ª Medição | 374 | 2.288.692,02 | 2.288.692,02 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **2.288.692,02** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 113 | Nota Fiscal | 18/10/2013 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 2ª Medição | 375 | 1.906.054,21 | 1.906.054,21 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 1.906.054,21 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 24/10/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 4ª Medição | 1984 | 8.093.955,53 | 8.093.955,53 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **8.093.955,53** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 24/10/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 4ª Medição | 1982 | 1.100.570,73 | 1.100.570,73 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **1.100.570,73** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 25/10/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 4ª Medição | 1983 | 2.916.110,75 | 2.916.110,75 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **2.916.110,75** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 24/10/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 4ª Medição | 1985 | 309.592,76 | 309.592,76 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 309.592,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 24/10/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 4ª Medição | 1986 | 69.413,62 | 69.413,62 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 69.413,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 24/10/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 4ª Medição | 1987 | 423.463,19 | 423.463,19 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 423.463,19 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 14/10/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 4ª Medição | 429 | 1.007.721,32 | 1.007.721,32 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 1.007.721,32 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 14/10/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 4ª Medição | 430 | 1.219.816,16 | 1.219.816,16 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 1.219.816,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 14/10/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 4ª Medição | 431 | 79.550,09 | 79.550,09 | 29/10/2013 | | | | | | | | | 79.550,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 14/10/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 4ª Medição | 432 | 2.896.596,79 | 2.896.596,79 | 29/10/2013 | | | | | | | | | **2.896.596,79** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 04/11/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 2ª e 3ª Medição | 1814 | 1.580.982,09 | 1.580.982,09 | 18/11/2013 | | | | | | | | | 1.580.982,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 04/11/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 2ª e 3ª Medição | 1815 | 1.353.011,84 | 1.353.011,84 | 18/11/2013 | | | | | | | | | 1.353.011,84 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 04/11/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 1ª Medição | 1811 | 265.077,93 | 265.077,93 | 18/11/2013 | | | | | | | | | **265.077,93** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 04/11/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 2ª Medição | 1816 | 142.918,63 | 142.918,63 | 18/11/2013 | | | | | | | | | **142.918,63** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 08/11/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 3ª Medição | 1829 | 127.243,14 | 127.243,14 | 18/11/2013 | | | | | | | | | **127.243,14** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 13/11/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 5ª Medição | 1849 | 1.373.344,34 | 1.373.344,34 | 21/11/2013 | | | | | | | | | 1.373.344,34 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 18/11/2013 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 4ª Medição | 1153 | 1.092.891,31 | 1.092.891,31 | 25/11/2013 | | | | | | | | | 1.092.891,31 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | Nota Fiscal | 18/11/2013 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 4ª Medição | 1154 | 1.940.005,48 | 1.940.005,48 | 25/11/2013 | | | | | | | | | **1.940.005,48** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 13/11/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 5ª Medição | 2019 | 194.711,71 | 194.711,71 | 28/11/2013 | | | | | | | | | 194.711,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 13/11/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 5ª Medição | 2020 | 43.656,21 | 43.656,21 | 28/11/2013 | | | | | | | | | 43.656,21 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 13/11/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 5ª Medição | 2021 | 266.328,07 | 266.328,07 | 28/11/2013 | | | | | | | | | 266.328,07 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 25/11/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 5ª Medição | 2031 | 3.125.306,42 | 3.125.306,42 | 29/11/2013 | | | | | | | | | **3.125.306,42** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 13/11/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 5ª Medição | 2017 | 2.200.600,17 | 2.200.600,17 | 29/11/2013 | | | | | | | | | **2.200.600,17** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 13/11/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 5ª Medição | 2018 | 5.830.787,31 | 5.830.787,31 | 29/11/2013 | | | | | | | | | **5.830.787,31** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 12/11/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 5ª Medição | 474 | 2.162.338,02 | 2.162.338,02 | 29/11/2013 | | | | | | | | | 2.162.338,02 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 12/11/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 5ª Medição | 475 | 31.791,19 | 31.791,19 | 03/12/2013 | | | | | | | | | 31.791,19 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 12/11/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 5ª Medição | 476 | 487.188,41 | 487.188,41 | 03/12/2013 | | | | | | | | | 487.188,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 12/11/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 5ª Medição | 477 | 402.504,06 | 402.504,06 | 03/12/2013 | | | | | | | | | 402.504,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 10/12/2013 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 5ª Medição | 1163 | 2.129.648,78 | 2.129.648,78 | 13/12/2013 | | | | | | | | | **2.129.648,78** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | Nota Fiscal | 10/12/2013 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 5ª Medição | 1164 | 104.162,56 | 104.162,56 | 13/12/2013 | | | | | | | | | 104.162,56 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 09/12/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 4ª Medição | 1931 | 1.037.050,73 | 1.037.050,73 | 18/12/2013 | | | | | | | | | 1.037.050,73 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 09/12/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 4ª e 5ª Medição | 1929 | 4.563.223,28 | 4.563.223,28 | 19/12/2013 | | | | | | | | | **4.563.223,28** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 16/12/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 4ª e 5ª Medição | 1940 | 180.088,03 | 180.088,03 | 19/12/2013 | | | | | | | | | **180.088,03** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 17/12/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 6ª Medição | 2071 | 1.409.764,98 | 1.409.764,98 | 20/12/2013 | | | | | | | | | 1.409.764,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 17/12/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 6ª Medição | 2072 | 869.463,14 | 869.463,14 | 20/12/2013 | | | | | | | | | **869.463,14** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 17/12/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 6ª Medição | 2073 | 2.303.760,00 | 2.303.760,00 | 20/12/2013 | | | | | | | | | **2.303.760,00** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 10/12/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 6ª Medição | 504 | 752.034,17 | 752.034,17 | 20/12/2013 | | | | | | | | | 752.034,17 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 10/12/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 6ª Medição | 505 | 910.257,48 | 910.257,48 | 20/12/2013 | | | | | | | | | 910.257,48 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 10/12/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 6ª Medição | 506 | 59.398,30 | 59.398,30 | 20/12/2013 | | | | | | | | | 59.398,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 10/12/2013 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 6ª Medição | 507 | 2.898.761,47 | 2.898.761,47 | 20/12/2013 | | | | | | | | | **2.898.761,47** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 11/12/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 6ª Medição | 1934 | 3.006.838,40 | 3.006.838,40 | 20/12/2013 | | | | | | | | | **3.006.838,40** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 13/12/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 7ª Medição | 1937 | 339.459,98 | 339.459,98 | 20/12/2013 | | | | | | | | | **339.459,98** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 09/12/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 6ª Medição | 1930 | 1.458.218,14 | 1.458.218,14 | 20/12/2013 | | | | | | | | | 1.458.218,14 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 13/12/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 7ª Medição | 1938 | 236.996,87 | 236.996,87 | 20/12/2013 | | | | | | | | | 236.996,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único | 241/240 | Nota Fiscal | 18/10/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 13ª Medição | 1808 | 569.397,88 | 569.397,88 | 21/12/2013 | | | | | | | | | 569.397,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 16/12/2013 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 3ª Medição | 407 | 1.992.885,66 | 1.992.885,66 | 23/12/2013 | | | | | | | | | **1.992.885,66** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 16/12/2013 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 4ª Medição | 409 | 652.494,11 | 652.494,11 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 652.494,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 17/12/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 6ª Medição | 2074 | 1.322.479,40 | 1.322.479,40 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 1.322.479,40 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 17/12/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 6ª Medição | 2075 | 296.512,36 | 296.512,36 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 296.512,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 17/12/2013 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 6ª Medição | 2076 | 1.808.896,79 | 1.808.896,79 | 23/12/2013 | | | | | | | | | 1.808.896,79 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 16/12/2013 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 5ª Medição | 1939 | 40.770,62 | 40.770,62 | 26/12/2013 | | | | | | | | | 40.770,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 113 | Nota Fiscal | 16/12/2013 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 3ª Medição | 408 | 2.568.839,70 | 2.568.839,70 | 26/12/2013 | | | | | | | | | **2.568.839,70** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T13 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 113 | Nota Fiscal | 16/12/2013 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 4ª Medição | 410 | 2.170.911,61 | 2.170.911,61 | 26/12/2013 | | | | | | | | | **2.170.911,61** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 07/01/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 6ª Medição | 1172 | 682.697,21 | 682.697,21 | 20/01/2014 | | | | | | | | | 682.697,21 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | Nota Fiscal | 07/01/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 6ª Medição | 1173 | 1.702.797,04 | 1.702.797,04 | 20/01/2014 | | | | | | | | | 1.702.797,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 22/01/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 6ª Medição | 1994 | 413.041,02 | 413.041,02 | 05/02/2014 | | | | | | | | | **413.041,02** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 22/01/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 6ª Medição | 1995 | 347.710,34 | 347.710,34 | 06/02/2014 | | | | | | | | | 347.710,34 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 06/02/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 8ª Medição | 2043 | 32.915,42 | 32.915,42 | 13/02/2014 | | | | | | | | | 32.915,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 06/02/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 9ª Medição | 2044 | 2.951.210,84 | 2.951.210,84 | 13/02/2014 | | | | | | | | | 2.951.210,84 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 07/02/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 7ª Medição | 1186 | 1.541.661,39 | 1.541.661,39 | 14/02/2014 | | | | | | | | | **1.541.661,39** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | Nota Fiscal | 07/02/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 7ª Medição | 1187 | 702.395,26 | 702.395,26 | 14/02/2014 | | | | | | | | | **702.395,26** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 17/02/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 7ª Medição | 2151 | 13.167,88 | 13.167,88 | 26/02/2014 | | | | | | | | | **13.167,88** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 17/02/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 7ª Medição | 2152 | 34.890,09 | 34.890,09 | 26/02/2014 | | | | | | | | | **34.890,09** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 19/02/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 8ª Medição | 2168 | 1.347.490,98 | 1.347.490,98 | 26/02/2014 | | | | | | | | | **1.347.490,98** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 19/02/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 8ª Medição | 2169 | 3.570.359,33 | 3.570.359,33 | 26/02/2014 | | | | | | | | | **3.570.359,33** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 17/02/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 7ª Medição | 2156 | 136.823,01 | 136.823,01 | 26/02/2014 | | | | | | | | | 136.823,01 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 17/02/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 7ª Medição | 2157 | 30.677,01 | 30.677,01 | 26/02/2014 | | | | | | | | | 30.677,01 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 17/02/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 7ª Medição | 2158 | 187.147,50 | 187.147,50 | 26/02/2014 | | | | | | | | | 187.147,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 17/02/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 8ª Medição | 2162 | 156.146,80 | 156.146,80 | 26/02/2014 | | | | | | | | | 156.146,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 17/02/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 8ª Medição | 2163 | 35.009,58 | 35.009,58 | 26/02/2014 | | | | | | | | | 35.009,58 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 17/02/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 8ª Medição | 2164 | 213.578,70 | 213.578,70 | 26/02/2014 | | | | | | | | | 213.578,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 100R | Nota Fiscal | 19/02/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 8ª Medição | 2167 | 1.426.836,32 | 1.426.836,32 | 01/04/2014 | | | | | | | | | **1.426.836,32** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 17/02/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 7ª Medição | 2150 | 271.694,99 | 265.310,16 | 28/02/2014 | 6.384,83 | 05/03/2014 | | | | | | | 271.694,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 19/02/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 8ª Medição | 2167 | 4.535.393,41 | 4.123.586,03 | 28/02/2014 | 271.694,99 | 17/03/2014 | 119.244,59 | 05/03/2014 | 20.867,80 | 05/03/2014 | | | **4.535.393,41** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 25/02/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 7ª Medição | 2054 | 112.449,42 | 112.449,42 | 12/03/2014 | | | | | | | | | **112.449,42** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 25/02/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 7ª Medição | 2052 | 1.812.231,86 | 1.812.231,86 | 14/03/2014 | | | | | | | | | **1.812.231,86** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 11/03/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 8ª Medição | 1203 | 2.010.532,74 | 2.010.532,74 | 19/03/2014 | | | | | | | | | **2.010.532,74** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | Nota Fiscal | 11/03/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 8ª Medição | 1204 | 1.155.477,06 | 1.155.477,06 | 19/03/2014 | | | | | | | | | **1.155.477,06** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 27/01/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 7ª Medição | 556 | 160.753,09 | 160.753,09 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 160.753,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |

| | | | DOCUMENTO FISCAL | | | | | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Tipo Documento | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | Nº Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 1T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 27/01/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 7ª Medição | 557 | 194.574,54 | 194.574,54 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 194.574,54 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 27/01/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 7ª Medição | 558 | 12.696,85 | 12.696,85 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 12.696,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 12/02/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 8ª Medição | 582 | 102.044,45 | 102.044,45 | 20/03/2014 | | | | | | | | | **102.044,45** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 12/02/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 8ª Medição | 581 | 1.563.794,20 | 1.563.794,20 | 20/03/2014 | | | | | | | | | **1.563.794,20** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 12/02/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 8ª Medição | 580 | 1.291.971,45 | 1.291.971,45 | 20/03/2014 | | | | | | | | | **1.291.971,45** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 27/01/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 7ª Medição | 559 | 1.708.382,44 | 1.708.382,44 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 1.708.382,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 12/02/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 8ª Medição | 583 | 1.806.622,81 | 1.806.622,81 | 20/03/2014 | | | | | | | | | 1.806.622,81 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 11/03/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 9ª Medição | 2196 | 11.286,76 | 11.286,76 | 21/03/2014 | | | | | | | | | 11.286,76 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 11/03/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 9ª Medição | 2197 | 29.905,78 | 29.905,78 | 21/03/2014 | | | | | | | | | 29.905,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 21/03/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 8ª Medição | 2115 | 664.732,11 | 664.732,11 | 26/03/2014 | | | | | | | | | **664.732,11** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 12/03/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 9ª Medição | 2198 | 435.890,28 | 435.890,28 | 26/03/2014 | | | | | | | | | 435.890,28 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 12/03/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 9ª Medição | 2199 | 97.730,71 | 97.730,71 | 26/03/2014 | | | | | | | | | 97.730,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 12/03/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 9ª Medição | 2200 | 596.213,84 | 596.213,84 | 26/03/2014 | | | | | | | | | 596.213,84 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 21/03/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 8ª Medição | 2117 | 24.795,42 | 24.795,42 | 27/03/2014 | | | | | | | | | 24.795,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 20/03/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 8ª medição | 2114 | 186.692,34 | 186.692,34 | 27/03/2014 | | | | | | | | | 186.692,34 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 08/04/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 9ª Medição | 1215 | 2.010.276,34 | 2.010.276,34 | 23/04/2014 | | | | | | | | | **2.010.276,34** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | Nota Fiscal | 08/04/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 9ª Medição | 1214 | 1.346.736,19 | 1.346.736,19 | 23/04/2014 | | | | | | | | | **1.346.736,19** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 10/04/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 10ª Medição | 2270 | 157.722,57 | 157.722,57 | 29/04/2014 | | | | | | | | | 157.722,57 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 10/04/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 10ª Medição | 2271 | 417.907,25 | 417.907,25 | 29/04/2014 | | | | | | | | | 417.907,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 10/04/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 10ª Medição | 2267 | 60.330,59 | 60.330,59 | 29/04/2014 | | | | | | | | | 60.330,59 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 10/04/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 10ª Medição | 2268 | 13.526,69 | 13.526,69 | 29/04/2014 | | | | | | | | | 13.526,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 10/04/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 10ª Medição | 2269 | 82.520,61 | 82.520,61 | 29/04/2014 | | | | | | | | | 82.520,61 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 12/02/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 5ª Medição | 443 | 583.116,58 | 583.116,58 | 30/04/2014 | | | | | | | | | 583.116,58 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 113 | Nota Fiscal | 13/02/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 5ª Medição | 444 | 946.458,98 | 946.458,98 | 30/04/2014 | | | | | | | | | 946.458,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 25/03/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 9ª Medição | 615 | 1.590.951,71 | 1.590.951,71 | 30/04/2014 | | | | | | | | | 1.590.951,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 100R | Nota Fiscal | 09/04/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 9ª Medição | 2265 | 45.298,59 | 45.298,59 | 05/05/2014 | | | | | | | | | 45.298,59 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 100R | Nota Fiscal | 09/04/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 10ª Medição | 2266 | 369.251,50 | 369.251,50 | 05/05/2014 | | | | | | | | | 369.251,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 25/03/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 9ª Medição | 612 | 1.338.048,44 | 1.338.048,44 | 06/05/2014 | | | | | | | | | 1.338.048,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 25/03/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 9ª Medição | 613 | 1.619.565,49 | 1.619.565,49 | 06/05/2014 | | | | | | | | | 1.619.565,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 25/03/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 9ª Medição | 614 | 105.683,77 | 105.683,77 | 06/05/2014 | | | | | | | | | 105.683,77 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 13/05/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 10ª Medição | 1228 | 3.935.671,17 | 3.935.671,17 | 15/05/2014 | | | | | | | | | **3.935.671,17** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | Nota Fiscal | 13/05/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 10ª Medição | 1229 | 2.033.436,92 | 2.033.436,92 | 15/05/2014 | | | | | | | | | **2.033.436,92** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 30/04/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 10ª Medição | 633 | 1.457.496,50 | 1.457.496,50 | 16/05/2014 | | | | | | | | | 1.457.496,50 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 30/04/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 10ª Medição | 634 | 1.764.144,70 | 1.764.144,70 | 16/05/2014 | | | | | | | | | 1.764.144,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 30/04/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 10ª Medição | 635 | 115.118,20 | 115.118,20 | 16/05/2014 | | | | | | | | | 115.118,20 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 30/04/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 10ª Medição | 636 | 3.256.268,38 | 3.256.268,38 | 16/05/2014 | | | | | | | | | 3.256.268,38 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 15/05/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 10ª Medição | 2239 | 130.058,23 | 130.058,23 | 21/05/2014 | | | | | | | | | 130.058,23 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 14/05/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 9ª Medição | 2236 | 328.452,47 | 328.452,47 | 21/05/2014 | | | | | | | | | 328.452,47 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 14/05/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 10ª Medição | 2237 | 718.483,43 | 718.483,43 | 21/05/2014 | | | | | | | | | 718.483,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 15/05/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 11ª Medição | 2302 | 1.811.103,14 | 1.811.103,14 | 28/05/2014 | | | | | | | | | 1.811.103,14 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 15/05/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 11ª Medição | 2303 | 406.066,41 | 406.066,41 | 28/05/2014 | | | | | | | | | 406.066,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 15/05/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 11ª Medição | 2307 | 2.477.239,80 | 2.477.239,80 | 28/05/2014 | | | | | | | | | 2.477.239,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 15/05/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 9ª Medição | 2240 | 1.442.863,46 | 1.427.863,46 | 29/05/2014 | 15.000,00 | 29/12/2014 | | | | | | | **1.442.863,46** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 16/05/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 9ª Medição | 2241 | 239.000,42 | 239.000,42 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 239.000,42 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 15/05/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 11ª Medição | 2305 | 1.159,49 | 1.159,49 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 1.159,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 15/05/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 11ª Medição | 2306 | 3.072,21 | 3.072,21 | 29/05/2014 | | | | | | | | | 3.072,21 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 13/05/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 6ª Medição | 506 | 577.114,59 | 577.114,59 | 05/06/2014 | | | | | | | | | 577.114,59 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 13/05/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 7ª Medição | 508 | 123.515,37 | 123.515,37 | 05/06/2014 | | | | | | | | | 123.515,37 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 113 | Nota Fiscal | 21/05/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 6ª Medição | 516 | 146.142,44 | 146.142,44 | 05/06/2014 | | | | | | | | | 146.142,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 113 | Nota Fiscal | 21/05/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 7ª Medição | 518 | 591.777,91 | 591.777,91 | 05/06/2014 | | | | | | | | | 591.777,91 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 20/05/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 11ª Medição | 640 | 1.360.182,95 | 1.360.182,95 | 05/06/2014 | | | | | | | | | 1.360.182,95 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 20/05/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 11ª Medição | 641 | 1.646.356,98 | 1.646.356,98 | 05/06/2014 | | | | | | | | | 1.646.356,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 20/05/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 11ª Medição | 642 | 107.432,03 | 107.432,03 | 05/06/2014 | | | | | | | | | 107.432,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 20/05/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 11ª Medição | 643 | 2.124.066,69 | 2.124.066,69 | 05/06/2014 | | | | | | | | | 2.124.066,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 100R | Nota Fiscal | 14/05/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 11ª Medição | 2301 | 10.603,58 | 10.603,58 | 06/06/2014 | | | | | | | | | 10.603,58 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 05/06/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 12ª Medição | 2322 | 8.031.499,31 | 8.031.499,31 | 13/06/2014 | | | | | | | | | **8.031.499,31** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 05/06/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 12ª Medição | 2323 | 1.800.737,92 | 1.800.737,92 | 13/06/2014 | | | | | | | | | **1.800.737,92** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 05/06/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 12ª Medição | 2324 | 10.985.542,18 | 10.985.542,18 | 13/06/2014 | | | | | | | | | **10.985.542,18** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 11/06/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 11ª Medição | 1242 | 2.851.155,03 | 2.851.155,03 | 17/06/2014 | | | | | | | | | 2.851.155,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | Nota Fiscal | 11/06/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 11ª Medição | 1243 | 2.776.609,95 | 2.776.609,95 | 17/06/2014 | | | | | | | | | **2.776.609,95** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 100R | Nota Fiscal | 05/06/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 12ª Medição | 2326 | 304.958,43 | 304.958,43 | 17/06/2014 | | | | | | | | | 304.958,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 05/06/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 12ª Medição | 2325 | 178.468,29 | 178.468,29 | 17/06/2014 | | | | | | | | | 178.468,29 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 05/06/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 12ª Medição | 2326 | 167.917,40 | 167.917,40 | 17/06/2014 | | | | | | | | | 167.917,40 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 100 | Nota Fiscal | 07/08/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 13ª Medição | 2402 | 717.586,30 | 717.586,30 | 10/09/2014 | | | | | | | | | 717.586,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 100 | Nota Fiscal | 07/08/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 13ª Medição | 2403 | 1.319.333,74 | 1.319.333,74 | 10/09/2014 | | | | | | | | | 1.319.333,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 03/07/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 12ª Medição | 1260 | 1.417.024,36 | 1.417.024,36 | 10/07/2014 | | | | | | | | | 1.417.024,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | Nota Fiscal | 03/07/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 12ª Medição | 1259 | 1.880.474,53 | 1.880.474,53 | 10/07/2014 | | | | | | | | | 1.880.474,53 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 02/07/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 11ª Medição | 2327 | 16.644,35 | 16.644,35 | 10/07/2014 | | | | | | | | | 16.644,35 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 02/07/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 12ª Medição | 2328 | 16.644,35 | 16.644,35 | 10/07/2014 | | | | | | | | | 16.644,35 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 02/07/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 11ª Medição | 2325 | 46.499,22 | 46.499,22 | 11/07/2014 | | | | | | | | | 46.499,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 02/07/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 12ª Medição | 2326 | 53.627,43 | 53.627,43 | 11/07/2014 | | | | | | | | | 53.627,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 08/07/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 8ª Medição | 550 | 1.466.551,80 | 1.466.551,80 | 17/07/2014 | | | | | | | | | 1.466.551,80 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 08/07/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 9ª Medição | 551 | 1.823.097,43 | 1.823.097,43 | 17/07/2014 | | | | | | | | | 1.823.097,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 08/07/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 10ª Medição | 552 | 2.469.083,21 | 2.469.083,21 | 17/07/2014 | | | | | | | | | **2.469.083,21** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 113 | Nota Fiscal | 08/07/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 9ª Medição | 554 | 1.383.052,54 | 1.383.052,54 | 17/07/2014 | | | | | | | | | 1.383.052,54 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 113 | Nota Fiscal | 08/07/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 10ª Medição | 555 | 1.809.722,72 | 1.809.722,72 | 17/07/2014 | | | | | | | | | 1.809.722,72 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 04/07/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 10ª Medição | 2378 | 996.537,05 | 996.537,05 | 21/07/2014 | | | | | | | | | 996.537,05 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 15/07/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 10ª Medição | 2387 | 1.085.678,49 | 1.085.678,49 | 22/07/2014 | | | | | | | | | 1.085.678,49 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 113 | Nota Fiscal | 08/07/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 8ª Medição | 553 | 1.549.780,71 | 1.549.780,71 | 22/07/2014 | | | | | | | | | 1.549.780,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 27/06/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 12ª Medição | 658 | 1.270.632,11 | 1.270.632,11 | 28/07/2014 | | | | | | | | | 1.270.632,11 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 27/06/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 12ª Medição | 659 | 1.537.965,19 | 1.537.965,19 | 28/07/2014 | | | | | | | | | 1.537.965,19 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 27/06/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 12ª Medição | 660 | 100.358,99 | 100.358,99 | 28/07/2014 | | | | | | | | | 100.358,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 27/06/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 13ª Medição | 677 | 800.838,83 | 800.838,83 | 28/07/2014 | | | | | | | | | 800.838,83 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 27/06/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 13ª Medição | 678 | 969.330,33 | 969.330,33 | 28/07/2014 | | | | | | | | | 969.330,33 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 27/06/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 13ª Medição | 679 | 63.253,06 | 63.253,06 | 28/07/2014 | | | | | | | | | 63.253,06 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 27/06/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 12ª Medição | 661 | 3.368.565,65 | 3.368.565,65 | 28/07/2014 | | | | | | | | | **3.368.565,65** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 27/06/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 13ª Medição | 680 | 1.921.189,93 | 1.921.189,93 | 28/07/2014 | | | | | | | | | 1.921.189,93 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 04/08/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 13ª Medição | 1275 | 454.014,30 | 454.014,30 | 07/08/2014 | | | | | | | | | **454.014,30** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 04/08/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 13ª Medição | 1275 | 1.555.267,47 | 1.555.267,47 | 07/08/2014 | | | | | | | | | **1.555.267,47** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 241 | Nota Fiscal | 04/08/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 13ª Medição | 1275 | 722.095,79 | 722.095,79 | 07/08/2014 | | | | | | | | | **722.095,79** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | Nota Fiscal | 04/08/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 13ª Medição | 1276 | 5.769.396,64 | 5.769.396,64 | 07/08/2014 | | | | | | | | | **5.769.396,64** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 01/08/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 11ª Medição | 2408 | 1.552.816,87 | 1.552.816,87 | 08/08/2014 | | | | | | | | | 1.552.816,87 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 07/08/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 13ª Medição | 2399 | 1.165.058,76 | 1.165.058,76 | 21/08/2014 | | | | | | | | | **1.165.058,76** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 07/08/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 13ª Medição | 2400 | 21.094,47 | 21.094,47 | 21/08/2014 | | | | | | | | | **21.094,47** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 07/08/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 13ª Medição | 2400 | 169.880,67 | 169.880,67 | 21/08/2014 | | | | | | | | | **169.880,67** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 07/08/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 13ª Medição | 2401 | 851.771,21 | 851.771,21 | 21/08/2014 | | | | | | | | | **851.771,21** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 15/08/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 12ª Medição | 2462 | 2.014.504,74 | 2.014.504,74 | 28/08/2014 | | | | | | | | | 2.014.504,74 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 18/08/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 11ª Medição | 2463 | 791.455,22 | 791.455,22 | 28/08/2014 | | | | | | | | | 791.455,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 18/08/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 12ª Medição | 2464 | 3.563.525,09 | 3.440.747,29 | 29/08/2014 | | | 106.905,75 | 01/09/2014 | 15.872,05 | 01/09/2014 | | | **3.563.525,09** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 19/08/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 13ª Medição | 2471 | 1.033.571,76 | 1.000.610,01 | 29/08/2014 | | | 20.671,44 | 01/09/2014 | 12.290,31 | 01/09/2014 | | | **1.033.571,76** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 05/09/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 11ª Medição | 620 | 2.141.643,95 | 2.077.394,64 | 08/09/2014 | | | 64.249,31 | 09/09/2014 | | | | | **2.141.643,95** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 05/09/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 12ª Medição | 622 | 2.131.216,18 | 2.067.279,70 | 08/09/2014 | | | 63.936,48 | 09/09/2014 | | | | | **2.131.216,18** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 113 | Nota Fiscal | 05/09/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 11ª Medição | 621 | 2.422.450,24 | 2.374.001,24 | 08/09/2014 | | | 48.449,00 | 09/09/2014 | | | | | **2.422.450,24** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 113 | Nota Fiscal | 05/09/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 12ª Medição | 623 | 2.024.572,70 | 1.984.081,25 | 08/09/2014 | | | 40.491,45 | 09/09/2014 | | | | | 2.024.572,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04 | 113 | Nota Fiscal | 04/09/2014 | Equipe Engenharia Ltda | 82.595.174/0001-09 | 14ª Medição | 1296 | 1.322.476,99 | 1.174.217,00 | 11/09/2014 | | | 132.770,14 | 11/09/2014 | 15.489,85 | 11/09/2014 | | | 1.322.476,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 04/09/2014 | Equipe Engenharia Ltda | | 14ª Medição | 1295 | 20.954,22 | 20.252,26 | 15/09/2014 | | | 628,62 | 15/09/2014 | 73,34 | 15/09/2014 | | | 20.954,22 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 08/09/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 13ª Medição | 2528 | 1.836.702,91 | 1.789.817,59 | 18/09/2014 | | | 36.734,06 | 18/09/2014 | 10.151,26 | 18/09/2014 | | | 1.836.702,91 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 09/09/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 13ª Medição | 2529 | 569.108,04 | 547.589,30 | 19/09/2014 | | | 17.073,24 | 19/09/2014 | 4.445,50 | 18/09/2014 | | | 569.108,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 09/09/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 13ª Medição | 2530 | 2.217.626,30 | 2.117.792,87 | 19/09/2014 | | | 66.528,78 | 19/09/2014 | 33.304,65 | 18/09/2014 | | | **2.217.626,30** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 15/08/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 14ª Medição | 690 | 1.227.725,67 | 1.227.725,67 | 19/09/2014 | | | | | | | | | **1.227.725,67** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 15/08/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 14ª Medição | 691 | 1.486.031,51 | 1.486.031,51 | 19/09/2014 | | | | | | | | | **1.486.031,51** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 15/08/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 14ª Medição | 692 | 96.970,09 | 40.755,55 | 19/09/2014 | | | 56.214,54 | 19/09/2014 | | | | | **96.970,09** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 15/08/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | 76.483.726/0001-94 | 14ª Medição | 693 | 2.231.370,15 | 2.186.742,75 | 23/09/2014 | | | 44.627,40 | 23/09/2014 | | | | | **2.231.370,15** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 22/09/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 14ª Medição | 2544 | 3.327.886,94 | 3.191.194,24 | 26/09/2014 | | | 99.836,60 | 29/09/2014 | 36.856,10 | 29/09/2014 | | | **3.327.886,94** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 16/09/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 13ª Medição | 644 | 6.418.364,09 | 6.203.348,90 | 29/09/2014 | | | 192.550,92 | 29/09/2014 | 22.464,27 | 29/09/2014 | | | **6.418.364,09** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 3T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 113 | Nota Fiscal | 16/09/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 13ª Medição | 645 | 5.393.950,43 | 5.267.192,59 | 29/09/2014 | | | 107.879,01 | 29/09/2014 | 18.878,83 | 29/09/2014 | | | **5.393.950,43** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 01/10/2014 | Proteco Construções Ltda | | 14ª Medição | 2545 | 3.831.414,18 | 3.732.893,79 | 08/10/2014 | | | 76.628,28 | 08/10/2014 | 21.892,11 | 08/10/2014 | | | **3.831.414,18** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 06/10/2014 | Equipe Engenharia Ltda | | 15ª Medição | 1312 | 247.127,27 | 239.713,46 | 14/10/2014 | | | 7.413,81 | 13/10/2014 | | | | | 247.127,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 18/09/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 15ª Medição | 703 | 619.776,09 | 619.776,09 | 20/10/2014 | | | | | | | | | 619.776,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 18/09/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 15ª Medição | 704 | 750.173,12 | 750.173,12 | 20/10/2014 | | | | | | | | | 750.173,12 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 18/09/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 15ª Medição | 705 | 48.952,09 | 20.574,07 | 20/10/2014 | | | 28.378,02 | 20/10/2014 | | | | | 48.952,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 18/09/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 15ª Medição | 706 | 563.497,33 | 552.227,38 | 20/10/2014 | | | 11.269,95 | 20/10/2014 | | | | | 563.497,33 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 14/10/2014 | Equipav Engenharia Ltda | | 14ª Medição | 666 | 1.915.320,36 | 1.851.157,13 | 23/10/2014 | | | 57.459,61 | 23/10/2014 | 6.703,62 | 23/10/2014 | | | 1.915.320,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 113 | Nota Fiscal | 14/10/2014 | Equipav Engenharia Ltda | | 14ª Medição | 667 | 2.228.091,54 | 2.183.048,01 | 31/10/2014 | | | 45.043,53 | 31/10/2014 | | | | | **2.228.091,54** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 03/11/2014 | Proteco Construções Ltda | | 14ª Medição | 2632 | 255.625,41 | 246.695,08 | 10/11/2014 | | | 5.112,51 | 10/11/2014 | 3.817,82 | 10/11/2014 | | | 255.625,41 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 03/11/2014 | Proteco Construções Ltda | | 15ª e 16ª Medições | 2647 | 2.012.165,89 | 1.881.564,60 | 10/11/2014 | | | 106.060,82 | 10/11/2014 | 24.540,47 | 10/11/2014 | | | **2.012.165,89** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 03/11/2014 | Proteco Construções Ltda | | 15ª e 16ª Medições | 2648 | 1.523.195,01 | 1.523.195,01 | 10/11/2014 | | | | | | | | | **1.523.195,01** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 05/11/2014 | Proteco Construções Ltda | | 16ª Medição | 1332 | 2.805.600,87 | 2.711.613,25 | 10/11/2014 | | | 84.168,02 | 10/11/2014 | 9.819,60 | 10/11/2014 | | | **2.805.600,87** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 04/11/2014 | Proteco Construções Ltda | | 14ª Medição | 2681 | 1.172.166,72 | 1.119.313,45 | 11/11/2014 | | | 35.165,00 | 12/11/2014 | 17.688,27 | 12/11/2014 | | | 1.172.166,72 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 14/10/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 16ª Medição | 716 | 566.270,43 | 566.270,43 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 566.270,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 14/10/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 16ª Medição | 717 | 685.410,21 | 685.410,21 | 12/11/2014 | | | | | | | | | 685.410,21 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 14/10/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 16ª Medição | 718 | 44.726,03 | 18.797,90 | 12/11/2014 | | | 25.928,13 | 12/11/2014 | | | | | 44.726,03 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 14/10/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 16ª Medição | 719 | 1.691.478,29 | 1.657.648,72 | 12/11/2014 | | | 33.829,57 | 12/11/2014 | | | | | 1.691.478,29 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 113 | Nota Fiscal | 19/11/2014 | Equipav Engenharia Ltda | | 15ª Medição | 685 | 1.609.135,65 | 1.460.046,35 | 27/11/2014 | | | 149.089,30 | 27/11/2014 | | | | | **1.609.135,65** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 11/11/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 17ª Medição | 726 | 15.543,44 | 15.543,44 | 28/11/2014 | | | | | | | | | 15.543,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 11/11/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 17ª Medição | 727 | 18.813,68 | 18.813,68 | 28/11/2014 | | | | | | | | | 18.813,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 11/11/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 17ª Medição | 728 | 1.227,67 | 515,98 | 28/11/2014 | | | 711,69 | 28/11/2014 | | | | | 1.227,67 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 241 | Nota Fiscal | 19/11/2014 | Equipav Engenharia Ltda | | 15ª Medição | 685 | 3.360.507,72 | 3.360.507,72 | 02/12/2014 | | | | | | | | | **3.360.507,72** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 11/11/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 17ª Medição | 729 | 314.897,69 | 308.599,74 | 05/12/2014 | | | 6.297,95 | 05/12/2014 | | | | | 314.897,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 11/12/2014 | Proteco Construções Ltda | | 15ª Medição | 2765 | 980.029,16 | 980.029,16 | 18/12/2014 | | | | | | | | | 980.029,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 11/12/2014 | Proteco Construções Ltda | | 16ª Medição | 2766 | 684.267,38 | 684.267,38 | 18/12/2014 | | | | | | | | | 684.267,38 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 11/12/2014 | Proteco Construções Ltda | | 17ª Medição | 2767 | 229.638,62 | 145.080,63 | 18/12/2014 | | | 48.344,98 | 18/12/2014 | 36.213,01 | 18/12/2014 | | | 229.638,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 241 | Nota Fiscal | 11/12/2014 | Proteco Construções Ltda | | 17ª Medição | 2767 | 523.313,66 | 523.313,66 | 18/12/2014 | | | | | | | | | 523.313,66 | Não | Sim | OK | 0,00 |

| | | DOCUMENTO FISCAL | | | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | Check BNDES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº RED | Produto | Fonte de Recursos | Tipo Documento | Data emissão | Fornecedor/Prestador de Serviço | CNPJ/CPF | Breve descrição do produto / serviço | Nº Documento | Valor Bruto Total (R$) | Valor Líq Fornecedor 1ª parcela (R$) | Data pagamento 1 | Valor Líq Fornecedor 2ª parcela (R$) | Data pagamento 2 | ISS (R$) | Data pagamento ISS | INSS (R$) | Data pagamento INSS | Retenções Federais e ajustes (R$) | Data pagamento RF | Total Pagamentos (R$) | Verificação Amostral BNDES | Aceite BNDES | Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento | Diferença NF Comp Pgt |
| 4T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03 | 113 | Nota Fiscal | 09/12/2014 | Proteco Construções Ltda | | 15ª Medição | 2764 | 457.445,90 | 448.296,98 | 22/12/2014 | | | 9.148,92 | 22/12/2014 | | | | | 457.445,90 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 25/11/2014 | Proteco Construções Ltda | | 15ª Medição | 2694 e 2695 | 802.909,96 | 782.456,80 | 22/12/2014 | | | 20.453,16 | 22/12/2014 | | | | | 802.909,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 10/12/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 18ª Medição | 732 | 75.688,30 | 75.688,30 | 23/12/2014 | | | | | | | | | 75.688,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 10/12/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 18ª Medição | 733 | 91.612,65 | 91.612,65 | 23/12/2014 | | | | | | | | | 91.612,65 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 10/12/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 18ª Medição | 734 | 5.978,13 | 2.512,55 | 23/12/2014 | | | 3.465,58 | 30/12/2014 | | | | | 5.978,13 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 10/12/2014 | DM Construtora de Obras Ltda | | 18ª Medição | 735 | 167.001,40 | 163.661,37 | 23/12/2014 | | | 3.340,03 | 30/12/2014 | | | | | 167.001,40 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 03/12/2014 | Equipe Engenharia Ltda | | 17ª Medição | 1353 | 300.139,68 | 290.085,00 | 24/12/2014 | | | 9.004,19 | 24/12/2014 | 1.050,49 | 24/12/2014 | | | 300.139,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113 | Nota Fiscal | 03/12/2014 | Proteco Construções Ltda | | 17ª Medição | 2736 | 885.101,71 | 554.587,15 | 26/12/2014 | 291.108,74 | 26/12/2014 | 25.553,05 | 24/12/2014 | 13.852,77 | 24/12/2014 | | | 885.101,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 241 | Nota Fiscal | 17/12/2014 | Proteco Construções Ltda | | 18ª Medição | 2781 | 2.308.871,19 | 2.233.364,33 | 29/12/2014 | | | 46.177,42 | 30/12/2014 | 29.329,44 | 30/12/2014 | | | **2.308.871,19** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02 | 241 | Nota Fiscal | 17/12/2014 | Proteco Construções Ltda | | 19ª Medição | 2782 | 85.995,09 | 84.275,19 | 29/12/2014 | | | 1.719,90 | 29/12/2014 | | | | | **85.995,09** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 241 | Nota Fiscal | 26/12/2014 | Proteco Construções Ltda | | 16ª Medição | 2789 | 1.574.233,80 | 1.574.233,80 | 30/12/2014 | | | | | | | | | **1.574.233,80** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 241 | Nota Fiscal | 26/12/2014 | Proteco Construções Ltda | | 17ª Medição | 2790 | 992.136,60 | 915.145,50 | 30/12/2014 | | | 76.991,10 | 30/12/2014 | | | | | **992.136,60** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 241 | Nota Fiscal | 26/12/2014 | Proteco Construções Ltda | | 18ª Medição | 2791 | 2.093.087,27 | 1.820.294,66 | 30/12/2014 | 210.000,00 | 30/12/2014 | 62.792,61 | 30/12/2014 | | | | | 2.093.087,27 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 241 | Nota Fiscal | 26/12/2014 | Equipe Engenharia Ltda | | 18ª Medição | 1376 | 327.297,36 | 317.478,44 | 30/12/2014 | | | 9.818,92 | 30/12/2014 | | | | | 327.297,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 100R | Nota Fiscal | 03/12/2014 | Proteco Construções Ltda | | 15ª Medição | 2735 | 685.257,09 | 655.053,07 | 30/12/2014 | | | 20.557,71 | 30/12/2014 | 9.646,31 | 30/12/2014 | | | 685.257,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 100 | Nota Fiscal | 14/10/2014 | Equipav Engenharia Ltda | | 14ª Medição | 667 | 24.085,15 | | | | | | | 24.085,15 | 22/10/2014 | | | **24.085,15** | Sim | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 100 | Nota Fiscal | 24/09/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 12ª Medição | 2492 | 1.631,60 | 1.631,60 | 29/09/2014 | | | | | | | | | 1.631,60 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 100 | Nota Fiscal | 24/09/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 13ª Medição | 2493 | 4.594,85 | 4.594,85 | 29/09/2014 | | | | | | | | | 4.594,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 100 | Nota Fiscal | 24/09/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 14ª Medição | 2494 | 4.174,92 | 4.174,92 | 29/09/2014 | | | | | | | | | 4.174,92 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 100 | Nota Fiscal | 24/09/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 15ª Medição | 2496 | 371.396,86 | 362.424,51 | 17/10/2014 | | | 7.635,97 | 23/12/2014 | 1.336,38 | 23/12/2014 | | | 371.396,86 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 100 | Nota Fiscal | 09/10/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 16ª Medição | 2554 | 92.437,85 | | | | | 74.344,84 | 26/12/2014 | 18.093,01 | 26/12/2014 | | | 92.437,85 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 100 | Nota Fiscal | 11/12/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 18ª Medição | 2674 | 417.663,78 | 409.310,50 | 23/12/2014 | | | 8.353,28 | 23/12/2014 | | | | | 417.663,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 25/09/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 14ª Medição | 2507 | 1.101,13 | 1.101,13 | 10/10/2014 | | | | | | | | | 1.101,13 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 25/09/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 14ª Medição | 2508 | 246,88 | 246,88 | 10/10/2014 | | | | | | | | | 246,88 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 25/09/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 14ª Medição | 2509 | 1.506,15 | 1.506,15 | 10/10/2014 | | | | | | | | | 1.506,15 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 25/09/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 15ª Medição | 2510 | 289.412,86 | 289.412,86 | 09/10/2014 | | | | | | | | | 289.412,86 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 25/09/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 15ª Medição | 2511 | 64.889,09 | 64.889,09 | 10/10/2014 | | | | | | | | | 64.889,09 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 25/09/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 15ª Medição | 2512 | 4.244,62 | 4.244,62 | 17/10/2014 | | | | | | | | | 4.244,62 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 09/10/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 16ª Medição | 2555 | 439.253,71 | 439.253,71 | 23/10/2014 | | | | | | | | | 439.253,71 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 09/10/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 16ª Medição | 2556 | 312.794,84 | 312.794,84 | 23/10/2014 | | | | | | | | | 312.794,84 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03 | 100 | Nota Fiscal | 09/10/2014 | Construtora Sanches Tripoloni | 53.503.652/0001-05 | 16ª Medição | 2557 | 88.131,68 | 88.131,68 | 14/11/2014 | | | | | | | | | 88.131,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 241 | Nota Fiscal | 19/11/2014 | Equipav Engenharia Ltda | | 15ª Medição | 714 | 1.854.115,33 | 1.595.664,42 | 02/12/2014 | 200.000,00 | 02/12/2014 | 58.450,91 | 02/12/2014 | | | | | 1.854.115,33 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05 | 241 | Nota Fiscal | 19/11/2014 | Equipav Engenharia Ltda | | 15ª Medição | 716 | 94.248,40 | 94.248,40 | 02/12/2014 | | | | | | | | | 94.248,40 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 241 | Nota Fiscal | 19/11/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 15ª Medição | 686 | 3.936.704,68 | 3.857.970,59 | 02/12/2014 | | | 78.734,09 | 02/12/2014 | | | | | 3.936.704,68 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 241 | Nota Fiscal | 18/12/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 15ª Medição | 715 | 947.056,79 | 947.056,79 | 30/12/2014 | | | | | | | | | 947.056,79 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T14 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06 | 241 | Nota Fiscal | 22/12/2014 | Equipav Engenharia Ltda | 09.191.464/0001-05 | 15ª Medição | 717 | 87.447,67 | 66.757,58 | 30/12/2014 | | | 20.690,09 | 30/12/2014 | | | | | 87.447,67 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T15 | MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01 | 113 | Nota Fiscal | 25/11/2014 | Proteco Construções Ltda | 03.272.150/0001-42 | 15ª Medição | 2694 | -802.909,96 | -782.456,80 | 30/12/2015 | | | -20.453,16 | 30/12/2015 | | | | | -802.909,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 113G | Nota Fiscal | 31/07/2015 | | | Glosa | Glosa | -1.851.989,99 | -1.851.989,99 | 31/07/2015 | | | | | | | | | -1.851.989,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01 | 100G | Nota Fiscal | 31/07/2015 | | | Glosa | Glosa | 1.851.989,99 | 1.851.989,99 | 31/07/2015 | | | | | | | | | 1.851.989,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 113G | Nota Fiscal | 31/07/2015 | | | Glosa | Glosa | -304.958,43 | -304.958,43 | 31/07/2015 | | | | | | | | | -304.958,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02 | 100G | Nota Fiscal | 31/07/2015 | | | Glosa | Glosa | 304.958,43 | 304.958,43 | 31/07/2015 | | | | | | | | | 304.958,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 113G | Nota Fiscal | 31/07/2015 | | | Substituição Glosa | Substituição Glos | 916.607,78 | 916.607,78 | 31/07/2015 | | | | | | | | | 916.607,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01 | 100G | Nota Fiscal | 31/07/2015 | | | Substituição Glosa | Substituição Glos | -916.607,78 | -916.607,78 | 31/07/2015 | | | | | | | | | -916.607,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 113G | Nota Fiscal | 31/07/2015 | | | Substituição Glosa | Substituição Glos | 1.240.340,64 | 1.240.340,64 | 31/07/2015 | | | | | | | | | 1.240.340,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T15 | MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02 | 100G | Nota Fiscal | 31/07/2015 | | | Substituição Glosa | Substituição Glos | -1.240.340,64 | -1.240.340,64 | 31/07/2015 | | | | | | | | | -1.240.340,64 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100R | Nota Fiscal | 10/07/2017 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 3ª Medição | 1933 | 653.799,98 | 640.723,98 | 08/08/2017 | | | 13.076,00 | 08/08/2017 | | | | | 653.799,98 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100R | Nota Fiscal | 15/08/2017 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 4ª Medição | 1944 | 692.850,99 | 678.993,97 | 22/08/2017 | | | 13.857,02 | 22/08/2017 | | | | | 692.850,99 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T17 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100R | Nota Fiscal | 06/09/2017 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 5ª Medição | 1955 | 333.651,78 | 326.978,75 | 21/09/2017 | | | 6.673,03 | 21/09/2017 | | | | | 333.651,78 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T17 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100R | Nota Fiscal | 19/10/2017 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 6ª Medição | 1974 | 555.362,16 | 544.254,92 | 13/11/2017 | | | 11.107,24 | 13/11/2017 | | | | | 555.362,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T17 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100R | Nota Fiscal | 16/11/2017 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 7ª Medição | 1982 | 359.724,04 | 352.529,56 | 04/12/2017 | | | 7.194,48 | 04/12/2017 | | | | | 359.724,04 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T17 | Hospital Regional de Três Lagoas | 100R | Nota Fiscal | 16/11/2017 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 8ª Medição | 1988 | 417.987,30 | 409.627,55 | 22/12/2017 | | | 8.359,75 | 26/12/2017 | | | | | 417.987,30 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113R | Nota Fiscal | 11/01/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 9ª Medição | 2002 | 587.507,44 | 575.757,29 | 27/02/2018 | | | 11.750,15 | 27/02/2018 | | | | | 587.507,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113R | Nota Fiscal | 07/02/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 10ª Medição | 2010 | 339.849,93 | 333.052,93 | 27/02/2018 | | | 6.797,00 | 27/02/2018 | | | | | 339.849,93 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113R | Nota Fiscal | 07/03/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 11ª Medição | 2021 | 594.963,94 | 583.064,66 | 10/04/2018 | | | 11.899,28 | 10/04/2018 | | | | | 594.963,94 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113R | Nota Fiscal | 10/04/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 12ª Medição | 2041 | 677.678,69 | 651.416,53 | 04/05/2018 | | | 26.262,16 | 04/05/2018 | | | | | 677.678,69 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113R | Nota Fiscal | 18/05/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 13ª Medição | 2057 | 801.259,77 | 785.234,57 | 19/06/2018 | | | 16.025,20 | 19/06/2018 | | | | | 801.259,77 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113R | Nota Fiscal | 12/06/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 14ª Medição | 2080 | 759.629,70 | 759.629,70 | 28/06/2018 | | | | | | | | | 759.629,70 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113R | Nota Fiscal | 19/07/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 15ª Medição | 2084 | 936.218,72 | 917.494,35 | 06/08/2018 | | | 18.724,37 | 07/08/2018 | | | | | 936.218,72 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113R | Nota Fiscal | 17/08/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 16ª Medição | 2099 | 659.220,67 | 635.774,23 | 10/09/2018 | | | 23.446,44 | 10/09/2018 | | | | | 659.220,67 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | Nota Fiscal | 18/10/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 18ª Medição | 2128 | 1.020.485,44 | 979.590,29 | 07/11/2018 | 20.485,44 | 13/11/2018 | 20.409,71 | 07/11/2018 | | | | | 1.020.485,44 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | Nota Fiscal | 19/11/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 19ª Medição | 2142 | 931.226,36 | 912.601,83 | 28/11/2018 | | | 18.624,53 | 28/11/2018 | | | | | 931.226,36 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 4T18 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | Nota Fiscal | 06/12/2018 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 20ª Medição | 2150 | 1.188.756,43 | 1.164.981,30 | 20/12/2018 | | | 23.775,13 | 20/12/2018 | | | | | 1.188.756,43 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | Nota Fiscal | 14/01/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 21ª Medição | 2169 | 864.378,21 | 847.090,65 | 14/01/2019 | | | 17.287,56 | 14/01/2019 | | | | | 864.378,21 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 1T19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | Nota Fiscal | 22/02/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 22ª Medição | 2198 | 1.000.051,25 | 980.050,22 | 11/03/2019 | | | 20.001,03 | 11/03/2019 | | | | | 1.000.051,25 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 2T19 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | Nota Fiscal | 07/05/2019 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 23ª Medição | 2234 | 559.311,39 | 278.280,46 | 14/05/2019 | 259.043,49 | 14/05/2019 | 21.987,44 | 15/05/2019 | | | | | 559.311,39 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | Nota Fiscal | 15/09/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 39ª Medição | 2515 | 1.085.053,26 | 1.063.352,19 | 22/09/2020 | | | 21.701,07 | 23/09/2020 | | | | | 1.085.053,26 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T20 | | 113 | - | | CRÉDITO CONTA CORRENTE 119.407-9 (LOGISITCA) | | | | 1.950.840,16 | 1.950.840,16 | 17/09/2020 | | | | | | | | | 1.950.840,16 | Não | Sim | OK | 0,00 |
| 3T20 | Hospital Regional de Três Lagoas | 113 | Nota Fiscal | 21/07/2020 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 80.359.771/0001-09 | 38ª Medição | 2478 | 554.831,96 | 554.831,96 | 15/09/2020 | | | | | | | | | 554.831,96 | Não | Sim | OK | 0,00 |

**ANEXO 3**

Conciliação Bancaria

**ANEXO 3A**

Conciliação Bancaria

Logística/BNDES

| SALDOS INICIAIS | | | ENTRADAS C/C | SAIDAS C/C | | | SALDOS FINAIS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês / Ano | Saldo inicial Conta Corrente | Saldo inicial Conta Investimento | Liberação BNDES | Pagamentos financiaveis na C/C do projeto | Glosa BNDES | Total pagamentos conta C/C | Rendimento Conta Investimentos | Saldo final Conta Corrente | Saldo final Conta Investimentos | Saldo Total | Verificação início x final |
| **Totais** | **-8.726.559,23** | **10.679.707** | **725.982.013** | **734.708.572** | **-** | **734.708.572** | **10.679.707,12** | **1.953.148** | **10.679.707** | **12.632.855** | |
| **Anterior** | | | | 0,00 | | | | | | | |
| jun-13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VERDADEIRO |
| jul-13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VERDADEIRO |
| ago-13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VERDADEIRO |
| set-13 | 0,00 | 0,00 | 210.100.000,00 | 13.230.132,71 | 0,00 | 13.230.132,71 | 194.670,97 | 196.869.867,29 | 194.670,97 | 197.064.538,26 | VERDADEIRO |
| out-13 | 196.869.867,29 | 194.670,97 | | 43.855.442,91 | 0,00 | 43.855.442,91 | 1.405.076,44 | 153.014.424,38 | 1.599.747,41 | 154.614.171,79 | VERDADEIRO |
| nov-13 | 153.014.424,38 | 1.599.747,41 | | 27.669.811,13 | 0,00 | 27.669.811,13 | 949.696,13 | 125.344.613,25 | 2.549.443,54 | 127.894.056,79 | VERDADEIRO |
| dez-13 | 125.344.613,25 | 2.549.443,54 | 50.000.000,00 | 63.143.128,57 | 0,00 | 63.143.128,57 | 745.015,29 | 112.201.484,68 | 3.294.458,83 | 115.495.943,51 | VERDADEIRO |
| jan-14 | 112.201.484,68 | 3.294.458,83 | | 12.286.918,33 | 0,00 | 12.286.918,33 | 907.335,21 | 99.914.566,35 | 4.201.794,04 | 104.116.360,39 | VERDADEIRO |
| fev-14 | 99.914.566,35 | 4.201.794,04 | | 31.353.319,42 | 0,00 | 31.353.319,42 | 687.894,64 | 68.561.246,93 | 4.889.688,68 | 73.450.935,61 | VERDADEIRO |
| mar-14 | 68.561.246,93 | 4.889.688,68 | | 25.186.144,88 | 0,00 | 25.186.144,88 | 460.065,27 | 43.375.102,05 | 5.349.753,95 | 48.724.856,00 | VERDADEIRO |
| abr-14 | 43.375.102,05 | 5.349.753,95 | | 12.124.824,70 | 0,00 | 12.124.824,70 | 310.373,01 | 31.250.277,35 | 5.660.126,96 | 36.910.404,31 | VERDADEIRO |
| mai-14 | 31.250.277,35 | 5.660.126,96 | 45.000.000,00 | 36.509.411,35 | 0,00 | 36.509.411,35 | 299.779,17 | 39.740.866,00 | 5.959.906,13 | 45.700.772,13 | VERDADEIRO |
| jun-14 | 39.740.866,00 | 5.959.906,13 | 30.000.000,00 | 39.568.401,78 | 0,00 | 39.568.401,78 | 192.905,76 | 30.172.464,22 | 6.152.811,89 | 36.325.276,11 | VERDADEIRO |
| jul-14 | 30.172.464,22 | 6.152.811,89 | 150.000.000,00 | 61.417.086,64 | 0,00 | 61.417.086,64 | 357.377,01 | 118.755.377,58 | 6.510.188,90 | 125.265.566,48 | VERDADEIRO |
| ago-14 | 118.755.377,58 | 6.510.188,90 | | 42.248.501,50 | 0,00 | 42.248.501,50 | 810.044,37 | 76.506.876,08 | 7.320.233,27 | 83.827.109,35 | VERDADEIRO |
| set-14 | 76.506.876,08 | 7.320.233,27 | | 53.451.109,90 | 0,00 | 53.451.109,90 | 592.113,88 | 23.055.766,18 | 7.912.347,15 | 30.968.113,33 | VERDADEIRO |
| out-14 | 23.055.766,18 | 7.912.347,15 | 100.000.000,00 | 62.563.806,22 | 0,00 | 62.563.806,22 | 441.211,49 | 60.491.959,96 | 8.353.558,64 | 68.845.518,60 | VERDADEIRO |
| nov-14 | 60.491.959,96 | 8.353.558,64 | 20.000.000,00 | 60.659.790,29 | 0,00 | 60.659.790,29 | 371.394,99 | 19.832.169,67 | 8.724.953,63 | 28.557.123,30 | VERDADEIRO |
| dez-14 | 19.832.169,67 | 8.724.953,63 | 60.000.000,00 | 75.453.156,92 | 0,00 | 75.453.156,92 | 274.111,96 | 4.379.012,75 | 8.999.065,59 | 13.378.078,34 | VERDADEIRO |
| jan-15 | 4.379.012,75 | 8.999.065,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.406,24 | 4.379.012,75 | 9.117.471,83 | 13.496.484,58 | VERDADEIRO |
| fev-15 | 4.379.012,75 | 9.117.471,83 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.458,17 | 4.379.012,75 | 9.222.930,00 | 13.601.942,75 | VERDADEIRO |
| mar-15 | 4.379.012,75 | 9.222.930,00 | | 7.641.891,80 | 0,00 | 7.641.891,80 | 102.028,16 | -3.262.879,05 | 9.324.958,16 | 6.062.079,11 | VERDADEIRO |
| abr-15 | -3.262.879,05 | 9.324.958,16 | | 6.062.079,11 | 0,00 | 6.062.079,11 | 37.373,24 | -9.324.958,16 | 9.362.331,40 | 37.373,24 | VERDADEIRO |
| mai-15 | -9.324.958,16 | 9.362.331,40 | 5.000.000,00 | 2.385.649,71 | 0,00 | 2.385.649,71 | 17.480,21 | -6.710.607,87 | 9.379.811,61 | 2.669.203,74 | VERDADEIRO |
| jun-15 | -6.710.607,87 | 9.379.811,61 | | 2.581.185,32 | 0,00 | 2.581.185,32 | 11.986,21 | -9.291.793,19 | 9.391.797,82 | 100.004,63 | VERDADEIRO |
| jul-15 | -9.291.793,19 | 9.391.797,82 | | 24.691,61 | 0,00 | 24.691,61 | 885,05 | -9.316.484,80 | 9.392.682,87 | 76.198,07 | VERDADEIRO |
| ago-15 | -9.316.484,80 | 9.392.682,87 | 5.001.316,55 | 179.892,10 | 0,00 | 179.892,10 | 18.085,48 | -4.495.060,35 | 9.410.768,35 | 4.915.708,00 | VERDADEIRO |
| set-15 | -4.495.060,35 | 9.410.768,35 | | 1.814.228,90 | 0,00 | 1.814.228,90 | 51.328,56 | -6.309.289,25 | 9.462.096,91 | 3.152.807,66 | VERDADEIRO |
| out-15 | -6.309.289,25 | 9.462.096,91 | | 3.025.384,33 | 0,00 | 3.025.384,33 | 8.388,10 | -9.334.673,58 | 9.470.485,01 | 135.811,43 | VERDADEIRO |
| nov-15 | -9.334.673,58 | 9.470.485,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,52 | -9.334.673,58 | 9.471.858,53 | 137.184,95 | VERDADEIRO |
| dez-15 | -9.334.673,58 | 9.471.858,53 | 20.561.326,97 | 16.579.696,57 | 0,00 | 16.579.696,57 | 29.963,08 | -5.353.043,18 | 9.501.821,61 | 4.148.778,43 | VERDADEIRO |
| jan-16 | -5.353.043,18 | 9.501.821,61 | | 194.608,71 | 0,00 | 194.608,71 | 41.418,71 | -5.547.651,89 | 9.543.240,32 | 3.995.588,43 | VERDADEIRO |
| fev-16 | -5.547.651,89 | 9.543.240,32 | | 35.157,40 | 0,00 | 35.157,40 | 38.315,50 | -5.582.809,29 | 9.581.555,82 | 3.998.746,53 | VERDADEIRO |
| mar-16 | -5.582.809,29 | 9.581.555,82 | | 1.850,38 | 0,00 | 1.850,38 | 44.267,70 | -5.584.659,67 | 9.625.823,52 | 4.041.163,85 | VERDADEIRO |
| abr-16 | -5.584.659,67 | 9.625.823,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.862,15 | -5.584.659,67 | 9.666.685,67 | 4.082.026,00 | VERDADEIRO |
| mai-16 | -5.584.659,67 | 9.666.685,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.374,10 | -5.584.659,67 | 9.710.059,77 | 4.125.400,10 | VERDADEIRO |
| jun-16 | -5.584.659,67 | 9.710.059,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.897,81 | -5.584.659,67 | 9.755.957,58 | 4.171.297,91 | VERDADEIRO |
| jul-16 | -5.584.659,67 | 9.755.957,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.336,57 | -5.584.659,67 | 9.800.294,15 | 4.215.634,48 | VERDADEIRO |
| ago-16 | -5.584.659,67 | 9.800.294,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.108,25 | -5.584.659,67 | 9.849.402,40 | 4.264.742,73 | VERDADEIRO |
| set-16 | -5.584.659,67 | 9.849.402,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.299,40 | -5.584.659,67 | 9.894.701,80 | 4.310.042,13 | VERDADEIRO |
| out-16 | -5.584.659,67 | 9.894.701,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.351,77 | -5.584.659,67 | 9.938.053,57 | 4.353.393,90 | VERDADEIRO |
| nov-16 | -5.584.659,67 | 9.938.053,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.232,18 | -5.584.659,67 | 9.981.285,75 | 4.396.626,08 | VERDADEIRO |
| dez-16 | -5.584.659,67 | 9.981.285,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.274,21 | -5.584.659,67 | 10.028.559,96 | 4.443.900,29 | VERDADEIRO |
| jan-17 | -5.584.659,67 | 10.028.559,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.229,75 | -5.584.659,67 | 10.074.789,71 | 4.490.130,04 | VERDADEIRO |
| fev-17 | -5.584.659,67 | 10.074.789,71 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.224,18 | -5.584.659,67 | 10.112.013,89 | 4.527.354,22 | VERDADEIRO |
| mar-17 | -5.584.659,67 | 10.112.013,89 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.431,71 | -5.584.659,67 | 10.157.445,60 | 4.572.785,93 | VERDADEIRO |
| abr-17 | -5.584.659,67 | 10.157.445,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.373,70 | -5.584.659,67 | 10.191.819,30 | 4.607.159,63 | VERDADEIRO |
| mai-17 | -5.584.659,67 | 10.191.819,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.580,29 | -5.584.659,67 | 10.232.399,59 | 4.647.739,92 | VERDADEIRO |
| jun-17 | -5.584.659,67 | 10.232.399,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.705,99 | -5.584.659,67 | 10.268.105,58 | 4.683.445,91 | VERDADEIRO |
| jul-17 | -5.584.659,67 | 10.268.105,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.491,63 | -5.584.659,67 | 10.303.597,21 | 4.718.937,54 | VERDADEIRO |
| ago-17 | -5.584.659,67 | 10.303.597,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.594,61 | -5.584.659,67 | 10.339.191,82 | 4.754.532,15 | VERDADEIRO |
| set-17 | -5.584.659,67 | 10.339.191,82 | | -97.580,89 | 0,00 | -97.580,89 | 20.706,42 | -5.487.078,78 | 10.359.898,24 | 4.872.819,46 | VERDADEIRO |
| out-17 | -5.487.078,78 | 10.359.898,24 | | 97.580,89 | 0,00 | 97.580,89 | 28.859,34 | -5.584.659,67 | 10.388.757,58 | 4.804.097,91 | VERDADEIRO |
| nov-17 | -5.584.659,67 | 10.388.757,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.317,59 | -5.584.659,67 | 10.414.075,17 | 4.829.415,50 | VERDADEIRO |
| dez-17 | -5.584.659,67 | 10.414.075,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.103,44 | -5.584.659,67 | 10.438.178,61 | 4.853.518,94 | VERDADEIRO |
| jan-18 | -5.584.659,67 | 10.438.178,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.130,69 | -5.584.659,67 | 10.464.309,30 | 4.879.649,63 | VERDADEIRO |
| fev-18 | -5.584.659,67 | 10.464.309,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.947,46 | -5.584.659,67 | 10.485.256,76 | 4.900.597,09 | VERDADEIRO |
| mar-18 | -5.584.659,67 | 10.485.256,76 | 6.000.000,00 | 3.338.271,68 | 0,00 | 3.338.271,68 | 37.380,42 | -2.922.931,35 | 10.522.637,18 | 7.599.705,83 | VERDADEIRO |
| abr-18 | -2.922.931,35 | 10.522.637,18 | | 5.920.250,29 | 0,00 | 5.920.250,29 | 32.092,95 | -8.843.181,64 | 10.554.730,13 | 1.711.548,49 | VERDADEIRO |
| mai-18 | -8.843.181,64 | 10.554.730,13 | | 1.684.000,00 | 0,00 | 1.684.000,00 | 4.706,31 | -10.527.181,64 | 10.559.436,44 | 32.254,80 | VERDADEIRO |
| jun-18 | -10.527.181,64 | 10.559.436,44 | 6.113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.905,47 | -4.413.781,64 | 10.562.341,91 | 6.148.560,27 | VERDADEIRO |
| jul-18 | -4.413.781,64 | 10.562.341,91 | | 4.642.337,68 | 0,00 | 4.642.337,68 | 21.326,86 | -9.056.119,32 | 10.583.668,77 | 1.527.549,45 | VERDADEIRO |
| ago-18 | -9.056.119,32 | 10.583.668,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.948,78 | -9.056.119,32 | 10.591.617,55 | 1.535.498,23 | VERDADEIRO |
| set-18 | -9.056.119,32 | 10.591.617,55 | | 513.101,44 | 0,00 | 513.101,44 | 4.858,39 | -9.569.220,76 | 10.596.475,94 | 1.027.255,18 | VERDADEIRO |
| out-18 | -9.569.220,76 | 10.596.475,94 | | 1.025.404,11 | 0,00 | 1.025.404,11 | 3,48 | -10.594.624,87 | 10.596.479,42 | 1.854,55 | VERDADEIRO |
| nov-18 | -10.594.624,87 | 10.596.479,42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | -10.594.624,87 | 10.596.482,63 | 1.857,76 | VERDADEIRO |
| dez-18 | -10.594.624,87 | 10.596.482,63 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | -10.594.624,87 | 10.596.485,90 | 1.861,03 | VERDADEIRO |
| jan-19 | -10.594.624,87 | 10.596.485,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | -10.594.624,87 | 10.596.489,39 | 1.864,52 | VERDADEIRO |
| fev-19 | -10.594.624,87 | 10.596.489,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | -10.594.624,87 | 10.596.492,60 | 1.867,73 | VERDADEIRO |
| mar-19 | -10.594.624,87 | 10.596.492,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | -10.594.624,87 | 10.596.495,68 | 1.870,81 | VERDADEIRO |
| abr-19 | -10.594.624,87 | 10.596.495,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | -10.594.624,87 | 10.596.499,12 | 1.874,25 | VERDADEIRO |
| mai-19 | -10.594.624,87 | 10.596.499,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | -10.594.624,87 | 10.596.502,67 | 1.877,80 | VERDADEIRO |
| jun-19 | -10.594.624,87 | 10.596.502,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | -10.594.624,87 | 10.596.505,76 | 1.880,89 | VERDADEIRO |
| jul-19 | -10.594.624,87 | 10.596.505,76 | 11.562.423,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.039,43 | 967.799,02 | 10.611.545,19 | 11.579.344,21 | VERDADEIRO |
| ago-19 | 967.799,02 | 10.611.545,19 | | 2.337.329,28 | 0,00 | 2.337.329,28 | 14.977,86 | -1.369.530,26 | 10.626.523,05 | 9.256.992,79 | VERDADEIRO |
| set-19 | -1.369.530,26 | 10.626.523,05 | | 2.664.976,32 | 0,00 | 2.664.976,32 | 10.658,78 | -4.034.506,58 | 10.637.181,83 | 6.602.675,25 | VERDADEIRO |
| out-19 | -4.034.506,58 | 10.637.181,83 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.712,34 | -4.034.506,58 | 10.650.894,17 | 6.616.387,59 | VERDADEIRO |
| nov-19 | -4.034.506,58 | 10.650.894,17 | | 1.474.251,74 | 0,00 | 1.474.251,74 | 8.468,47 | -5.508.758,32 | 10.659.362,64 | 5.150.604,32 | VERDADEIRO |
| dez-19 | -5.508.758,32 | 10.659.362,64 | | 1.073.321,77 | 0,00 | 1.073.321,77 | 5.878,14 | -6.582.080,09 | 10.665.240,78 | 4.083.160,69 | VERDADEIRO |
| jan-20 | -6.582.080,09 | 10.665.240,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.499,50 | -6.582.080,09 | 10.669.740,28 | 4.087.660,19 | VERDADEIRO |
| fev-20 | -6.582.080,09 | 10.669.740,28 | | 2.329.939,73 | 0,00 | 2.329.939,73 | 1.947,10 | -8.912.019,82 | 10.671.687,38 | 1.759.667,56 | VERDADEIRO |
| mar-20 | -8.912.019,82 | 10.671.687,38 | | 1.759.667,56 | 0,00 | 1.759.667,56 | 602,89 | -10.671.687,38 | 10.672.290,27 | 602,89 | VERDADEIRO |
| abr-20 | -10.671.687,38 | 10.672.290,27 | 6.643.545,45 | 2.851.533,68 | 0,00 | 2.851.533,68 | 1.829,49 | -6.879.675,61 | 10.674.119,76 | 3.794.444,15 | VERDADEIRO |
| mai-20 | -6.879.675,61 | 10.674.119,76 | | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 1.863,32 | -6.926.675,61 | 10.675.983,08 | 3.749.307,47 | VERDADEIRO |
| jun-20 | -6.926.675,61 | 10.675.983,08 | | 1.641.968,78 | 0,00 | 1.641.968,78 | 1.416,31 | -8.568.644,39 | 10.677.399,39 | 2.108.755,00 | VERDADEIRO |
| jul-20 | -8.568.644,39 | 10.677.399,39 | | 2.108.755,00 | 0,00 | 2.108.755,00 | 530,84 | -10.677.399,39 | 10.677.930,23 | 530,84 | VERDADEIRO |
| ago-20 | -10.677.399,39 | 10.677.930,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -10.677.399,39 | 10.677.930,31 | 530,92 | VERDADEIRO |
| set-20 | -10.677.399,39 | 10.677.930,31 | | -1.950.840,16 | 0,00 | -1.950.840,16 | 52,79 | -8.726.559,23 | 10.677.983,10 | 1.951.423,87 | VERDADEIRO |
| out-20 | -8.726.559,23 | 10.677.983,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,11 | -8.726.559,23 | 10.678.194,21 | 1.951.634,98 | VERDADEIRO |
| nov-20 | -8.726.559,23 | 10.678.194,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,53 | -8.726.559,23 | 10.678.393,74 | 1.951.834,51 | VERDADEIRO |
| dez-20 | -8.726.559,23 | 10.678.393,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,89 | -8.726.559,23 | 10.678.613,63 | 1.952.054,40 | VERDADEIRO |
| jan-21 | -8.726.559,23 | 10.678.613,63 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,63 | -8.726.559,23 | 10.678.784,26 | 1.952.225,03 | VERDADEIRO |
| fev-21 | -8.726.559,23 | 10.678.784,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,09 | -8.726.559,23 | 10.678.948,35 | 1.952.389,12 | VERDADEIRO |
| mar-21 | -8.726.559,23 | 10.678.948,35 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,77 | -8.726.559,23 | 10.679.707,12 | 1.953.147,89 | VERDADEIRO |

**ANEXO 3B**

Conciliação Bancaria

Proinveste

| SALDOS INICIAIS | | | ENTRADAS C/C | SAÍDAS C/C | | SALDOS FINAIS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês / Ano | Saldo inicial Conta Corrente | Saldo inicial Conta Investimento | Liberação BNDES | Pagamentos financiaveis na C/C do projeto | Total pagamentos conta C/C | Rendimento Conta Investimentos | Saldo final Conta Corrente | Saldo final Conta Investimentos | Saldo Total | Verificação início x final |
| **Totais** | **-10.283.335,69** | **10.284.082,52** | **354.787.725,38** | **365.071.061,07** | **365.071.061,07** | **10.284.082,52** | **746,83** | **10.284.082,52** | **10.284.829,35** | |
| **Anterior** | | | | 0,00 | | | | | | |
| jun-13 | 0,00 | 0,00 | 100.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.925,04 | 100.600.000,00 | 395.925,04 | 100.995.925,04 | VERDADEIRO |
| jul-13 | 100.600.000,00 | 395.925,04 | | 10.729.286,57 | 10.729.286,57 | 648.513,17 | 89.870.713,43 | 1.044.438,21 | 90.915.151,64 | VERDADEIRO |
| ago-13 | 89.870.713,43 | 1.044.438,21 | 6.598.000,00 | 12.724.501,78 | 12.724.501,78 | 574.779,53 | 83.744.211,65 | 1.619.217,74 | 85.363.429,39 | VERDADEIRO |
| set-13 | 83.744.211,65 | 1.619.217,74 | | 3.608.181,61 | 3.608.181,61 | 564.699,13 | 80.136.030,04 | 2.183.916,87 | 82.319.946,91 | VERDADEIRO |
| out-13 | 80.136.030,04 | 2.183.916,87 | 98.500.000,00 | 61.266.606,45 | 61.266.606,45 | 489.079,67 | 117.369.423,59 | 2.672.996,54 | 120.042.420,13 | VERDADEIRO |
| nov-13 | 117.369.423,59 | 2.672.996,54 | | 21.699.202,67 | 21.699.202,67 | 785.259,50 | 95.670.220,92 | 3.458.256,04 | 99.128.476,96 | VERDADEIRO |
| dez-13 | 95.670.220,92 | 3.458.256,04 | | 34.034.400,22 | 34.034.400,22 | 652.357,76 | 61.635.820,70 | 4.110.613,80 | 65.746.434,50 | VERDADEIRO |
| jan-14 | 61.635.820,70 | 4.110.613,80 | | 2.385.494,25 | 2.385.494,25 | 516.938,39 | 59.250.326,45 | 4.627.552,19 | 63.877.878,64 | VERDADEIRO |
| fev-14 | 59.250.326,45 | 4.627.552,19 | | 16.103.121,34 | 16.103.121,34 | 447.165,56 | 43.147.205,11 | 5.074.717,75 | 48.221.922,86 | VERDADEIRO |
| mar-14 | 43.147.205,11 | 5.074.717,75 | | 14.396.970,36 | 14.396.970,36 | 307.246,74 | 28.750.234,75 | 5.381.964,49 | 34.132.199,24 | VERDADEIRO |
| abr-14 | 28.750.234,75 | 5.381.964,49 | | 8.636.383,83 | 8.636.383,83 | 245.613,09 | 20.113.850,92 | 5.627.577,58 | 25.741.428,50 | VERDADEIRO |
| mai-14 | 20.113.850,92 | 5.627.577,58 | 75.000.000,00 | 23.582.482,72 | 23.582.482,72 | 366.462,19 | 71.531.368,20 | 5.994.039,77 | 77.525.407,97 | VERDADEIRO |
| jun-14 | 71.531.368,20 | 5.994.039,77 | | 33.784.081,05 | 33.784.081,05 | 421.392,87 | 37.747.287,15 | 6.415.432,64 | 44.162.719,79 | VERDADEIRO |
| jul-14 | 37.747.287,15 | 6.415.432,64 | 50.000.000,00 | 26.046.552,28 | 26.046.552,28 | 382.161,06 | 61.700.734,87 | 6.797.593,70 | 68.498.328,57 | VERDADEIRO |
| ago-14 | 61.700.734,87 | 6.797.593,70 | | 16.294.678,91 | 16.294.678,91 | 462.592,91 | 45.406.055,96 | 7.260.186,61 | 52.666.242,57 | VERDADEIRO |
| set-14 | 45.406.055,96 | 7.260.186,61 | | 35.003.835,74 | 35.003.835,74 | 306.231,67 | 10.402.220,22 | 7.566.418,28 | 17.968.638,50 | VERDADEIRO |
| out-14 | 10.402.220,22 | 7.566.418,28 | 15.000.000,00 | 9.957.224,71 | 9.957.224,71 | 129.392,35 | 15.444.995,51 | 7.695.810,63 | 23.140.806,14 | VERDADEIRO |
| nov-14 | 15.444.995,51 | 7.695.810,63 | | 12.401.359,30 | 12.401.359,30 | 89.365,52 | 3.043.636,21 | 7.785.176,15 | 10.828.812,36 | VERDADEIRO |
| dez-14 | 3.043.636,21 | 7.785.176,15 | | 5.694.967,67 | 5.694.967,67 | 84.339,65 | -2.651.331,46 | 7.869.515,80 | 5.218.184,34 | VERDADEIRO |
| jan-15 | -2.651.331,46 | 7.869.515,80 | | 0,00 | 0,00 | 46.184,93 | -2.651.331,46 | 7.915.700,73 | 5.264.369,27 | VERDADEIRO |
| fev-15 | -2.651.331,46 | 7.915.700,73 | | 0,00 | 0,00 | 41.134,47 | -2.651.331,46 | 7.956.835,20 | 5.305.503,74 | VERDADEIRO |
| mar-15 | -2.651.331,46 | 7.956.835,20 | | 0,00 | 0,00 | 52.520,04 | -2.651.331,46 | 8.009.355,24 | 5.358.023,78 | VERDADEIRO |
| abr-15 | -2.651.331,46 | 8.009.355,24 | | 0,00 | 0,00 | 48.562,21 | -2.651.331,46 | 8.057.917,45 | 5.406.585,99 | VERDADEIRO |
| mai-15 | -2.651.331,46 | 8.057.917,45 | | 0,00 | 0,00 | 50.885,83 | -2.651.331,46 | 8.108.803,28 | 5.457.471,82 | VERDADEIRO |
| jun-15 | -2.651.331,46 | 8.108.803,28 | | 0,00 | 0,00 | 55.655,77 | -2.651.331,46 | 8.164.459,05 | 5.513.127,59 | VERDADEIRO |
| jul-15 | -2.651.331,46 | 8.164.459,05 | | 0,00 | 0,00 | 62.113,17 | -2.651.331,46 | 8.226.572,22 | 5.575.240,76 | VERDADEIRO |
| ago-15 | -2.651.331,46 | 8.226.572,22 | | 0,00 | 0,00 | 59.249,39 | -2.651.331,46 | 8.285.821,61 | 5.634.490,15 | VERDADEIRO |
| set-15 | -2.651.331,46 | 8.285.821,61 | | 0,00 | 0,00 | 59.882,16 | -2.651.331,46 | 8.345.703,77 | 5.694.372,31 | VERDADEIRO |
| out-15 | -2.651.331,46 | 8.345.703,77 | | 0,00 | 0,00 | 60.465,05 | -2.651.331,46 | 8.406.168,82 | 5.754.837,36 | VERDADEIRO |
| nov-15 | -2.651.331,46 | 8.406.168,82 | | 0,00 | 0,00 | 58.201,41 | -2.651.331,46 | 8.464.370,23 | 5.813.038,77 | VERDADEIRO |
| dez-15 | -2.651.331,46 | 8.464.370,23 | | -802.909,96 | -802.909,96 | 65.073,03 | -1.848.421,50 | 8.529.443,26 | 6.681.021,76 | VERDADEIRO |
| jan-16 | -1.848.421,50 | 8.529.443,26 | | 0,00 | 0,00 | 67.421,96 | -1.848.421,50 | 8.596.865,22 | 6.748.443,72 | VERDADEIRO |
| fev-16 | -1.848.421,50 | 8.596.865,22 | | 0,00 | 0,00 | 64.840,96 | -1.848.421,50 | 8.661.706,18 | 6.813.284,68 | VERDADEIRO |
| mar-16 | -1.848.421,50 | 8.661.706,18 | | 0,00 | 0,00 | 75.451,69 | -1.848.421,50 | 8.737.157,87 | 6.888.736,37 | VERDADEIRO |
| abr-16 | -1.848.421,50 | 8.737.157,87 | | 0,00 | 0,00 | 69.655,15 | -1.848.421,50 | 8.806.813,02 | 6.958.391,52 | VERDADEIRO |
| mai-16 | -1.848.421,50 | 8.806.813,02 | | 0,00 | 0,00 | 73.937,13 | -1.848.421,50 | 8.880.750,15 | 7.032.328,65 | VERDADEIRO |
| jun-16 | -1.848.421,50 | 8.880.750,15 | | 0,00 | 0,00 | 78.239,14 | -1.848.421,50 | 8.958.989,29 | 7.110.567,79 | VERDADEIRO |
| jul-16 | -1.848.421,50 | 8.958.989,29 | | 0,00 | 0,00 | 75.577,80 | -1.848.421,50 | 9.034.567,09 | 7.186.145,59 | VERDADEIRO |
| ago-16 | -1.848.421,50 | 9.034.567,09 | | 0,00 | 0,00 | 83.711,77 | -1.848.421,50 | 9.118.278,86 | 7.269.857,36 | VERDADEIRO |
| set-16 | -1.848.421,50 | 9.118.278,86 | | 0,00 | 0,00 | 77.219,06 | -1.848.421,50 | 9.195.497,92 | 7.347.076,42 | VERDADEIRO |
| out-16 | -1.848.421,50 | 9.195.497,92 | | 0,00 | 0,00 | 73.899,06 | -1.848.421,50 | 9.269.396,98 | 7.420.975,48 | VERDADEIRO |
| nov-16 | -1.848.421,50 | 9.269.396,98 | | 0,00 | 0,00 | 73.695,38 | -1.848.421,50 | 9.343.092,36 | 7.494.670,86 | VERDADEIRO |
| dez-16 | -1.848.421,50 | 9.343.092,36 | | 0,00 | 0,00 | 80.585,24 | -1.848.421,50 | 9.423.677,60 | 7.575.256,10 | VERDADEIRO |
| jan-17 | -1.848.421,50 | 9.423.677,60 | | 0,00 | 0,00 | 78.804,97 | -1.848.421,50 | 9.502.482,57 | 7.654.061,07 | VERDADEIRO |
| fev-17 | -1.848.421,50 | 9.502.482,57 | | 0,00 | 0,00 | 63.453,73 | -1.848.421,50 | 9.565.936,30 | 7.717.514,80 | VERDADEIRO |
| mar-17 | -1.848.421,50 | 9.565.936,30 | | 0,00 | 0,00 | 77.444,62 | -1.848.421,50 | 9.643.380,92 | 7.794.959,42 | VERDADEIRO |
| abr-17 | -1.848.421,50 | 9.643.380,92 | | 0,00 | 0,00 | 58.594,70 | -1.848.421,50 | 9.701.975,62 | 7.853.554,12 | VERDADEIRO |
| mai-17 | -1.848.421,50 | 9.701.975,62 | | 0,00 | 0,00 | 69.174,69 | -1.848.421,50 | 9.771.150,31 | 7.922.728,81 | VERDADEIRO |
| jun-17 | -1.848.421,50 | 9.771.150,31 | | 0,00 | 0,00 | 60.865,78 | -1.848.421,50 | 9.832.016,09 | 7.983.594,59 | VERDADEIRO |
| jul-17 | -1.848.421,50 | 9.832.016,09 | | 0,00 | 0,00 | 60.500,38 | -1.848.421,50 | 9.892.516,47 | 8.044.094,97 | VERDADEIRO |
| ago-17 | -1.848.421,50 | 9.892.516,47 | | 1.346.650,97 | 1.346.650,97 | 55.448,82 | -3.195.072,47 | 9.947.965,29 | 6.752.892,82 | VERDADEIRO |
| set-17 | -3.195.072,47 | 9.947.965,29 | | 333.651,78 | 333.651,78 | 39.974,19 | -3.528.724,25 | 9.987.939,48 | 6.459.215,23 | VERDADEIRO |
| out-17 | -3.528.724,25 | 9.987.939,48 | | 0,00 | 0,00 | 38.959,21 | -3.528.724,25 | 10.026.898,69 | 6.498.174,44 | VERDADEIRO |
| nov-17 | -3.528.724,25 | 10.026.898,69 | | 555.362,16 | 555.362,16 | 32.492,10 | -4.084.086,41 | 10.059.390,79 | 5.975.304,38 | VERDADEIRO |
| dez-17 | -4.084.086,41 | 10.059.390,79 | | 777.711,34 | 777.711,34 | 27.810,79 | -4.861.797,75 | 10.087.201,58 | 5.225.403,83 | VERDADEIRO |
| jan-18 | -4.861.797,75 | 10.087.201,58 | | 0,00 | 0,00 | 28.132,87 | -4.861.797,75 | 10.115.334,45 | 5.253.536,70 | VERDADEIRO |
| fev-18 | -4.861.797,75 | 10.115.334,45 | | 927.357,37 | 927.357,37 | 22.331,92 | -5.789.155,12 | 10.137.666,37 | 4.348.511,25 | VERDADEIRO |
| mar-18 | -5.789.155,12 | 10.137.666,37 | | 0,00 | 0,00 | 21.314,85 | -5.789.155,12 | 10.158.981,22 | 4.369.826,10 | VERDADEIRO |
| abr-18 | -5.789.155,12 | 10.158.981,22 | | 594.963,94 | 594.963,94 | 18.882,24 | -6.384.119,06 | 10.177.863,46 | 3.793.744,40 | VERDADEIRO |
| mai-18 | -6.384.119,06 | 10.177.863,46 | | 677.678,69 | 677.678,69 | 15.266,15 | -7.061.797,75 | 10.193.129,61 | 3.131.331,86 | VERDADEIRO |
| jun-18 | -7.061.797,75 | 10.193.129,61 | | 1.560.889,47 | 1.560.889,47 | 13.064,57 | -8.622.687,22 | 10.206.194,18 | 1.583.506,96 | VERDADEIRO |
| jul-18 | -8.622.687,22 | 10.206.194,18 | | 0,00 | 0,00 | 7.886,51 | -8.622.687,22 | 10.214.080,69 | 1.591.393,47 | VERDADEIRO |
| ago-18 | -8.622.687,22 | 10.214.080,69 | | 936.218,72 | 936.218,72 | 4.045,92 | -9.558.905,94 | 10.218.126,61 | 659.220,67 | VERDADEIRO |
| set-18 | -9.558.905,94 | 10.218.126,61 | | 659.220,67 | 659.220,67 | 596,37 | -10.218.126,61 | 10.218.722,98 | 596,37 | VERDADEIRO |
| out-18 | -10.218.126,61 | 10.218.722,98 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,64 | -4.718.126,61 | 10.221.218,62 | 5.503.092,01 | VERDADEIRO |
| nov-18 | -4.718.126,61 | 10.221.218,62 | | 1.951.711,80 | 1.951.711,80 | 20.316,96 | -6.669.838,41 | 10.241.535,58 | 3.571.697,17 | VERDADEIRO |
| dez-18 | -6.669.838,41 | 10.241.535,58 | | 1.188.756,43 | 1.188.756,43 | 13.488,87 | -7.858.594,84 | 10.255.024,45 | 2.396.429,61 | VERDADEIRO |
| jan-19 | -7.858.594,84 | 10.255.024,45 | | 864.378,21 | 864.378,21 | 11.897,75 | -8.722.973,05 | 10.266.922,20 | 1.543.949,15 | VERDADEIRO |
| fev-19 | -8.722.973,05 | 10.266.922,20 | | 0,00 | 0,00 | 8.735,55 | -8.722.973,05 | 10.275.657,75 | 1.552.684,70 | VERDADEIRO |
| mar-19 | -8.722.973,05 | 10.275.657,75 | | 1.000.051,25 | 1.000.051,25 | 3.281,82 | -9.723.024,30 | 10.278.939,57 | 555.915,27 | VERDADEIRO |
| abr-19 | -9.723.024,30 | 10.278.939,57 | | 0,00 | 0,00 | 2.639,67 | -9.723.024,30 | 10.281.579,24 | 558.554,94 | VERDADEIRO |
| mai-19 | -9.723.024,30 | 10.281.579,24 | | 559.311,39 | 559.311,39 | 1.009,54 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| jun-19 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| jul-19 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| ago-19 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| set-19 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| out-19 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| nov-19 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| dez-19 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| jan-20 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| fev-20 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| mar-20 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| abr-20 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| mai-20 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| jun-20 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| jul-20 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| ago-20 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 253,09 | VERDADEIRO |
| set-20 | -10.282.335,69 | 10.282.588,78 | 3.589.725,38 | 3.590.725,38 | 3.590.725,38 | 1.493,74 | -10.283.335,69 | 10.284.082,52 | 746,83 | VERDADEIRO |
| out-20 | -10.283.335,69 | 10.284.082,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.283.335,69 | 10.284.082,52 | 746,83 | VERDADEIRO |
| nov-20 | -10.283.335,69 | 10.284.082,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.283.335,69 | 10.284.082,52 | 746,83 | VERDADEIRO |
| dez-20 | -10.283.335,69 | 10.284.082,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.283.335,69 | 10.284.082,52 | 746,83 | VERDADEIRO |
| jan-21 | -10.283.335,69 | 10.284.082,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.283.335,69 | 10.284.082,52 | 746,83 | VERDADEIRO |
| fev-21 | -10.283.335,69 | 10.284.082,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.283.335,69 | 10.284.082,52 | 746,83 | VERDADEIRO |
| mar-21 | -10.283.335,69 | 10.284.082,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.283.335,69 | 10.284.082,52 | 746,83 | VERDADEIRO |

**ANEXO 4**

Licenciamento Ambiental

| INTERVENÇÃO ESPECÍFICA | Licença (Tipo) | NÚMERO DOCUMENTO | DATA EXPEDIÇÃO | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| **MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto** | LO | 219/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2029 |
| | LP | 140/2013 | 07/08/2013 | 07/08/2018 |
| | AA | 667/2013 | 07/08/2013 | 07/08/2017 |
| | Prot. Req. LO | 61/454056/2015 | 26/03/2015 | - |
| **MS-320: Entr. BR-060 (Chapadão do Sul) / Pouso Alto** | LO | 239/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2029 |
| | LP | 77/2013 | 16/05/2013 | 16/05/2018 |
| | AA | 628/2013 | 15/07/2013 | 15/07/2017 |
| | Prot. Req. LO | 61/405519/2016 | 23/11/2016 | - |
| **MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377** | LO | 238/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2029 |
| | LP | 137/2013 | 07/08/2013 | 07/08/2018 |
| | AA | 630/2013 | 07/08/2013 | 07/08/2017 |
| | Prot. Req. LO | 61/405520/2016 | 23/11/2016 | - |
| **MS-040: KM 17,000 (Campo Grande) / Santa Rita do Pardo** | LP | 102/2013 | 06/06/2013 | 06/06/2018 |
| | AA | 512/2013 | 25/06/2013 | 25/06/2017 |
| | Prot. Req. LO | 61/405515/2016 | 23/11/2016 | - |
| **MS-180: Juti-Iguatemi** | LPI | 139/2010 | 06/10/2010 | 06/10/2013 |
| | RLI | 012/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2017 |
| | AA | 108/2013 | 04/06/2013 | 23/11/2014 |
| | Prot. Req. LO | 61/405531/2016 | 23/11/2016 | - |
| **MS-162: Avenida Guaicurus (Dourados)** | LP | 181/2013 | 12/12/2013 | 12/12/2018 |
| | AA | 284/2013 | 17/07/2013 | 16/07/2017 |
| | Prot. Req. LO | - | - | - |
| **MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Buriti** | LP | 038/2013 | 16/05/2013 | 16/05/2018 |
| | AA | 621/2013 | 15/07/2013 | 15/07/2017 |
| | Prot. Req. LO | 61/405516/2016 | 23/11/2016 | - |
| **MS-010: Campo Grande / Rochedinho** | LP | 106/2013 | 05/07/2013 | 05/07/2018 |
| | AA | 636/2010 | 15/07/2013 | 15/07/2017 |
| | Prot. Req. LO | 61/405514/2016 | 23/11/2016 | - |
| **MS-274: Entr. MS-145 / Porto Vilma** | LP | 86/2013 | 16/05/2013 | 16/05/2018 |
| | AA | 285/2013 | 16/07/2013 | 16/07/2017 |
| | Prot. Req. LO | 61/405532/2016 | 23/11/2016 | - |
| **MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa** | LO | 222/2019 | 19/09/2019 | 19/09/2029 |
| | LI | 146/2010 | 21/10/2010 | 21/10/2013 |
| | RLI | 2/2015. | 07/05/2015 | 07/05/2018 |
| | AA | 618/2013 | 15/07/2013 | 15/07/2017 |
| | Prot. Req. LO | 61/454041/2015 | 26/03/2015 | - |
| **MS-112: Inocência / Cassilândia** | LP | 084/2010 | 08/04/2010 | 08/04/2012 |
| | LI | 081/2013 | 04/06/2013 | 04/06/2017 |
| | AA | 107/2013 | 04/06/2013 | 28/10/2014 |
| | Prot. Req. LO | 61/454052/2015 | 26/03/2015 | - |
| | LO | 383/2018 | 15/10/2018 | 28/09/2023 |
| **MS-430: São Gabriel do Oeste / Serra do Rio Negro** | LP | 236/2010 | 29/07/2010 | 29/07/2012 |
| | LI | 142/2010 | 19/10/2010 | 19/10/2012 |
| | AA | 106/2013 | 04/06/2013 | 03/12/2014 |
| | RLI | 009/2013 | 07/06/2013 | 07/06/2017 |
| | Prot. Req. LO | 61/405522/2016 | 23/11/2016 | - |
| | LO | 381/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2028 |
| **MS-430: Serra do Rio Negro - Entr. MS-080** | LP | 089/2013 | 16/05/2013 | 16/05/2018 |
| | AA | 469/2013 | 10/06/2013 | 10/06/2017 |
| | Prot. Req. LO | 61/405524/2016 | 23/11/2016 | - |
| | LO | 382/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2028 |
| **Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS (unidade Campo Grande)** | LP | 01.318/2016 | 09/06/2013 | 09/06/2015 |
| | LI | 02.084/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2015 |
| | LO | 03.165/2016 | 03/05/2016 | 03/05/2020 |

| INTERVENÇÃO ESPECÍFICA | Licença (Tipo) | NÚMERO DOCUMENTO | DATA EXPEDIÇÃO | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| **Hospital Regional Universitário de Três Lagoas** | LI | 23/104046/2013 | 22/07/2014 | 18/07/2018 |
| | Prot. Renv. LI | 228/2018 | 17/07/2018 | - |
| | LI (Renovação) | 008/2018 | 25/10/2018 | 24/10/2020 |
| | Prot. Renv. LI | 008/2018 | 19/10/2020 | - |

**ANEXO 5**

Cronograma de Pagamento com a Dívida Consolidada Interna e Externa

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO: FAZENDA SEFAZ-MS

fls 01

## 1.10 a - DEMONSTRATIVO DO SALDO E DO SERVIÇO DA DÍVIDA

Valores em R$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | SALDO EM 31.01.2019 | SALDO EM 31.12.2019* | SALDO EM 31.12.2020** | SALDO EM 31.12.2021** | 2019** | | 2020** | | 2021** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENCARGOS | AMORTIZAÇÕES | ENCARGOS | AMORTIZAÇÕES | ENCARGOS | AMORTIZAÇÕES |
| 1 - Dívida Fundada Total - Adm. Direta | 8.308.059.775,71 | 8.564.865.067,68 | 8.574.764.905,62 | 8.542.006.750,78 | 369.602.994,40 | 242.517.537,86 | 373.267.696,97 | 295.646.028,19 | 373.053.745,09 | 348.587.441,31 |
| 1.1 - Fundada Interna | 7.131.387.262,86 | 7.326.911.112,12 | 7.388.490.974,77 | 7.448.857.550,30 | 329.618.967,37 | 232.282.318,82 | 333.449.689,26 | 243.966.003,49 | 334.524.788,65 | 255.462.710,84 |
| 1.1.1 - Contratual Interna | 7.131.387.262,86 | 7.326.911.112,12 | 7.388.490.974,77 | 7.448.857.550,30 | 329.618.967,37 | 232.282.318,82 | 333.449.689,26 | 243.966.003,49 | 334.524.788,65 | 255.462.710,84 |
| I - Com a União | 6.351.480.489,98 | 6.603.560.641,99 | 6.763.633.636,69 | 6.921.493.344,27 | 273.297.329,26 | 126.940.132,75 | 283.737.406,13 | 137.265.110,44 | 291.703.140,74 | 148.761.817,79 |
| BIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMLP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parc. FGTS até 31/03/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parc. FGTS após 31/03/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parc. INSS até 01/12/92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parc. INSS após 01/12/92 | 10.356.652,98 | 8.641.942,11 | 6.776.056,52 | 4.911.170,93 | 1.754.063,44 | 1.870.681,00 | 1.876.463,44 | 1.865.885,59 | 1.998.863,44 | 1.865.885,59 |
| Parcelamento - PIS/PASEP | 69.417.805,40 | 95.855.055,66 | 89.400.035,70 | 83.045.015,74 | 4.640.004,12 | 6.455.019,96 | 5.151.204,12 | 6.455.019,96 | 5.661.404,12 | 6.455.019,96 |
| Lei 8.727/93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei 8.727/93 GOVERNO TR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei 8.727/93 Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei 9.496/97 | 6.271.706.031,60 | 6.499.063.644,22 | 6.667.457.544,47 | 6.833.537.157,60 | 266.903.261,70 | 118.614.431,79 | 276.709.738,57 | 128.944.204,89 | 284.042.873,18 | 140.440.912,24 |
| Principal | 6.271.706.031,60 | 6.499.063.644,22 | 6.667.457.544,47 | 6.833.537.157,60 | 266.903.261,70 | 118.614.431,79 | 276.709.738,57 | 128.944.204,89 | 284.042.873,18 | 140.440.912,24 |
| PROES Extralimite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROES Intralimite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Gráfica Estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II - Com Bancos Federais | 779.906.772,88 | 723.350.470,13 | 624.857.338,08 | 527.364.206,03 | 56.321.638,11 | 105.342.186,07 | 49.712.283,13 | 106.700.893,05 | 42.821.647,91 | 106.700.893,05 |
| Com garantia da União | 779.906.772,88 | 723.350.470,13 | 624.857.338,08 | 527.364.206,03 | 56.321.638,11 | 105.342.186,07 | 49.712.283,13 | 106.700.893,05 | 42.821.647,91 | 106.700.893,05 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNDES | 779.906.772,88 | 723.350.470,13 | 624.857.338,08 | 527.364.206,03 | 56.321.638,11 | 105.342.186,07 | 49.712.283,13 | 106.700.893,05 | 42.821.647,91 | 106.700.893,05 |
| BASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sem garantia da União | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III - Outras Dívidas Contratuais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Com garantia da União | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sem garantia da União | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 - Mobiliária Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Fundada Externa | 1.176.672.512,85 | 1.237.953.955,56 | 1.186.273.930,85 | 1.093.149.200,48 | 39.984.027,03 | 10.235.319,04 | 39.818.007,71 | 51.680.024,70 | 38.528.956,44 | 93.124.730,47 |
| 1.2.1 - Contratual Externa | 1.176.672.512,85 | 1.237.953.955,56 | 1.186.273.930,85 | 1.093.149.200,48 | 39.984.027,03 | 10.235.319,04 | 39.818.007,71 | 51.680.024,70 | 38.528.956,44 | 93.124.730,47 |
| Sem aval do Tesouro Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com aval do TN até 30/09/91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com aval do TN após 30/09/91 | 1.176.672.512,85 | 1.237.953.955,56 | 1.186.273.930,85 | 1.093.149.200,48 | 39.984.027,03 | 10.235.319,04 | 39.818.007,71 | 51.680.024,70 | 38.528.956,44 | 93.124.730,47 |
| 1.2.2 - Mobiliária Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DISCRIMINAÇÃO | SALDO EM 31.01.2019 | SALDO EM 31.12.2019* | SALDO EM 31.12.2020** | SALDO EM 31.12.2021** | 2019** | | 2020** | | 2021** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENCARGOS | AMORTIZAÇÕES | ENCARGOS | AMORTIZAÇÕES | ENCARGOS | AMORTIZAÇÕES |
| **2 - Demais Dívidas** | 728.728.180,24 | 659.572.670,41 | 559.675.827,49 | 445.227.236,61 | - | 131.914.534,08 | - | 139.918.956,87 | - | 148.409.078,87 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 | 728.728.180,24 | 659.572.670,41 | 559.675.827,49 | 445.227.236,61 | 0,00 | 131.914.534,08 | 0,00 | 139.918.956,87 | 0,00 | 148.409.078,87 |
| **A - TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | 9.036.787.955,95 | 9.224.437.738,09 | 9.134.440.733,11 | 8.987.233.987,39 | 369.602.994,40 | 374.432.171,94 | 373.267.696,97 | 435.564.935,06 | 373.053.745,09 | 496.996.520,18 |
| **1 - Dívida Fundada Total - Adm. Indireta** | 22.294.843,37 | 22.410.085,00 | 22.402.129,58 | 22.394.174,15 | 1.068.252,91 | 244.192,17 | 1.065.417,58 | 7.955,43 | 1.066.137,58 | 7.955,43 |
| 1.1 - Fundada Interna | 22.294.843,37 | 22.410.085,00 | 22.402.129,58 | 22.394.174,15 | 1.068.252,91 | 244.192,17 | 1.065.417,58 | 7.955,43 | 1.066.137,58 | 7.955,43 |
| 1.1.1 - Contratual Interna | 22.294.843,37 | 22.410.085,00 | 22.402.129,58 | 22.394.174,15 | 1.068.252,91 | 244.192,17 | 1.065.417,58 | 7.955,43 | 1.066.137,58 | 7.955,43 |
| I - Com a União | 22.294.843,37 | 22.410.085,00 | 22.402.129,58 | 22.394.174,15 | 1.068.252,91 | 244.192,17 | 1.065.417,58 | 7.955,43 | 1.066.137,58 | 7.955,43 |
| BIB | 0,00 | | | | | | | | | |
| DMLP | 22.059.640,19 | 22.371.633,79 | 22.371.633,79 | 22.371.633,79 | 1.057.027,28 | 0,00 | 1.057.027,28 | 0,00 | 1.057.027,28 | 0,00 |
| Parc. FGTS até 31/03/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parc. FGTS após 31/03/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parc. INSS até 01/12/92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parc. INSS após 01/12/92 | 45.743,67 | 38.451,21 | 30.495,79 | 22.540,36 | 7.670,30 | 7.955,43 | 8.390,30 | 7.955,43 | 9.110,30 | 7.955,43 |
| Parcelamento - PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei 8.727/93 | 189.459,51 | - | - | - | 3.555,33 | 236.236,74 | - | - | - | - |
| Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei 8.727/93 GOVERNO TR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei 8.727/93 Outros | 189.459,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.555,33 | 236.236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei 9.496/97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROES Extralimite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROES Intralimite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Gráfica Estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II - Com Bancos Federais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Com garantia da União | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sem garantia da União | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III - Outras Dívidas Contratuais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Com garantia da União | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sem garantia da União | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 - Mobiliária Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Fundada Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 - Contratual Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sem aval do Tesouro Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com aval do TN até 30/09/91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com aval do TN após 30/09/91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 - Mobiliária Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2 - Demais Dívidas** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B - TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** | 22.294.843,37 | 22.410.085,00 | 22.402.129,58 | 22.394.174,15 | 1.068.252,91 | 244.192,17 | 1.065.417,58 | 7.955,43 | 1.066.137,58 | 7.955,43 |
| **TOTAL CONSOLIDADO (A+B)** | 9.059.082.799,32 | 9.246.847.823,09 | 9.156.842.862,69 | 9.009.628.161,54 | 370.671.247,31 | 374.676.364,11 | 374.333.114,55 | 435.572.940,49 | 374.119.882,67 | 497.004.475,61 |

* Projetado de fev a dez/2019, incluindo as operações de crédito a contratar no âmbito do Espaço Fiscal vigente em 2019

** Realizado até 31/01 e projetado até 31/12, incluindo as operações de crédito a contratar no âmbito do Espaço Fiscal vigente em 2019

**RESPONSÁVEL**
**NOME:** ELAINE LEÃO FERNANDES DOS REIS

fls 02

**ANEXO 6**

Extratos Bancários

**ANEXO 6A**

Extratos Bancários

Logística/BNDES Estados

G3371216294589071
12/04/2021 16:31:03

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2576-3 | |
| Conta corrente | 119409-7 | GOVMS BNDES PADR LOGISTIC |
| Período do extrato | 01/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371216294589071
12/04/2021 16:32:14

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta | 119409-7 GOVMS BNDES PADR LOGISTIC |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.952.054,40 | | | 525.366,604974 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 1.952.225,03 | | | 525.366,604974 | | 525.366,604974 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.952.054,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 170,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 170,63 |
| SALDO ATUAL = | 1.952.225,03 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0087 |
| No ano | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

G3371216294589071
12/04/2021 16:31:26

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2576-3 | |
| Conta corrente | 119409-7 | GOVMS BNDES PADR LOGISTIC |
| Período do extrato | 02/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371216294589071
12/04/2021 16:32:33

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta | 119409-7 GOVMS BNDES PADR LOGISTIC |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.952.225,03 | | | 525.366,604974 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 1.952.389,12 | | | 525.366,604974 | | 525.366,604974 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.952.225,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 164,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 164,09 |
| SALDO ATUAL = | 1.952.389,12 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

G3371216294589071
12/04/2021 16:31:47

# Extrato conta corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta | 119409-7 |
| Período solicitado | 03/2021 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371216294589071
12/04/2021 16:33:05

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta | 119409-7 GOVMS BNDES PADR LOGISTIC |
| Mês/ano referência | MARCO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.952.389,12 | | | 525.366,604974 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 1.953.147,89 | | | 525.366,604974 | | 525.366,604974 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.952.389,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 758,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 758,77 |
| SALDO ATUAL = | 1.953.147,89 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 26/02/2021 | 3,716241384 |
| 31/03/2021 | 3,717685651 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0388 |
| No ano | 0,0560 |
| Últimos 12 meses | 0,2814 |

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ANEXO 6B**

Extratos Bancários

Proinveste

G3371216294589071
12/04/2021 16:34:20

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta corrente | 119375-9 GOV MS BNDES PROINVESTE |
| Período do extrato | 01/2021 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | | Saldo Anterior | | | 746,83 C |
| 31/01/2021 | | S A L D O | | | 746,83 C |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331216334988511
12/04/2021 16:38:22

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta | 119375-9 GOV MS BNDES PROINVESTE |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2021 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331216334988511
12/04/2021 16:37:02

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta corrente | 119375-9 GOV MS BNDES PROINVESTE |
| Período do extrato | 02/2021 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | | Saldo Anterior | | | 746,83 C |
| 28/02/2021 | | S A L D O | | | 746,83 C |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331216334988511
12/04/2021 16:38:36

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta | 119375-9 GOV MS BNDES PROINVESTE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331216334988511
12/04/2021 16:37:34

# Extrato conta corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta | 119375-9 |
| Período solicitado | 03/2021 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331216334988511
12/04/2021 16:38:54

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta | 119375-9 GOV MS BNDES PROINVESTE |
| Mês/ano referência | MARCO/2021 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ANEXO 6C**

Extratos Bancários

SES – Saúde

G3321512221429951
15/04/2021 12:27:37

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta corrente | 120244-8 MS SAUDE H T LAGOAS |
| Período do extrato | 01/2021 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Transação efetuada com sucesso por: J9327343 ARNALDO FARIAS KLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321512221429951
15/04/2021 12:32:51

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta | 120244-8 MS SAUDE H T LAGOAS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.768,03 | | | 475,838544 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 1.768,18 | | | 475,838544 | | 475,838544 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.768,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,15 |
| SALDO ATUAL = | 1.768,18 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0087 |
| No ano | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: J9327343 ARNALDO FARIAS KLING.

G3321512221429951
15/04/2021 12:28:36

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta corrente | 120244-8 MS SAUDE H T LAGOAS |
| Período do extrato | 02/2021 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Transação efetuada com sucesso por: J9327343 ARNALDO FARIAS KLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321512221429951
15/04/2021 12:33:29

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta | 120244-8 MS SAUDE H T LAGOAS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.768,18 | | | 475,838544 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 1.768,33 | | | 475,838544 | | 475,838544 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.768,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,15 |
| SALDO ATUAL = | 1.768,33 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

Transação efetuada com sucesso por: J9327343 ARNALDO FARIAS KLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321512221429951
15/04/2021 12:30:22

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta corrente | 120244-8 MS SAUDE H T LAGOAS |
| Período do extrato | 03/2021 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Transação efetuada com sucesso por: J9327343 ARNALDO FARIAS KLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321512221429951
15/04/2021 12:34:04

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2576-3 |
| Conta | 120244-8 MS SAUDE H T LAGOAS |
| Mês/ano referência | MARCO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.768,33 | | | 475,838544 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 1.769,02 | | | 475,838544 | | 475,838544 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.768,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,69 |
| SALDO ATUAL = | 1.769,02 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 26/02/2021 | 3,716241384 |
| 31/03/2021 | 3,717685651 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0388 |
| No ano | 0,0560 |
| Últimos 12 meses | 0,2814 |

Transação efetuada com sucesso por: J9327343 ARNALDO FARIAS KLING.

**ANEXO 7**

Termo Aditivo

Processo n° 57/102.187/2016
Data 29/03/21 Fls. 9917
Rubrica Rebeca

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL**

**SEXTO TERMO ADITIVO** AO **CONTRATO n. 021/2017**, QUE ENTRE SI CELEBRAM A **AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL** E A **EMPRESA SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.**

**I – A AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 15.457.856/0001-68, estabelecida na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14 – Parque dos Poderes – nesta capital, denominada **CONTRATANTE**, representada neste ato por seu Diretor-Presidente, Sr. **EMERSON ANTÔNIO MARQUES PEREIRA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n. 518.373 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o n. 528.167.021-20, residente e domiciliado na Rua Antônio Romero Ibanês, n. 63, bairro Cidade Jardim, na cidade de Campo Grande/MS e a empresa **SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.**, com sede na Rua Coronel Dulcidio n. 2280, bairro Água Verde, na cidade de Curitiba/PR, CEP: 80.250-100, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 80.359.771/0001-09, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **ARMANDO HIROSHI NONOSE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n. 3.202.088-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n. 485.964.189-20, residente e domiciliado na Rua Gabirobas, n. 12, casa 58, bairro Uberaba, na cidade de Curitiba/PR, celebram o presente **Termo Aditivo**, mediante as cláusulas e condições estabelecidas.

**II – DO FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Termo Aditivo consubstancia-se no artigo 57, parágrafo 1º, inciso IV da Lei Federal n. 8.666/93, e alterações posteriores, e na justificativa anexa ao Processo Administrativo n. 57/102.187/2016, devidamente autorizado pelo Senhor Diretor-Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – **AGESUL**.

## CLÁUSULA PRIMEIRA

**1. DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do **Contrato n. 021/2017**, cujo objeto consiste na obra de construção do prédio do Hospital Universitário de Três Lagoas, no Município de Três Lagoas/MS.

Processo nº 57102187 2016
Data 29/03/21 Fls. 9918
Rubrica

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL

## CLÁUSULA SEGUNDA

**2. DA PRORROGAÇÃO:** Fica prorrogado o período de vigência do Contrato supracitado, por mais **121 (cento e vinte e um) dias, contados de 01/03/2021 a 29/06/2021.**

## CLÁUSULA TERCEIRA

**3. DA RATIFICAÇÃO:** Ficam mantidas todas as cláusulas e condições do **Contrato n. 021/2017**, desde que não conflitem com o presente instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campo Grande – MS, 26 de fevereiro de 2021.

**EMERSON ANTÔNIO MARQUES PEREIRA**
Diretor-Presidente da AGESUL

**ARMANDO HIROSHI NONOSE**
SIAL Construções Civis Ltda.

Júnior (CREA/SP nº 5069103486/D e Visto CREA/MS n.º 27910)
**Data da Assinatura:** 19/03/2021
**Assinam:** EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA e AGNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR

**Extrato do III Termo Aditivo ao Contrato 0017/2020/AGESUL** **N° Cadastral: 13028**
**Processo:** 57/101.607/2019
**Partes:** Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL e Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda
**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n. º017/2020, referente à obra de implantação e pavimentação dos acessos ao Distrito Portuário de Porto Murtinho-MS, trecho: entr.º BR-267 – Rio Paraguai, numa extensão de 7,19 km, no Município de Porto Murtinho (MS).
**Da Prorrogação:** Fica prorrogado o período de vigência do Contrato n. º 017/2020, por mais 60 (sessenta) dias, contado de 23/03/2021 a 21/05/2021, conforme cronograma físico-financeiro readequado, aprovado pela fiscalização, o qual passa a fazer parte integrante do presente termo aditivo.
**Ordenador de Despesas:** André Simões
**Amparo Legal:** Artigo 57, §1º, inciso I da Lei Federal n.º 8.666/1993
**Data da Assinatura:** 19/03/2021
**Assinam:** EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA e JOÃO LEOPOLDINO NETO

Processo nº 57.102.187/2016
Data 29/03/21 Fls. 9490
Rubrica

**Extrato do VI Termo Aditivo ao Contrato 0021/2017/AGESUL** **N° Cadastral: 7894**
**Processo:** 57/102.187/2016
**Partes:** Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL e SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n. 021/2017, cujo objeto consiste na obra de construção do prédio do Hospital Universitário de Três Lagoas, no Município de Três Lagoas/MS.
**Da Prorrogação:** Fica prorrogado o período de vigência do Contrato supracitado, por mais 121 (cento e vinte e um) dias, contados de 01/03/2021 a 29/06/2021.
**Ordenador de Despesas:** André Simões
**Amparo Legal:** Artigo 57, parágrafo 1º, inciso IV da Lei Federal n. 8.666/93.
**Data da Assinatura:** 26/02/2021
**Assinam:** EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA e ARMANDO HIROSHI NONOSE

**Extrato do Termo de Rerratificação ao Contrato 0036/2021/AGESUL** **N° Cadastral: 14619**
**Processo:** 57/000.890/2021
**Partes:** Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e DIMAQ CAMPOTRAT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
**Objeto:** Constitui objeto do presente Termo a retificação do preâmbulo e da Cláusula Primeira do Contrato 036/2021.
**Da Retificação:** Fica retificado preâmbulo, bem como a Cláusula Primeira do Contrato 036/2021, que passam a ter a seguinte redação:

**Onde se lê:**

a) "(...) Lei Federal n. 8.666/93 e posteriores alterações Decretos Estaduais n 15.327/2019 e 14.506/2016, no Processo Administrativo nº 57/000.890/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir".

b) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

"1.1. O objeto do presente contrato é a aquisição de aquisição de 01 (uma) retroescavadeira e 01 (uma) mini retroescavadeira, por meio de registro de preços, em conformidade com as especificações constantes da Proposta de Preços (Anexo I), com o objetivo de atender às necessidades dos órgãos participantes do sistema de Registro de Preços e Quantidades Requisitadas".

**Leia-se:**

a) "(...) Lei Federal n. 8.666/93 e posteriores alterações, **Decreto Estadual n 15.327/2019**, no Processo Administrativo nº 57/000.890/2021 (...)".

b) **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1."O objeto do presente Contrato é a aquisição de 01 (uma) retroescavadeira e 01 (uma) mini retroescavadeira, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na Proposta de Preços, anexos do Edital".**

**Amparo Legal:** Nas disposições da Lei Federal n. 8.666/93, de 21/06/1993 e da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - STF.
**Data da Assinatura:** 25/03/2021
**Assinam:** EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA e DONIZETE JERÔNIMO DE ASSIS