SUMÁRIO

I. APRESENTAÇÃO 3

II. CONTRATOS 4

2.1. 35º RED – LOGÍSTICA/BNDES ESTADOS 4

2.1.1 Execução Física Financeira no Período 6

2.1.1.1 Hospital Regional de Três Lagoas 9

2.1.1.2 MS-473: Km 18,8 – Km 41,564 (Nova Andradina) – Lote Único 11

2.2. 36º RED – PROINVESTE 14

2.2.1. Execução Físico Financeira no Período 16

2.3. Situação contábil do Hospital de Três Lagoas 17

III. ANÁLISE QUALITATIVA DOS DESVIOS E ASPECTOS RELEVANTES E CRITICOS 20

3.1 Cronograma das Obras 20

3.2 Execução Financeira 20

3.3 Consignações 21

3.4 Licenciamento Ambiental 21

3.5 Qualidade das Obras 21

3.6 Operação do Hospital de Três Lagoas 21

IV. SITUAÇÃO DAS GARANTIAS 23

V. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 24

VI. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 32

ANEXOS 36

I. APRESENTAÇÃO

Em atendimento as disposições contidas no inciso IX da Cláusula Nona – Obrigações Especiais do Beneficiário do Contrato de Financiamento Nº 13.2.0106.1 e no inciso IX da Cláusula Oitava – Obrigações Especiais do Beneficiário do Contrato de Financiamento Nº 12.2.11.88.1 firmados entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o Estado do Mato Grosso do Sul apresenta-se o **35º Relatório de Desempenho – RED e 36º Relatório de Desempenho – RED respectivamente, referentes ao período de outubro a dezembro de 2022.**

O presente Relatório tem como objetivo consolidar e avaliar o desempenho físico-financeiro das obras do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Estado do Mato Grosso do Sul com base nas informações gerenciais obtidas no Núcleo Especial de Gestão dos Projetos – NEGEP instituído no âmbito da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL.

O Relatório está estruturado da seguinte forma: a) análise financeira geral da operação de crédito; b) análise físico-financeira por obras; c) análise qualitativa de desvios incorridos no período observando os aspectos físicos, financeiros e ambientais; d) análise do cumprimento das cláusulas contratuais; e) avaliação dos indicadores de desempenho do Programa com base no Marco Lógico e Anexos.

II. CONTRATOS

2.1. 35º RED – LOGÍSTICA/BNDES ESTADOS

Este Relatório de Desempenho – RED nº 35, refere-se ao período de outubro a dezembro de 2022, em atendimento ao disposto no item IX, da cláusula nona do Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito n° 13.2.0106.1.

O contrato de empréstimo prevê um investimento total de R$ 815.000.000,00 (oitocentos e quinze milhões de reais), sendo que, o montante do empréstimo do BNDES é de R$ 733.500.000,00, equivalente a 90%, e a contrapartida do Estado de Mato Grosso do Sul no valor de R$ 81.500.000,00, que representa 10%. Cabe ressaltar que o valor total de R$ 815.000.000,00 é o mínimo exigido contratualmente, o valor atual é superior e aportado com recursos próprios do Estado.

É importante destacar que o valor do financiamento está dividido em dois Subcréditos, a saber: Subcrédito "A" no valor de R$663.300.000, na linha de financiamento logística – Modal Rodoviário e, Subcrédito "B" no valor de R$70.200.000,00 no âmbito da linha de financiamento BNDES Estados.

Assim já foram submetidos e aprovados pelo BNDES o valor de R$ 672.267.652,78 no Subcrédito "A" e R$ 72.916.257,56 no Subcrédito "B" de recursos do financiamento e rendimentos e R$ 148.270.037,75 no Subcrédito "A" e R$ 30.982.941,66 no Subcrédito "B" de recursos de contrapartida, que estão distribuídos conforme tabela a seguir.

Tabela 1 Quadro de investimentos por uso de fonte.

SUBCRÉDITO A (LOGÍSTICA - MODAL RODOVIÁRIO)	BNDES	CONTRAPARTIDA	TOTAL
Pavimentação de Rodovias	457.946.852	89.658.448	547.605.300
MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto	62.986.801	6.952.849	69.939.650
MS-320: Entr. BR-060 (Chapadão do Sul) / Pouso Alto/ Entr. MS-377	149.517.787	10.544.567	160.062.353
MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo (Lotes 7 a 10)	125.561.818	14.934.444	140.496.262
MS-180: Juti - Iguatemi (Lotes 3 e 4)	50.708.283	5.328.020	56.036.303
MS-010: Campo Grande / Rochedinho	6.375.117	5.112.336	11.487.453
MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Buriti	38.905.851	-	38.905.851
MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma	7.285.295	5.197.357	12.482.652
MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa	-	16.272.333	16.272.333
MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro (Lote 1)	8.846.820	8.967.247	17.814.067
MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	7.759.081	16.349.295	24.108.376
Aditivos PROINVESTE	18.717.295	391.616	19.108.911
MS-112: Inocência / Cassilândia (Aditivos)	15.207.265	391.616	15.598.881
MS-040: Campo Grande / St. Rita do Pardo (Lotes 4) (Aditivo)	3.510.030	-	3.510.030
Restauração de Rodovias	141.870.945	49.244.724	191.115.669
MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru	33.080.460,69	-	33.080.461
MS-160: Tacuru / Sete Quedas	11.709.287,14	-	11.709.287
MS-240: Paranaíba / Inocência	18.438.634,68	-	18.438.635
MS-162: Dourados / Placa do Abadio - MS-470: Douradina / Entr. BR-163	10.026.729,41	-	10.026.729

SUBCRÉDITO A (LOGÍSTICA - MODAL RODOVIÁRIO)	BNDES	CONTRAPARTIDA	TOTAL
MS-339: Miranda / Bodoquena	22.864.230,84	131.177	22.995.407
MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João	0,00	9.217.113	9.217.113
MS-395: Anaurilândia / Bataguassu	23.174.189,82	-	23.174.190
MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera	0,00	33.340.667	33.340.667
MS-147: MS-Vila Rica / Culturama	6.992.552,84	6.555.768	13.548.321
MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu)	15.584.859,65	-	15.584.860
Duplicação de Rodovias	31.866.198	7.057.406	38.923.603
MS-162: Avenida Guaicurus (Dourados)	28.472.583	7.057.406	35.529.988
MS-162: Avenida Guaicurus (Dourados) - Iluminação	3.393.615	-	3.393.615
Gerenciamento / Supervisão Ambiental	**21.866.363,46**	1.917.843	**23.784.207**
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica de Rodovia: MS-040	2.837.573	-	2.837.573
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica de Rodovia: MS-112, MS-320, MS-324	3.786.715	-	3.786.715
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica de Rodovia: MS-339, MS-240	2.274.474	-	2.274.474
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica de Rodovia: MS-430, MS-162, MS-010	1.959.732	-	1.959.732
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica de Rodovia: MS-295, ~~MS-156~~, ~~MS-386~~, MS-160, MS-384	1.590.501	1.558.526	3.149.027
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica de Rodovia: MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274	2.974.253	-	2.974.253
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica em Rodovia: MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147	318.234	-	318.234
Supervisão Ambiental das Obras de Restauração de Rodovias Estaduais (Excluindo MS-156 e MS-386)	1.439.231	359.317	1.798.548
Supervisão Ambiental das Obras de Pavimentação de Rodovias Estaduais e Assessoria Técnica junto ao BNDES	4.685.650	-	4.685.650
TOTAL	**672.267.653**	**148.270.038**	**820.537.691**

SUBCRÉDITO B (BNDES ESTADOS)	BNDES	CONTRAPARTIDA	TOTAL
Ampliação da Infraestrutura da Unidade Universitária da UEMS em Dourados (Bloco G)	3.208.610	325.244	3.533.853,14
Infraestrutura urbana - pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais	3.770.853	272.225	4.043.077,96
Supervisão da obra (UEMS em Campo Grande)	1.099.743	-	1.099.743,08
Construção da unidade universitária/UEMS - Blocos 1 a 4	24.445.219	6.118.483	30.563.702,23
Construção da unidade universitária Blocos 5 a 7	12.477.713	1.496.693	13.974.405,64
Apoio Financeiro aos Arranjos Produtivos Locais (APLs)	7.247.413	43.200	7.290.613,05
Construção do Hospital Universitário de Três Lagoas	17.876.409	22.727.097	40.603.506,37
MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	2.790.298	-	2.790.297,75
TOTAL	**72.916.258**	**30.982.942**	**103.899.199**

Ressalta-se também que apesar dos valores apresentados acima, os investidos até o momento para viabilização dos projetos, nos dois sub créditos, está em R$ 908.186.230,13 (novecentos e oito milhões e cento e oitenta e seis mil e duzentos e trinta reais e treze centavos), sempre

respeitando o valor aprovado pelo BNDES com recursos do financiamento e ficando o restante financiado com recursos do Estado.

2.1.1 Execução Física Financeira no Período

Até o mês de dezembro de 2022, foram gastos R$ 908.186.230,13 (novecentos e oito milhões e cento e oitenta e seis mil e duzentos e trinta reais e treze centavos). O valor pago com recursos do empréstimo e rendimentos totalizaram R$ 745.257.950,53 perfazendo 82,06 % do total do valor pago.



Figura 1. Execução financeira até 31 de dezembro de 2022.

Os desembolsos da operação de crédito são creditados em conta específica aberta pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, no Banco do Brasil, Agência 2576-3, conta corrente nº 119.409-7 – BNDES ESTADOS (Logística). Até 31 de dezembro de 2022, foram realizados os desembolsos apresentados na **Tabela 2**. Os percentuais calculados são referentes ao valor do financiamento, R$ 733.500.000,00.

Tabela 2. Pedidos de desembolsos.

N. Desembolso	Desembolso em R$	Data	% Operação	% Acumulado
1	210.100.000,00	24/set/13	28,64%	28,64%
2	50.000.000,00	27/dez/13	6,82%	35,46%
3	45.000.000,00	19/mai/14	6,13%	41,59%
4	30.000.000,00	26/jun/14	4,09%	45,68%
5	150.000.000,00	24/jul/14	20,45%	66,13%
6	100.000.000,00	17/out/14	13,63%	79,76%
7	20.000.000,00	25/nov/14	2,73%	82,49%
8	60.000.000,00	16/dez/14	8,18%	90,67%
9	5.000.000,00	15/mai/15	0,68%	91,35%
10	5.001.316,55	20/ago/15	0,68%	92,03%

N. Desembolso	Desembolso em R$	Data	% Operação	% Acumulado
11	20.561.326,97	23/dez/15	2,80%	94,84%
12	6.000.000,00	06/mar/18	0,82%	95,66%
13	6.113.400,00	27/jun/18	0,83%	96,49%
14	11.562.423,89	28/jun/19	1,58%	98,07%
15	6.643.545,45	08/abr/20	0,91%	98,97%
16	8.987.846,65	24/fev/22	1,23%	100,20%
Total	**734.969.859,51**	**-**	**-**	**100,20%**



Figura 2.Valor desembolsado até 31 de dezembro de 2022.

No período foram auferidos rendimentos no montante de **R$ 11.542,42** (onze mil e quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme pode-se observar na **Tabela 3**.

Tabela 3. Rendimentos auferidos no período.

Período	Rendimentos auferidos - R$
Acumulado Anterior	**10.811.454,71**
Outubro	4.242,74
Novembro	4.285,11
Dezembro	3.014,57
Total	**10.822.997,13**

A execução físico-financeira será organizada por item, conforme tópicos a seguir, separando os itens em: pavimentação, restauração e investimento social.

A execução física das obras, até 31 de dezembro de 2022, apresenta o desempenho conforme tabela a seguir.

Tabela 4. Execução física acumulada até 31 de dezembro de 2022 – Pavimentação.

Item	Nome do Produto	Lote	Previsto	Executado	Previsão de conclusão
			%	%	
1	MS- 316	Lote 1	100%	100%	Concluída
		Lote 2	100%	100%	Concluída

Item	Nome do Produto	Lote	Previsto	Executado	Previsão de conclusão
			%	%	
2	MS-320	Lote 3	100%	100%	Concluída
3	MS 320	Lote 4	100%	100%	Concluída
		Lote 5	100%	100%	Concluída
		Lote 6	100%	100%	Concluída
		Lote 7	100%	100%	Concluída
		Lote 8	100%	100%	Concluída
4	MS-040	Lote 7	100%	100%	Concluída
		Lote 8	100%	100%	Concluída
		Lote 9	100%	100%	Concluída
		Lote 10	100%	100%	Concluída
5	MS-180	Lote 3	100%	100%	Concluída
		Lote 4	100%	100%	Concluída
6	MS-162/355	Lote 1	100%	100%	Concluída
		Lote 2	100%	100%	Concluída
7	MS-162 - Guaicurus	Único	100%	100%	Concluída
8	MS-162: Iluminação	Único	100%	100%	Concluída
9	MS-010	Único	100%	100%	Concluída
10	MS-274	Único	100%	100%	Concluída
11	MS-324	Único	100%	100%	Concluída
12	MS-473	Único	100%	100%	Concluída

Tabela 5. Execução física acumulada até 31 de dezembro de 2022 – Restauração.

Item	Nome do Produto	Lote	Previsto	Executado	Previsão de conclusão
			%	%	
1	MS-295	Único	100%	100%	Concluída
2	MS-160	Único	100%	100%	Concluída
3	MS-240	Único	100%	100%	Concluída
4	MS-162/470	Único	100%	100%	Concluída
5	MS-339	Único	100%	100%	Concluída
6	MS-395	Único	100%	100%	Concluída
7	MS-384	Único	100%	100%	Concluída
8	MS-276/480	Único	100%	100%	Concluída
9	MS-147	Único	100%	100%	Concluída
10	MS-338	Único	100%	100%	Concluída

Tabela 6. Execução física acumulada até 31 de dezembro de 2022 – Investimentos Sociais.

Item	Nome do Produto	Lote	Previsto	Executado	Previsão de conclusão
			%	%	
1	UEMS CG	Lote 1	100%	100%	Concluída

Item	Nome do Produto	Lote	Previsto	Executado	Previsão de conclusão
			%	%	
2	UEMS CG	Lote 2	100%	100%	Concluída
3	UEMS DOUR.	Único	100%	100%	Concluída
4	UEMS INFRA	Único	100%	100%	Concluída
5	HOSPITAL DE TRÊS LAGOAS	Único	100%	100%	Concluída

2.1.1.1 Hospital Regional de Três Lagoas

O projeto deste Hospital foi concebido através de um Programa físico funcional completo para um hospital deste porte com capacidade de atendimento ambulatorial, diagnósticos, hemodinâmica, UTI adulto e pediátrico, enfermaria de internação clínica e cirúrgica, Centros Cirúrgicos, Auditório, Laboratórios e reabilitação, com área total construída de 15.687,00 m² e 138 leitos, garantindo melhor atendimento na área da saúde à população da Região do Bolsão que engloba 10 municípios do Estado. O Hospital foi implantado em uma área de 26.466,28 m² na zona urbana do Município de Três Lagoas.

Até 31 de dezembro de 2022, nas obras do Hospital Regional de Três Lagoas foram pagos à empresa o montante total de R$ 50.771.720,00 (cinquenta milhões e setecentos e setenta e um mil e setecentos e vinte reais) que representam 87,35% do valor total do contrato para as obras. Os pagamentos foram realizados com recursos de contrapartida e do contrato de financiamento n. 12.2.1188.1 (PROINVESTE) e n° 13.2.0106.1 (BNDES ESTADOS/ LOGÍSTICA).

Tabela 7. Execução financeira – Hospital Regional de Três Lagoas.

Obra	Lote	Empresa	Valor da Obra (R$)	Execução Financeira		
				Acumulado Anterior	Executado no Período	Total
Hospital Regional Universitário de Três Lagoas	Único	SIAL Construções Civis Ltda	58.127.145,94			
GOVERNO				15.371.671,18	-	**15.371.671,18**
BNDES ESTADOS				17.876.409,25	-	**17.876.409,25**
BNDES PROINVESTE + RENDIMENTOS				17.523.639,57	-	**17.523.639,57**
TOTAL			**58.127.145,94**	**50.771.720,00**	**0,00**	**50.771.720,00**

O Hospital Regional tem acesso pelo Rodoanel Samir Tomé, entre as saídas das BR-158 e BR-262, conforme **Figura 3.**

Figura 3. Localização Hospital Regional de Três Lagoas.
Fonte: GROEN, 2015.

A **Tabela 8** apresenta as informações gerais sobre a obra.

Tabela 8. Informações gerais – Hospital Regional de Três Lagoas.

Hospital Regional de Três Lagoas	
Dados Gerais	**Lote Único**
Empresa Contratada	SIAL Construções Civis LTDA
Obra	15.687,00 m²
Número do Contrato	021/2017
Número do Processo	57/102.187/2016
Valor do Contrato Original	56.457.005,49
Valor do Contrato Atual	58.127.145,94
Ordem de Serviço	021/2017
Data da OIS	17/03/2017
Data Final do Contrato Original	17/03/2019
Data Final do Contrato com 1ª prorrogação	30/10/2019
Data Final do Contrato com 2ª prorrogação	30/06/2020
Data Final do Contrato com 3ª prorrogação	31/10/2020
Data Final do Contrato com 4ª prorrogação	28/02/2021
Data Final do Contrato com 5ª prorrogação	29/06/2021
Data Final do Contrato com 6ª prorrogação	27/09/2021
Execução Financeira até dezembro/2022	57.749.471,05
Saldo Financeiro a Executar	377.674,89

O valor total executado foi de R$ 57.749.471,05, mas o reconhecido pelo BNDES foi de R$ 50.771.720,00 em virtude do período em que o empreendimento ficou sem licenciamento ambiental devido a transição da licença de instalação para licença de operação.

A expiração do prazo de validade da Licença de Instalação nº 008/2018, ocorrida em 24/10/2020 e o estágio avançado da obra constatado pela fiscalização levou o Departamento de Preservação, Licenciamento e Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Três Lagoas a informar que a próxima licença a ser emitida seria a de operação para o empreendimento.

A Licença de Operação nº 60/2022 foi expedida dia 20 de agosto de 2022 após a efetiva conclusão da obra e fiscalização final do órgão ambiental.

Nesse período todos os serviços foram executados, como se pode observar na **Tabela 9**.

Tabela 9. Cronograma – Hospital Regional de Três Lagoas.

Item	Descrição	Previsto	Executado
1	Mobilização - Canteiro de Obras	100,00%	100,00%
2	Movimentação de terra	100,00%	100,00%
3	Fundação e Superestrutura	100,00%	100,00%
4	Impermeabilizações	100,00%	100,00%
5	Paredes / Painéis	100,00%	100,00%
6	Cobertura	100,00%	100,00%
7	Revestimento de Piso	100,00%	100,00%
8	Revestimento e tratamento de paredes e teto	100,00%	100,00%
9	Pinturas	100,00%	100,00%
10	Esquadrias	100,00%	100,00%
11	Vidros - Esquadrias e Espelhos	100,00%	100,00%
12	Instalações Elétricas	100,00%	100,00%
13	Serviços diversos - Caixa de Passagem	100,00%	100,00%
14	Instalações Hidráulicas	100,00%	100,00%
15	Sistema de Combate a Incêndio	100,00%	100,00%
16	Tratamento de Esgoto	100,00%	100,00%
17	Bancadas, inox, diversos	100,00%	100,00%
18	Rede de GLP	100,00%	100,00%
19	Rede de distribuição de gases medicinais	100,00%	100,00%
20	Elevadores - BDI Diferenciado	100,00%	100,00%
21	Câmara Fria - BDI Diferenciado	100,00%	100,00%
22	Ar Condicionado - BDI Diferenciado para equipamentos	100,00%	100,00%
23	Paisagismo - Pré-moldado	100,00%	100,00%
24	Móveis	100,00%	100,00%
25	Diversos	100,00%	100,00%
26	Administração Local	100,00%	100,00%
Total		**100,00%**	**100,00%**

2.1.1.2 MS-473: Km 18,8 – Km 41,564 (Nova Andradina) – Lote Único

O trecho contempla a pavimentação asfáltica de 22,764 km da rodovia MS-473, que se estende do trecho km - 18,800 ao km - 41,564 no município de Nova Andradina, proporcionando melhor qualidade de trafegabilidade e atenderá importante área rural produtiva, além de permitir o acesso a usina de álcool e ao IFMS – Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Campus Nova Andradina.

Até 31 de dezembro de 2022, nas obras dessa Rodovia foram pagos à empresa o montante total de R$ 28.161.416,82 (vinte e oito milhões e cento e sessenta e um mil e quatrocentos e

dezesseis reais e oitenta e dois centavos) que representam 93,99% do valor total previsto para as obras. Os pagamentos foram realizados com recursos de contrapartida e do contrato de financiamento n° 13.2.0106.1 (BNDES ESTADOS/ LOGÍSTICA).

Tabela 10 – Execução Financeira – MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)

Obra	Lote	Empresa	Valor da Obra (R$)	Execução Financeira		
				Acumulado Anterior	Executado no Período	Total
MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	Único	Construtora Tripolo Ltda	29.068.407,45			
GOVERNO				14.958.070,66	0,00	**14.547.019,72**
LOGÍSTICA				10.549.378,44	0,00	**10.549.378,44**
BNDES PROINVESTE + RENDIMENTOS				2.653.967,72	0,00	**3.065.018,66**
TOTAL			**29.963.692,35**	**28.161.416,82**	**0,00**	**28.161.416,82**

A obra está localizada no Município de Nova Andradina, conforme **Figura 4**.

Figura 4 - Localização da Rodovia MS-473

A **Tabela 11** apresenta as informações gerais sobre a obra.

Tabela 11 - Informações gerais – MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)

MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	
Dados Gerais	**Lote Único**
Empresa Contratada	Construtora Tripolo Ltda
Obra	22,800 km
Número do Contrato	214/2020
Número do Processo	57/100.355/2020
Valor do Contrato Original	28.381.533,06
Valor do Contrato Atual	29.963.692,35
Ordem de Serviço	CT 214/2020
Data da OIS	20/11/2020
Data Final do Contrato Original	20/05/2022
Data Final do Contrato com 1ª prorrogação	18/08/2022
Execução Financeira até dezembro/2022	28.161.416,82
Saldo Financeiro a Executar	1.802.275,53

A intervenção de pavimentação asfáltica da rodovia MS-473, foi totalmente executada, com Termos de Recebimento emitidos, em junho de 2022, pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimento - AGESUL, restando o quantitativo e saldo financeiro de R$ 1.802.275,53 (um milhão e oitocentos e dois mil e duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), não impactando na qualidade e entrega da obra.

Nesse período todos os serviços foram executados, como se pode observar na **Tabela 12**.

Tabela 12 - Cronograma – MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)

Item	Descrição	Previsto	Executado
1	Serviços Preliminares	100,00%	100,00%
2	Terraplenagem	100,00%	100,00%
3	Pavimentação	100,00%	100,00%
4	Materiais Betuminosos	100,00%	100,00%
5	Drenagem	100,00%	100,00%
6	Sinalização	100,00%	100,00%
7	Obras Complementares	100,00%	100,00%
8	Componente Ambiental	100,00%	100,00%
9	Administração Local	100,00%	100,00%
Total		**100,00%**	**100,00%**

2.2. 36º RED – PROINVESTE

Este Relatório de Desempenho – RED nº 36, refere-se ao trimestre de outubro a dezembro de 2022, em atendimento ao disposto no item IX, da cláusula oitava do Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito n° 12.2.1188-1.

O contrato de empréstimo prevê um investimento total de R$ 357.416.000,00 (trezentos e cinquenta e sete milhões quatrocentos e dezesseis mil reais), não exigindo previsão de contrapartida.

Assim já foram submetidos e aprovados pelo BNDES o valor total de R$ 369.157.837,83 de recursos do financiamento e de rendimento e R$ 41.824.062,95 de recursos de contrapartida, mesmo não sendo obrigatório o aporte.

Na **Tabela 13** são apresentados os investimentos por fonte de recurso e por item de investimentos. Os valores aprovados pelo BNDES estão representados na coluna BNDES e o Governo arcará com os aditivos contratuais não aprovados pelo Banco, dessa forma o valor total das obras poderá ser superior ao aprovado pelo BNDES.

Tabela 13. Quadro de investimentos por uso e fonte.

Item	Obras	Extensão/ lote	Lotes	Valor (R$) BNDES	% sobre o invest.
1	**Pavimentação**			**351.634.198,26**	**95,74%**
1.1	MS-112: Inocência / Cassilândia	28,66	Lote 1	34.998.281,25	9,18%
1.2		29,2	Lote 2	30.086.538,25	7,89%
1.3		28,9	Lote 3	33.399.361,73	8,92%
1.4	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro (MS-080)	15	Único	-	4,13%
1.5		10	Lote 2	20.479.397,25	5,69%
1.7		12,035	Lote 3	15.092.261,85	3,67%
1.8	MS-040: KM 17,000 (Campo Grande) / Santa Rita do Pardo	20,28	Lote 1	23.272.002,67	5,82%
1.9		20	Lote 2	22.155.063,17	5,68%
1.10		20	Lote 3	23.650.873,94	6,11%
1.11		20,003	Lote 4	24.748.635,82	6,02%
1.12		22,9	Lote 5	28.532.583,49	8,23%
1.13		19,2	Lote 6	26.506.294,84	7,67%
1.14	MS-180: Juti - Iguatemi	27	Lote 1	33.392.744,19	8,13%
1.15		26,74	Lote 2	32.255.141,15	7,85%
1.16	MS-473: KM 18,800 - KM 41,564 (Nova Andradina)	-	-	3.065.018,66	0,75%
2	**Investimento Social**			**17.523.639,57**	**4,26%**
2.1	Construção do Hospital Regional Universitário de Três Lagoas			17.523.639,57	4,26%
Total				**369.157.837,83**	**100%**

Os desembolsos da operação de crédito são creditados em conta específica aberta pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, no Banco do Brasil, Agência 2576-3, conta corrente nº 119.375-9 – GOV MS BNDES PROINVESTE. Até 31 de dezembro de 2021, foram

realizados os desembolsos apresentados na **Tabela 11**. Os percentuais calculados são referentes ao valor do financiamento, R$ 357.416.000,00.

Tabela 14. Pedidos de Desembolso.

N. desembolso	Desembolso em R$	Data	% operação	% acumulado
1	100.600.000,00	10/jun/13	28,15%	28,15%
2	6.598.000,00	28/ago/13	1,85%	29,99%
3	98.500.000,00	29/out/13	27,56%	57,55%
4	75.000.000,00	19/mai/14	20,98%	78,54%
5	50.000.000,00	24/jul/14	13,99%	92,52%
6	15.000.000,00	17/out/14	4,20%	96,72%
7	5.500.000,00	29/out/18	1,54%	98,26%
8	3.589.725,38	11/set/20	1,00%	99,26%
9	2.650.462,75	14/mar/22	0,74	100,01%
10	412.809,08	15/jul/22	0,12%	100,12%
Total	**357.850.997,21**	**-**	**-**	**100,12%**

Figura 5. Valor desembolsado e contratado até 31 de dezembro de 2022.

No período foram auferidos rendimentos no montante de **R$ 397,73** (trezentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos), conforme pode-se observar na **Tabela 15**.

Tabela 15. Rendimentos auferidos no período.

Período	Rendimentos auferidos- R$
Acumulado anterior	**10.301.832,44**
Outubro	143,89
Novembro	145,33
Dezembro	108,51
Total	**10.302.230,17**

Os recursos financiaram 316,058 km de rodovias e a construção do Hospital Regional, conforme descrito na **Tabela 16** a seguir.

Tabela 16. Investimentos previstos no contrato – PROINVESTE.

Obra	Pavimentação	Ext. (km)	Valor do investimento (R$)
Rodovia	**Trecho**	**316,918**	**351.632.451,43**
MS-112	Inocência / Cassilândia (Lotes 1, 2 e 3)	86,760	98.484.181,23
MS-430	São Gabriel do Oeste / Entr. MS-080 (Rio Negro) (Lotes 2, 3 e único)	54,035	35.571.659,10
MS-180	Juti / Iguatemi (Lotes 1 e 2)	53,740	65.647.885,34
MS-040	Campo Grande / Santa Rita do Pardo (Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6)	122,383	148.865.453,93
MS-473	KM 18,800 - KM 41,564 (Nova Andradina)	-	3.065.018,66
Hospital	**Lote**		**17.523.639,57**
Três Lagoas	Hospital Regional de Três Lagoas/MS		17.523.639,57
TOTAL			**369.157.837,83**

2.2.1. Execução Físico Financeira no Período

Até o mês de dezembro de 2022, foram gastos R$ 410.949.218,16 (quatrocentos e dez milhões e novecentos e quarenta e nove mil e duzentos e dezoito reais e dezesseis centavos).

A **Figura 6** faz uma correlação entre o valor desembolsado para o contrato e o valor executado com recursos do BNDES.

Figura 6. Execução financeira com recursos do BNDES até dezembro de 2022.

A execução física da obra, até 31 de dezembro de 2022, apresenta o desempenho conforme **Tabela 17**.

Tabela 17. Execução física acumulada até dezembro de 2022.

Item	Nome do Produto	Lote	Total	Previsto	Executado	Previsão de conclusão
				%	%	
1	MS-112: Inocência / Cassilândia	Lote 1	37.742.171	100%	100%	Concluída
		Lote 2	32.428.417	100%	100%	Concluída
		Lote 3	36.638.867	100%	100%	Concluída
2	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro	Único	16.992.521	100%	100%	Concluída
		Lote 1	17.814.067	100%	100%	Concluída

Item	Nome do Produto	Lote	Total	Previsto	Executado	Previsão de conclusão
				%	%	
	(MS-080)	Lote 2	23.397.577	100%	100%	Concluída
		Lote 3	15.092.262	100%	100%	Concluída
3	MS-180: Juti - Iguatemi	Lote 1	33.392.744	100%	100%	Concluída
		Lote 2	32.255.141	100%	100%	Concluída
4	MS-040: KM 17,000 (Campo Grande) / Santa Rita do Pardo	Lote 1	23.899.007	100%	100%	Concluída
		Lote 2	23.335.107	100%	100%	Concluída
		Lote 3	25.095.066	100%	100%	Concluída
		Lote 4	24.748.636	100%	100%	Concluída
		Lote 5	33.841.455	100%	100%	Concluída
		Lote 6	31.501.589	100%	100%	Concluída
5	Hospital Regional de Três Lagoas	Único	17.523.640	100%	100%	Concluída
6	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	Único	3.065.019	100%	100%	Concluída

Pode-se observar que todos os investimentos se encontram concluídos.

2.3. Situação contábil do Hospital de Três Lagoas

Em 2012 o Governo Federal editou a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 onde no parágrafo único do art. 2º e no art. 18 orienta quanto a transferências e execução orçamentária para os recursos provenientes da união e por analogia aplicado aos recursos oriundos de financiamentos.

Em 2017 o TCE-MS apresentou o Relatório e Voto nº 2821/2017 onde no item 10.2.3 foi apresentado um descumprimento na "Aplicação dos recursos vinculados por determinação constitucional ou legal" e uma recomendação (pagina 187-188) "que aplique, por meio do Fundo Estadual de Saúde, a totalidade dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde".

O Estado por sua vez editou normativa por meio do Decreto nº 14.921 de 05 de janeiro de 2018 e alterado pelo Decreto nº 14.975 de 26 de março de 2018, onde regula as ações no âmbito estadual.

Ocorre que, com esta norma em vigor, a Agesul (Agência executora dos contratos de financiamento mediante abertura de crédito nº 13.2.0106.1 e nº 12.2.11.88.1) não poderá mais utilizar a conta corrente, em seu nome e CNPJ, para continuidade dos pagamentos do Hospital de Três Lagoas, pois a execução orçamentária deverá ser pelo Fundo Estadual de Saúde - FES.

Definiu-se então a abertura de nova conta corrente, no CNPJ do Fundo Estadual de Saúde para que a Agesul fazer as transferências mensais de acordo com as medições de obras e Notas Fiscais e efetuar os pagamentos referente a obra do Hospital Regional de Três Lagoas.

Para melhor transparência será incluído um novo anexo com extrato da conta corrente n. 120244-8 denominada MS SAUDE H T LAGOAS.

Pode-se observar que no fechamento dos meses resta um saldo nesta conta corrente referente aos rendimentos de aplicação, do recurso transferido para o mês, por alguns dias antes do efetivo pagamento. Para tanto será apresentado este valor na tabela abaixo e este recurso será devolvido à conta do empréstimo com a conclusão da obra do Hospital.

Tabela 18. Rendimentos auferidos desde a abertura da conta corrente.

Período	Rendimentos auferidos - R$
jun/18	0,00
jul/18	8,08
ago/18	1,70
set/18	0,02
out/18	182,23
nov/18	7,25
dez/18	316,48
jan/19	0,96
fev/19	0,89
mar/19	0,86
abr/19	0,95
mai/19	2,91
jun/19	0,86
jul/19	1,05
ago/19	770,21
set/19	1.462,79
out/19	5,72
nov/19	3,88
dez/19	4,64
jan/20	0,00
fev/20	168,10
mar/20	60,75
abr/20	55,48
mai/20	2,52
jun/20	1,20
jul/20	32,53
ago/20	0,38
set/20	19,19
out/20	0,19
nov/20	0,18
dez/20	0,20
jan/21	0,15
fev/21	0,15
mar/21	0,69
abr/21	1,19

Período	Rendimentos auferidos - R$
mai/21	2,12
jun/21	2,80
jul/21	0,00
ago/21	4,22
set/21	4,91
out/21	5,92
nov/21	7,81
dez/21	10,56
jan/22	10,22
fev/22	10,84
mar/22	13,45
abr/22	12,29
mai/22	15,87
jun/22	15,70
jul/22	16,42
ago/22	18,84
set/22	16,74
out/22	-
nov/22	-
dez/22	-
Total	**3.283,09**

Com a conclusão da obra foi transferido o saldo remanescente da conta corrente MS SAÚDE H T LAGOAS para a conta corrente do Contrato de Financiamento de crédito nº 12.2.1188-1 (PROINVESTE), conforme pode ser visto nos extratos dos anexos 7B e 7C, e posterior encerramento da mesma.

III. ANÁLISE QUALITATIVA DOS DESVIOS E ASPECTOS RELEVANTES E CRITICOS

3.1 Cronograma das Obras

No período foram finalizadas e entregues todas as obras objeto dos financiamentos nº 13.2.0106.1 (Logística/BNDES Estados) e 12.2.1188.1 (PROINVESTE).

3.2 Execução Financeira

No Anexo 1 - Quadro Resumo está apresentado a execução financeira do projeto.

No período de janeiro a março de 2020 (RED 1T20), parte da OB 2020OB07182, referente à NF 2412, foi paga através da conta corrente da Saúde (MS SAUDE H T LAGOAS), no valor de R$ 347,30. Este pagamento aparece destacado em vermelho na relação de pagamentos do Anexo 2.A. Assim, no Quadro Resumo do Anexo 1, a execução financeira referente à construção do Hospital Regional de Três Lagoas é R$ 347,30 menor do que a execução financeira de fato.

Em 18 de setembro de 2020 foi recebido o Ofício BNDES AGS/DEGEP nº 081/2020 datado de 16 de junho de 2020 onde o Grupo de Acompanhamento do BNDES decidiu pela glosa dos pagamentos efetuados com recursos do PEF II (contrato de financiamento), sendo, os valores R$ 6.254.686,85 referente à obra da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) – blocos 1 a 4, e os valores de R$ 1.429.538,22, referente à construção da UEMS – blocos 5 a 7, totalizando R$ 7.684.225,07.

Diante desta solicitação, foi realizada a glosa nas planilhas reduzindo o valor da contrapartida aprovada no Contrato de Financiamento n. 13.2.0106.1 para R$ 147.052.575,76.

No período de julho a setembro de 2020 (RED 3T20), foi realizada regularização de valores pago com a conta do Contrato de Financiamento 13.2.0106.1. Ainda nesse período foi utilizado o valor de R$ 253,17 da conta corrente da Saúde (MS SAUDE H T LAGOAS) referente à rendimentos financeiros apresentados na tabela 15.

No dia 24 de fevereiro de 2022 houve a liberação de recursos no contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 13.2.0106.1 - Logística/BNDES Estados e, desse valor a quantia de R$ 8.723.595,12 (oito milhões e setecentos e vinte e três mil e quinhentos e noventa e cinco reais e doze centavos) foi ressarcido ao FUNDERSUL pelo pagamento antecipado ocorrido em setembro de 2021 referente às medições 6ª a 8ª da obra de pavimentação asfáltica da rodovia MS-473 conforme pode ser verificado mediante ordens bancárias 2022OB2475 e 2022OB2573 apresentadas no anexo 6A do RED do período de janeiro a março de 2022 (1T22).

No mesmo período (RED 1T22), ocorreu no contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 12.2.1188.1 - PROINVESTE onde no dia 14 de março de 2022 houve a liberação de recursos e, desse valor a quantia de R$ 2.653.967,72 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e três mil e novecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) foi ressarcido ao FUNDERSUL pelo pagamento antecipado ocorrido nos meses de abril, junho e setembro de 2021 referente às medições 3ª a 8ª da obra de pavimentação asfáltica da rodovia MS-473 conforme pode ser verificado mediante Ordens bancárias 2022OB2476, 2022OB2572 e 2022OB3614 e da nota explicativa referente a OB3614 apresentadas no anexo 6B do presente Relatório.

A intervenção de pavimentação asfáltica da rodovia MS-473, foi totalmente executada, com Termos de Recebimento emitidos, em junho de 2022, pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimento - AGESUL, restando o quantitativo e saldo financeiro de R$ 1.802.275,53 (um milhão e oitocentos e dois mil e duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), não impactando na qualidade e entrega da obra.

Conforme solicitação do BNDES, foram excluídos os pagamentos realizados, com contrapartida, referente a obra de implantação do Hospital Regional de Três Lagoas a partir de outubro de 2020 do contrato de financiamento nº 13.2.0106.1 (Logística/BNDES Estados).

3.3 Consignações

O gerenciamento financeiro do Projeto constatou, ao final de 2014, que diversos contratos de rodovias encontravam-se totalmente executados, restando a apresentação da CEI (INSS) para o pagamento final. Como forma de destacar estes pagamentos de contratos que aguardavam a baixa de registro no INSS, depositou os respectivos valores em conta corrente específica, sob a denominação “Pagamentos em Consignação”. Ao longo dos anos foram realizados os pagamentos conforme as empresas apresentavam a baixa da CEI.

3.4 Licenciamento Ambiental

Não há desvios com relação às licenças ambientais, pode ser observado no quadro apresentado no Anexo 4 – Licenciamento Ambiental.

As não conformidades detectadas nos períodos anteriores foram atendidas na totalidade. Muitas vezes a demora para conclusão das correções necessárias ou requeridas, se deve a complexidade ou prazo necessário para regularização das solicitações.

Os impactos negativos eventualmente detectados, foram mitigados através da crescente melhoria na gestão das obras além da implementação dos programas ambientais propostos.

3.5 Qualidade das Obras

As obras apresentaram aderência perante as especificações técnicas durante a executa de acordo com as normas vigentes.

3.6 Operação do Hospital de Três Lagoas

A Secretaria de Estado de Saúde - SES juntamente com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL e a empresa DOMAPE (empresa supervisora da obra) definiram quais são os equipamentos nominados como “equipamentos instalados”, discriminando suas características, para possibilitar as ações referente a construção e instalação das áreas para sua acomodação.

Esses “equipamentos instalados” são aqueles que dependem de espaços predefinidos de instalação e que, após a efetiva instalação, não serão demovidos do local. Incluem-se nesta condição: Equipamento de Hemodinâmica, Raios-X, Ressonância, Tomógrafo, Foco Cirúrgico, além de equipamentos de lavanderia e cozinha.

Da mesma forma, foram definidas as características de equipamentos de grande porte e volume, incluindo: Arco Cirúrgico, Autoclave, Esterilizadora, Máquinas de Hemodiálise, Cardioversores e Monitores Multiparâmetros que também dependem de infraestrutura específica para sua instalação.

Os equipamentos foram adquiridos pela SES por meio de recursos federal e estadual.

O Hospital de Três Lagoas foi inaugurado em 23 de junho de 2022, com a denominação de Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, para gerenciar, operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares. Foi contratado o Instituto ACQUA – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, com pactuação de metas de produção, de desempenho e qualidade, em regime de 24 horas/dias, assegurando assistência universal, gratuita e equânime aos usuários do SUS, bem como a inserção da unidade na rede regionalizada e hierarquizada.

IV. SITUAÇÃO DAS GARANTIAS

Após a assinatura do contrato de empréstimo com o BNDES, o Estado do Mato Grosso do Sul vem promovendo o pagamento do serviço da dívida. Para análise, anexamos ao relatório o Cronograma de Pagamento com a Dívida Consolidada Interna e Externa conforme **Anexo 5.**

V. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

A seguir, apresentamos a análise do cumprimento das cláusulas contratuais previstas no Contrato de Empréstimo nº 13.2.0106.1.

Cláusula Nona		
Inciso	**Obrigações Especiais do Beneficiário**	**Status**
I	Cumprir, no que couber, até final liquidação da dívida decorrente deste Contrato, as "DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES", aprovadas pela Resolução nº 665, de 10 de Dezembro de 1987, parcialmente alteradas pela Resolução nº 775, de 16.12.1991, pela Resolução nº 863, de 11.3.1996, pela Resolução nº 878, de 4.9.1996, pela Resolução nº 894, de 6.3.1997, pela Resolução nº 927, de 1.4.1998, pela Resolução nº 976, de 24.9.2001, pela Resolução nº 1.571, de 4.3.2008, pela Resolução nº 1.832, de 15.9.2009, pela Resolução nº 2.078, de 15.3.2011 e pela Resolução 2.139, de 30.8.2011 e pela Resolução nº 2.181, de 8.11.2011, todas da Diretoria do BNDES, publicadas no Diário Oficial da União (Seção I), de 29.12.1987, 27.12.1991, 8.4.1996, 24.9.1996, 19.3.1997, 15.4.1998, 31.10.2001, 25.3.2008, 6.11.2009, 4.4.2011, 13.9.2011 e 17.11.2011, respectivamente, cujo exemplar é entregue, neste ato, ao BENEFICIÁRIO, o qual, após tomar conhecimento de todo o conteúdo do mesmo, declara aceitá-lo como parte integrante e inseparável deste Contrato, para todos os fins e efeitos jurídicos	OK
II	Utilizar o total do crédito nos seguintes prazos: a) Subcrédito "A": em até 30 (trinta) meses, a contar da data de assinatura deste Contrato, consoante cronograma de desembolso aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, sem prejuízo de poder o BNDES, antes ou depois do termo final desse prazo, ao abrigo das garantias constituídas neste Contrato, estender o referido prazo, mediante expressa autorização, por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou registro, condicionada à prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Fazenda; e b) Subcrédito "B": em até 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de assinatura deste Contrato, consoante cronograma de desembolso aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, sem prejuízo de poder o BNDES, antes ou depois do termo final desse prazo, ao abrigo das garantias constituídas neste Contrato, estender o referido prazo, mediante expressa autorização, por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou registro, condicionada à prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Fazenda.	OK
III	Apresentar ao BNDES, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da liberação da última parcela do crédito decorrente deste Contrato, as Licenças de Operação dos projetos financiados com recursos do presente Contrato, oficialmente publicadas, expedidas pelo órgão ambiental competente;	OK
IV	Adotar, durante o período de vigência deste Contrato, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelos projetos de que trata o Parágrafo Único da Cláusula Primeira;	OK
V	Manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente, durante o período de vigência deste Contrato;	OK
VI	Observar, durante o período de vigência deste Contrato, o disposto na legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência;	OK
VII	Mencionar, em todo e qualquer material informativo relacionado à divulgação do projeto, a utilização de recursos originários do governo federal, inclusive com a colocação de placa no local de sua realização, conforme modelo a ser fornecido pelo BNDES;	OK

Cláusula Nona		
Inciso	**Obrigações Especiais do Beneficiário**	**Status**
VIII	Constituir formalmente o Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES - NEGEP, que será responsável por centralizar a comunicação com a equipe operacional do BNDES, gerenciar a implantação dos projetos e acompanhar os resultados, observado o Parágrafo Único desta Cláusula;	OK
IX	Encaminhar ao BNDES relatórios trimestrais de progresso físico-financeiro do projeto (Relatório de Desempenho - RED), com a análise qualitativa de desvios e de aspectos relevantes e críticos de seu andamento expressamente aprovados pelo Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES- NEGEP a que se refere o inciso anterior;	OK
X	Comprovar a existência de previsão nas Leis Orçamentárias Anuais e no Plano Plurianual do BENEFICIÁRIO, na categoria econômica de Despesas de Capital, das despesas financiadas com os recursos provenientes deste Contrato e com os recursos próprios de contrapartida, no montante mínimo à conclusão dos projetos;	OK
XI	Encaminhar ao BNDES, para cada um dos projetos a serem apoiados com recursos do presente Contrato, a Identificação de Intervenções / Solicitação de Autorização (II/SA), conforme modelo constante do Anexo a este Contrato, devidamente subscrita pelo Representante Legal do BENEFICIÁRIO ou por Secretário de Estado por este formalmente autorizado para tanto, devidamente acompanhada da solicitação de liberação de recursos correspondente.	OK
XII	Aportar os recursos próprios que se fizerem necessários à completa execução dos projetos financiados com recursos do presente Contrato;	OK
XIII	Manter conta(s) corrente(s) exclusiva(s) para a finalidade de que trata a Cláusula Primeira, utilizando-a(s) para efetuar todos os pagamentos relativos aos projetos financiados com recursos do presente Contrato;	OK
XIV	Apurar mensalmente, e informar periodicamente ao BNDES, por meio dos relatórios de desempenho mencionados no inciso IX desta Cláusula, os rendimentos decorrentes de eventual aplicação financeira do saldo de recursos disponíveis na(s) conta(s) a que se refere o inciso anterior, sendo vedada sua movimentação para quaisquer outras contas bancárias de titularidade do BENEFICIÁRIO, restando condicionada sua utilização para a execução da finalidade mencionada na Cláusula Primeira, observado o disposto no Parágrafo Único da mesma cláusula;	OK
XV	Remeter ao BNDES, trimestralmente, em anexo aos relatórios mencionados no inciso IX desta Cláusula, e/ou sempre que solicitado, o extrato da(s) conta(s) corrente(s) mencionada(s) no inciso XIII:	OK
XVI	No prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contado do término dos prazos estabelecidos no inciso II desta Cláusula:	NE
	a) Remeter ao BNDES relatório de desempenho final (RED Final) comprovando a aplicação de todos os recursos liberados pelo BNDES, discriminada em grandes itens, acompanhado de cópia do extrato previsto no inciso anterior; e	
	b) Devolver ao BNDES, sem prejuízo da incidência de outros dispositivos contratuais pertinentes, o saldo dos recursos depositados na(s) conta(s) corrente(s) mencionada(s) no inciso XIII, incluindo os rendimentos decorrentes de eventual aplicação financeira, em caso de sua não utilização para execução da finalidade de que trata a Cláusula Primeira, com observância ao disposto no Parágrafo Único da mesma Cláusula.	
	Parágrafo Único - O NEGEP, mencionado no inciso VIII do “caput”, deverá ser integrado por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de servidores públicos efetivos do BENEFICIÁRIO, mantidos até a integral comprovação física e financeira da aplicação dos recursos do presente Contrato, obrigando-se o BENEFICIÁRIO a informar ao BNDES qualquer alteração na composição do mesmo.	OK

Legenda: OK - obrigação atendida; NE - obrigação não exigível nesta data; NC - não cumprida; NA - não se aplica;

Cláusula Décima		
Incisos	**Condições de Utilização do Crédito**	**Status**
I	**Para utilização da primeira parcela do crédito:**	
	a. Abertura, pelo BENEFICIÁRIO, de conta corrente junto ao BNDES	OK
	b. Apresentação ao BNDES de cópia autenticada da publicação do extrato do presente Contrato no veículo oficial de imprensa da sede do BENEFICIÁRIO;	OK
	c. Apresentação do Contrato de Garantia Fidejussória conforme previsto na Cláusula Sétima do presente instrumento, acompanhado da cópia da publicação do seu extrato no Diário Oficial do BENEFICIÁRIO e da UNIÃO;	OK
	d. Apresentação do(s) ato(s) administrativo(s) emitido(s) pela autoridade competente do BENEFICIÁRIO, devidamente publicado(s) no Diário Oficial do Estado, que institui o Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES – NEGEP, observado o disposto no Parágrafo Único da Cláusula Nona.	OK
II	**Para utilização de cada parcela do crédito**	
	a. Inexistência de qualquer fato que, a critério do BNDES, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do BENEFICIÁRIO ou que possa comprometer a execução do empreendimento ora financiado, de forma a alterá-lo ou impossibilitar sua realização, nos termos previstos no projeto aprovado pelo BNDES;	OK
	b. Apresentação, pelo BENEFICIÁRIO, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou de Certidão Positiva de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias com Efeitos de Negativa – CPD-EN, expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da INTERNET a serem extraídas pelo BENEFICIÁRIO no endereço www.receita.fazenda.gov.br e verificadas pelo BNDES no mesmo;	OK
	c. Comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, expedido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da INTERNET, a ser verificada pelo BNDES, no endereço www.mpas.gov.br (art. 7º da Lei nº 9.717, de 27.11.98 e Decreto nº 3.788, de 11.04.2001);	OK
	d. Comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais e demais órgãos licenciadores e/ou reguladores, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do BENEFICIÁRIO sobe a continuidade da validade de tal documento;	OK
	e. Apresentação, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, de listagem contendo dados que identifiquem os bens correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pelo BNDES, de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos adquiridos com recursos deste Contrato estão credenciados no BNDES; e;	OK
	f. Apresentação de pedido de liberação de recursos, conforme modelo disponibilizado pelo BNDES, discriminando o(s) projeto(s) a que se destinarão os recursos, sem prejuízo do disposto no inciso III abaixo;	OK
III	**Para utilização da primeira parcela do crédito destinado a cada um dos projetos e/ou intervenções específicas a serem apoiados com recursos do presente Contrato:**	
	a. Apresentação de Identificação de Intervenções / Solicitação de Autorização (II/SA) para o projeto/intervenção, conforme modelo constante do Anexo a este Contrato, devidamente subscrita pelo representante legal do BENEFICIÁRIO ou por Secretário de Estado por este formalmente autorizado para tanto;	OK

Cláusula Décima		
Incisos	**Condições de Utilização do Crédito**	**Status**
	b. Aprovação pelo BNDES do respectivo projeto/intervenção	OK
IV	**Para utilização de cada parcela do crédito que venha a ser destinada a investimentos em rodovias: comprovar a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de supervisão e gerenciamento de obras, com a previsão de, pelo menos, as seguintes obrigações:**	
	a. Elaboração de relatórios gerenciais trimestrais, contendo informações, registros fotográficos e dados relevantes sobre a execução físico-financeira do plano de investimentos em infraestrutura viária objeto do pedido de liberação de recursos;	OK
	b. Elaboração de relatório final de implantação do programa de investimentos, ao término da execução físico-financeira das intervenções objeto do pedido de liberação de recursos; e	NE
	c. Previsão expressa no contrato de prestação de serviços para que a empresa gerenciadora forneça diretamente ao BNDES informações a respeito da execução do objeto do aludido contrato, sempre que solicitadas pelo BNDES por escrito, dispensada qualquer outra formalidade.	OK
	Parágrafo Único - Além do cumprimento de todas as condições previstas nesta Cláusula, a utilização do crédito do presente Contrato pelo BENEFICIÁRIO deverá respeitar ainda os limites máximos de R$ 289.263.703,64 (duzentos e oitenta e nove milhões, duzentos e sessenta e três mil, setecentos e três Reais e sessenta e quatro centavos) no ano de 2014, de R$ 435.573.796,36 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e seis Reais e trinta e seis centavos) no ano de 2014 e de R$ 8.662.500,00(oito milhões, seiscentos e sessenta e dois mil e quinhentos Reais) no ano de 2015, consoante cronograma de desembolso aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Ofício nº 542/2014 COPEM/SURIN/STN/MF - DF, de 30/01/2014, sem prejuízo de poder o BNDES, ao abrigo das garantias constituídas neste Contrato, alterar os referidos limites, por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou registro contratual, condicionada à prévia e expressa manifestação favorável do referido órgão do Ministério da Fazenda.	OK

Legenda: OK - obrigação atendida; NE - obrigação não exigível nesta data; NC - não cumprida. NA - não se aplica

A seguir, apresentamos a análise do cumprimento das cláusulas contratuais previstas no Contrato de Empréstimo nº 12.2.1188.1.

Cláusula Oitava		
Inciso	**Obrigações Especiais do Beneficiário**	**Status**
I	Cumprir, no que couber, até final liquidação da dívida decorrente deste Contrato, as "DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES", aprovadas pela Resolução nº 665, de 10 de dezembro de 1987, parcialmente alteradas pela Resolução nº 775, de 16.12.1991, pela Resolução nº 863, de 11.3.1996, pela Resolução nº 878, de 4.9.1996, pela Resolução nº 894, de 6.3.1997, pela Resolução nº 927, de 1.4.1998, pela Resolução nº 976, de 24.9.2001, pela Resolução nº 1.571, de 4.3.2008, pela Resolução nº 1.832, de 15.9.2009, pela Resolução nº 2.078, de 15.3.2011 e pela Resolução 2.139, de 30.8.2011 e pela Resolução nº 2.181, de 8.11.2011, todas da Diretoria do BNDES, publicadas no Diário Oficial da União (Seção I), de 29.12.1987, 27.12.1991, 8.4.1996, 24.9.1996, 19.3.1997, 15.4.1998, 31.10.2001, 25.3.2008, 6.11.2009, 4.4.2011, 13.9.2011 e 17.11.2011, respectivamente, cujo exemplar é entregue, neste ato, ao BENEFICIÁRIO, o qual, após tomar conhecimento de todo o conteúdo do mesmo, declara aceitá-lo como parte integrante e inseparável deste Contrato, para todos os fins e efeitos jurídicos	OK
II	Utilizar o total do crédito no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de assinatura deste Contrato, sem prejuízo de poder o BNDES, antes ou depois do termo final desse prazo, ao abrigo das garantias constituídas neste Contrato, estender o referido prazo, mediante expressa autorização, por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou registro;	OK
III	Apresentar ao BNDES, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da liberação da última parcela do crédito decorrente deste Contrato, as Licenças de Operação dos projetos financiados com recursos do presente Contrato, oficialmente publicadas, expedidas pelo órgão ambiental competente;	OK
IV	Adotar, durante o período de vigência deste Contrato, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelo projeto de que trata a Cláusula Primeira;	OK
V	Manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente, durante o período de vigência deste Contrato;	OK
VI	Observar, durante o período de vigência deste Contrato, o disposto na legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência;	NA
VII	Mencionar, em todo e qualquer material informativo relacionado à divulgação do projeto, a utilização de recursos originários do governo federal, inclusive com a colocação de placa no local de sua realização, conforme modelo a ser fornecido pelo BNDES;	OK
VIII	Constituir formalmente o Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES - NEGEP, que será responsável por centralizar a comunicação com a equipe operacional do BNDES, gerenciar a implantação dos projetos e acompanhar os resultados, observado o Parágrafo Único desta Cláusula;	OK
IX	Encaminhar ao BNDES relatórios trimestrais de progresso físico-financeiro do projeto (Relatório de Desempenho - RED), com a análise qualitativa de desvios e de aspectos relevantes e críticos de seu andamento expressamente aprovados pelo Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES- NEGEP a que se refere o inciso anterior;	OK
X	Comprovar a existência de previsão nas Leis Orçamentárias Anuais e no Plano Plurianual do BENEFICIÁRIO, na categoria econômica de Despesas de Capital, das despesas financiadas com os recursos provenientes deste Contrato e com os recursos próprios de contrapartida, no montante mínimo à conclusão dos projetos;	OK

Cláusula Oitava		
Inciso	**Obrigações Especiais do Beneficiário**	**Status**
XI	Encaminhar ao BNDES, para cada um dos projetos a serem apoiados com recursos do presente Contrato, a Identificação de Intervenções / Solicitação de Autorização (II/SA), conforme modelo constante do Anexo a este Contrato, devidamente subscrita pelo Representante Legal do BENEFICIÁRIO ou por Secretário de Estado por este formalmente autorizado para tanto, devidamente acompanhada da solicitação de liberação de recursos correspondente.	OK
XII	Aportar os recursos próprios que se fizerem necessários à completa execução dos projetos financiados com recursos do presente Contrato;	OK
XIII	Manter conta (s) corrente(s) exclusiva(s) para a finalidade de que trata a Cláusula Primeira, utilizando-a(s) para efetuar todos os pagamentos relativos aos projetos financiados com recursos do presente Contrato;	OK
XIV	Apurar mensalmente, e informar periodicamente ao BNDES, por meio dos relatórios de desempenho mencionados no inciso IX desta Cláusula, os rendimentos decorrentes de eventual aplicação financeira do saldo de recursos disponíveis na(s) conta(s) a que se refere o inciso anterior, sendo vedada sua movimentação para quaisquer outras contas bancárias de titularidade do BENEFICIÁRIO, restando condicionada sua utilização para a execução da finalidade mencionada na Cláusula Primeira, observado o disposto no Parágrafo Único da mesma cláusula;	OK
XV	Remeter ao BNDES, trimestralmente, em anexo aos relatórios mencionados no inciso IX desta Cláusula, e/ou sempre que solicitado, o extrato da(s) conta(s) corrente(s) mencionada(s) no inciso XIII:	OK
XVI	No prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contado do término dos prazos estabelecidos no inciso II desta Cláusula:	NE
	a) Remeter ao BNDES relatório de desempenho final (RED Final) comprovando a aplicação de todos os recursos liberados pelo BNDES, discriminada em grandes itens, acompanhado de cópia do extrato previsto no inciso anterior; e	
	b) Devolver ao BNDES, sem prejuízo da incidência de outros dispositivos contratuais pertinentes, o saldo dos recursos depositados na(s) conta(s) corrente(s) mencionada(s) no inciso XIII, incluindo os rendimentos decorrentes de eventual aplicação financeira, em caso de sua não utilização para execução da finalidade de que trata a Cláusula Primeira, com observância ao disposto no Parágrafo Único da mesma Cláusula.	
	Parágrafo Único- O NEGEP, mencionado no inciso VIII do “caput”, deverá ser integrado por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de servidores públicos efetivos do BENEFICIÁRIO, mantidos até a integral comprovação física e financeira da aplicação dos recursos do presente Contrato, obrigando-se o BENEFICIÁRIO a informar ao BNDES qualquer alteração na composição do mesmo.	OK

Legenda: OK - obrigação atendida; NE - obrigação não exigível nesta data; NC - não cumprida; NA - não se aplica

Cláusula Nona		
Incisos	**Condições Para Utilização do Crédito**	**Status**
I	**Para utilização da primeira parcela do crédito:**	
	a) Abertura, pelo BENEFICIÁRIO, de conta corrente junto ao BNDES	OK
	b) Apresentação ao BNDES de cópia autenticada da publicação do extrato do presente Contrato no veículo oficial de imprensa da sede do BENEFICIÁRIO;	OK
	c) Apresentação do Contrato de Garantia Fidejussória conforme previsto na Cláusula Sétima do presente instrumento, acompanhado da cópia da publicação do seu extrato no Diário Oficial do BENEFICIÁRIO e da UNIÃO;	OK
	d) Apresentação do (s) ato(s) administrativo(s) emitido(s) pela autoridade competente do BENEFICIÁRIO, devidamente publicado(s) no Diário Oficial do Estado, que institui o Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES – NEGEP, observado o disposto no Parágrafo Único da Cláusula Nona.	OK
II	**Para utilização de cada parcela do crédito**	
	a) Inexistência de qualquer fato que, a critério do BNDES, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do BENEFICIÁRIO ou que possa comprometer a execução do empreendimento ora financiado, de forma a alterá-lo ou impossibilitar sua realização, nos termos previstos no projeto aprovado pelo BNDES;	OK
	b) Apresentação, pelo BENEFICIÁRIO, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou de Certidão Positiva de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias com Efeitos de Negativa – CPD-EN, expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da INTERNET a serem extraídas pelo BENEFICIÁRIO no endereço www.receita.fazenda.gov.br e verificadas pelo BNDES no mesmo;	OK
	c) Comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, expedido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da INTERNET, a ser verificada pelo BNDES, no endereço www.mpas.gov.br (art. 7º da Lei nº 9.717, de 27.11.98 e Decreto nº 3.788, de 11.04.2001);	OK
	d) Comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais e demais órgãos licenciadores e/ou reguladores, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do BENEFICIÁRIO sobe a continuidade da validade de tal documento;	OK
	e) Apresentação, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, de listagem contendo dados que identifiquem os bens correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pelo BNDES, de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos adquiridos com recursos deste Contrato estão credenciados no BNDES; e;	OK
	f) Apresentação de pedido de liberação de recursos, conforme modelo disponibilizado pelo BNDES, discriminando o(s) projeto(s) a que se destinarão os recursos, sem prejuízo do disposto no inciso III abaixo;	OK

Cláusula Nona		
Incisos	**Condições Para Utilização do Crédito**	**Status**
III	**Para utilização da primeira parcela do crédito destinado a cada um dos projetos e/ou intervenções específicas a serem apoiados com recursos do presente Contrato:**	
	a) Apresentação de Identificação de Intervenções / Solicitação de Autorização (II/SA) para o projeto/intervenção, conforme modelo constante do Anexo a este Contrato, devidamente subscrita pelo representante legal do BENEFICIÁRIO ou por Secretário de Estado por este formalmente autorizado para tanto;	OK
	b) Aprovação pelo BNDES do respectivo projeto/intervenção	OK
IV	**Para utilização de cada parcela do crédito que venha a ser destinada a investimentos em rodovias: comprovar a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de supervisão e gerenciamento de obras, com a previsão de, pelo menos, as seguintes obrigações:**	
	i) Elaboração de relatórios gerenciais trimestrais, contendo informações, registros fotográficos e dados relevantes sobre a execução físico-financeira do plano de investimentos em infraestrutura viária objeto do pedido de liberação de recursos;	OK
	ii) Elaboração de relatório final de implantação do programa de investimentos, ao término da execução físico-financeira das intervenções objeto do pedido de liberação de recursos; e	NE
	iii) Previsão expressa no contrato de prestação de serviços para que a empresa gerenciadora forneça diretamente ao BNDES informações a respeito da execução do objeto do aludido contrato, sempre que solicitadas pelo BNDES por escrito, dispensada qualquer outra formalidade.	OK

Legenda: OK - obrigação atendida; NE - obrigação não exigível nesta data; NC - não cumprida; NA - não se aplica

VI. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O desempenho quanto ao cumprimento dos indicadores do Quadro Lógico do Programa 13.2.0106.1.está apresentado na tabela a seguir.

Tabela 16. Quadro Lógico – BNDES ESTADOS-LOGÍSTICA.

Rodovias	Lógica da Intervenção	Indicadores	Unidade	Fórmula	Situação Inicial	Situação alvo	Situação atual	Fontes	Descrição do Indicador de Desempenho
Alvo Estratégico	Melhoria da qualidade de vida da população	Acesso a bens e serviços	R$	Valor arrecadado de ISS com a execução das obras	-	24.537.675,87	25.273.165,21	SEFAZ	Elevação da arrecadação do ISS no intervalo de tempo de um ano com a execução das obras.
		Número de pessoas beneficiadas	Número	Total de pessoas beneficiadas pelo projeto	-	1.922.572	2.839.188	SEMAC	Total de pessoas beneficiadas pelo projeto
Objetivo	Melhoria da infraestrutura logística e de transporte viário no Estado	Redução do tempo médio de viagem nas rodovias estaduais	Horas	Quantidade de horas utilizadas para fazer o percurso	26,01	13,0	13,0	AGESUL	Quantidade de horas utilizadas para fazer o percurso após a intervenção
		Volume de tráfego	Usuários	Volume de veículos diário médio anual nas rodovias.	109	218	1.773	AGESUL	Media de veículos diários por ano no novo sistema rodoviário.
		Velocidade média	Km/h	Velocidade média da via	40	80	80	AGESUL	Elevação da velocidade média da via.
		% Rodovias Pavimentadas	%	Km de rodovias pavimentadas do Estado / Km de rodovias pavimentadas e não pavimentadas do Estado	28,55%	30,88%	31,13%	AGESUL	Percentual da malha viária estadual correspondente a rodovias com pavimentação.
Produtos e serviços entregues	Implantação de infraestrutura rodoviária	Trechos de rodovias estaduais pavimentadas	km	Extensão das vias pavimentadas	-	893,684	933,451	AGESUL	Extensão das vias pavimentadas após a intervenção
		Construção de obras de arte especiais	m²	Área de obra de arte especial implantada	-	-	8.088,00	AGESUL	Extensão da(s) via(s) implementada(s), considerando os dois sentidos como parte da mesma via.

Rodovias	Lógica da Intervenção	Indicadores	Unidade	Fórmula	Situação Inicial	Situação alvo	Situação atual	Fontes	Descrição do Indicador de Desempenho
Atividades relativas ao projeto	Regularidade ambiental das intervenções	Número de licenças de operação obtidas	Número	Quantidade de licenças de operação obtidas	-	10,00	11,00	SEMAC	Número de licenças obtidas
	Licenciamento Ambiental	% Projeto Licenciado	%	Número de licenças obtidas / Total Licenças projeto	-	100%	100%	SEMAC	Número de licenças ambientais obtidas dividido pelo total de licenças ambientais necessárias para execução do projeto.
	Plano de Manutenção	Plano de Manutenção	0 ou 1	Caso o cliente tenha apresentado o Plano de Manutenção, utilizar o número 1, do contrário, utilizar o número 0.	-	1,00	1,00	AGESUL	Segundo as exigências do programa, há necessidade de apresentar o Plano de Manutenção.
	Licitação	% Projeto Licitado	%	Número de Intervenções licitadas / Total de intervenções	-	100%	100%	AGESUL	Número de Intervenções licitadas dividido pelo número total de intervenções previstas.
	Projeto Executivo	% Projetos Executivos Concluídos	%	Número de Projetos concluídos / Total projetos	-	100%	100%	AGESUL	Número de Projetos Executivos concluídos divididos pelo número total de projetos executivos.
	Execução Física do Projeto conforme planejado	% Realização Física do Projeto	%	Execução Realizada / Execução Prevista	-	100%	100%	AGESUL	Execução física realizada dividida pela execução física prevista no projeto.
	Execução Financeira do Projeto	% Realização Financeira do Projeto (licitado)	%	Investimento Realizado / Investimento Licitado	-	100%	100%	AGESUL	Investimento realizado dividido pelo investimento licitado para execução do projeto.

O desempenho quanto ao cumprimento dos indicadores do Quadro Lógico do Programa 12.2.1188.1 está apresentado na tabela a seguir:

Tabela 17. Quadro Lógico PROINVESTE

Rodovias	Lógica da Intervenção	Indicadores	Unidade	Fórmula	Situação Inicial	Situação alvo	Situação atual	Fontes	Descrição do Indicador de Desempenho
Alvo Estratégico	Melhoria da qualidade de vida da população	Acesso a bens e serviços	R$	Valor arrecadado de ISS com a execução das obras	-	10.672.158,32	10.642.834,13	SEFAZ	Elevação da arrecadação do ISS no intervalo de tempo de um ano com a execução das obras.
		Número de pessoas beneficiadas	Número	Total de pessoas beneficiadas pelo projeto	-	1.029.778	1.116.625	SEMAC	Total de pessoas beneficiadas pelo projeto
Objetivo	Melhoria da infraestrutura logística e de transporte viário no Estado	Redução do tempo médio de viagem nas rodovias estaduais	Horas	Quantidade de horas utilizadas para fazer o percurso	7,92	3,96	3,96	AGESUL	Quantidade de horas utilizadas para fazer o percurso após a intervenção
		Volume de tráfego	Usuários	Volume de veículos diário médio anual nas rodovias.	109	218	1.420	AGESUL	Media de veículos diários por ano no novo sistema rodoviário.
		Velocidade média	Km/h	Velocidade média da via	40	80	80	AGESUL	Elevação da velocidade média da via.
		% Rodovias Pavimentadas	%	Km de rodovias pavimentadas do Estado / Km de rodovias pavimentadas e não pavimentadas do Estado	28,55%	30,88%	31,13%	AGESUL	Percentual da malha viária estadual correspondente a rodovias com pavimentação.
Produtos e serviços entregues	Implantação de infraestrutura rodoviária	Trechos de rodovias estaduais pavimentadas	km	Extensão das vias pavimentadas	-	316,678	316,678	AGESUL	Extensão das vias pavimentadas após a intervenção
		Construção de obras de arte especiais	m²	Área de obra de arte especial implantada	-	900,00	1.616,00	AGESUL	Extensão da(s) via(s) implementada(s), considerando os dois sentidos como parte da mesma via.
Atividades relativas ao projeto	Regularidade ambiental das intervenções	Número de licenças de operação obtidas	Número	Quantidade de licenças de operação obtidas	-	4,00	5	SEMAC	Número de licenças obtidas

Rodovias	Lógica da Intervenção	Indicadores	Unidade	Fórmula	Situação Inicial	Situação alvo	Situação atual	Fontes	Descrição do Indicador de Desempenho
	Licenciamento Ambiental	% Projeto Licenciado	%	Número de licenças obtidas / Total Licenças projeto	-	100%	100%	SEMAC	Número de licenças ambientais obtidas dividido pelo total de licenças ambientais necessárias para execução do projeto.
	Plano de Manutenção	Plano de Manutenção	0 ou 1	Caso o cliente tenha apresentado o Plano de Manutenção, utilizar o número 1, do contrário, utilizar o número 0.	-	1,00	1,00	AGESUL	Segundo as exigências do programa, há necessidade de apresentar o Plano de Manutenção.
	Licitação	% Projeto Licitado	%	Número de Intervenções licitadas / Total de intervenções	-	100%	100%	AGESUL	Número de Intervenções licitadas dividido pelo número total de intervenções previstas.
	Projeto Executivo	% Projetos Executivos Concluídos	%	Número de Projetos concluídos / Total projetos	-	100%	100%	AGESUL	Número de Projetos Executivos concluídos divididos pelo número total de projetos executivos.
	Execução Física do Projeto conforme planejado	% Realização Física do Projeto	%	Execução Realizada / Execução Prevista	-	100%	100%	AGESUL	Execução física realizada dividida pela execução física prevista no projeto.
	Execução Financeira do Projeto	% Realização Financeira do Projeto (licitado)	%	Investimento Realizado / Investimento Licitado	-	100%	100%	AGESUL	Investimento realizado dividido pelo investimento licitado para execução do projeto.

ANEXOS

ANEXO 1

Quadro Resumo

RODOVIA	Ext	REALIZADO BNDES	REALIZADO Contrapartida	REALIZADO	TOTAL APROVADO BNDES	TOTAL APROVADO Contrapartida	TOTAL APROVADO TOTAL	Aditivos	TOTAL COM ADITIVOS BNDES	TOTAL COM ADITIVOS Contrapartida	TOTAL COM ADITIVOS Total	A REALIZAR BNDES	A REALIZAR Contrapartida	A REALIZAR Total	Exec Fin Total	jun/15	set/15	dez/15
Logística + BNDES Estados + Proinveste	**1.311**	**1.113.393.030**	**205.742.418**	**1.319.135.448**	**1.114.341.748**	**137.238.314**	**1.251.580.062**	**83.838.729**	**1.114.341.748**	**221.077.042**	**1.335.418.791**	**948.718**	**15.334.624**	**16.283.342**	**99%**	**89%**	**92%**	**92%**
BNDES				1.113.393.030			1.114.341.748											
Contrapartida				205.742.418			137.238.314											
Logística + BNDES Estados	**993,651**	**745.257.950,53**	**162.928.279,60**	**908.186.230,13**	**745.183.910,34**	**120.245.793**	**865.429.703,06**	**59.007.187**	**745.183.910,34**	**179.252.979**	**924.436.889,75**	**(74.040)**	**16.324.700**	**16.250.660**	**98%**	**87%**	**90%**	**90%**
BNDES				745.257.950,53			745.183.910											
Contrapartida				162.928.279,60			120.245.793											
% BNDES		**82,06%**	**17,9%**		**86,1%**	**13,9%**												
Logística	**993,651**	**672.267.653**	**146.338.227**	**818.605.880**	**672.267.653**	**99.188.836,05**	**771.456.489**	**49.081.202**	**672.267.653**	**148.270.038**	**820.537.691**	**-**	**1.931.810**	**1.931.810**	**100%**	**91%**	**94%**	**94%**
BNDES				672.267.653			672.267.653											
Contrapartida				146.338.227			99.188.836											
% BNDES		**82,1%**	**17,9%**		**87,1%**	**12,9%**			**81,9%**	**18,1%**								
Pavimentação	**412,571**	**489.290.257**	**94.560.390**	**583.850.647**	**489.813.050**	**50.316.409**	**540.129.459**	**46.399.445**	**489.813.050**	**96.715.854**	**586.528.903**	**522.793**	**2.155.464**	**2.678.257**	**100%**	**91%**	**95%**	**95%**
MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso	**47,920**	**62.986.801**	**6.952.849**	**69.939.650**	**62.986.801**	**-**	**62.986.801**	**6.952.849**	**62.986.801**	**6.952.849**	**69.939.650**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
MS-320: Entr. BR-060 (Chapadão do Sul) / Pouso Al	**103,050**	**149.517.787**	**7.726.389**	**157.244.176**	**149.517.787**	**-**	**149.517.787**	**10.544.567**	**149.517.787**	**10.544.567**	**160.062.353**	**-**	**2.818.177**	**2.818.177**	**98%**	**98%**	**100%**	**100%**
MS-040: KM 17 (Campo Grande) / Santa Rita do Par	**86,650**	**125.561.818**	**14.279.039**	**139.840.856**	**125.561.818**	**-**	**125.561.818**	**14.934.444**	**125.561.818**	**14.934.444**	**140.496.262**	**-**	**655.405**	**655.405**	**100%**	**99%**	**100%**	**100%**
MS-180: Juti - Iguatemi (Lotes 3 e 4)	**44,740**	**50.708.283**	**7.206.361**	**57.914.644**	**50.708.283**	**-**	**50.708.283**	**5.328.020**	**50.708.283**	**5.328.020**	**56.036.303**	**-**	**(1.878.340)**	**(1.878.340)**	**103%**	**75%**	**95%**	**95%**
MS-010: Campo Grande / Rochedinho	**17,418**	**6.375.117**	**5.639.929**	**12.015.046**	**6.375.117**	**5.112.336**	**11.487.453**	**-**	**6.375.117**	**5.112.336**	**11.487.453**	**-**	**(527.593)**	**(527.593)**	**105%**	**100%**	**100%**	**100%**
MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Buriti	**32,929**	**38.905.851**	**-**	**38.905.851**	**38.905.851**	**-**	**38.905.851**	**-**	**38.905.851**	**-**	**38.905.851**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma	**13,700**	**7.101.767**	**5.518.491**	**12.620.259**	**7.285.295**	**5.197.357**	**12.482.652**	**-**	**7.285.295**	**5.197.357**	**12.482.652**	**183.528**	**(321.134)**	**(137.607)**	**101%**	**100%**	**100%**	**100%**
MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro (Lote 1)	**17,000**	**8.507.555**	**9.306.512**	**17.814.067**	**8.846.820**	**8.967.247**	**17.814.067**		**8.846.820**	**8.967.247**	**17.814.067**	**339.265**	**(339.265)**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa	**14,540**	**-**	**16.272.333**	**16.272.333**	**-**	**16.272.333**	**16.272.333**	**-**	**-**	**16.272.333**	**16.272.333**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
MS-162: Avenida Guaicurus (Dourados)	**11,860**	**31.866.198**	**7.111.467**	**38.977.665**	**31.866.198**	**-**	**31.866.198**	**7.057.406**	**31.866.198**	**7.057.406**	**38.923.603**	**-**	**(54.062)**	**(54.062)**	**100%**	**78%**	**94%**	**94%**
MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	**22,764**	**7.759.081**	**14.547.020**	**22.306.100,41**	**7.759.081**	**14.767.136**	**22.526.217**	**1.582.159**	**7.759.081**	**16.349.295**	**24.108.375,94**	**-**	**1.802.276**	**1.802.276**	**93%**			
Restauração de Rodovias	**581,080**	**142.002.122**	**48.939.583**	**190.941.705**	**141.870.945**	**48.872.427**	**190.743.372**	**372.297**	**141.870.945**	**49.244.724**	**191.115.669**	**(131.177)**	**305.141**	**173.964**	**100%**	**91%**	**91%**	**91%**
MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru	82,740	33.080.461	-	33.080.461	33.080.461	-	33.080.461	-	33.080.461	-	33.080.461	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-160: Tacuru / Sete Quedas	47,200	11.709.287	-	11.709.287	11.709.287	-	11.709.287	-	11.709.287	-	11.709.287	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-240: Paranaíba / Inocência	85,800	18.438.635	-	18.438.635	18.438.635	-	18.438.635	-	18.438.635	-	18.438.635	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-162: Dourados / Placa do Abadio, MS-470: Dourac	23,910	10.026.729	-	10.026.729	10.026.729	-	10.026.729	-	10.026.729	-	10.026.729	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-339: Miranda / Bodoquena	59,840	22.995.407	-	22.995.407	22.864.231	-	22.864.231	131.177	22.864.231	131.177	22.995.407	(131.177)	131.177	-	100%	100%	100%	100%
MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João	30,180	-	9.217.113	9.217.113	-	9.217.113	9.217.113	-	-	9.217.113	9.217.113	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-395: Anaurilândia / Bataguassu	66,560	23.174.190	-	23.174.190	23.174.190	-	23.174.190	-	23.174.190	-	23.174.190	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-2	79,650	-	33.166.703	33.166.703	-	33.340.667	33.340.667	-	-	33.340.667	33.340.667	-	173.964	173.964	99%	92%	94%	95%
MS-147: MS-Vila Rica / Culturama	45,000	6.992.553	6.555.768	13.548.321	6.992.553	6.314.647	13.307.200	241.121	6.992.553	6.555.768	13.548.321	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bat	60,200	15.584.860	-	15.584.860	15.584.860		15.584.860	-	15.584.860	-	15.584.860	-	-	-	100%	0%	0%	0%
															-			
Supervisão		**21.866.363**	**2.838.254**	**24.704.617**	**21.866.363**	**-**	**21.866.363**	**1.917.843**	**21.866.363**	**1.917.843**	**23.784.207**	**-**	**(920.410)**	**(920.410)**	**104%**	**99%**	**104%**	**104%**
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Paviment		2.837.573	-	2.837.573	2.837.573	-	2.837.573		2.837.573	-	2.837.573	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Paviment		3.786.715	-	3.786.715	3.786.715	-	3.786.715		3.786.715	-	3.786.715	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica d		2.274.474	59.168	2.333.642	2.274.474	-	2.274.474		2.274.474	-	2.274.474	-	(59.168)	(59.168)	103%	100%	103%	103%
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Paviment		1.959.732	-	1.959.732	1.959.732	-	1.959.732		1.959.732	-	1.959.732	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica d		1.590.501	1.558.526	3.149.027	1.590.501	-	1.590.501	1.558.526	1.590.501	1.558.526	3.149.027	-	0	0	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Paviment		2.974.253	-	2.974.253	2.974.253	-	2.974.253		2.974.253	-	2.974.253	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica e		318.234	861.243	1.179.476	318.234	-	318.234		318.234	-	318.234	-	(861.243)	(861.243)	371%	48%	371%	371%
Supervisão Ambiental das Obras de Restauração de Rodovias Est		1.439.231	359.317	1.798.548	1.439.231	-	1.439.231	359.317	1.439.231	359.317	1.798.548	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Supervisão Ambiental das Obras de Pavimentação de Rodovias Es		4.685.650	-	4.685.650	4.685.650	-	4.685.650		4.685.650	-	4.685.650	-	-	-	100%	98%	100%	100%
															-			
Aditivos Proinveste		**19.108.911**	**-**	**19.108.911**	**18.717.295**	**-**	**18.717.295**	**391.616**	**18.717.295**	**391.616**	**19.108.911**	**(391.616)**	**391.616**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
MS-112: Inocência / Cassilândia (Aditivos)		**15.598.881**	**-**	**15.598.881**	**15.207.265**	**-**	**15.207.265**	**391.616**	**15.207.265**	**391.616**	**15.598.881**	**(391.616)**	**391.616**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
MS-040: Lote 4 (Aditivos)		**3.510.030**	**-**	**3.510.030**	**3.510.030**	**-**	**3.510.030**		**3.510.030**	**-**	**3.510.030**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
BNDES ESTADOS		**72.990.298**	**16.590.052**	**89.580.350**	**72.916.257,56**	**21.056.956,67**	**93.973.214**	**9.925.985**	**72.916.258**	**30.982.942**	**103.899.199**	**(74.040)**	**14.392.889**	**14.318.849**	**86%**	**52%**	**57%**	**58%**
BNDES				72.990.298			72.916.258											
Contrapartida				16.590.052			21.056.957											
% BNDES		**81,5%**	**18,5%**				**78%**											
Ampliação UEMS Dourados (Bloco G)		**3.282.650**	**251.203**	**3.533.853**	**3.208.609,64**		**3.208.610**	**325.244**	**3.208.610**	**325.244**	**3.533.853**	**(74.040)**	**74.040**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Construção UEMS Campo Grande		**41.793.528**	**967.178**	**42.760.706**	**41.793.528**	**-**	**41.793.528**	**7.887.401**	**41.793.528**	**7.887.401**	**49.680.929**	**-**	**6.920.223**	**6.920.223**	**86%**	**89%**	**100%**	**100%**
Infraestrutura urbana - pavimentação asfáltica e drenagem de água		3.770.853	967.178	4.738.031	3.770.853	-	3.770.853	272.225	3.770.853	272.225	4.043.078	-	(694.953)	(694.953)	117%	99%	100%	100%
Supervisão à obra de construção da unidade universitária		1.099.743	-	1.099.743	1.099.743	-	1.099.743	-	1.099.743	-	1.099.743	-	-	-	100%	97%	100%	100%
Construção da unidade universitária/UEMS - Blocos 1 a 4		24.445.219	0	24.445.219	24.445.219	-	24.445.219	6.118.483	24.445.219	6.118.483	30.563.702	-	6.118.483	6.118.483	80%	83%	100%	100%
Construção da unidade universitária Blocos 5 a 7		12.477.713	(0)	12.477.713	12.477.713	-	12.477.713	1.496.693	12.477.713	1.496.693	13.974.406	-	1.496.693	1.496.693	89%	97%	100%	100%
Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)		**7.247.413**	**-**	**7.247.413**	**7.247.413**	**-**	**7.247.413**	**43.200**	**7.247.413**	**43.200**	**7.290.613**	**-**	**43.200**	**43.200**	**99%**	**87%**	**87%**	**91%**
Hospital Regional de Três Lagoas		**17.876.409**	**15.371.671**	**33.248.080**	**17.876.409**	**21.056.957**	**38.933.366**	**1.670.140**	**17.876.409**	**22.727.097,12**	**40.603.506**	**-**	**7.355.426**	**7.355.425,94**	**81,88%**	**99%**	**100%**	**100%**
MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)		**2.790.298**	**-**	**2.790.297,75**	**2.790.298**		**2.790.298**		**2.790.298**	**-**	**2.790.297,75**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**			
PROINVESTE	316,918	**368.135.080**	**42.814.138,43**	**410.949.218,16**	**369.157.837,83**	**16.992.520,84**	**386.150.358,67**	**24.831.542**	**369.157.838**	**41.824.063**	**410.981.901**	**1.022.758**	**(990.075)**	**32.683**	**100%**	**95%**	**95%**	**95%**
BNDES				368.135.079,73			369.157.838	-			369.157.838							
Contrapartida				42.814.138			16.992.521	-			16.992.521							
% BNDES		**89,6%**	**10,4%**				**96%**											
MS-112: Inocência / Cassilândia	**86,760**	**98.484.181**	**8.325.274**	**106.809.455**	**98.484.181**	**-**	**98.484.181**	**8.357.956**	**98.484.181**	**8.357.956**	**106.842.138**	**-**	**32.683**	**32.683**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro (Lotes Ú	**54,035**	**35.571.659**	**19.910.701**	**55.482.360**	**35.571.659**	**16.992.521**	**52.564.180**	**2.918.180**	**35.571.659**	**19.910.701**	**55.482.360**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
MS-180: Juti - Iguatemi (Lotes 1 e 2)	**53,740**	**65.647.885**	**-**	**65.647.885**	**65.647.885**	**-**	**65.647.885**	**-**	**65.647.885**	**-**	**65.647.885**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo (Lote	**122,383**	**147.842.696**	**14.578.164**	**162.420.860**	**148.865.454**	**-**	**148.865.454**	**13.555.406**	**148.865.454**	**13.555.406**	**162.420.860**	**1.022.758**	**(1.022.758)**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Hospital Regional de Três Lagoas		**17.523.640**	**-**	**17.523.640**	**17.523.640**	**-**	**17.523.640**		**17.523.640**	**-**	**17.523.640**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)		**3.065.019**	**-**	**3.065.019**	**3.065.019**	**-**	**3.065.019**		**3.065.019**	**-**	**3.065.018,66**	**-**	**-**	**-**	**100%**			

ANEXO 2

Relação de Pagamentos

ANEXO 2A

Relação de Pagamentos

Logística/BNDES Estados

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL						COMPROVANTE DE PAGAMENTO												Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
4T13	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/10/2012	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	1ª Medição	963	4.698.823,41	4.698.823,41	09/11/2012									**4.698.823,41**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/11/2012	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	2ª Medição	971	3.179.715,49	3.179.715,49	23/11/2012									**3.179.715,49**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/11/2012	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	2ª Medição	972	1.292.458,20	1.292.458,20	23/11/2012									**1.292.458,20**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	19/12/2012	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	3ª Medição	984	1.872.885,14	1.872.885,14	21/12/2012									**1.872.885,14**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	19/12/2012	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	3ª Medição	985	761.271,18	761.271,18	21/12/2012									**761.271,18**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/01/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	4ª Medição	996	1.244.293,81	1.244.293,81	22/12/2012									1.244.293,81	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/01/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	4ª Medição	997	505.767,81	505.767,81	22/12/2012									505.767,81	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	01/02/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638/0001-71	1ª Medição	62	41.259,60	41.259,60	08/02/2013									41.259,60	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	22/02/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	5ª Medição	1009	1.778.465,13	1.778.465,13	28/02/2013									**1.778.465,13**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	22/02/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	5ª Medição	1010	722.892,29	722.892,29	28/02/2013									722.892,29	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	06/03/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638/0001-71	2ª Medição	78	448.666,24	448.666,24	06/03/2013									448.666,24	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	01/04/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	6ª Medição	1031	1.044.576,89	1.044.576,89	23/04/2013									1.044.576,89	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	01/04/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	6ª Medição	1032	424.588,92	424.588,92	23/04/2013									424.588,92	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/04/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638/0001-71	3ª Medição	99	857.010,18	857.010,18	23/04/2013									857.010,18	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	26/04/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	7ª Medição	1048	1.688.829,35	1.688.829,35	02/05/2013									1.688.829,35	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	26/04/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	7ª Medição	1049	686.458,06	686.458,06	02/05/2013									686.458,06	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	10/05/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638/0001-71	4ª Medição	110	1.643.951,85	1.643.951,85	14/05/2013									1.643.951,85	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	03/06/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	8ª Medição	1056	1.708.366,82	1.708.366,82	04/06/2013									**1.708.366,82**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	03/06/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	8ª Medição	1057	694.399,45	694.399,45	04/06/2013									**694.399,45**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	06/06/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638/0001-71	5ª Medição	133	2.067.220,65	2.067.220,65	12/06/2013									2.067.220,65	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/06/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	9ª Medição	1071	1.638.817,40	1.638.817,40	02/07/2013									**1.638.817,40**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/06/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	9ª Medição	1072	666.129,71	666.129,71	02/07/2013									**666.129,71**	Sim	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/06/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	1ª Medição	1614	440.033,80	440.033,80	05/07/2013									**440.033,80**	Sim	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/06/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	1ª Medição	1615	155.894,96	155.894,96	05/07/2013									155.894,96	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	16/07/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	2ª Medição	1655	414.910,38	414.910,38	25/07/2013									**414.910,38**	Sim	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	16/07/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	2ª Medição	1656	1.171.138,45	1.171.138,45	25/07/2013									**1.171.138,45**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	09/07/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638/0001-71	6ª Medição	164	1.872.826,74	1.872.826,74	01/08/2013									1.872.826,74	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	09/07/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638/0001-71	6ª Medição	164	79.101,00	79.101,00	01/08/2013									79.101,00	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/07/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	10ª Medição	1081	1.085.448,95	1.085.448,95	08/08/2013									1.085.448,95	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/07/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	10ª Medição	1082	441.202,17	441.202,17	08/08/2013									441.202,17	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-010: Campo Grande / Rochedinho			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	08/08/2013	ANFER	01.551.589/0001-89	1ª Medição	369	1.131.113,42	1.131.113,42	13/08/2013									1.131.113,42	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	07/08/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638/0001-71	7ª Medição	185	1.426.296,50	1.426.296,50	14/08/2013									1.426.296,50	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	07/08/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638/0001-71	7ª Medição	185	168.222,56	168.222,56	14/08/2013									168.222,56	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	12/08/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	3ª Medição	1695	796.024,34	796.024,34	17/08/2013									**796.024,34**	Sim	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	12/08/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	3ª Medição	1696	282.015,13	282.015,13	17/08/2013									282.015,13	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	07/08/2013	MS CONSTRUTORA	03.447.789/0001-11	1ª Medição	934	904.932,53	904.932,53	20/08/2013									904.932,53	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/10/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	3ª Medição	78	7.267,97	7.267,97	26/12/2014									7.267,97	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/10/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	3ª Medição	77	20.229,17	20.229,17	26/12/2014									20.229,17	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	07/08/2013	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	1ª Medição	596	684.231,50	684.231,50	23/08/2013									684.231,50	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	02/09/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	11ª Medição	1095	136.239,34	136.239,34	05/09/2013									136.239,34	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	02/09/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	11ª Medição	1095	218.180,69	218.180,69	05/09/2013									218.180,69	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	02/09/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	11ª Medição	1096	144.061,03	144.061,03	05/09/2013									144.061,03	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	03/09/2013	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	2ª Medição	610	916.579,14	916.579,14	17/09/2013									916.579,14	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-010: Campo Grande / Rochedinho			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	09/09/2013	ANFER	01.551.589/0001-89	2ª Medição	376	1.398.467,24	1.398.467,24	18/09/2013									**1.398.467,24**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	12/09/2013	MS CONSTRUTORA	03.447.789/0001-11	2ª Medição	939	1.754.087,03	1.754.087,03	18/09/2013									1.754.087,03	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	12/09/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638/0001-71	8ª Medição	198	442.351,68	442.351,68	18/09/2013									442.351,68	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	12/09/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638/0001-71	8ª Medição	198	157.436,87	157.436,87	18/09/2013									157.436,87	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	12/09/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	1ª Medição	756	831.924,36	831.924,36	20/09/2013									831.924,36	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	12/09/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	1ª Medição	757	691.746,62	691.746,62	20/09/2013									691.746,62	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	16/09/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	4ª Medição	1745	252.735,86	252.735,86	25/09/2013									252.735,86	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	16/09/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	4ª Medição	1746	713.379,80	713.379,80	25/09/2013									**713.379,80**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/09/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	1ª Medição	1112	3.335.249,56	3.335.249,56	26/09/2013									**3.335.249,56**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/09/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	1ª Medição	1113	3.256.152,73	3.256.152,73	26/09/2013									**3.256.152,73**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	1ª e 2ª Medição	422	102.826,88	38.481,22	27/09/2013	64.345,66	16/10/2013							**102.826,88**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	1ª e 2ª Medição	423	90.185,60	90.185,60	27/09/2013									**90.185,60**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	1ª e 2ª Medição	424	45.953,08	45.953,08	27/09/2013									**45.953,08**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	3ª Medição	427	65.901,55	65.901,55	27/09/2013									**65.901,55**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	3ª Medição	428	75.138,94	75.138,94	27/09/2013									**75.138,94**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	3ª Medição	429	33.579,41	33.579,41	27/09/2013									**33.579,41**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/09/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	4ª Medição	433	75.138,94	75.138,94	27/09/2013									75.138,94	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/09/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	4ª Medição	434	33.579,41	33.579,41	27/09/2013									33.579,41	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/09/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	4ª Medição	435	65.901,55	65.901,55	27/09/2013									65.901,55	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	1ª Medição	52	4.791,70	4.791,70	27/09/2013									**4.791,70**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	1ª Medição	53	5.800,20	5.800,20	27/09/2013									**5.800,20**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	1ª Medição	54	29.420,74	29.420,74	27/09/2013									**29.420,74**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	1ª Medição	56	4.818,74	4.818,74	27/09/2013									**4.818,74**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	1ª Medição	57	5.566,34	5.566,34	27/09/2013									**5.566,34**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	2ª Medição	59	13.694,25	13.694,25	27/09/2013									**13.694,25**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	2ª Medição	60	16.576,48	16.576,48	27/09/2013									**16.576,48**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	2ª Medição	61	84.081,91	84.081,91	27/09/2013									**84.081,91**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	2ª Medição	62	13.771,55	13.771,55	27/09/2013									**13.771,55**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	2ª Medição	63	15.908,11	15.908,11	27/09/2013									**15.908,11**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/08/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	3ª Medição	66	13.933,80	13.933,80	27/09/2013									**13.933,80**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/08/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	3ª Medição	67	16.866,45	16.866,45	27/09/2013									**16.866,45**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/08/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	3ª Medição	68	85.552,74	85.552,74	27/09/2013									**85.552,74**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/08/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	3ª Medição	69	14.012,45	14.012,45	27/09/2013									**14.012,45**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/08/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	3ª Medição	70	16.186,40	16.186,40	27/09/2013									**16.186,40**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/09/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	4ª Medição	75	13.933,80	13.933,80	27/09/2013									**13.933,80**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/09/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	4ª Medição	76	16.866,45	16.866,45	27/09/2013									**16.866,45**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/09/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	4ª Medição	77	85.552,74	85.552,74	27/09/2013									**85.552,74**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/09/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	4ª Medição	78	14.012,45	14.012,45	27/09/2013									**14.012,45**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/09/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	4ª Medição	79	16.186,40	16.186,40	27/09/2013									**16.186,40**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	1ª Medição	15783	3.702,80	3.702,80	27/09/2013									3.702,80	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	1ª Medição	15784	3.572,27	3.572,27	27/09/2013									3.572,27	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	1ª Medição	15785	5.756,68	5.756,68	27/09/2013									5.756,68	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	1ª Medição	15786	6.838,37	6.838,37	27/09/2013									6.838,37	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	1ª Medição	15787	1.141,30	1.141,30	27/09/2013									1.141,30	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	1ª Medição	15788	15.325,08	15.325,08	27/09/2013									15.325,08	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	1ª Medição	15789	1.573,66	1.573,66	27/09/2013									1.573,66	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	1ª Medição	15790	1.785,12	1.785,12	27/09/2013									1.785,12	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	1ª Medição	15791	4.781,88	4.781,88	27/09/2013									4.781,88	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	2ª Medição	16009	16.232,47	16.232,47	27/09/2013									16.232,47	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	2ª Medição	16010	15.660,24	15.660,24	27/09/2013									**15.660,24**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	2ª Medição	16011	25.236,31	25.236,31	27/09/2013									25.236,31	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	2ª Medição	16012	29.978,26	29.978,26	27/09/2013									29.978,26	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	2ª Medição	16013	5.003,26	5.003,26	27/09/2013									5.003,26	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	2ª Medição	16014	22.705,44	22.705,44	27/09/2013									22.705,44	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	2ª Medição	16015	6.898,64	6.898,64	27/09/2013									6.898,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	2ª Medição	16016	7.825,67	7.825,67	27/09/2013									7.825,67	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	2ª Medição	16048	20.962,98	20.962,98	27/09/2013									20.962,98	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/08/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	3ª Medição	16245	16.232,47	16.232,47	27/09/2013									16.232,47	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/08/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	3ª Medição	16246	15.660,23	15.660,23	27/09/2013									15.660,23	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/08/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	3ª Medição	16247	25.236,31	25.236,31	27/09/2013									25.236,31	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/08/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	3ª Medição	16248	29.978,25	29.978,25	27/09/2013									29.978,25	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/08/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	3ª Medição	16249	5.003,26	5.003,26	27/09/2013									5.003,26	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/08/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	3ª Medição	16250	67.182,60	67.182,60	27/09/2013									67.182,60	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/08/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	3ª Medição	16251	6.898,64	6.898,64	27/09/2013									6.898,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/08/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	3ª Medição	16252	7.825,66	7.825,66	27/09/2013									7.825,66	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/08/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	3ª Medição	16253	20.963,01	20.963,01	27/09/2013									**20.963,01**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	4ª Medição	16596	16.232,47	16.232,47	27/09/2013									16.232,47	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	4ª Medição	16597	15.660,23	15.660,23	27/09/2013									15.660,23	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	4ª Medição	16598	25.236,31	25.236,31	27/09/2013									**25.236,31**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	4ª Medição	16599	29.978,25	29.978,25	27/09/2013									**29.978,25**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	4ª Medição	16600	5.003,26	5.003,26	27/09/2013									5.003,26	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	4ª Medição	16601	67.182,60	67.182,60	27/09/2013									67.182,60	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	4ª Medição	16602	6.898,64	6.898,64	27/09/2013									6.898,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	4ª Medição	16603	7.825,66	7.825,66	27/09/2013									7.825,66	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	4ª Medição	16604	20.963,01	20.963,01	27/09/2013									20.963,01	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/07/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	1ª e 2ª Medição	75	42.362,94	42.362,94	27/09/2013									42.362,94	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/10/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	4ª Medição	93	27.060,89	27.060,89	27/09/2013									27.060,89	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/10/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	4ª Medição	89	48.156,74	48.156,74	27/09/2013									48.156,74	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/10/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	4ª Medição	86	37.245,09	37.245,09	27/09/2013									37.245,09	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/10/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	4ª Medição	87	24.296,60	24.296,60	27/09/2013									24.296,60	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/10/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	4ª Medição	88	8.729,32	8.729,32	27/09/2013									8.729,32	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/07/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	1ª e 2ª Medição	74	30.779,32	30.779,32	27/09/2013									30.779,32	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/07/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	1ª e 2ª Medição	73	54.773,95	54.773,95	27/09/2013									54.773,95	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/07/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	1ª e 2ª Medição	71	9.928,81	9.928,81	27/09/2013									9.928,81	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/07/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	1ª e 2ª Medição	70	27.635,19	27.635,19	27/09/2013									**27.635,19**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/10/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	3ª Medição	82	22.530,69	22.530,69	27/09/2013									**22.530,69**	Sim	Sim	OK	0,00

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL						COMPROVANTE DE PAGAMENTO												Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/10/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	3ª Medição	81	40.094,94	40.094,94	27/09/2013									40.094,94	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/10/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	3ª Medição	79	14.159,68	14.159,68	27/09/2013									**14.159,68**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/10/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	3ª Medição	79	16.850,31	16.850,31	26/12/2014									**16.850,31**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	796	16.239,44	16.239,44	27/09/2013									**16.239,44**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	797	5.926,65	5.926,65	27/09/2013									**5.926,65**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	798	4.728,48	4.728,48	27/09/2013									**4.728,48**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	799	10.676,52	10.676,52	27/09/2013									**10.676,52**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	800	12.751,92	12.751,92	27/09/2013									**12.751,92**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	802	15.469,19	15.469,19	27/09/2013									**15.469,19**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	803	12.430,98	12.430,98	27/09/2013									**12.430,98**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	804	8.536,94	8.536,94	27/09/2013									**8.536,94**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	805	8.216,00	8.216,00	27/09/2013									**8.216,00**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	806	3.658,69	3.658,69	27/09/2013									**3.658,69**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	807	4.428,94	4.428,94	27/09/2013									**4.428,94**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	808	22.465,62	22.465,62	27/09/2013									**22.465,62**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	809	33.313,31	33.313,31	27/09/2013									**33.313,31**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	810	24.476,83	24.476,83	27/09/2013									**24.476,83**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	811	12.473,77	12.473,77	27/09/2013									**12.473,77**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	812	1.925,62	1.925,62	27/09/2013									**1.925,62**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	813	8.280,19	8.280,19	27/09/2013									**8.280,19**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	814	3.680,08	3.680,08	27/09/2013									**3.680,08**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	1ª Medição	815	4.279,16	4.279,16	27/09/2013									**4.279,16**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	14	5.879,74	5.879,74	27/09/2013									5.879,74	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	15	982,73	982,73	27/09/2013									982,73	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	16	13.150,29	13.150,29	27/09/2013									13.150,29	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	17	1.349,18	1.349,18	27/09/2013									1.349,18	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	18	6.479,37	6.479,37	27/09/2013									6.479,37	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	19	4.230,75	4.230,75	27/09/2013									4.230,75	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	20	1.490,76	1.490,76	27/09/2013									1.490,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	21	699,57	699,57	27/09/2013									699,57	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	22	791,18	791,18	27/09/2013									791,18	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	23	1.532,40	1.532,40	27/09/2013									1.532,40	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	24	4.114,15	4.114,15	27/09/2013									4.114,15	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	25	1.390,82	1.390,82	27/09/2013									1.390,82	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	26	6.079,62	6.079,62	27/09/2013									6.079,62	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	27	3.181,39	3.181,39	27/09/2013									3.181,39	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	28	3.073,12	3.073,12	27/09/2013									3.073,12	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	29	4.955,30	4.955,30	27/09/2013									4.955,30	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	30	11.268,11	11.268,11	27/09/2013									11.268,11	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	31	4.147,46	4.147,46	27/09/2013									4.147,46	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	32	2.873,24	2.873,24	27/09/2013									2.873,24	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	33	3.064,79	3.064,79	27/09/2013									3.064,79	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	1ª Medição	35	2.548,45	2.548,45	27/09/2013									2.548,45	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/09/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	1ª Medição	2818	819.527,03	819.527,03	30/09/2013									819.527,03	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/09/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	1ª Medição	2819	1.448.118,31	1.448.118,31	30/09/2013									**1.448.118,31**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/09/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	1ª Medição	2817	779.303,02	779.303,02	30/09/2013									779.303,02	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/09/2013	ALVORADA	02.011.044/0001-42	1ª Medição	391	1.310.452,46	1.310.452,46	30/09/2013									**1.310.452,46**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/09/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	1ª Medição	2221	84.320,88	84.320,88	02/10/2013									84.320,88	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/09/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	1ª e 2ª Medição	559	410.035,03	410.035,03	02/10/2013									410.035,03	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	30/09/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	1ª e 2ª Medição	560	716.434,85	716.434,85	02/10/2013									716.434,85	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/09/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	1ª Medição	3709	523.349,14	523.349,14	02/10/2013									523.349,14	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/09/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	1ª Medição	2222	65.422,74	65.422,74	03/10/2013									65.422,74	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/09/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	1ª Medição	2277	646.332,55	646.332,55	03/10/2013									646.332,55	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	28/09/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	1ª Medição	2278	80.700,69	80.700,69	03/10/2013									80.700,69	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/09/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	1ª e 2ª Medição	562	218.938,92	218.938,92	03/10/2013									218.938,92	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/09/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	1ª e 2ª Medição	563	551.972,78	551.972,78	03/10/2013									551.972,78	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/09/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	1ª Medição	3710	463.152,16	463.152,16	04/10/2013									463.152,16	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/09/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	1ª Medição	3715	63.157,11	63.157,11	04/10/2013									63.157,11	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	01/10/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	12ª Medição	1119	37.512,71	37.512,71	08/10/2013									37.512,71	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	01/10/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	12ª Medição	1119	35.456,96	35.456,96	08/10/2013									35.456,96	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	01/10/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	12ª Medição	1120	29.659,96	29.659,96	08/10/2013									29.659,96	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	03/10/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	5ª Medição	1755	846.294,96	846.294,96	15/10/2013									**846.294,96**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	03/10/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	5ª Medição	1756	2.388.777,53	2.388.777,53	15/10/2013									**2.388.777,53**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/10/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	5ª Medição	436	75.138,94	75.138,94	16/10/2013									75.138,94	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/10/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	5ª Medição	437	33.579,41	33.579,41	16/10/2013									33.579,41	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/10/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	5ª Medição	438	65.901,55	65.901,55	16/10/2013									65.901,55	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/10/2013	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	1ª Medição	47	954.890,21	954.890,21	16/10/2013									954.890,21	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	04/10/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	2ª Medição	774	1.368.681,81	1.368.681,81	17/10/2013									**1.368.681,81**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	04/10/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	2ª Medição	775	1.138.061,44	1.138.061,44	17/10/2013									1.138.061,44	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/09/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	1ª Medição	765	2.142.535,78	2.142.535,78	17/10/2013									**2.142.535,78**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/09/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	1ª Medição	766	639.978,22	639.978,22	17/10/2013									639.978,22	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/10/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	1ª Medição	238	493.860,26	493.860,26	17/10/2013									**493.860,26**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/10/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	1ª Medição	239	231.602,06	231.602,06	17/10/2013									231.602,06	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/10/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	1ª Medição	240	263.444,89	263.444,89	17/10/2013									263.444,89	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/10/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	1ª e 2ª Medição	776	186.621,48	186.621,48	17/10/2013									186.621,48	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/10/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	1ª e 2ª Medição	777	121.843,77	121.843,77	17/10/2013									121.843,77	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/10/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	1ª e 2ª Medição	778	483.358,85	483.358,85	17/10/2013									483.358,85	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/10/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	1ª e 2ª Medição	779	315.581,39	315.581,39	17/10/2013									315.581,39	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/10/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	1ª e 2ª Medição	884	275.871,94	275.871,94	17/10/2013									275.871,94	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/10/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	1ª e 2ª Medição	885	90.739,34	90.739,34	17/10/2013									90.739,34	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/10/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	1ª e 2ª Medição	886	242.377,56	242.377,56	17/10/2013									242.377,56	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/10/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	1ª e 2ª Medição	887	696.686,82	696.686,82	17/10/2013									696.686,82	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/10/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	1ª e 2ª Medição	888	229.153,06	229.153,06	17/10/2013									229.153,06	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/10/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	1ª e 2ª Medição	889	612.100,13	612.100,13	17/10/2013									612.100,13	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	10/10/2013	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	3ª Medição	616	999.180,61	999.180,61	17/10/2013									999.180,61	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/10/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	5ª Medição	25	51.176,64	51.176,64	21/10/2013									51.176,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/10/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	5ª Medição	26	33.427,95	33.427,95	21/10/2013									33.427,95	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/10/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	5ª Medição	27	10.954,52	10.954,52	21/10/2013									10.954,52	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/10/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	5ª Medição	28	48.050,27	48.050,27	21/10/2013									48.050,27	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/10/2013	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	1ª Medição	311	340.055,59	340.055,59	21/10/2013									340.055,59	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	1ª Medição	313	77.703,12	77.703,12	21/10/2013									77.703,12	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	1ª e 2ª Medição	11	72.261,72	72.261,72	22/10/2013									72.261,72	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	1ª e 2ª Medição	12	47.200,47	47.200,47	22/10/2013									47.200,47	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	1ª e 2ª Medição	13	15.467,85	15.467,85	22/10/2013									15.467,85	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	1ª e 2ª Medição	14	67.847,26	67.847,26	22/10/2013									67.847,26	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	3ª Medição	16	51.176,64	51.176,64	22/10/2013									51.176,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	3ª Medição	17	33.427,96	33.427,96	22/10/2013									33.427,96	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	3ª Medição	18	10.954,52	10.954,52	22/10/2013									10.954,52	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	3ª Medição	19	48.050,26	48.050,26	22/10/2013									48.050,26	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/09/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	4ª Medição	20	51.176,64	51.176,64	22/10/2013									51.176,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/09/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	4ª Medição	21	33.427,95	33.427,95	22/10/2013									33.427,95	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/09/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	4ª Medição	22	10.954,52	10.954,52	22/10/2013									10.954,52	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/09/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	4ª Medição	23	48.050,27	48.050,27	22/10/2013									48.050,27	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	2ª Medição	16014	44.477,16	44.477,16	24/10/2013									44.477,16	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/10/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	5ª Medição	16737	19.782,65	19.782,65	24/10/2013									19.782,65	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/10/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	5ª Medição	16738	19.085,26	19.085,26	24/10/2013									19.085,26	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/10/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	5ª Medição	16739	30.755,71	30.755,71	24/10/2013									30.755,71	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/10/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	5ª Medição	16740	36.534,76	36.534,76	24/10/2013									36.534,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/10/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	5ª Medição	16741	6.097,52	6.097,52	24/10/2013									6.097,52	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/10/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	5ª Medição	16742	81.876,02	81.876,02	24/10/2013									81.876,02	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/10/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	5ª Medição	16743	8.407,43	8.407,43	24/10/2013									8.407,43	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/10/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	5ª Medição	16744	9.537,20	9.537,20	24/10/2013									9.537,20	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/10/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	5ª Medição	16745	25.547,80	25.547,80	24/10/2013									25.547,80	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/09/2013	INTERCOLA	16.044.786/0001-89	1ª e 2ª Medição	163	2.371.803,98	2.371.803,98	24/10/2013									2.371.803,98	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/10/2013	INTERCOLA	16.044.786/0001-89	3ª Medição	164	1.067.326,91	1.067.326,91	24/10/2013									1.067.326,91	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/10/2013	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	1ª Medição	437	791.923,50	791.923,50	24/10/2013									**791.923,50**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/10/2013	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	1ª Medição	438	3.553.305,61	3.553.305,61	24/10/2013									**3.553.305,61**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	2ª Medição	1131	2.369.833,76	2.369.833,76	24/10/2013									2.369.833,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	2ª Medição	1132	2.313.632,16	2.313.632,16	24/10/2013									2.313.632,16	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	2ª Medição	2828	1.131.797,94	1.131.797,94	25/10/2013									1.131.797,94	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	3ª Medição	574	976.282,55	976.282,55	25/10/2013									**976.282,55**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	3ª Medição	575	1.705.812,38	1.705.812,38	25/10/2013									**1.705.812,38**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/10/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	5ª a 6ª Medição	822	16.816,30	16.816,30	29/10/2013									**16.816,30**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/10/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	5ª a 6ª Medição	823	7.877,90	7.877,90	29/10/2013									**7.877,90**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/10/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	5ª a 6ª Medição	824	8.968,70	8.968,70	29/10/2013									**8.968,70**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/10/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	5ª a 6ª Medição	825	47.418,92	47.418,92	29/10/2013									**47.418,92**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/10/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	5ª a 6ª Medição	826	46.328,14	46.328,14	29/10/2013									**46.328,14**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/10/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	5ª a 6ª Medição	827	32.420,60	32.420,60	29/10/2013									**32.420,60**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/10/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	5ª a 6ª Medição	828	79.778,94	79.778,94	29/10/2013									**79.778,94**	Sim	Sim	OK	0,00

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL						COMPROVANTE DE PAGAMENTO												Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/10/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	5ª a 6ª Medição	829	34.602,18	34.602,18	29/10/2013									**34.602,18**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/10/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	5ª a 6ª Medição	830	28.784,66	28.784,66	29/10/2013									**28.784,66**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/10/2013	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	1ª e 2ª Medição	1521	390.223,06	390.223,06	29/10/2013									**390.223,06**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/10/2013	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	1ª e 2ª Medição	1523	211.998,30	211.998,30	29/10/2013									211.998,30	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/08/2013	DMP	07.127.846/0001-36	1ª Medição	211	1.698.999,69	1.698.999,69	29/10/2013									**1.698.999,69**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/09/2013	DMP	07.127.846/0001-36	2ª Medição	216	1.974.386,53	1.974.386,53	29/10/2013									**1.974.386,53**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/10/2013	DMP	07.127.846/0001-36	3ª Medição	219	319.937,23	319.937,23	29/10/2013									**319.937,23**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/10/2013	DMP	07.127.846/0001-36	3ª Medição	220	1.210.122,22	1.210.122,22	29/10/2013									**1.210.122,22**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	2ª Medição	2830	840.915,58	840.915,58	29/10/2013									840.915,58	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	2ª Medição	2832	475.071,25	475.071,25	29/10/2013									475.071,25	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	2ª Medição	3725	80.914,89	80.914,89	29/10/2013									80.914,89	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	2ª Medição	3728	593.375,89	593.375,89	29/10/2013									593.375,89	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/10/2013	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	2ª Medição	56	250.730,89	14.667,75	29/10/2013	236.063,14	18/11/2013							250.730,89	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/10/2013	ALVORADA	02.011.044/0001-42	2ª Medição	416	1.038.788,79	1.038.788,79	29/10/2013									1.038.788,79	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	40	7.936,19	7.936,19	29/10/2013									7.936,19	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	41	1.326,45	1.326,45	29/10/2013									1.326,45	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	42	17.749,64	17.749,64	29/10/2013									17.749,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	43	1.821,05	1.821,05	29/10/2013									1.821,05	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	44	8.745,55	8.745,55	29/10/2013									8.745,55	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	45	5.710,46	5.710,46	29/10/2013									5.710,46	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	46	2.012,15	2.012,15	29/10/2013									2.012,15	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	47	944,25	944,25	29/10/2013									944,25	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	48	1.067,90	1.067,90	29/10/2013									1.067,90	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	49	2.068,36	2.068,36	29/10/2013									2.068,36	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	50	5.553,09	5.553,09	29/10/2013									5.553,09	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	51	1.877,26	1.877,26	29/10/2013									1.877,26	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	52	8.205,98	8.205,98	29/10/2013									8.205,98	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	53	4.294,09	4.294,09	29/10/2013									4.294,09	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	54	4.147,95	4.147,95	29/10/2013									4.147,95	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	55	6.688,43	6.688,43	29/10/2013									6.688,43	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	56	15.209,16	15.209,16	29/10/2013									15.209,16	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	57	5.598,05	5.598,05	29/10/2013									5.598,05	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	58	3.878,17	3.878,17	29/10/2013									3.878,17	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	59	4.136,71	4.136,71	29/10/2013									4.136,71	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/10/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	2ª Medição	60	3.439,76	3.439,76	29/10/2013									3.439,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	5ª Medição	83	17.402,15	17.402,15	30/10/2013									**17.402,15**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	5ª Medição	84	21.064,78	21.064,78	30/10/2013									**21.064,78**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	5ª Medição	85	106.848,22	106.848,22	30/10/2013									**106.848,22**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	5ª Medição	86	17.500,38	17.500,38	30/10/2013									**17.500,38**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	5ª Medição	87	20.215,45	20.215,45	30/10/2013									**20.215,45**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/10/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	2ª Medição	2240	724.127,03	724.127,03	30/10/2013									724.127,03	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/10/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	2ª Medição	2241	692.965,20	692.965,20	30/10/2013									692.965,20	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/10/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	2ª Medição	2242	127.861,20	127.861,20	30/10/2013									127.861,20	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/10/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	2ª Medição	2243	1.024.041,50	1.024.041,50	30/10/2013									1.024.041,50	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/10/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	3ª Medição	578	367.621,54	367.621,54	30/10/2013									367.621,54	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/10/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	3ª Medição	579	926.820,49	926.820,49	30/10/2013									926.820,49	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/10/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	2ª Medição	246	442.245,76	442.245,76	31/10/2013									442.245,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/10/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	2ª Medição	247	235.911,63	235.911,63	31/10/2013									235.911,63	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/10/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	2ª Medição	248	207.396,79	207.396,79	31/10/2013									207.396,79	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/10/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	3ª Medição	945	3.095.574,56	3.095.574,56	04/11/2013									**3.095.574,56**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/10/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	3ª Medição	946	1.018.191,19	1.018.191,19	04/11/2013									**1.018.191,19**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/10/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	3ª Medição	947	2.719.732,17	2.719.732,17	04/11/2013									**2.719.732,17**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-010: Campo Grande / Rochedinho			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	26/10/2013	ANFER	01.551.589/0001-89	3ª Medição	390	1.395.379,18	1.395.379,18	05/11/2013									**1.395.379,18**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	22/10/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	13ª Medição	1137	79.241,25	79.241,25	05/11/2013									79.241,25	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	22/10/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	13ª Medição	1137	36.317,12	36.317,12	05/11/2013									36.317,12	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	22/10/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	13ª Medição	1138	46.970,99	46.970,99	05/11/2013									46.970,99	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/10/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	3ª Medição	793	682.990,42	682.990,42	06/11/2013									682.990,42	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/10/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	3ª Medição	794	445.919,36	445.919,36	06/11/2013									445.919,36	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	30/10/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	2ª Medição	796	2.422.622,58	2.422.622,58	07/11/2013									**2.422.622,58**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	30/10/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	2ª Medição	797	723.640,51	723.640,51	07/11/2013									723.640,51	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/11/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	6ª Medição	446	75.138,94	75.138,94	12/11/2013									**75.138,94**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/11/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	6ª Medição	447	33.579,41	33.579,41	12/11/2013									**33.579,41**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/11/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	6ª Medição	448	65.901,55	65.901,55	12/11/2013									**65.901,55**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/12/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	5ª e 6ª Medição	94	48.593,20	48.593,20	13/11/2013									48.593,20	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/12/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	5ª e 6ª Medição	96	17.458,64	17.458,64	13/11/2013									17.458,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/12/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	5ª e 6ª Medição	97	74.490,18	74.490,18	13/11/2013									74.490,18	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/12/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	5ª e 6ª Medição	100	96.313,48	96.313,48	13/11/2013									96.313,48	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/12/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	5ª e 6ª Medição	101	54.121,78	54.121,78	13/11/2013									54.121,78	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	05/11/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	3ª Medição	799	248.783,44	248.783,44	13/11/2013									248.783,44	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	05/11/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	3ª Medição	799	89.275,20	89.275,20	13/11/2013									89.275,20	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	05/11/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	3ª Medição	800	406.563,91	406.563,91	13/11/2013									406.563,91	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/11/2013	ALVORADA	02.011.044/0001-42	3ª Medição	420	752.033,74	752.033,74	18/11/2013									752.033,74	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/11/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	3ª Medição	1147	1.564.396,74	1.564.396,74	18/11/2013									**1.564.396,74**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/11/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	3ª Medição	1148	1.527.296,43	1.527.296,43	18/11/2013									**1.527.296,43**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/10/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	4ª e 5ª Medição	1566	49.986,65	49.986,65	21/11/2013									**49.986,65**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/10/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	4ª e 5ª Medição	1567	24.795,49	24.795,49	21/11/2013									**24.795,49**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/10/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	4ª e 5ª Medição	1568	15.958,80	15.958,80	21/11/2013									**15.958,80**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/10/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	4ª e 5ª Medição	1569	36.006,22	36.006,22	21/11/2013									**36.006,22**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/10/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	4ª e 5ª Medição	1570	42.996,43	42.996,43	21/11/2013									**42.996,43**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/10/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	4ª e 5ª Medição	1571	41.888,55	41.888,55	21/11/2013									**41.888,55**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/10/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	4ª e 5ª Medição	1572	52.149,66	52.149,66	21/11/2013									**52.149,66**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/11/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	4ª e 5ª Medição	1691	49.986,65	49.986,65	21/11/2013									49.986,65	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/11/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	4ª e 5ª Medição	1692	24.795,49	24.795,49	21/11/2013									24.795,49	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/11/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	4ª e 5ª Medição	1693	15.958,80	15.958,80	21/11/2013									15.958,80	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/11/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	4ª e 5ª Medição	1694	42.996,43	42.996,43	21/11/2013									42.996,43	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/11/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	4ª e 5ª Medição	1695	41.888,55	41.888,55	21/11/2013									41.888,55	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/11/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	4ª e 5ª Medição	1696	52.149,66	52.149,66	21/11/2013									52.149,66	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/11/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	4ª e 5ª Medição	1697	36.006,22	36.006,22	21/11/2013									36.006,22	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/07/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	1ª e 2ª Medição	1245	28.052,72	28.052,72	22/11/2013									28.052,72	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/07/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	1ª e 2ª Medição	1246	13.915,33	13.915,33	22/11/2013									13.915,33	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/07/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	1ª e 2ª Medição	1247	8.956,14	8.956,14	22/11/2013									8.956,14	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/07/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	1ª e 2ª Medição	1248	20.206,84	20.206,84	22/11/2013									20.206,84	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/07/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	1ª e 2ª Medição	1249	24.129,78	24.129,78	22/11/2013									24.129,78	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/07/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	1ª e 2ª Medição	1250	23.508,03	23.508,03	22/11/2013									23.508,03	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/07/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	1ª e 2ª Medição	1251	29.266,60	29.266,60	22/11/2013									29.266,60	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/08/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	1ª e 2ª Medição	1393	43.631,81	43.631,81	22/11/2013									43.631,81	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/08/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	1ª e 2ª Medição	1394	21.643,22	21.643,22	22/11/2013									21.643,22	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/08/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	1ª e 2ª Medição	1395	13.929,95	13.929,95	22/11/2013									13.929,95	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/08/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	1ª e 2ª Medição	1396	31.428,72	31.428,72	22/11/2013									31.428,72	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/08/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	1ª e 2ª Medição	1397	37.530,27	37.530,27	22/11/2013									37.530,27	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/08/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	1ª e 2ª Medição	1398	36.563,23	36.563,23	22/11/2013									36.563,23	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/08/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	1ª e 2ª Medição	1399	45.519,83	45.519,83	22/11/2013									45.519,83	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/09/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	3ª Medição	1464	46.058,21	46.058,21	22/11/2013									46.058,21	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/09/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	3ª Medição	1465	22.846,82	22.846,82	22/11/2013									22.846,82	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/09/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	3ª Medição	1466	14.704,60	14.704,60	22/11/2013									14.704,60	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/09/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	3ª Medição	1467	33.176,50	33.176,50	22/11/2013									33.176,50	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/09/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	3ª Medição	1468	39.617,36	39.617,36	22/11/2013									39.617,36	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/09/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	3ª Medição	1469	38.596,54	38.596,54	22/11/2013									38.596,54	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/09/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	3ª Medição	1470	48.051,23	48.051,23	22/11/2013									48.051,23	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/11/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	6ª Medição	16909	19.782,65	19.782,65	22/11/2013									19.782,65	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/11/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	6ª Medição	16910	19.085,26	19.085,26	22/11/2013									19.085,26	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/11/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	6ª Medição	16911	30.755,71	30.755,71	22/11/2013									30.755,71	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/11/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	6ª Medição	16912	36.534,76	36.534,76	22/11/2013									36.534,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/11/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	6ª Medição	16913	6.097,52	6.097,52	22/11/2013									6.097,52	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/11/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	6ª Medição	16914	81.876,02	81.876,02	22/11/2013									81.876,02	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/11/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	6ª Medição	16915	8.407,43	8.407,43	22/11/2013									8.407,43	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/11/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	6ª Medição	16916	9.537,20	9.537,20	22/11/2013									9.537,20	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/11/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	6ª Medição	16917	25.547,80	25.547,80	22/11/2013									25.547,80	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/11/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	6ª Medição	34	48.050,27	48.050,27	22/11/2013									48.050,27	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/11/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	6ª Medição	35	10.954,52	10.954,52	22/11/2013									10.954,52	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/11/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	6ª Medição	36	33.427,95	33.427,95	22/11/2013									33.427,95	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/11/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	6ª Medição	37	51.176,64	51.176,64	22/11/2013									51.176,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/11/2013	DMP	07.127.846/0001-36	4ª Medição	224	753.058,33	753.058,33	25/11/2013									753.058,33	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/11/2013	DMP	07.127.846/0001-36	4ª Medição	225	477.429,14	477.429,14	25/11/2013									477.429,14	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/11/2013	INTERCOLA	16.044.786/0001-89	4ª Medição	168	991.889,69	991.889,69	25/11/2013									991.889,69	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/11/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	3ª Medição	2839	887.081,97	887.081,97	25/11/2013									887.081,97	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/11/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	3ª Medição	2840	501.152,73	501.152,73	25/11/2013									**501.152,73**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/11/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	3ª Medição	2841	823.569,04	823.569,04	25/11/2013									823.569,04	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/11/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	4ª Medição	588	419.492,89	419.492,89	25/11/2013									419.492,89	Não	Sim	OK	0,00

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL						COMPROVANTE DE PAGAMENTO												Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/11/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	4ª Medição	589	1.057.594,75	1.057.594,75	25/11/2013									1.057.594,75	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/11/2013	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	2ª Medição	317	255.855,85	255.855,85	25/11/2013									255.855,85	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/11/2013	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	2ª Medição	318	58.463,37	58.463,37	25/11/2013									58.463,37	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	4ª Medição	597	1.209.644,56	1.209.644,56	26/11/2013									1.209.644,56	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	4ª Medição	598	692.312,29	692.312,29	26/11/2013									692.312,29	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	19/11/2013	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	4ª Medição	641	1.184.651,27	1.184.651,27	26/11/2013									1.184.651,27	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/11/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	3ª Medição	3753	664.443,31	664.443,31	27/11/2013									**664.443,31**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/11/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	3ª Medição	3754	90.605,91	90.605,91	27/11/2013									**90.605,91**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/11/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	3ª Medição	3755	1.307.586,59	1.307.586,59	27/11/2013									1.307.586,59	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/11/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	6ª Medição	91	17.406,24	17.406,24	29/11/2013									**17.406,24**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/11/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	6ª Medição	92	21.066,87	21.066,87	29/11/2013									**21.066,87**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/11/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	6ª Medição	93	106.853,49	106.853,49	29/11/2013									**106.853,49**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/11/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	6ª Medição	94	20.206,62	20.206,62	29/11/2013									**20.206,62**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	6ª Medição	96	17.497,76	17.497,76	29/11/2013									**17.497,76**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	14/10/2013	MS CONSTRUTORA	03.447.789/0001-11	3ª Medição	951	800.042,22	800.042,22	29/11/2013									800.042,22	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	14/11/2013	MS CONSTRUTORA	03.447.789/0001-11	4ª Medição	956	695.134,41	695.134,41	29/11/2013									695.134,41	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	66	7.936,19	7.936,19	29/11/2013									7.936,19	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	67	1.326,45	1.326,45	29/11/2013									1.326,45	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	68	17.749,64	17.749,64	29/11/2013									17.749,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	69	1.821,05	1.821,05	29/11/2013									1.821,05	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	70	8.745,55	8.745,55	29/11/2013									8.745,55	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	71	5.710,46	5.710,46	29/11/2013									5.710,46	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	72	2.012,15	2.012,15	29/11/2013									2.012,15	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	73	944,25	944,25	29/11/2013									944,25	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	74	1.067,90	1.067,90	29/11/2013									1.067,90	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	75	2.068,36	2.068,36	29/11/2013									2.068,36	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	76	5.553,09	5.553,09	29/11/2013									5.553,09	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	77	1.877,26	1.877,26	29/11/2013									1.877,26	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	78	8.205,98	8.205,98	29/11/2013									8.205,98	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	79	4.294,09	4.294,09	29/11/2013									4.294,09	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	80	4.147,95	4.147,95	29/11/2013									4.147,95	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	81	6.688,43	6.688,43	29/11/2013									6.688,43	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	82	15.209,16	15.209,16	29/11/2013									15.209,16	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	83	5.598,05	5.598,05	29/11/2013									5.598,05	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	84	3.878,17	3.878,17	29/11/2013									3.878,17	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	85	4.136,71	4.136,71	29/11/2013									4.136,71	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	3ª Medição	86	3.439,76	3.439,76	29/11/2013									3.439,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	3ª Medição	261	720.099,56	720.099,56	02/12/2013									**720.099,56**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	3ª Medição	262	337.699,88	337.699,88	02/12/2013									337.699,88	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	3ª Medição	263	384.130,00	384.130,00	02/12/2013									**384.130,00**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	22/11/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	14ª Medição	1156	55.774,48	55.774,48	02/12/2013									55.774,48	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	22/11/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	14ª Medição	1157	22.670,64	22.670,64	02/12/2013									22.670,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	4ª Medição	993	3.040.267,22	3.040.267,22	02/12/2013									**3.040.267,22**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	4ª Medição	994	999.999,60	999.999,60	02/12/2013									**999.999,60**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	4ª Medição	995	2.671.139,86	2.671.139,86	02/12/2013									**2.671.139,86**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	4ª Medição	809	900.524,62	900.524,62	03/12/2013									900.524,62	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	4ª Medição	810	587.945,82	587.945,82	03/12/2013									587.945,82	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	3ª Medição	2251	38.942,88	38.942,88	04/12/2013									38.942,88	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	3ª Medição	2252	763.672,15	763.672,15	04/12/2013									**763.672,15**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	3ª Medição	2253	250.593,84	250.593,84	04/12/2013									**250.593,84**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	3ª Medição	2254	2.007.008,36	2.007.008,36	04/12/2013									**2.007.008,36**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	2ª Medição	538	905.571,09	905.571,09	04/12/2013									**905.571,09**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	2ª Medição	539	3.728.955,40	3.728.955,40	04/12/2013									**3.728.955,40**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/11/2013	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	3ª Medição	323	193.173,36	193.173,36	04/12/2013									193.173,36	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/11/2013	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	3ª Medição	324	845.393,08	845.393,08	04/12/2013									845.393,08	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	07/10/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638/0001-71	9ª Medição	217	12.769,01	12.769,01	04/12/2013									12.769,01	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	28/11/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	3ª Medição	812	1.420.732,95	1.420.732,95	06/12/2013									**1.420.732,95**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	28/11/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	3ª Medição	813	424.374,78	424.374,78	06/12/2013									**424.374,78**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/12/2013	ALVORADA	02.011.044/0001-42	4ª Medição	438	1.192.880,54	1.192.880,54	06/12/2013									**1.192.880,54**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/12/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	4ª Medição	1160	604.064,43	604.064,43	11/12/2013									**604.064,43**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/12/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	4ª Medição	1161	589.738,80	589.738,80	11/12/2013									**589.738,80**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/12/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	7ª Medição	42	48.050,27	48.050,27	12/12/2013									48.050,27	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/12/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	7ª Medição	43	10.954,52	10.954,52	12/12/2013									10.954,52	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/12/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	7ª Medição	44	33.427,95	33.427,95	12/12/2013									33.427,95	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/12/2013	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	7ª Medição	45	51.176,64	51.176,64	12/12/2013									51.176,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/12/2013	INTERCOLA	16.044.786/0001-89	5ª Medição	169	1.496.159,57	1.496.159,57	13/12/2013									**1.496.159,57**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	DMP	07.127.846/0001-36	5ª Medição	229	973.970,11	973.970,11	16/12/2013									973.970,11	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	DMP	07.127.846/0001-36	5ª Medição	230	617.484,31	617.484,31	16/12/2013									617.484,31	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	7ª Medição	450	75.138,94	75.138,94	18/12/2013									75.138,94	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	7ª Medição	451	33.579,41	33.579,41	18/12/2013									33.579,41	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	7ª Medição	452	65.901,55	65.901,55	18/12/2013									65.901,55	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	6ª Medição	1902	49.986,65	49.986,65	18/12/2013									**49.986,65**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	6ª Medição	1904	15.958,80	15.958,80	18/12/2013									**15.958,80**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	6ª Medição	1905	36.006,22	36.006,22	18/12/2013									**36.006,22**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	6ª Medição	1906	42.996,43	42.996,43	18/12/2013									**42.996,43**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	6ª Medição	1907	41.888,55	41.888,55	18/12/2013									**41.888,55**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	6ª Medição	1908	52.149,66	52.149,66	18/12/2013									**52.149,66**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	6ª Medição	1909	24.795,49	24.795,49	18/12/2013									**24.795,49**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/12/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	7ª Medição	101	17.406,24	17.406,24	18/12/2013									**17.406,24**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/12/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	7ª Medição	102	21.066,87	21.066,87	18/12/2013									**21.066,87**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/12/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	7ª Medição	103	106.853,49	106.853,49	18/12/2013									**106.853,49**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/12/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	7ª Medição	104	17.497,76	17.497,76	18/12/2013									**17.497,76**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/12/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	7ª Medição	105	20.206,62	20.206,62	18/12/2013									**20.206,62**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/12/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	7ª Medição	17204	19.782,65	19.782,65	18/12/2013									19.782,65	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/12/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	7ª Medição	17205	19.085,26	19.085,26	18/12/2013									19.085,26	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/12/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	7ª Medição	17206	30.755,71	30.755,71	18/12/2013									30.755,71	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/12/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	7ª Medição	17207	36.534,76	36.534,76	18/12/2013									36.534,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/12/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	7ª Medição	17208	6.097,52	6.097,52	18/12/2013									6.097,52	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/12/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	7ª Medição	17209	81.876,02	81.876,02	18/12/2013									81.876,02	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/12/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	7ª Medição	17210	8.407,43	8.407,43	18/12/2013									8.407,43	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/12/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	7ª Medição	17211	9.537,20	9.537,20	18/12/2013									9.537,20	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/12/2013	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	7ª Medição	17212	25.547,80	25.547,80	18/12/2013									25.547,80	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	7ª Medição	111	24.296,60	24.296,60	18/12/2013									24.296,60	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	7ª Medição	113	8.729,32	8.729,32	18/12/2013									8.729,32	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	7ª Medição	115	37.245,09	37.245,09	18/12/2013									37.245,09	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	7ª Medição	116	48.156,74	48.156,74	18/12/2013									48.156,74	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	7ª Medição	119	27.060,89	27.060,89	18/12/2013									27.060,89	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-010: Campo Grande / Rochedinho			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	26/10/2013	ANFER	01.551.589/0001-89	4ª Medição	398	653.864,61	653.864,61	18/12/2013									653.864,61	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-010: Campo Grande / Rochedinho			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	13/12/2013	ANFER	01.551.589/0001-89	5ª Medição	401	508.717,06	508.717,06	18/12/2013									508.717,06	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	09/12/2013	MS CONSTRUTORA	03.447.789/0001-11	5ª Medição	963	1.020.910,35	1.020.910,35	18/12/2013									1.020.910,35	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/12/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	4ª Medição	2868	765.067,37	765.067,37	18/12/2013									765.067,37	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/10/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	4ª Medição	2873	432.221,15	432.221,15	18/12/2013									432.221,15	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/12/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	4ª Medição	2870	487.486,39	487.486,39	18/12/2013									487.486,39	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/12/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	5ª Medição	622	924.644,27	924.644,27	18/12/2013									**924.644,27**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/12/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	5ª Medição	623	1.615.587,24	1.615.587,24	18/12/2013									**1.615.587,24**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	5ª Medição	68	551.220,04	551.220,04	18/12/2013									551.220,04	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	5ª Medição	828	1.118.900,00	1.118.900,00	19/12/2013									1.118.900,00	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	5ª Medição	829	1.713.758,22	1.713.758,22	19/12/2013									1.713.758,22	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/12/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	5ª Medição	1029	3.001.753,32	3.001.753,32	19/12/2013									**3.001.753,32**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/12/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	5ª Medição	1030	987.331,66	987.331,66	19/12/2013									987.331,66	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/12/2013	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	5ª Medição	1031	2.637.302,03	2.637.302,03	19/12/2013									2.637.302,03	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	09/12/2013	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	5ª Medição	648	414.602,90	414.602,90	19/12/2013									414.602,90	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	4ª Medição	328	1.028.651,27	1.028.651,27	19/12/2013									1.028.651,27	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	4ª Medição	329	235.048,08	235.048,08	19/12/2013									235.048,08	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	90	7.936,19	7.936,19	19/12/2013									7.936,19	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	91	1.326,45	1.326,45	19/12/2013									1.326,45	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	92	17.749,64	17.749,64	19/12/2013									17.749,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	93	1.821,05	1.821,05	19/12/2013									1.821,05	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	94	8.745,55	8.745,55	19/12/2013									8.745,55	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	95	5.710,46	5.710,46	19/12/2013									5.710,46	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	96	2.012,15	2.012,15	19/12/2013									2.012,15	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	97	944,25	944,25	19/12/2013									944,25	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	98	1.067,90	1.067,90	19/12/2013									1.067,90	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	99	2.068,36	2.068,36	19/12/2013									2.068,36	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	100	5.553,09	5.553,09	19/12/2013									5.553,09	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	101	1.877,26	1.877,26	19/12/2013									1.877,26	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	102	8.205,98	8.205,98	19/12/2013									8.205,98	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	103	4.294,09	4.294,09	19/12/2013									4.294,09	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	104	4.147,95	4.147,95	19/12/2013									4.147,95	Não	Sim	OK	0,00

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL						COMPROVANTE DE PAGAMENTO												Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	105	6.688,43	6.688,43	19/12/2013									6.688,43	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	106	15.209,16	15.209,16	19/12/2013									15.209,16	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	107	5.598,05	5.598,05	19/12/2013									5.598,05	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	108	3.878,17	3.878,17	19/12/2013									3.878,17	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	109	4.136,71	4.136,71	19/12/2013									4.136,71	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	GROEN	17.444.459/0001-87	4ª Medição	110	3.439,76	3.439,76	19/12/2013									3.439,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	3ª Medição	1552	1.945.662,42	1.945.662,42	20/12/2013									1.945.662,42	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	4ª Medição	826	269.723,27	269.723,27	20/12/2013									269.723,27	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	4ª Medição	827	903.086,58	903.086,58	20/12/2013									903.086,58	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	4ª Medição	274	313.269,16	313.269,16	20/12/2013									313.269,16	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	4ª Medição	275	668.004,34	647.964,21	20/12/2013			20.040,13	15/01/2014					668.004,34	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/12/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	4ª Medição	276	356.340,32	356.340,32	20/12/2013									356.340,32	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	3ª e 4ª Medição	579	1.736.753,32	1.736.753,32	20/12/2013									1.736.753,32	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	3ª e 4ª Medição	580	395.534,30	395.534,30	20/12/2013									395.534,30	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	3ª e 4ª Medição	581	1.305.581,91	1.305.581,91	20/12/2013									1.305.581,91	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/12/2013	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	3ª e 4ª Medição	582	4.243.207,73	4.243.207,73	20/12/2013									4.243.207,73	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/12/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	5ª Medição	624	563.514,05	563.514,05	20/12/2013									563.514,05	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/12/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	5ª Medição	626	223.516,75	223.516,75	20/12/2013									223.516,75	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/10/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	2ª Medição	3727	978.115,02	978.115,02	20/12/2013									978.115,02	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	4ª Medição	3779	1.407.746,45	1.407.746,45	20/12/2013									1.407.746,45	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/12/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	4ª Medição	2278	38.942,88	38.942,88	23/12/2013									38.942,88	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/12/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	4ª Medição	2279	628.552,21	628.552,21	23/12/2013									628.552,21	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/12/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	4ª Medição	2280	265.290,77	265.290,77	23/12/2013									265.290,77	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/12/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	4ª Medição	2281	2.124.716,18	2.124.716,18	23/12/2013									2.124.716,18	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	4ª Medição	3777	787.198,47	787.198,47	23/12/2013									787.198,47	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	4ª Medição	3778	107.345,25	107.345,25	23/12/2013									107.345,25	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/12/2013	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	4ª Medição	101	549.620,83	549.620,83	23/12/2013									549.620,83	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	834	45.407,80	45.407,80	23/12/2013									45.407,80	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	835	16.571,76	16.571,76	23/12/2013									16.571,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	836	13.221,50	13.221,50	23/12/2013									13.221,50	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	837	29.853,10	29.853,10	23/12/2013									29.853,10	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	838	35.656,20	35.656,20	23/12/2013									35.656,20	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	839	34.758,82	34.758,82	23/12/2013									34.758,82	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	840	43.254,08	43.254,08	23/12/2013									43.254,08	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	841	23.870,50	23.870,50	23/12/2013									23.870,50	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	842	22.973,12	22.973,12	23/12/2013									22.973,12	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	843	10.230,22	10.230,22	23/12/2013									10.230,22	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	844	12.383,94	12.383,94	23/12/2013									12.383,94	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	845	62.817,12	62.817,12	23/12/2013									62.817,12	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	846	93.148,82	93.148,82	23/12/2013									93.148,82	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	847	68.440,76	68.440,76	23/12/2013									68.440,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	848	34.878,46	34.878,46	23/12/2013									34.878,46	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	849	5.384,32	5.384,32	23/12/2013									5.384,32	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	850	23.152,60	23.152,60	23/12/2013									23.152,60	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	851	10.290,04	10.290,04	23/12/2013									10.290,04	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	852	11.965,20	11.965,20	23/12/2013									11.965,20	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	857	22.703,90	22.703,90	23/12/2013									22.703,90	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	858	8.285,88	8.285,88	23/12/2013									8.285,88	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	859	6.610,75	6.610,75	23/12/2013									6.610,75	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	860	14.926,55	14.926,55	23/12/2013									14.926,55	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	861	17.828,10	17.828,10	23/12/2013									17.828,10	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	862	17.379,41	17.379,41	23/12/2013									17.379,41	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	863	21.627,04	21.627,04	23/12/2013									21.627,04	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	864	11.935,25	11.935,25	23/12/2013									11.935,25	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	865	11.486,56	11.486,56	23/12/2013									11.486,56	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	866	5.115,11	5.115,11	23/12/2013									5.115,11	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	867	6.191,97	6.191,97	23/12/2013									6.191,97	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	868	31.408,56	31.408,56	23/12/2013									31.408,56	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	869	46.574,41	46.574,41	23/12/2013									46.574,41	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	870	34.220,38	34.220,38	23/12/2013									34.220,38	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	871	17.439,23	17.439,23	23/12/2013									17.439,23	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	872	2.692,16	2.692,16	23/12/2013									2.692,16	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	873	11.576,30	11.576,30	23/12/2013									11.576,30	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	874	5.145,02	5.145,02	23/12/2013									5.145,02	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4ª Medição	876	5.982,60	5.982,60	23/12/2013									5.982,60	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	04/12/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	4ª Medição	814	637.831,75	637.831,75	24/10/2014									637.831,75	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	04/12/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	4ª Medição	815	498.294,25	498.294,25	24/10/2014									498.294,25	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	04/12/2013	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	4ª Medição	815	32.064,02	32.064,02	24/10/2014									32.064,02	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/12/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	15ª Medição	1168	56.444,83	56.444,83	27/12/2013									56.444,83	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/12/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	15ª Medição	1169	22.943,12	22.943,12	27/12/2013									22.943,12	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/01/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	8ª Medição	454	65.901,55	65.901,55	20/01/2014									65.901,55	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/01/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	8ª Medição	455	75.138,94	75.138,94	20/01/2014									75.138,94	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/01/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	8ª Medição	456	33.579,41	33.579,41	20/01/2014									33.579,41	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/01/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	5ª Medição	1170	695.119,55	695.119,55	20/01/2014									695.119,55	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/01/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	5ª Medição	1171	678.634,51	678.634,51	20/01/2014									678.634,51	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	5ª Medição	2886	893.897,08	893.897,08	22/01/2014									893.897,08	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	5ª Medição	2887	505.002,90	505.002,90	22/01/2014									505.002,90	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	5ª Medição	2888	158.253,36	158.253,36	22/01/2014									158.253,36	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/01/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	8ª Medição	108	17.406,24	17.406,24	23/01/2014									17.406,24	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/01/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	8ª Medição	109	21.066,87	21.066,87	23/01/2014									21.066,87	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/01/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	8ª Medição	110	106.853,49	106.853,49	23/01/2014									106.853,49	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/01/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	8ª Medição	111	17.497,76	17.497,76	23/01/2014									17.497,76	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/01/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	8ª Medição	112	20.206,62	20.206,62	23/01/2014									20.206,62	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	114	7.936,19	7.936,19	23/01/2014									7.936,19	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	115	1.326,45	1.326,45	23/01/2014									1.326,45	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	116	17.749,64	17.749,64	23/01/2014									17.749,64	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	117	1.821,05	1.821,05	23/01/2014									1.821,05	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	118	8.745,55	8.745,55	23/01/2014									8.745,55	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	119	5.710,46	5.710,46	23/01/2014									5.710,46	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	120	2.012,15	2.012,15	23/01/2014									2.012,15	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	121	944,25	944,25	23/01/2014									944,25	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	122	1.067,90	1.067,90	23/01/2014									1.067,90	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	123	2.068,36	2.068,36	23/01/2014									2.068,36	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	124	5.553,09	5.553,09	23/01/2014									5.553,09	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	125	8.205,98	8.205,98	23/01/2014									8.205,98	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	126	4.294,09	4.294,09	23/01/2014									4.294,09	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	127	4.147,95	4.147,95	23/01/2014									4.147,95	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	128	6.688,43	6.688,43	23/01/2014									6.688,43	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	129	15.209,16	15.209,16	23/01/2014									15.209,16	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	130	5.598,05	5.598,05	23/01/2014									5.598,05	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	131	3.878,17	3.878,17	23/01/2014									3.878,17	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	132	3.439,76	3.439,76	23/01/2014									3.439,76	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	133	4.136,71	4.136,71	23/01/2014									4.136,71	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	5ª Medição	134	1.877,26	1.877,26	23/01/2014									1.877,26	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/01/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	8ª Medição	123	24.296,60	24.296,60	28/01/2014									24.296,60	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/01/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	8ª Medição	125	8.729,32	8.729,32	28/01/2014									8.729,32	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/01/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	8ª Medição	126	37.245,09	37.245,09	28/01/2014									37.245,09	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/01/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	8ª Medição	127	48.156,74	48.156,74	28/01/2014									48.156,74	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/01/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	8ª Medição	129	27.060,89	27.060,89	28/01/2014									27.060,89	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/01/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	8ª Medição	52	48.050,27	48.050,27	29/01/2014									48.050,27	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/01/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	8ª Medição	53	10.954,52	10.954,52	29/01/2014									10.954,52	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/01/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	8ª Medição	54	33.427,95	33.427,95	29/01/2014									33.427,95	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/01/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	8ª Medição	55	51.176,64	51.176,64	29/01/2014									51.176,64	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	DMP	07.127.846/0001-36	6ª Medição	233	923.394,71	923.394,71	29/01/2014									923.394,71	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/01/2014	DMP	07.127.846/0001-36	6ª Medição	234	585.420,17	585.420,17	29/01/2014									585.420,17	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/01/2014	INTERCOLA	16.044.786/0001-89	6ª Medição	172	1.698.578,03	1.698.578,03	29/01/2014									1.698.578,03	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	5ª Medição	283	465.299,21	465.299,21	30/01/2014									465.299,21	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	5ª Medição	285	992.187,99	992.187,99	30/01/2014									992.187,99	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	5ª Medição	286	529.272,89	529.272,89	30/01/2014									529.272,89	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/01/2014	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	6ª Medição	1083	1.153.701,90	1.153.701,90	30/01/2014									1.153.701,90	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/01/2014	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	6ª Medição	1084	379.473,70	379.473,70	30/01/2014									379.473,70	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/01/2014	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	6ª Medição	1085	1.013.627,73	1.013.627,73	30/01/2014									1.013.627,73	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	6ª Medição	645	211.482,31	211.482,31	30/01/2014									211.482,31	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	6ª Medição	646	369.513,06	369.513,06	30/01/2014									369.513,06	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	6ª Medição	647	40.933,12	40.933,12	30/01/2014									40.933,12	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	6ª Medição	648	16.236,04	16.236,04	30/01/2014									16.236,04	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/01/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	5ª Medição	831	729.332,07	648.694,12	24/10/2014			21.863,93	24/10/2014	58.774,02	24/10/2014			729.332,07	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/01/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	5ª Medição	832	512.364,81	197.690,39	31/01/2014	197.690,39	24/02/2014							512.364,81	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	06/01/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	5ª Medição	832	94.076,15	94.076,15	31/01/2014									94.076,15	Não	Sim	OK	0,00

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL						COMPROVANTE DE PAGAMENTO												Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
1T14	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	15/01/2014	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	6ª Medição	662	95.446,23	95.446,23	31/01/2014									95.446,23	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	28/01/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	16ª Medição	1181	874.672,66	874.672,66	04/02/2014									874.672,66	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	28/01/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	16ª Medição	1182	355.527,99	355.527,99	04/02/2014									355.527,99	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/01/2014	ALVORADA	02.011.044/0001-42	5ª Medição	476	370.766,46	370.766,46	04/02/2014									370.766,46	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	880	22.703,90	22.703,90	04/02/2014									22.703,90	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	881	8.285,88	8.285,88	04/02/2014									8.285,88	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	882	6.610,75	6.610,75	04/02/2014									6.610,75	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	883	14.926,55	14.926,55	04/02/2014									14.926,55	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	884	17.828,10	17.828,10	04/02/2014									17.828,10	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	885	17.379,41	17.379,41	04/02/2014									17.379,41	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	886	21.627,04	21.627,04	04/02/2014									21.627,04	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	887	11.935,25	11.935,25	04/02/2014									11.935,25	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	888	11.486,56	11.486,56	04/02/2014									11.486,56	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	889	5.115,11	5.115,11	04/02/2014									5.115,11	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	890	6.191,97	6.191,97	04/02/2014									6.191,97	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	891	31.408,56	31.408,56	04/02/2014									31.408,56	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	892	46.574,41	46.574,41	04/02/2014									46.574,41	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	893	34.220,38	34.220,38	04/02/2014									34.220,38	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	894	17.439,23	17.439,23	04/02/2014									17.439,23	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	895	2.692,16	2.692,16	04/02/2014									2.692,16	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	896	11.576,30	11.576,30	04/02/2014									11.576,30	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	897	5.145,02	5.145,02	04/02/2014									5.145,02	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	5ª Medição	898	5.982,60	5.982,60	04/02/2014									5.982,60	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/01/2014	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	1ª Medição	134	1.411.359,17	1.411.359,17	10/02/2014									1.411.359,17	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/01/2014	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	1ª Medição	41	1.301.536,68	1.301.536,68	10/02/2014									1.301.536,68	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/02/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	9ª Medição	457	33.579,41	33.579,41	12/02/2014									33.579,41	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/02/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	9ª Medição	458	75.138,94	75.138,94	12/02/2014									75.138,94	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/02/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	9ª Medição	459	65.901,55	65.901,55	12/02/2014									65.901,55	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	7ª Medição	1953	49.986,65	49.986,65	13/02/2014									49.986,65	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	7ª Medição	1954	24.795,49	24.795,49	13/02/2014									24.795,49	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	7ª Medição	1955	15.958,80	15.958,80	13/02/2014									15.958,80	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	7ª Medição	1956	36.006,22	36.006,22	13/02/2014									36.006,22	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	7ª Medição	1957	42.996,43	42.996,43	13/02/2014									42.996,43	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	7ª Medição	1958	41.888,55	41.888,55	13/02/2014									41.888,55	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	7ª Medição	1959	52.149,66	52.149,66	13/02/2014									52.149,66	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/02/2014	INTERCOLA	16.044.786/0001-89	7ª Medição	174	737.390,54	737.390,54	13/02/2014									737.390,54	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	7ª Medição	662	731.541,73	731.541,73	13/02/2014									**731.541,73**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	7ª Medição	663	1.278.188,31	1.278.188,31	13/02/2014									**1.278.188,31**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	5ª Medição	3811	146.200,14	146.200,14	13/02/2014									**146.200,14**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	5ª Medição	3812	1.072.134,36	1.072.134,36	13/02/2014									**1.072.134,36**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	5ª Medição	3813	1.633.252,70	1.633.252,70	13/02/2014									1.633.252,70	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/02/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	5ª Medição	840	1.686.407,06	1.686.407,06	14/02/2014									1.686.407,06	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/02/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	5ª Medição	841	503.731,97	503.731,97	14/02/2014									503.731,97	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/02/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	6ª Medição	2899	170.672,52	170.672,52	14/02/2014									170.672,52	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/02/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	6ª Medição	2900	96.420,63	96.420,63	14/02/2014									96.420,63	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/02/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	6ª Medição	2902	244.176,55	244.176,55	14/02/2014									244.176,55	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	7ª Medição	664	153.543,94	153.543,94	14/02/2014									153.543,94	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	7ª Medição	665	60.902,91	60.902,91	14/02/2014									60.902,91	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/02/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	5ª Medição	339	84.013,11	84.013,11	14/02/2014									**84.013,11**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/02/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	5ª Medição	340	367.670,30	367.670,30	14/02/2014									**367.670,30**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	6ª Medição	1184	767.188,65	767.188,65	14/02/2014									767.188,65	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	6ª Medição	1185	748.994,46	748.994,46	14/02/2014									748.994,46	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/02/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	9ª Medição	131	24.296,60	24.296,60	17/02/2014									24.296,60	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/02/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	9ª Medição	132	8.729,32	8.729,32	17/02/2014									8.729,32	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/02/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	9ª Medição	133	37.245,09	37.245,09	17/02/2014									37.245,09	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/02/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	9ª Medição	134	48.156,74	48.156,74	17/02/2014									48.156,74	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/02/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	9ª Medição	135	27.060,89	27.060,89	17/02/2014									27.060,89	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	5ª Medição	131	1.977.666,03	1.977.666,03	18/02/2014									**1.977.666,03**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	29/01/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	5ª Medição	2289	38.942,88	38.942,88	19/02/2014									**38.942,88**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	29/01/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	5ª Medição	2290	430.972,35	430.972,35	19/02/2014									430.972,35	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	29/01/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	5ª Medição	2292	201.962,28	201.962,28	19/02/2014									**201.962,28**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	29/01/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	5ª Medição	2293	1.617.517,73	1.617.517,73	19/02/2014									**1.617.517,73**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/02/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	9ª Medição	60	48.050,27	48.050,27	20/02/2014									48.050,27	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/02/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	9ª Medição	61	10.954,52	10.954,52	20/02/2014									10.954,52	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/02/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	9ª Medição	62	33.427,95	33.427,95	20/02/2014									33.427,95	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/02/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	9ª Medição	63	51.176,64	51.176,64	20/02/2014									51.176,64	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/02/2014	DMP	07.127.846/0001-36	7ª Medição	239	910.805,08	910.805,08	20/02/2014									**910.805,08**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/02/2014	DMP	07.127.846/0001-36	7ª Medição	240	577.438,52	577.438,52	20/02/2014									**577.438,52**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/02/2014	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	6ª Medição	292	397.667,18	397.667,18	20/02/2014									397.667,18	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/02/2014	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	6ª Medição	293	745.476,70	745.476,70	20/02/2014									745.476,70	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/02/2014	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	7ª Medição	294	349.600,81	349.600,81	20/02/2014									349.600,81	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/02/2014	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	7ª Medição	1108	1.217.933,81	1.217.933,81	20/02/2014									1.217.933,81	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/02/2014	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	7ª Medição	1109	400.600,74	400.600,74	20/02/2014									400.600,74	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/02/2014	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	7ª Medição	1110	1.070.061,04	1.070.061,04	20/02/2014									1.070.061,04	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/02/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	6ª Medição	842	1.355.853,65	1.355.853,65	26/02/2014									**1.355.853,65**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/02/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	6ª Medição	843	885.226,75	885.226,75	26/02/2014									**885.226,75**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/02/2014	ALVORADA	02.011.044/0001-42	6ª Medição	495	639.880,34	639.880,34	27/02/2014									639.880,34	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	9ª Medição	113	17.406,24	17.406,24	28/02/2014									**17.406,24**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	9ª Medição	114	21.066,87	21.066,87	28/02/2014									**21.066,87**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	9ª Medição	115	106.853,49	106.853,49	28/02/2014									**106.853,49**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	9ª Medição	116	17.497,76	17.497,76	28/02/2014									**17.497,76**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	9ª Medição	117	20.206,62	20.206,62	28/02/2014									**20.206,62**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/02/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	6ª Medição	2296	38.942,88	36.801,02	28/02/2014	2.141,86	05/03/2014							38.942,88	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/02/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	6ª Medição	2297	615.101,41	602.799,38	28/02/2014	12.302,03	05/03/2014							615.101,41	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/02/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	6ª Medição	2298	333.209,84	333.209,84	28/02/2014									**333.209,84**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/02/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	6ª Medição	2299	2.668.680,62	2.589.460,83	28/02/2014	79.219,79	05/03/2014							**2.668.680,62**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	17/02/2014	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	7ª Medição	676	1.217.554,20	1.217.554,20	05/03/2014									**1.217.554,20**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	21/02/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	17ª Medição	1196	56.653,46	56.653,46	06/03/2014									56.653,46	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	21/02/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	17ª Medição	1197	23.027,92	23.027,92	06/03/2014									23.027,92	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/03/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	7ª Medição	2912	470.313,07	470.313,07	12/03/2014									470.313,07	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/03/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	7ª Medição	2916	832.493,23	832.493,23	12/03/2014									832.493,23	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/03/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	7ª Medição	2917	1.346.248,11	1.346.248,11	12/03/2014									1.346.248,11	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/03/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	6ª Medição	3827	903.805,62	903.805,62	13/03/2014									903.805,62	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/03/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	6ª Medição	3828	123.246,22	123.246,22	13/03/2014									123.246,22	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/03/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	10ª Medição	460	65.901,55	65.901,55	14/03/2014									65.901,55	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/03/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	10ª Medição	461	75.138,94	75.138,94	14/03/2014									75.138,94	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/03/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	10ª Medição	463	33.579,41	33.579,41	14/03/2014									33.579,41	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/03/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	10ª Medição	121	17.406,24	17.406,24	14/03/2014									**17.406,24**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/03/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	10ª Medição	122	21.066,87	21.066,87	14/03/2014									**21.066,87**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/03/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	10ª Medição	123	106.853,49	106.853,49	14/03/2014									**106.853,49**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/03/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	10ª Medição	124	17.497,76	17.497,76	14/03/2014									**17.497,76**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/03/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	10ª Medição	125	20.206,62	20.206,62	14/03/2014									**20.206,62**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/03/2014	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	4ª Medição	1575	705.087,50	705.087,50	14/03/2014									705.087,50	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/03/2014	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	5ª Medição	1576	825.459,31	825.459,31	14/03/2014									**825.459,31**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/02/2014	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	6ª Medição	151	726.159,96	726.159,96	14/03/2014									726.159,96	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/03/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	7ª Medição	1201	1.371.498,95	1.371.498,95	14/03/2014									**1.371.498,95**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/03/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	7ª Medição	1202	1.338.973,29	1.338.973,29	14/03/2014									**1.338.973,29**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/03/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	6ª Medição	3845	496.043,57	496.043,57	17/03/2014									496.043,57	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/03/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	8ª Medição	682	316.283,90	316.283,90	19/03/2014									316.283,90	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/03/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	8ª Medição	683	552.627,90	552.627,90	19/03/2014									552.627,90	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/03/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	8ª Medição	685	95.186,51	95.186,51	19/03/2014									95.186,51	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/03/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	8ª Medição	686	37.755,54	37.755,54	19/03/2014									37.755,54	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/03/2014	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	8ª Medição	1151	2.186.935,34	2.186.935,34	20/03/2014									**2.186.935,34**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/03/2014	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	8ª Medição	1152	719.323,10	719.323,10	20/03/2014									**719.323,10**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/03/2014	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	8ª Medição	1153	1.921.413,38	1.921.413,38	20/03/2014									**1.921.413,38**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	10ª Medição	136	24.296,60	24.296,60	21/03/2014									24.296,60	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	10ª Medição	137	8.729,32	8.729,32	21/03/2014									8.729,32	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	10ª Medição	138	37.245,09	37.245,09	21/03/2014									37.245,09	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	10ª Medição	139	48.156,74	48.156,74	21/03/2014									48.156,74	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	10ª Medição	140	27.060,89	27.060,89	21/03/2014									27.060,89	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	6ª Medição	347	2.714.386,00	2.714.386,00	24/03/2014									**2.714.386,00**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	6ª Medição	348	620.240,54	620.240,54	24/03/2014									**620.240,54**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	6ª Medição	855	55.024,12	55.024,12	25/03/2014									55.024,12	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	6ª Medição	857	184.211,18	184.211,18	25/03/2014									184.211,18	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	DMP	07.127.846/0001-36	8ª Medição	246	249.289,33	249.289,33	25/03/2014									249.289,33	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	DMP	07.127.846/0001-36	8ª Medição	247	393.208,94	393.208,94	25/03/2014									393.208,94	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/03/2014	INTERCOLA	16.044.786/0001-89	8ª Medição	179	1.411.260,88	1.411.260,88	25/03/2014									**1.411.260,88**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	10ª Medição	70	48.050,27	48.050,27	26/03/2014									**48.050,27**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	10ª Medição	71	10.954,52	10.954,52	26/03/2014									**10.954,52**	Sim	Sim	OK	0,00

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL							COMPROVANTE DE PAGAMENTO											Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
2T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	10ª Medição	72	33.427,95	33.427,95	26/03/2014									**33.427,95**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	10ª Medição	73	51.176,64	51.176,64	26/03/2014									**51.176,64**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/03/2014	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	2ª Medição	146	1.574.108,40	1.574.108,40	27/03/2014									**1.574.108,40**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/03/2014	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	2ª Medição	55	1.385.481,01	1.385.481,01	27/03/2014									**1.385.481,01**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/03/2014	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	7ª Medição	302	180.962,45	180.962,45	27/03/2014									**180.962,45**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/03/2014	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	7ª Medição	303	205.842,85	205.842,85	27/03/2014									**205.842,85**	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/03/2014	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	7ª Medição	313	385.878,07	385.878,07	27/03/2014									**385.878,07**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	14/03/2014	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	8ª Medição	687	958.405,34	958.405,34	28/03/2014									958.405,34	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/03/2014	ALVORADA	02.011.044/0001-42	7ª Medição	514	1.024.813,25	1.024.813,25	01/04/2014									1.024.813,25	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	28/03/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	7ª Medição	2311	176.558,88	176.558,88	02/04/2014									176.558,88	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/03/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	7ª Medição	2308	1.293.578,19	1.293.578,19	02/04/2014									**1.293.578,19**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/03/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	7ª Medição	2309	313.878,35	313.878,35	02/04/2014									**313.878,35**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/03/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	7ª Medição	2310	2.513.854,55	2.513.854,55	02/04/2014									**2.513.854,55**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	24/03/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	18ª Medição	1207	56.348,20	56.348,20	02/04/2014									56.348,20	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	24/03/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	18ª Medição	1208	22.903,84	22.903,84	02/04/2014									22.903,84	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/03/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	7ª Medição	3874	525.616,23	525.616,23	02/04/2014									525.616,23	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/03/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	7ª Medição	3875	71.674,94	71.674,94	02/04/2014									71.674,94	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/03/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	7ª Medição	3876	114.599,99	114.599,99	03/04/2014									114.599,99	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/03/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	5ª Medição	769	173.910,86	173.910,86	07/04/2014									173.910,86	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/03/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	5ª Medição	768	1.526.092,75	1.526.092,75	07/04/2014									1.526.092,75	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	171	15.872,38	15.872,38	07/04/2014									15.872,38	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	172	17.491,10	17.491,10	07/04/2014									17.491,10	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	173	11.420,92	11.420,92	07/04/2014									11.420,92	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	174	3.642,10	3.642,10	07/04/2014									3.642,10	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	175	2.652,90	2.652,90	07/04/2014									2.652,90	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	176	35.499,28	35.499,28	07/04/2014									35.499,28	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	177	4.024,30	4.024,30	07/04/2014									4.024,30	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	178	1.888,50	1.888,50	07/04/2014									1.888,50	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	179	2.135,80	2.135,80	07/04/2014									2.135,80	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	180	4.136,72	4.136,72	07/04/2014									4.136,72	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	181	11.106,18	11.106,18	07/04/2014									11.106,18	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	182	16.411,96	16.411,96	07/04/2014									16.411,96	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	183	8.588,18	8.588,18	07/04/2014									8.588,18	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	184	8.295,90	8.295,90	07/04/2014									8.295,90	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	185	13.376,86	13.376,86	07/04/2014									13.376,86	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	186	30.418,32	30.418,32	07/04/2014									30.418,32	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	187	11.196,10	11.196,10	07/04/2014									11.196,10	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	188	7.756,34	7.756,34	07/04/2014									7.756,34	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	189	6.879,52	6.879,52	07/04/2014									6.879,52	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	190	8.273,42	8.273,42	07/04/2014									8.273,42	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	191	3.754,52	3.754,52	07/04/2014									3.754,52	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	8ª Medição	2228	49.986,65	49.986,65	08/04/2014									**49.986,65**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	8ª Medição	2229	24.795,49	24.795,49	08/04/2014									**24.795,49**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	8ª Medição	2230	15.958,80	15.958,80	08/04/2014									**15.958,80**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	8ª Medição	2231	36.006,22	36.006,22	08/04/2014									**36.006,22**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	8ª Medição	2232	42.996,43	42.996,43	08/04/2014									**42.996,43**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	8ª Medição	2233	41.888,55	41.888,55	08/04/2014									**41.888,55**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	8ª Medição	2234	52.149,66	52.149,66	08/04/2014									**52.149,66**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	9ª Medição	2235	49.986,65	49.986,65	08/04/2014									**49.986,65**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	9ª Medição	2236	24.795,49	24.795,49	08/04/2014									**24.795,49**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	9ª Medição	2237	15.958,80	15.958,80	08/04/2014									**15.958,80**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	9ª Medição	2238	36.006,22	36.006,22	08/04/2014									**36.006,22**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	9ª Medição	2239	42.996,43	42.996,43	08/04/2014									**42.996,43**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	9ª Medição	2240	41.888,55	41.888,55	08/04/2014									**41.888,55**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	9ª Medição	2241	52.149,66	52.149,66	08/04/2014									**52.149,66**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/03/2014	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	7ª Medição	172	743.183,77	743.183,77	10/04/2014									743.183,77	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/04/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	11ª Medição	464	33.579,41	33.579,41	15/04/2014									**33.579,41**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/04/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	11ª Medição	465	75.138,94	75.138,94	15/04/2014									**75.138,94**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/04/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	11ª Medição	466	65.901,55	65.901,55	15/04/2014									**65.901,55**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/04/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	8ª Medição	20	252.611,00	252.611,00	15/04/2014									252.611,00	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/04/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	8ª Medição	21	142.711,37	142.711,37	15/04/2014									142.711,37	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/04/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	8ª Medição	22	639.128,89	639.128,89	15/04/2014									639.128,89	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/04/2014	NEO ENGENHARIA	07.478.468/0001-35	1ª 2ª e 3ª Medição	92	168.468,03	168.468,03	15/04/2014									**168.468,03**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/04/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	11ª Medição	130	17.406,24	17.406,24	22/04/2014									17.406,24	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/04/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	11ª Medição	131	21.066,87	21.066,87	22/04/2014									21.066,87	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/04/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	11ª Medição	132	106.853,49	106.853,49	22/04/2014									106.853,49	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/04/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	11ª Medição	133	17.497,76	17.497,76	22/04/2014									17.497,76	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/04/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	11ª Medição	134	20.206,62	20.206,62	22/04/2014									20.206,62	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/04/2014	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	9ª Medição	1212	268.284,78	268.284,78	23/04/2014									268.284,78	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/04/2014	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	9ª Medição	1213	88.243,78	88.243,78	23/04/2014									88.243,78	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/04/2014	TV TÉCNICA	76.641.448/0001-56	9ª Medição	1214	235.711,57	235.711,57	23/04/2014									235.711,57	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	905	45.407,80	45.407,80	23/04/2014									45.407,80	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	906	16.571,76	16.571,76	23/04/2014									16.571,76	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	907	13.221,50	13.221,50	23/04/2014									13.221,50	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	908	29.853,10	29.853,10	23/04/2014									29.853,10	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	909	35.656,20	35.656,20	23/04/2014									35.656,20	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	910	34.758,82	34.758,82	23/04/2014									34.758,82	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	911	43.254,08	43.254,08	23/04/2014									43.254,08	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	912	23.870,50	23.870,50	23/04/2014									23.870,50	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	913	22.973,12	22.973,12	23/04/2014									22.973,12	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	914	10.230,22	10.230,22	23/04/2014									10.230,22	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	915	12.383,94	12.383,94	23/04/2014									12.383,94	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	916	62.817,12	62.817,12	23/04/2014									62.817,12	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	917	93.148,82	93.148,82	23/04/2014									93.148,82	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	918	68.440,76	68.440,76	23/04/2014									68.440,76	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	919	34.878,46	34.878,46	23/04/2014									34.878,46	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	920	5.384,32	5.384,32	23/04/2014									5.384,32	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	921	23.152,60	23.152,60	23/04/2014									23.152,60	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	922	10.290,04	10.290,04	23/04/2014									10.290,04	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/03/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	6ª e 7ª Medição	923	11.965,20	11.965,20	23/04/2014									11.965,20	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/04/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	11ª Medição	81	48.050,27	48.050,27	28/04/2014									48.050,27	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/04/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	11ª Medição	82	10.954,52	10.954,52	28/04/2014									10.954,52	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/04/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	11ª Medição	83	33.427,95	33.427,95	28/04/2014									33.427,95	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/04/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	11ª Medição	84	51.176,64	51.176,64	28/04/2014									51.176,64	Não	Sim	OK	0,00
4T14	UEMS Dourados - Bloco G					100	Nota Fiscal	04/04/2014	AJOTA	00.764.466/0001-63	1ª Medição	218	251.203,31	200.000,00	30/04/2014	40.150,37	06/05/2014	7.536,10	14/05/2014	3.516,84	19/05/2014			251.203,31	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/04/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	9ª Medição	698	747.047,49	747.047,49	05/05/2014									**747.047,49**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/04/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	9ª Medição	700	1.305.280,78	1.305.280,78	05/05/2014									**1.305.280,78**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/04/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	9ª Medição	701	473.208,35	473.208,35	05/05/2014									473.208,35	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/04/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	9ª Medição	702	187.697,17	187.697,17	05/05/2014									187.697,17	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/04/2014	ALVORADA	02.011.044/0001-42	8ª Medição	531	692.126,59	692.126,59	05/05/2014									692.126,59	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/04/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	7ª Medição	350	1.316.163,11	1.316.163,11	05/05/2014									1.316.163,11	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/04/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	7ª Medição	351	300.744,89	300.744,89	05/05/2014									300.744,89	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/04/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	7ª Medição	870	1.238.229,27	1.238.229,27	07/05/2014									**1.238.229,27**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/04/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	7ª Medição	871	1.896.528,37	1.896.528,37	07/05/2014									**1.896.528,37**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/04/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	8ª Medição	874	842.431,86	842.431,86	07/05/2014									**842.431,86**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/04/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	8ª Medição	875	550.017,50	550.017,50	07/05/2014									**550.017,50**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/04/2014	INTERCOLA	16.044.786/0001-89	9ª Medição	182	600.639,34	600.639,34	08/05/2014									**600.639,34**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/04/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	19ª Medição	1220	380.235,14	380.235,14	08/05/2014									380.235,14	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/04/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	19ª Medição	1221	154.554,09	154.554,09	08/05/2014									154.554,09	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/05/2014	DMP	07.127.846/0001-36	9ª Medição	260	720.089,57	720.089,57	12/05/2014									**720.089,57**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/05/2014	DMP	07.127.846/0001-36	9ª Medição	261	456.527,38	456.527,38	12/05/2014									**456.527,38**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	DMP	07.127.846/0001-36	10ª Medição	262	1.774.920,24	1.774.920,24	12/05/2014									**1.774.920,24**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	DMP	07.127.846/0001-36	10ª Medição	263	1.125.276,23	1.125.276,23	12/05/2014									**1.125.276,23**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/03/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	6ª Medição	790	484.789,87	484.789,87	12/05/2014									484.789,87	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/03/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	6ª Medição	791	607.797,81	607.797,81	12/05/2014									607.797,81	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	12ª Medição	467	65.901,55	65.901,55	13/05/2014									**65.901,55**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	12ª Medição	468	75.138,94	75.138,94	13/05/2014									**75.138,94**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	12ª Medição	469	33.579,41	33.579,41	13/05/2014									**33.579,41**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	09/04/2014	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	9ª Medição	693	1.164.256,59	1.164.256,59	13/05/2014									1.164.256,59	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	8º e 9ª Medição	1224	993.620,85	993.620,85	13/05/2014									993.620,85	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/05/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	8º e 9ª Medição	1227	450.543,84	450.543,84	13/05/2014									450.543,84	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	11ª e 12º Medição	145	9.226,84	9.226,84	14/05/2014									**9.226,84**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	11ª e 12º Medição	146	39.367,84	39.367,84	14/05/2014									**39.367,84**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	11ª e 12º Medição	147	50.901,38	50.901,38	14/05/2014									**50.901,38**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	11ª e 12º Medição	150	28.603,19	28.603,19	14/05/2014									**28.603,19**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	11ª e 12º Medição	151	25.681,36	25.681,36	14/05/2014									**25.681,36**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/05/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	12ª Medição	136	17.406,24	17.406,24	15/05/2014									17.406,24	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/05/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	12ª Medição	137	21.066,87	21.066,87	15/05/2014									21.066,87	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/05/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	12ª Medição	138	106.853,49	106.853,49	15/05/2014									106.853,49	Não	Sim	OK	0,00

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL						COMPROVANTE DE PAGAMENTO												Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/05/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	12ª Medição	139	17.497,76	17.497,76	15/05/2014									17.497,76	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/05/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	12ª Medição	140	20.206,62	20.206,62	15/05/2014									20.206,62	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	09/05/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	10ª Medição	2235	50.521,94	50.521,94	15/05/2014									50.521,94	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/05/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	10ª Medição	2235	802.810,24	802.810,24	20/11/2014									802.810,24	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/05/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	10ª Medição	2233	2.408.640,99	2.408.640,99	20/11/2014									2.408.640,99	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/05/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	8ª Medição	2323	280.175,10	280.175,10	16/05/2014									280.175,10	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/05/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	8ª Medição	2324	3.215.619,09	3.215.619,09	16/05/2014									**3.215.619,09**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/04/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	8ª Medição	2319	508.296,19	508.296,19	16/05/2014									**508.296,19**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/04/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	8ª Medição	2320	4.070.948,76	4.070.948,76	16/05/2014									**4.070.948,76**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/05/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	12ª Medição	86	48.050,27	48.050,27	21/05/2014									**48.050,27**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/05/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	12ª Medição	87	10.954,52	10.954,52	21/05/2014									**10.954,52**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/05/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	12ª Medição	88	33.427,95	33.427,95	21/05/2014									**33.427,95**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/05/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	12ª Medição	89	51.176,64	51.176,64	21/05/2014									**51.176,64**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/04/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	10ª Medição	2501	49.450,06	49.450,06	22/05/2014									49.450,06	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/04/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	10ª Medição	2503	24.529,32	24.529,32	22/05/2014									24.529,32	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/04/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	10ª Medição	2504	15.787,49	15.787,49	22/05/2014									15.787,49	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/04/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	10ª Medição	2505	35.619,70	35.619,70	22/05/2014									35.619,70	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/04/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	10ª Medição	2506	42.534,88	42.534,88	22/05/2014									42.534,88	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/04/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	10ª Medição	2508	41.438,89	41.438,89	22/05/2014									41.438,89	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/04/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	10ª Medição	2517	51.589,84	51.589,84	22/05/2014									51.589,84	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/05/2014	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	8ª Medição	331	559.595,98	559.595,98	22/05/2014									**559.595,98**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/05/2014	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	8ª Medição	332	262.429,68	262.429,68	22/05/2014									**262.429,68**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/05/2014	MEEL ENGENHARIA	05.269.841/0001-12	8ª Medição	334	298.510,95	298.510,95	22/05/2014									**298.510,95**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	7ª Medição	843	34.941,55	34.941,55	22/05/2014									34.941,55	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	8ª Medição	844	1.516.023,45	1.516.023,45	22/05/2014									1.516.023,45	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	30/04/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	8ª Medição	3901	1.134.721,83	1.134.721,83	22/05/2014									1.134.721,83	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	30/04/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	8ª Medição	3902	154.734,80	154.734,80	22/05/2014									154.734,80	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/04/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	8ª Medição	3903	359.047,32	359.047,32	22/05/2014									359.047,32	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	7ª Medição	841	42.171,47	42.171,47	26/05/2014									42.171,47	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	8ª Medição	842	66.513,41	66.513,41	26/05/2014									66.513,41	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/05/2014	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	8ª Medição	208	566.387,24	566.387,24	26/05/2014									566.387,24	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/05/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	8ª Medição	357	1.177.578,02	1.177.578,02	27/05/2014									**1.177.578,02**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/05/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	8ª Medição	358	269.078,03	269.078,03	27/05/2014									**269.078,03**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/05/2014	ALVORADA	02.011.044/0001-42	9ª Medição	549	561.163,95	561.163,95	28/05/2014									561.163,95	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/05/2014	NEO ENGENHARIA	07.478.468/0001-35	4ª Medição	95	58.804,70	58.804,70	28/05/2014									**58.804,70**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	INTERCOLA	16.044.786/0001-89	10ª Medição	186	738.057,29	738.057,29	29/05/2014									**738.057,29**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	10ª Medição	722	1.743.766,53	1.743.766,53	29/05/2014									**1.743.766,53**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	10ª Medição	724	691.661,58	691.661,58	29/05/2014									**691.661,58**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/05/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	9ª Medição	884	1.260.429,94	1.260.429,94	02/06/2014									**1.260.429,94**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/05/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	9ª Medição	885	822.925,33	822.925,33	02/06/2014									**822.925,33**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/05/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	9ª Medição	32	1.853.296,36	1.853.296,36	02/06/2014									1.853.296,36	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/05/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	9ª Medição	34	1.047.010,93	1.047.010,93	02/06/2014									1.047.010,93	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/05/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	9ª Medição	28	496.110,68	496.110,68	02/06/2014									496.110,68	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	10ª Medição	720	638.197,05	638.197,05	02/06/2014									**638.197,05**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	10ª Medição	721	1.115.091,56	1.115.091,56	02/06/2014									**1.115.091,56**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	16/05/2014	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	10ª Medição	703	1.314.972,99	1.314.972,99	02/06/2014									1.314.972,99	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/05/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	9ª Medição	2327	811.132,59	811.132,59	03/06/2014									**811.132,59**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/05/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	9ª Medição	2328	6.496.368,21	6.496.368,21	03/06/2014									**6.496.368,21**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/05/2014	Marco Arquitetura Engenharia Construções e Co	15.536.451/0001-15	2ª Medição	413	161.116,46	161.116,46	03/06/2014									**161.116,46**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/05/2014	Sotef - Sociedade Técnica de Engenharia e Fun	03.027.919/0001-67	2ª Medição	938	131.391,67	131.391,67	03/06/2014									**131.391,67**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/05/2014	Sotef - Sociedade Técnica de Engenharia e Fun	03.027.919/0001-67	2ª Medição	8542	80.379,98	80.379,98	03/06/2014									**80.379,98**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/05/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	9ª Medição	2325	352.252,00	352.252,00	04/06/2014									**352.252,00**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/05/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	9ª Medição	2326	1.403.262,88	1.403.262,88	04/06/2014									**1.403.262,88**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	UEMS Dourados - Bloco G			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/05/2014	AJOTA	00.764.466/0001-63	2ª Medição	221	149.493,57	149.493,57	04/06/2014									**149.493,57**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	23/05/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	20ª Medição	1236	72.983,57	72.983,57	05/06/2014									72.983,57	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	23/05/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	20ª Medição	1237	29.665,61	29.665,61	05/06/2014									29.665,61	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/05/2014	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	9ª Medição	219	1.221.139,38	1.221.139,38	06/06/2014									**1.221.139,38**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	29/05/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	9ª Medição	3927	1.573.213,98	1.573.213,98	09/06/2014									1.573.213,98	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	29/05/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	9ª Medição	3928	214.529,18	214.529,18	09/06/2014									214.529,18	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/05/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	9ª Medição	3929	1.318.256,69	1.318.256,69	09/06/2014									**1.318.256,69**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	Construtora Maksoud Rahe Ltda	74.019.472/0001-22	2ª Medição	269	261.560,74	261.560,74	09/06/2014									**261.560,74**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/06/2014	Concrelaje Indústria de Pré Moldados de Concre	01.557.107/0001-06	2ª Medição	297	214.456,59	214.456,59	09/06/2014									**214.456,59**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/06/2014	Concrelaje Indústria de Pré Moldados de Concre	01.557.107/0001-06	2ª Medição	5614	136.107,26	136.107,26	09/06/2014									**136.107,26**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	8ª Medição	886	833.110,39	833.110,39	24/10/2014									833.110,39	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	02/06/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	8ª Medição	886	144.438,00	144.438,00	12/06/2014									144.438,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	8ª Medição	887	812.833,28	202.167,42	24/10/2014	502.584,10	01/12/2014	29.304,97	24/10/2014	78.776,79	24/10/2014			812.833,28	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	937	68.111,70	68.111,70	12/06/2014									68.111,70	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	938	24.857,64	24.857,64	12/06/2014									24.857,64	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	939	19.832,25	19.832,25	12/06/2014									19.832,25	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	940	44.779,65	44.779,65	12/06/2014									44.779,65	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	941	53.484,30	53.484,30	12/06/2014									53.484,30	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	942	52.138,23	52.138,23	12/06/2014									52.138,23	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	943	64.881,12	64.881,12	12/06/2014									64.881,12	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	944	35.805,75	35.805,75	12/06/2014									35.805,75	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	945	34.459,68	34.459,68	12/06/2014									34.459,68	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	946	15.345,33	15.345,33	12/06/2014									15.345,33	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	947	18.575,91	18.575,91	12/06/2014									18.575,91	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	948	94.225,68	94.225,68	12/06/2014									94.225,68	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	949	139.723,23	139.723,23	12/06/2014									139.723,23	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	950	102.661,14	102.661,14	12/06/2014									102.661,14	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	951	52.317,69	52.317,69	12/06/2014									52.317,69	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	952	8.076,48	8.076,48	12/06/2014									8.076,48	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	953	34.728,90	34.728,90	12/06/2014									34.728,90	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	954	15.435,06	15.435,06	12/06/2014									15.435,06	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	955	17.947,80	17.947,80	12/06/2014									17.947,80	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	9ª Medição	887	342.771,12	342.771,12	17/06/2014									342.771,12	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/06/2014	DMP	07.127.846/0001-36	11ª Medição	269	1.027.446,99	1.027.446,99	18/06/2014									1.027.446,99	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/06/2014	DMP	07.127.846/0001-36	11ª Medição	270	651.387,96	651.387,96	18/06/2014									651.387,96	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	9ª Medição	888	3.097.695,14	3.097.695,14	18/06/2014									**3.097.695,14**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/06/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	9ª Medição	362	2.437.089,41	2.437.089,41	18/06/2014									2.437.089,41	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/06/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	9ª Medição	363	556.877,93	556.877,93	18/06/2014									556.877,93	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	199	23.808,58	23.808,58	18/06/2014									**23.808,58**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	200	3.979,34	3.979,34	18/06/2014									**3.979,34**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	201	53.248,92	53.248,92	18/06/2014									**53.248,92**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	202	5.463,16	5.463,16	18/06/2014									**5.463,16**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	203	26.236,65	26.236,65	18/06/2014									**26.236,65**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	204	17.131,38	17.131,38	18/06/2014									**17.131,38**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	205	6.036,45	6.036,45	18/06/2014									**6.036,45**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	206	2.832,75	2.832,75	18/06/2014									**2.832,75**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	207	3.203,70	3.203,70	18/06/2014									**3.203,70**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	208	6.205,07	6.205,07	18/06/2014									**6.205,07**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	209	16.659,26	16.659,26	18/06/2014									**16.659,26**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	210	5.631,77	5.631,77	18/06/2014									**5.631,77**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	211	24.617,93	24.617,93	18/06/2014									**24.617,93**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	212	12.882,26	12.882,26	18/06/2014									**12.882,26**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	213	12.443,86	12.443,86	18/06/2014									**12.443,86**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	214	20.065,30	20.065,30	18/06/2014									**20.065,30**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	215	45.627,48	45.627,48	18/06/2014									**45.627,48**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	216	16.794,15	16.794,15	18/06/2014									**16.794,15**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	217	11.634,50	11.634,50	18/06/2014									**11.634,50**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	218	12.410,14	12.410,14	18/06/2014									**12.410,14**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	8ª 9ª e 10ª Medição	220	10.319,30	10.319,30	18/06/2014									**10.319,30**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	06/06/2014	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	11ª Medição	711	1.123.415,04	1.123.415,04	19/06/2014									1.123.415,04	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	28/05/2014	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	6ª Medição	1607	302.610,31	302.610,31	23/06/2014									**302.610,31**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	28/05/2014	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	7ª Medição	1608	1.003.698,84	1.003.698,84	23/06/2014									**1.003.698,84**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	28/05/2014	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	8ª Medição	1609	1.336.415,99	1.336.415,99	23/06/2014									**1.336.415,99**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	UEMS Dourados - Bloco G			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/06/2014	AJOTA	00.764.466/0001-63	3ª Medição	226	185.657,42	185.657,42	23/06/2014									**185.657,42**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/06/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	10ª Medição	43	2.370.427,64	2.370.427,64	25/06/2014									**2.370.427,64**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/06/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	10ª Medição	44	1.339.161,78	1.339.161,78	25/06/2014									**1.339.161,78**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/06/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	10ª Medição	45	1.057.833,78	1.057.833,78	25/06/2014									1.057.833,78	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/06/2014	INTERCOLA	16.044.786/0001-89	11ª Medição	189	743.470,67	743.470,67	26/06/2014									**743.470,67**	Sim	Sim	OK	0,00
2T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/06/2014	Construtora B&C	04.610.413/0001-49	1ª Medição	564	79.671,76	73.776,04	27/06/2014			2.390,16	01/07/2014	3.505,56	01/07/2014			**79.671,76**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/06/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	7ª Medição	888	95.800,24	95.800,24	01/07/2014									95.800,24	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/06/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	7ª Medição	889	28.615,66	28.615,66	01/07/2014									28.615,66	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/06/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	8ª Medição	890	46.812,82	46.812,82	01/07/2014									46.812,82	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-160: Tacuru / Sete Quedas			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/06/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	8ª Medição	891	13.983,06	13.983,06	01/07/2014									13.983,06	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/06/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	10ª medição	3940	2.010.719,46	2.010.719,46	01/07/2014									**2.010.719,46**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/06/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	10ª medição	3941	274.189,02	274.189,02	01/07/2014									274.189,02	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/06/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	10ª medição	3942	2.494.469,59	2.494.469,59	01/07/2014									**2.494.469,59**	Sim	Sim	OK	0,00

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL						COMPROVANTE DE PAGAMENTO												Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/06/2014	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	10ª medição	227	3.600.268,50	3.600.268,50	01/07/2014									3.600.268,50	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/06/2014	ALVORADA	02.011.044/0001-42	10ª medição	569	3.249.185,75	3.249.185,75	02/07/2014									3.249.185,75	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/06/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	3ª Medição	419	390.607,59	390.607,59	02/07/2014									390.607,59	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/06/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	3ª Medição	948	114.961,47	114.961,47	02/07/2014									114.961,47	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/06/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	3ª Medição	8698	38.358,13	38.358,13	02/07/2014									38.358,13	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/06/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	11ª Medição	740	608.075,71	608.075,71	03/07/2014									608.075,71	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/06/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	11ª Medição	741	1.533.035,96	1.533.035,96	03/07/2014									1.533.035,96	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/06/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	11ª Medição	737	1.697.915,60	1.697.915,60	04/07/2014									1.697.915,60	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/06/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	11ª Medição	738	2.966.687,69	2.966.687,69	04/07/2014									2.966.687,69	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/06/2014	NAUTILUS - INFRA UEMS CG	00.652.193/0001-65	7ª Medição	365	257.594,13	248.513,94	04/07/2014			7.727,82	04/07/2014	1.352,37	04/07/2014			257.594,13	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/06/2014	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	9ª Medição	1616	3.349.271,72	3.349.271,72	07/07/2014									3.349.271,72	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma					240	Nota Fiscal	27/06/2014	MS CONSTRUTORA	03.447.789/0001-11	10ª Medição	12	22.250,60	22.250,60	07/07/2014									22.250,60	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	08/04/2014	SEBRAE	15.419591/0001-03	1ª Medição	762	477.860,00	477.860,00	09/07/2014									477.860,00	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/03/2014	CARGO VEICULOS	04.075.690/0001-07	VEICULO	48887	217.000,00	217.000,00	09/07/2014									217.000,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	23/05/2014	ISOTOTAL	06.305.092/0001-02	PLATAFORMA	4555	32.833,33	32.833,33	09/07/2014									32.833,33	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	05/06/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	166331	122.500,00	122.500,00	09/07/2014									122.500,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	05/06/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	166335	122.500,00	122.500,00	09/07/2014									122.500,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060692	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060693	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060694	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060695	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060696	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060697	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060698	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060699	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060700	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060701	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060702	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060703	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060704	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060705	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060706	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060707	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060708	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060709	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060710	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060711	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060712	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060713	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060714	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060715	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060716	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060717	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060718	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060719	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060720	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060721	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060722	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060723	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2060724	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	10/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2065021	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	10/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2065022	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	10/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2065023	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	10/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2065024	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	10/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2065025	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	10/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2065026	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	10/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2065027	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	10/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2065028	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	10/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2065029	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	10/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2065030	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	10/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2065031	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	10/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2065032	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	10/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2065033	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	11/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2068591	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	24/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2098211	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	25/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2102992	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	25/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2103027	25.752,03	25.752,03	09/07/2014									25.752,03	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	24/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2098243	44.000,00	44.000,00	09/07/2014									44.000,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	24/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2098244	44.000,00	44.000,00	09/07/2014									44.000,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	24/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2098245	44.000,00	44.000,00	09/07/2014									44.000,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	24/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2098246	44.000,00	44.000,00	09/07/2014									44.000,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	24/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2098247	44.000,00	44.000,00	09/07/2014									44.000,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71649	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71651	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71652	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71654	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71655	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71658	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71660	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71661	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71662	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71663	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71664	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71665	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71666	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71668	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71673	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71678	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71681	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71686	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71689	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	DISMOTO		MOTO	71692	7.635,00	7.635,00	09/07/2014									7.635,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	25/02/2014	REFRIBRASIL	03.926.721/0001-61	REFR LEITE	31507	149.333,28	149.333,28	09/07/2014									149.333,28	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	26/02/2014	REFRIBRASIL	03.926.721/0001-61	REFR LEITE	31515	254.080,00	254.080,00	09/07/2014									254.080,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	07/03/2014	REFRIBRASIL	03.926.721/0001-61	REFR LEITE	31663	161.586,66	161.586,66	09/07/2014									161.586,66	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/06/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	13ª Medição	470	65.901,55	65.901,55	10/07/2014									65.901,55	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/06/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	13ª Medição	471	75.138,94	75.138,94	10/07/2014									75.138,94	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-040)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/06/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	13ª Medição	472	33.579,41	33.579,41	10/07/2014									33.579,41	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/06/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	13ª Medição	144	17.406,24	17.406,24	10/07/2014									17.406,24	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/06/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	13ª Medição	145	21.066,87	21.066,87	10/07/2014									21.066,87	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/06/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	13ª Medição	146	106.853,49	106.853,49	10/07/2014									106.853,49	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/06/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	13ª Medição	147	17.497,76	17.497,76	10/07/2014									17.497,76	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/06/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	13ª Medição	148	20.206,62	20.206,62	10/07/2014									20.206,62	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	24/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2098293	36.975,00	36.975,00	11/07/2014									36.975,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	24/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2098294	36.975,00	36.975,00	11/07/2014									36.975,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	24/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2098295	36.975,00	36.975,00	11/07/2014									36.975,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	24/02/2014	FIAT	16.701716/0001-56	VEICULO	2098296	36.975,00	36.975,00	11/07/2014									36.975,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	28/02/2014	ISOTOTAL	06.305.092/0001-02	MESA DESO E CENTRIF.	4305	80.479,98	80.479,98	11/07/2014									80.479,98	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	15/04/2014	ISOTOTAL	06.305.092/0001-02	MAQ. SELADORA	4446	137.997,00	137.997,00	11/07/2014									137.997,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/07/2014	NEO ENGENHARIA	07.478.468/0001-35	5ª Medição	97	45.970,06	45.970,06	16/07/2014									45.970,06	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	3ª Medição	275	483.994,36	483.994,36	16/07/2014									483.994,36	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	3ª Medição	299	290.396,62	290.396,62	16/07/2014									290.396,62	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	3ª Medição	5771	193.597,75	135.034,44	16/07/2014			31.459,63	16/07/2014	27.103,68	16/07/2014			193.597,75	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Dourados - Bloco G			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/07/2014	AJOTA	00.764.466/0001-63	4ª Medição	230	223.842,80	223.842,80	16/07/2014									223.842,80	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/06/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	10ª Medição	2337	318.438,04	318.438,04	25/07/2014									318.438,04	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/06/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	10ª Medição	2338	2.550.373,14	2.550.373,14	25/07/2014									2.550.373,14	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/06/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	10ª Medição	902	779.416,50	779.416,50	25/07/2014									779.416,50	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/06/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	10ª Medição	903	1.193.789,83	1.193.789,83	25/07/2014									1.193.789,83	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/07/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	4ª Medição	423	259.082,85	259.082,85	25/07/2014									259.082,85	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/07/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	4ª Medição	957	382.032,99	382.032,99	25/07/2014									382.032,99	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/07/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	4ª Medição	8802	370.289,24	370.289,24	25/07/2014									370.289,24	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/07/2014	DMP	07.127.846/0001-36	12ª Medição	274	580.547,11	580.547,11	28/07/2014									580.547,11	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtiti - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/07/2014	DMP	07.127.846/0001-36	12ª Medição	275	736.557,31	709.557,31	28/07/2014	27.000,00	29/07/2014							736.557,31	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/07/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	10ª Medição	956	1.719.666,59	1.719.666,59	28/07/2014									1.719.666,59	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/07/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	14ª Medição	155	17.406,24	17.406,24	29/07/2014									17.406,24	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/07/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	14ª Medição	156	21.066,87	21.066,87	29/07/2014									21.066,87	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/07/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	14ª Medição	157	106.853,49	106.853,49	29/07/2014									106.853,49	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/07/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	14ª Medição	158	17.497,76	17.497,76	29/07/2014									17.497,76	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/07/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	14ª Medição	159	20.206,62	20.206,62	29/07/2014									20.206,62	Não	Sim	OK	0,00

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL						COMPROVANTE DE PAGAMENTO												Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	N° Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1º parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2º parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/06/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	10ª medição	2336	1.247.080,41	1.247.080,41	29/07/2014									1.247.080,41	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/07/2014	Construtora B&C	04.610.413/0001-49	2ª Medição	572	158.906,01	158.906,01	29/07/2014									158.906,01	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/07/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	11ª Medição	66	2.033.867,60	2.033.867,60	29/07/2014									2.033.867,60	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/07/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	11ª Medição	67	1.149.023,80	1.149.023,80	29/07/2014									1.149.023,80	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/07/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	11ª Medição	68	2.473.850,41	2.473.850,41	29/07/2014									2.473.850,41	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/07/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	12ª Medição	760	491.039,82	491.039,82	29/07/2014									491.039,82	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/07/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	12ª Medição	761	857.970,68	857.970,68	29/07/2014									857.970,68	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/07/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	12ª Medição	762	2.681.023,34	2.681.023,34	29/07/2014									2.681.023,34	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/07/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	12ª Medição	763	1.063.422,66	1.063.422,66	29/07/2014									1.063.422,66	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/06/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	10ª medição	2339	6.895.683,58	6.895.683,58	30/07/2014									6.895.683,58	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/07/2014	Construtora J Gabriel Ltda	85.411.544/0001-07	4ª Medição	81	726.489,42	726.489,42	30/07/2014									726.489,42	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/07/2014	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	4ª Medição	158	712.792,97	712.792,97	30/07/2014									712.792,97	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	27/06/2014	KAMPAI	03.583.836/0001-54	VEICULO	135276	107.000,00	107.000,00	31/07/2014									107.000,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	27/06/2014	KAMPAI	03.583.836/0001-54	VEICULO	135278	107.000,00	107.000,00	31/07/2014									107.000,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	27/06/2014	KAMPAI	03.583.836/0001-54	VEICULO	135280	107.000,00	107.000,00	31/07/2014									107.000,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	27/06/2014	KAMPAI	03.583.836/0001-54	VEICULO	135284	107.000,00	107.000,00	31/07/2014									107.000,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	27/06/2014	KAMPAI	03.583.836/0001-54	VEICULO	135289	107.000,00	107.000,00	31/07/2014									107.000,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	08/07/2014	T&C	03.527.705/0001-50	CX TRANSP. PEIXE	8955	64.780,00	64.780,00	31/07/2014									64.780,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/05/2014	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	3ª Medição	69	1.307.805,25	1.307.805,25	31/07/2014									1.307.805,25	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/05/2014	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	3ª Medição	152	1.467.858,70	1.467.858,70	31/07/2014									1.467.858,70	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/07/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	10ª Medição	369	100.625,14	100.625,14	31/07/2014									100.625,14	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/07/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	10ª Medição	370	440.370,23	440.370,23	31/07/2014									440.370,23	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/07/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	11ª Medição	2345	7.417.627,28	7.417.627,28	01/08/2014									7.417.627,28	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	11ª Medição	3948	2.004.044,00	2.004.044,00	01/08/2014									2.004.044,00	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	11ª Medição	3949	273.278,73	273.278,73	01/08/2014									273.278,73	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/07/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	11ª Medição	3950	1.985.198,92	1.985.198,92	01/08/2014									1.985.198,92	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/07/2014	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	11ª Medição	248	3.501.236,39	3.501.236,39	01/08/2014									3.501.236,39	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/07/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	4ª Medição	285	345.698,08	345.698,08	01/08/2014									345.698,08	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/07/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	4ª Medição	301	207.400,85	207.400,85	01/08/2014									207.400,85	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/07/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	4ª Medição	5924	138.267,23	138.267,23	01/08/2014									138.267,23	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/07/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	11ª Medição	2347	61.608,01	61.608,01	04/08/2014									61.608,01	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/07/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	11ª Medição	2348	493.419,07	493.419,07	04/08/2014									493.419,07	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/07/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	13ª Medição	98	48.050,27	48.050,27	05/08/2014									48.050,27	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/07/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	13ª Medição	99	10.954,52	10.954,52	05/08/2014									10.954,52	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/07/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	13ª Medição	100	33.427,95	33.427,95	05/08/2014									33.427,95	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/07/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	13ª Medição	101	51.176,64	51.176,64	05/08/2014									51.176,64	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/07/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	14ª Medição	102	48.050,27	48.050,27	05/08/2014									48.050,27	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/07/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	14ª Medição	103	10.954,52	10.954,52	05/08/2014									10.954,52	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/07/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	14ª Medição	104	33.427,95	25.436,67	05/08/2014	7.991,28	05/08/2014							33.427,95	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/07/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	11ª Medição	2346	3.206.091,40	3.206.091,40	05/08/2014									3.206.091,40	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/08/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	15ª Medição	160	17.406,24	17.406,24	12/08/2014									17.406,24	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.01	113	Nota Fiscal	04/08/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	15ª Medição	161	21.066,87	21.066,87	12/08/2014									21.066,87	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.01	113	Nota Fiscal	04/08/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	15ª Medição	162	106.853,49	33.397,25	12/08/2014	61.559,24	26/12/2014	9.151,54	12/08/2014			2.745,46	12/08/2014	106.853,49	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.01	113	Nota Fiscal	04/08/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	15ª Medição	163	17.497,76	17.497,76	12/08/2014									17.497,76	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.01	113	Nota Fiscal	04/08/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	15ª Medição	164	20.206,62	20.206,62	12/08/2014									20.206,62	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Buritti - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/08/2014	INTERCOLA	16.044.786/0001-89	12ª Medição	193	631.549,47	631.549,47	12/08/2014									631.549,47	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	12/06/2014	SEBRAE	15.419591/0001-03	2ª Medição	794	220.290,00	220.290,00	13/08/2014									220.290,00	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/08/2014	NAUTILUS - INFRA UEMS CG	00.652.193/0001-65	8ª Medição	373	173.892,79	167.763,07	13/08/2014			5.216,78	13/08/2014	912,94	13/08/2014			173.892,79	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/07/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	11ª a 13ª Medição	3048	150.496,55	106.844,33	14/08/2014	43.652,22	01/12/2014							150.496,55	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.01	113	Nota Fiscal	24/07/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	11ª a 13ª Medição	3050	74.652,65	74.652,65	14/08/2014									74.652,65	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.01	113	Nota Fiscal	24/07/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	11ª a 13ª Medição	3052	108.405,16	108.405,16	14/08/2014									108.405,16	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.01	113	Nota Fiscal	24/07/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	11ª a 13ª Medição	3053	48.047,71	48.047,71	14/08/2014									48.047,71	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.01	113	Nota Fiscal	24/07/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	11ª a 13ª Medição	3054	129.450,85	129.450,85	14/08/2014									129.450,85	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.01	113	Nota Fiscal	24/07/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	11ª a 13ª Medição	3055	126.115,32	126.115,32	26/12/2014									126.115,32	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.01	113	Nota Fiscal	24/07/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	11ª a 13ª Medição	3104	157.008,78	100.330,50	14/08/2014	56.678,28	26/12/2014							157.008,78	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/08/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	12ª Medição	80	2.104.048,95	2.104.048,95	14/08/2014									2.104.048,95	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/08/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	12ª Medição	81	1.188.672,41	1.188.672,41	14/08/2014									1.188.672,41	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/08/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	12ª Medição	82	1.936.260,69	1.936.260,69	14/08/2014									1.936.260,69	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Dourados - Bloco G			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	AJOTA	00.764.466/0001-63	5ª Medição	245	328.998,44	328.998,44	14/08/2014									328.998,44	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/08/2014	ALVORADA	02.011.044/0001-42	11ª Medição	603	1.412.820,24	1.412.820,24	19/08/2014									1.412.820,24	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	13ª Medição	768	212.109,07	212.109,07	20/08/2014									212.109,07	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	13ª Medição	769	370.608,16	370.608,16	20/08/2014									370.608,16	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	13ª Medição	770	1.075.843,77	1.075.843,77	20/08/2014									1.075.843,77	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	13ª Medição	771	426.731,33	426.731,33	20/08/2014									426.731,33	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	12ª Medição	255	3.004.913,18	3.004.913,18	20/08/2014									3.004.913,18	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/08/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	11ª Medição	374	306.525,67	306.525,67	20/08/2014									306.525,67	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/08/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	11ª Medição	375	1.341.461,78	1.341.461,78	20/08/2014									1.341.461,78	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	230	1.888,50	1.888,50	24/10/2014									1.888,50	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	231	2.135,80	2.135,80	24/10/2014									2.135,80	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	232	4.024,30	4.024,30	24/10/2014									4.024,30	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	233	8.588,18	8.588,18	24/10/2014									8.588,18	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	234	11.420,92	11.420,92	24/10/2014									11.420,92	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	235	15.872,38	15.872,38	24/10/2014									15.872,38	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	236	2.652,90	2.652,90	24/10/2014									2.652,90	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	237	3.642,10	3.642,10	24/10/2014									3.642,10	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	238	4.136,72	4.136,72	24/10/2014									4.136,72	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	239	7.932,34	7.932,34	20/08/2014									7.932,34	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	239	8.479,62	8.479,62	20/08/2014									8.479,62	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	240	35.499,28	21.106,17	20/08/2014			11.020,79	20/08/2014			3.372,32	20/08/2014	35.499,28	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	241	17.491,10	17.491,10	24/10/2014									17.491,10	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	242	11.106,18	11.106,18	24/10/2014									11.106,18	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	243	11.196,10	11.196,10	24/10/2014									11.196,10	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	244	8.295,90	8.295,90	24/10/2014									8.295,90	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	245	30.418,32	22.485,98	20/08/2014	7.932,34	20/08/2014							30.418,32	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	246	8.273,42	8.273,42	24/10/2014									8.273,42	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	247	6.879,52	6.879,52	24/10/2014									6.879,52	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	248	13.376,86	13.376,86	24/10/2014									13.376,86	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	249	7.756,34	7.756,34	24/10/2014									7.756,34	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Restauração)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	250	3.754,52	3.754,52	24/10/2014									3.754,52	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	969	45.407,80	45.407,80	21/08/2014									45.407,80	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	970	16.571,76	16.571,76	21/08/2014									16.571,76	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	971	13.221,50	13.221,50	21/08/2014									13.221,50	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	972	29.853,10	29.853,10	21/08/2014									29.853,10	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	973	35.656,20	35.656,20	21/08/2014									35.656,20	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	974	34.758,82	34.758,82	21/08/2014									34.758,82	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	975	43.254,08	43.254,08	21/08/2014									43.254,08	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	976	23.870,50	23.870,50	21/08/2014									23.870,50	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	977	22.973,12	22.973,12	21/08/2014									22.973,12	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	978	10.230,22	10.230,22	21/08/2014									10.230,22	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	979	12.383,94	12.383,94	21/08/2014									12.383,94	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	980	62.817,12	62.817,12	21/08/2014									62.817,12	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	981	93.148,82	93.148,82	21/08/2014									93.148,82	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	982	68.440,76	68.440,76	21/08/2014									68.440,76	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	983	34.878,46	34.878,46	21/08/2014									34.878,46	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	984	5.384,32	5.384,32	21/08/2014									5.384,32	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	985	23.152,60	23.152,60	21/08/2014									23.152,60	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	986	10.290,04	10.290,04	21/08/2014									10.290,04	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	11ª, 12ª Medições	987	11.965,20	11.965,20	21/08/2014									11.965,20	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/08/2014	Construtora B&C	04.610.413/0001-49	3ª Medição	577	442.357,20	442.357,20	22/08/2014									442.357,20	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/08/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	5ª Medição	430	236.426,54	236.426,54	22/08/2014									236.426,54	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/08/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	5ª Medição	977	307.304,19	307.304,19	22/08/2014									307.304,19	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/08/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	5ª Medição	9000	587.642,09	587.642,09	22/08/2014									587.642,09	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	29/04/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	1ª Medição	402	334.904,56	320.168,77	22/08/2014			10.047,13	22/08/2014	4.688,66	22/08/2014			334.904,56	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	30/04/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	1ª Medição	8448	110.770,00	110.770,00	22/08/2014									110.770,00	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	30/04/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	1ª Medição	925	108.962,66	99.700,84	22/08/2014			5.448,13	22/08/2014	3.813,69	22/08/2014			108.962,66	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana					100	Nota Fiscal	02/12/2013	NAUTILUS - INFRA UEMS CG	00.652.193/0001-65	1ª Medição	327	967.177,82	922.176,96	10/12/2013			29.015,33	10/12/2013	15.985,53	10/12/2013			967.177,82	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana					113	Nota Fiscal	15/01/2014	NAUTILUS - INFRA UEMS CG	00.652.193/0001-65	2ª Medição	336	268.941,36	256.435,59	29/08/2014			8.068,24	29/08/2014	4.437,53	29/08/2014			268.941,36	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana					113	Nota Fiscal	04/02/2014	NAUTILUS - INFRA UEMS CG	00.652.193/0001-65	3ª Medição	338	583.791,52	556.645,22	29/08/2014			17.513,74	29/08/2014	9.632,56	29/08/2014			583.791,52	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana					113	Nota Fiscal	11/03/2014	NAUTILUS - INFRA UEMS CG	00.652.193/0001-65	4ª Medição	346	356.688,15	340.102,16	29/08/2014			10.700,64	29/08/2014	5.885,35	29/08/2014			356.688,15	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana					113	Nota Fiscal	06/05/2014	NAUTILUS - INFRA UEMS CG	00.652.193/0001-65	5ª e 6ª Medições	355	598.471,35	577.375,24	29/08/2014			17.954,14	29/08/2014	3.141,97	29/08/2014			598.471,35	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/08/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	5ª Medição	291	276.846,87	276.846,87	29/08/2014									276.846,87	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/08/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	5ª Medição	304	387.585,59	387.585,59	29/08/2014									387.585,59	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/08/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	5ª Medição	6153	258.390,44	258.390,44	29/08/2014									258.390,44	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	1ª Medição	263	752.327,08	697.799,26	29/08/2014			17.039,94	29/08/2014	37.487,88	29/08/2014			752.327,08	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/05/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	1ª Medição	290	340.798,95	290.750,39	29/08/2014			23.717,11	29/08/2014	26.331,45	29/08/2014			340.798,95	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/05/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	1ª Medição	5400	227.513,44	227.513,44	29/08/2014									227.513,44	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/08/2014	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	10ª Medição	1625	217.251,42	217.251,42	01/09/2014									217.251,42	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/08/2014	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	11ª Medição	1626	2.233.309,41	2.171.305,53	01/09/2014			49.011,22	01/09/2014	12.992,66	01/09/2014			2.233.309,41	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/08/2014	NEO ENGENHARIA	07.478.468/0001-35	6ª a 7ª Medição	103	135.557,91	126.746,65	01/09/2014			6.777,89	01/09/2014	2.033,37	01/09/2014			135.557,91	Sim	Sim	OK	0,00

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL					COMPROVANTE DE PAGAMENTO														Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1ª parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2ª parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
3T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	28/08/2014	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	5ª Medição	160	989.938,47	989.938,47	05/09/2014									**989.938,47**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	29/08/2014	Construtora J Gabriel Ltda	85.411.544/0001-07	5ª Medição	94	1.081.453,57	1.019.311,81	05/09/2014			62.141,76	04/09/2014					**1.081.453,57**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-276/MS-480. Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	28/08/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	23ª Medição	1289	56.661,13	56.661,13	05/09/2014									**56.661,13**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	28/08/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	23ª Medição	1290	23.031,04	21.158,28	05/09/2014			1.593,84	05/09/2014	278,92	05/09/2014			**23.031,04**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/09/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	12ª Medição	3986	2.249.063,98	2.192.275,11	12/09/2014			44.981,28	12/09/2014	11.807,59	12/09/2014			**2.249.063,98**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/09/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	13ª Medição	90 e 91	1.399.915,34	1.374.443,88	16/09/2014			25.471,46	16/09/2014					**1.399.915,34**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/09/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	13ª Medição	92	6.916.556,05	6.812.807,71	16/09/2014			103.748,34	16/09/2014					**6.916.556,05**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Dourados - Bloco G			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/09/2014	AJOTA	00.764.466/0001-63	6ª Medição	249	376.875,41	360.292,90	16/09/2014			11.306,26	16/09/2014	5.276,25	16/09/2014			**376.875,41**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/09/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	9ª, 10ª e 11ª Medição	947	994.071,33	884.162,71	24/10/2014			29.800,30	24/10/2014	80.108,32	24/10/2014			994.071,33	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/09/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	9ª, 10ª e 11ª Medição	948	534.624,27	534.624,27	01/12/2014									534.624,27	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	09/09/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	9ª, 10ª e 11ª Medição	948	291.947,85	291.947,85	18/09/2014									291.947,85	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/09/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	12ª Medição	3982	649.269,42	649.269,42	18/09/2014									**649.269,42**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/09/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	12ª Medição	3983	88.536,74	69.907,14	18/09/2014			14.756,12	16/09/2014	3.873,48	16/09/2014			**88.536,74**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/09/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	14ª Medição	780	615.546,59	615.546,59	19/09/2014									**615.546,59**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/09/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	14ª Medição	782	1.075.515,48	1.038.853,26	19/09/2014			30.743,51	22/09/2014	5.918,71	22/09/2014			**1.075.515,48**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	13ª a 16ª Medições	168	37.712,84	37.712,84	22/09/2014									**37.712,84**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	13ª a 16ª Medições	170	13.549,52	13.549,52	22/09/2014									**13.549,52**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	13ª a 16ª Medições	171	57.811,31	36.972,28	22/09/2014			14.064,27	22/09/2014			6.774,76	22/09/2014	**57.811,31**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	13ª a 16ª Medições	172	74.748,21	67.910,06	12/11/2014			6.838,15	22/09/2014					**74.748,21**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	13ª a 16ª Medições	173	42.003,52	42.003,52	12/11/2014									**42.003,52**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	13ª a 16ª Medições	174	37.712,84	37.712,84	12/11/2014									**37.712,84**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	13ª a 16ª Medições	175	13.549,54	13.549,54	12/11/2014									**13.549,54**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	13ª a 16ª Medições	176	57.811,30	57.811,30	12/11/2014									**57.811,30**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	13ª a 16ª Medições	177	74.748,20	74.748,20	12/11/2014									**74.748,20**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.165/0001-18	13ª a 16ª Medições	178	42.003,52	42.003,52	12/11/2014									**42.003,52**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2014	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	13ª Medição	267	2.686.539,16	2.529.376,63	22/09/2014			53.730,78	22/09/2014	103.431,75	22/09/2014			**2.686.539,16**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/09/2014	NAUTILUS - INFRA UEMS CG	00.652.193/0001-65	9ª Medição	382	738.859,14	712.814,36	22/09/2014			22.165,77	22/09/2014	3.879,01	22/09/2014			**738.859,14**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/09/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	11ª Medição	944	417.255,00	417.255,00	23/09/2014									**417.255,00**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-240: Paranaíba / Inocência			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/09/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	11ª Medição	945	639.086,75	617.959,91	23/09/2014			21.126,84	23/09/2014					**639.086,75**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	115	Nota Fiscal	03/09/2014	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	14ª Medição	751	708.922,71	708.922,71	23/09/2014									**708.922,71**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/09/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	6ª Medição	434	344.739,08	344.739,08	23/09/2014									**344.739,08**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/09/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	6ª Medição	9140	913.612,81	898.444,29	23/09/2014			10.342,17	23/09/2014	4.826,35	23/09/2014			**913.612,81**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/09/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	12ª Medição	2360	7.087.032,78	6.924.751,39	24/09/2014			141.740,66	24/09/2014	20.540,73	24/09/2014			**7.087.032,78**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/09/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	12ª Medição	2361	3.605.900,44	3.524.755,81	24/09/2014			72.118,01	24/09/2014	9.026,62	24/09/2014			**3.605.900,44**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/09/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	12ª Medição	2362	25.892,44	25.892,44	24/09/2014									25.892,44	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/09/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	12ª Medição	2363	207.372,76	198.625,31	24/09/2014			4.665,31	24/09/2014	4.082,14	24/09/2014			207.372,76	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	12ª Medição	383	223.418,99	223.418,99	24/09/2014									**223.418,99**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-339: Miranda / Bodoquena			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	12ª Medição	384	977.758,36	947.428,63	24/09/2014			24.023,55	24/09/2014	6.306,18	24/09/2014			**977.758,36**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/09/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	13ª Medição	2364	5.984.041,12	5.821.528,73	29/09/2014			119.680,82	29/09/2014	42.831,57	29/09/2014			**5.984.041,12**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/09/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	13ª Medição	2365	7.447.094,93	7.228.275,77	29/09/2014			148.941,90	29/09/2014	69.877,26	29/09/2014			**7.447.094,93**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/09/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	13ª Medição	2366	12.258,39	12.258,39	29/09/2014									12.258,39	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/09/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	13ª Medição	2367	98.177,53	94.894,37	29/09/2014			2.208,72	29/09/2014	1.074,44	29/09/2014			98.177,53	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2014	Construtora B&C	04.610.413/0001-49	4ª Medição	591	446.605,08	413.556,31	29/09/2014			13.398,15	29/09/2014	19.650,62	29/09/2014			**446.605,08**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/09/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	11ª Medição	1056	555.910,83	555.910,83	29/09/2014									**555.910,83**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/09/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	12ª Medição	1057	986.612,63	947.663,93	29/09/2014			30.850,46	29/09/2014	8.098,24	29/09/2014			**986.612,63**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/09/2014	NEO ENGENHARIA	07.478.468/0001-35	8ª Medição	104	118.997,30	111.262,48	30/09/2014			5.949,86	30/09/2014	1.784,96	30/09/2014			118.997,30	Não	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/09/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	6ª Medição	301	1.170.963,82	1.101.291,48	30/09/2014			40.983,73	30/09/2014	18.688,61	30/09/2014			**1.170.963,82**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/09/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	6ª Medição	312	618.278,95	565.725,25	30/09/2014			30.913,94	30/09/2014	21.639,76	30/09/2014			**618.278,95**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10					113	Nota Fiscal	18/09/2014	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	12ª Medição	1639	1.096.500,97	1.070.733,20	01/10/2014			21.930,02	01/10/2014	3.837,75	01/10/2014			1.096.500,97	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burititi - Lote 01					113	Nota Fiscal	18/09/2014	DMP	07.127.846/0001-36	14ª Medição	292	664.700,91	664.700,91	02/10/2014									664.700,91	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burititi - Lote 01					113	Nota Fiscal	18/09/2014	DMP	07.127.846/0001-36	14ª Medição	293	421.411,69	370.246,42	02/10/2014			21.722,25	02/10/2014	29.443,02	02/10/2014			421.411,69	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04					113	Nota Fiscal	10/09/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	14ª Medição	783	2.553.726,73	2.553.726,73	02/10/2014									2.553.726,73	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04					113	Nota Fiscal	10/09/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	14ª Medição	787	1.012.930,71	929.114,27	02/10/2014			71.333,14	02/10/2014	12.483,30	02/10/2014			1.012.930,71	Não	Sim	OK	0,00
4T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113	Nota Fiscal	24/09/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	6ª Medição	6389	203.235,75	203.235,75	02/10/2014									203.235,75	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-160: Tacuru / Sete Quedas					113	Nota Fiscal	04/08/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	9ª Medição	922	34.041,47	34.041,47	03/10/2014									**34.041,47**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-160: Tacuru / Sete Quedas					113	Nota Fiscal	04/08/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	9ª Medição	923	113.964,89	111.004,76	03/10/2014			2.960,13	03/10/2014					**113.964,89**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama					113	Nota Fiscal	22/09/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	12ª Medição	961	230.798,46	219.518,33	24/10/2014					11.280,13	24/10/2014			**230.798,46**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama					240	Nota Fiscal	22/09/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	12ª Medição	961	82.079,17	82.079,17	02/10/2014									82.079,17	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama					113	Nota Fiscal	22/09/2014	TRANSENGE	36.798.718/0001-12	12ª Medição	962	376.280,14	376.280,14	24/10/2014									**376.280,14**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					113	Nota Fiscal	26/09/2014	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	6ª Medição	168	261.797,00	219.631,32	07/10/2014			42.165,68	07/10/2014					261.797,00	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					113	Nota Fiscal	26/09/2014	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	6ª Medição	110	1.143.725,80	1.143.725,80	07/10/2014									1.143.725,80	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05					113	Nota Fiscal	06/10/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	13ª Medição	4003	2.199.594,57	2.136.481,21	09/10/2014			49.990,78	09/10/2014	13.122,58	09/10/2014			2.199.594,57	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05					113	Nota Fiscal	06/10/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	13ª Medição	4004	299.944,71	299.944,71	09/10/2014									299.944,71	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06					113	Nota Fiscal	06/10/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	13ª Medição	4005	516.337,74	503.300,22	09/10/2014			10.326,75	09/10/2014	2.710,77	09/10/2014			516.337,74	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09					113	Nota Fiscal	08/10/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	14ª Medição	2375	179.947,04	179.947,04	09/10/2014									179.947,04	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09					113	Nota Fiscal	08/10/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	14ª Medição	2376	1.441.197,47	1.383.166,20	09/10/2014			32.422,89	09/10/2014	25.608,38	09/10/2014			1.441.197,47	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08					113	Nota Fiscal	08/10/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	14ª Medição	2374	749.984,08	530.045,61	09/10/2014			115.491,57	09/10/2014	104.446,90	09/10/2014			**749.984,08**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08					100	Nota Fiscal	08/10/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	14ª Medição	2374	5.024.594,61	5.024.594,61	09/10/2014									**5.024.594,61**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10					113	Nota Fiscal	08/10/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	13ª Medição	2372	3.257.835,39	3.179.921,11	09/10/2014			65.156,71	10/10/2014	12.757,57	09/10/2014			**3.257.835,39**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07					100	Nota Fiscal	08/10/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	14ª Medição	2373	4.551.716,63	4.551.716,63	09/10/2014									**4.551.716,63**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	16/09/2014	SEBRAE	15.419591/0001-03	3ª Medição	838	676.742,40	676.742,40	13/10/2014									**676.742,40**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação					113	Nota Fiscal	07/10/2014	Construtora B&C	04.610.413/0001-49	5ª Medição	606	746.170,88	676.030,82	14/10/2014	14.923,41	31/10/2014	22.385,13	30/10/2014	32.831,52	14/10/2014			746.170,88	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-339: Miranda / Bodoquena					113	Nota Fiscal	07/10/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	13ª Medição	387	1.194.073,67	1.194.073,67	15/10/2014									1.194.073,67	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-339: Miranda / Bodoquena					113	Nota Fiscal	07/10/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	13ª Medição	388	272.847,30	235.807,54	15/10/2014			29.338,42	15/10/2014	7.701,34	15/10/2014			272.847,30	Não	Sim	OK	0,00
4T14	UEMS Dourados - Bloco G					113	Nota Fiscal	14/10/2014	AJOTA	00.764.466/0001-63	7ª Medição	253	293.529,51	280.614,21	17/10/2014			8.805,89	17/10/2014	4.109,41	17/10/2014			**293.529,51**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa					241	Nota Fiscal	09/10/2014	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	15ª Medição	770	1.686.492,88	1.686.492,88	17/10/2014									1.686.492,88	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa					240	Nota Fiscal	09/10/2014	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	15ª Medição	770	162.673,95	162.673,95	09/10/2014									162.673,95	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10					113	Nota Fiscal	08/10/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	13ª Medição	1647	2.823.900,50	2.737.048,92	17/10/2014			56.478,01	17/10/2014	30.373,57	17/10/2014			**2.823.900,50**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01					113	Nota Fiscal	10/10/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	14ª Medição	120 e 121	3.465.135,24	3.402.087,10	20/10/2014			63.048,14	20/10/2014					**3.465.135,24**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02					113	Nota Fiscal	10/10/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	14ª Medição	122	5.510.545,03	5.427.886,85	20/10/2014			82.658,18	20/10/2014					**5.510.545,03**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08					113	Nota Fiscal	02/10/2014	ALVORADA	02.011.044/0001-42	12ª Medição	629	5.056.707,14	4.872.137,33	20/10/2014			101.134,14	20/10/2014	83.435,67	20/10/2014			**5.056.707,14**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07					113	Nota Fiscal	16/10/2014	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	14ª Medição	278	1.927.434,65	1.814.679,73	23/10/2014			38.548,69	23/10/2014	74.206,23	23/10/2014			1.927.434,65	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					113	Nota Fiscal

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL				COMPROVANTE DE PAGAMENTO													Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1ª parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2ª parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03					113	Nota Fiscal	10/11/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	16ª Medição	809	1.416.033,34	1.416.033,34	13/11/2014									1.416.033,34	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03					113	Nota Fiscal	10/11/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	16ª Medição	810	2.474.168,15	2.389.828,58	13/11/2014			70.723,86	14/11/2014	13.615,71	14/11/2014			2.474.168,15	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02					113	Nota Fiscal	07/11/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	15ª Medição	143	5.910.418,32	5.910.418,32	13/11/2014									5.910.418,32	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04					113	Nota Fiscal	10/11/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	16ª Medição	811	1.022.435,04	1.022.435,04	14/11/2014									1.022.435,04	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04					100	Nota Fiscal	10/11/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	16ª Medição	811	1.129.985,26	1.129.985,26	14/11/2014									1.129.985,26	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04					113	Nota de Lançamento	05/12/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	16ª Medição	812	853.753,31	783.108,22	14/11/2014			60.123,48	14/11/2014	10.521,61	14/11/2014			853.753,31	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02					100	Nota Fiscal	07/11/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	15ª Medição	143	4.099.220,11	3.949.075,53	14/11/2014			150.144,58	10/12/2014					4.099.220,11	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08					113	Nota Fiscal	06/11/2014	ALVORADA	02.011.044/0001-42	13ª Medição	659	1.270.122,84	1.223.763,35	17/11/2014			25.402,46	17/11/2014	20.957,03	17/11/2014			1.270.122,84	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)					113	Nota Fiscal	22/10/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	15ª Medição	3499	49.986,65	34.019,95	17/11/2014			12.009,97	17/11/2014			3.956,73	17/11/2014	49.986,65	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)					113	Nota Fiscal	22/10/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	15ª Medição	3500	24.795,49	24.795,49	17/11/2014									24.795,49	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)					113	Nota Fiscal	22/10/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	15ª Medição	3501	15.958,80	15.958,80	17/11/2014									15.958,80	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)					113	Nota Fiscal	22/10/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	15ª Medição	3502	36.006,22	36.006,22	17/11/2014									36.006,22	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)					113	Nota Fiscal	22/10/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	15ª Medição	3503	42.996,43	42.996,43	17/11/2014									42.996,43	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)					113	Nota Fiscal	22/10/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	15ª Medição	3504	41.888,55	41.888,55	17/11/2014									41.888,55	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)					113	Nota Fiscal	22/10/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	15ª Medição	3505	52.149,66	52.149,66	17/11/2014									52.149,66	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-040)					113	Nota Fiscal	16/10/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	17ª Medição	489	66.235,61	56.230,23	17/11/2014			7.696,45	17/11/2014			2.308,93	17/11/2014	66.235,61	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-040)					113	Nota Fiscal	16/10/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	17ª Medição	490	29.600,53	29.600,53	17/11/2014									29.600,53	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-040)					113	Nota Fiscal	16/10/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	17ª Medição	491	58.092,78	58.092,78	17/11/2014									58.092,78	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)					113	Nota Fiscal	01/09/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	14ª Medição	3234	49.986,65	49.986,65	18/11/2014									49.986,65	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)					113	Nota Fiscal	01/09/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	14ª Medição	3235	24.795,49	24.795,49	18/11/2014									24.795,49	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)					113	Nota Fiscal	01/09/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	14ª Medição	3236	15.958,80	15.958,80	18/11/2014									15.958,80	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)					113	Nota Fiscal	01/09/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	14ª Medição	3237	36.006,22	36.006,22	18/11/2014									36.006,22	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)					113	Nota Fiscal	01/09/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	14ª Medição	3238	42.996,43	42.996,43	18/11/2014									42.996,43	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)					113	Nota Fiscal	01/09/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	14ª Medição	3239	41.888,55	41.888,55	18/11/2014									41.888,55	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)					113	Nota Fiscal	01/09/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	14ª Medição	3240	52.149,66	36.182,96	18/11/2014			12.009,97	18/11/2014			3.956,73	18/11/2014	52.149,66	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	20/10/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	17ª e 18ª Medição	182	17.406,24	17.406,24	18/11/2014									17.406,24	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	20/10/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	17ª e 18ª Medição	183	21.066,87	21.066,87	18/11/2014									21.066,87	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	20/10/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	17ª e 18ª Medição	184	106.853,49	106.853,49	18/11/2014									106.853,49	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	20/10/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	17ª e 18ª Medição	185	17.497,76	17.497,76	18/11/2014									17.497,76	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	20/10/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	17ª e 18ª Medição	186	20.206,62	20.206,62	18/11/2014									20.206,62	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	20/10/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	17ª e 18ª Medição	187	10.205,85	10.205,85	18/11/2014									10.205,85	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	20/10/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	17ª e 18ª Medição	188	12.352,18	12.352,18	18/11/2014									12.352,18	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	20/10/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	17ª e 18ª Medição	189	62.651,65	43.779,04	18/11/2014			14.517,39	18/11/2014			4.355,22	18/11/2014	62.651,65	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	20/10/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	17ª e 18ª Medição	190	10.259,50	10.259,50	18/11/2014									10.259,50	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	20/10/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	17ª e 18ª Medição	191	11.847,80	11.847,80	18/11/2014									11.847,80	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana					113	Nota Fiscal	12/11/2014	NAUTILUS - INFRA UEMS CG	00.652.193/0001-65	10ª Medição	393	203.031,20	195.874,36	20/11/2014			6.090,93	20/11/2014	1.065,91	20/11/2014			203.031,20	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05					113	Nota Fiscal	07/11/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	15ª Medição	4019	3.052.215,17	3.052.215,17	21/11/2014									3.052.215,17	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05					113	Nota Fiscal	07/11/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	15ª Medição	4020	416.211,16	328.633,40	21/11/2014			69.368,52	21/11/2014	18.209,24	21/11/2014			416.211,16	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01					113	Nota Fiscal	06/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	17ª Medição	2594	644.937,30	629.781,27	25/11/2014			12.898,75	25/11/2014	2.257,28	25/11/2014			644.937,30	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota Fiscal	06/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	17ª Medição	2598	168.185,39	168.185,39	25/11/2014									168.185,39	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota Fiscal	06/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	17ª Medição	2599	445.629,90	431.205,25	25/11/2014			12.276,31	25/11/2014	2.148,34	25/11/2014			445.629,90	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03					113	Nota Fiscal	06/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	17ª Medição	2595	414.265,15	414.265,15	25/11/2014									414.265,15	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03					113	Nota Fiscal	06/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	17ª Medição	2596	92.882,15	92.882,15	25/11/2014									92.882,15	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03					113	Nota Fiscal	06/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	17ª Medição	2597	566.634,82	542.534,23	25/11/2014			20.342,37	25/11/2014	3.758,22	25/11/2014			566.634,82	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 01					113	Nota de Lançamento	24/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	16ª Medição	8780	5.076.996,31	4.653.925,22	26/11/2014	394.027,25	26/12/2014	29.043,84	26/12/2014					5.076.996,31	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota de Lançamento	26/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	13ª Medição	2403	583.112,85	583.112,85	26/11/2014									583.112,85	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota de Lançamento	26/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	14ª Medição	2503	1.181,18	1.181,18	26/11/2014									1.181,18	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota de Lançamento	26/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	14ª Medição	2504	3.129,70	3.129,70	26/11/2014									3.129,70	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota de Lançamento	26/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	15ª Medição	2505	109.098,86	109.098,86	26/11/2014									109.098,86	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota de Lançamento	26/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	15ª Medição	2506	289.072,17	279.613,87	26/11/2014			8.049,63	26/11/2014	1.408,67	26/11/2014			289.072,17	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota de Lançamento	26/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	16ª Medição	2551	852.657,60	852.657,60	26/11/2014									852.657,60	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota de Lançamento	26/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	16ª Medição	2552	2.259.231,46	2.186.102,07	26/11/2014			62.237,78	26/11/2014	10.891,61	26/11/2014			2.259.231,46	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-339: Miranda / Bodoquena					113	Nota Fiscal	20/11/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	15ª Medição	396	1.551.175,76	1.551.175,76	26/11/2014									1.551.175,76	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-339: Miranda / Bodoquena					113	Nota Fiscal	20/11/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	15ª Medição	397	354.445,57	306.328,63	26/11/2014			38.112,43	26/11/2014	10.004,51	26/11/2014			354.445,57	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação					113	Nota Fiscal	14/11/2014	Construtora B&C	04.610.413/0001-49	6ª Medição	620	716.936,58	663.883,27	27/11/2014			21.508,10	27/11/2014	31.545,21	27/11/2014			716.936,58	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande					113	Nota Fiscal	25/11/2014	NEO ENGENHARIA	07.478.468/0001-35	10ª Medição	109	151.227,60	141.397,81	28/11/2014			7.561,38	28/11/2014			2.268,41	28/11/2014	151.227,60	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7					113	Nota Fiscal	25/11/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	8ª Medição	449	856.529,19	818.841,91	02/12/2014			25.695,87	02/12/2014	11.991,41	02/12/2014			856.529,19	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07					113	Nota Fiscal	20/11/2014	ECOPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	15ª Medição	298	635.338,41	598.171,11	02/12/2014			12.706,77	02/12/2014	24.460,53	02/12/2014			635.338,41	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1040	64.345,69	64.345,69	03/12/2014									64.345,69	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1041	23.483,21	23.483,21	03/12/2014									23.483,21	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1042	18.735,70	18.735,70	03/12/2014									18.735,70	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1043	42.303,69	15.725,48	03/12/2014	26.578,21	29/12/2014							42.303,69	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1044	50.527,05	50.527,05	29/12/2014									50.527,05	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1045	49.255,40	49.255,40	29/12/2014									49.255,40	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1046	61.293,72	61.293,72	29/12/2014									61.293,72	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1047	33.826,00	33.826,00	29/12/2014									33.826,00	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1048	32.554,35	32.554,35	29/12/2014									32.554,35	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1049	14.496,86	14.496,86	29/12/2014									14.496,86	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1050	17.548,82	17.548,82	29/12/2014									17.548,82	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1051	89.015,78	89.015,78	29/12/2014									89.015,78	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1052	131.997,69	85.554,33	29/12/2014			33.726,80	03/12/2014			12.716,56	03/12/2014	131.997,69	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1053	96.984,82	96.984,82	29/12/2014									96.984,82	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1054	49.424,96	49.424,96	29/12/2014									49.424,96	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1055	7.629,92	7.629,92	29/12/2014									7.629,92	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1056	32.808,67	32.808,67	29/12/2014									32.808,67	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1057	14.581,63	14.581,63	29/12/2014									14.581,63	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1058	16.955,42	16.955,42	29/12/2014									16.955,42	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06					113	Nota Fiscal	07/11/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	15ª Medição	4021	1.343.107,20	1.309.193,75	04/12/2014			26.862,14	04/12/2014	7.051,31	04/12/2014			1.343.107,20	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06					113	Nota Fiscal	07/11/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	15ª Medição	290	1.413.885,58	1.331.173,28	04/12/2014			28.277,71	04/12/2014	54.434,59	04/12/2014			1.413.885,58	Não	Sim	OK	0,00
4T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113	Nota Fiscal	01/12/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	8ª Medição	321	1.196.049,39	1.196.049,39	04/12/2014									1.196.049,39	Não	Sim	OK	0,00
4T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113	Nota Fiscal	01/12/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	8ª Medição	330	248.910,65	248.910,65	04/12/2014									248.910,65	Não	Sim	OK	0,00
4T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113	Nota Fiscal	01/12/2014	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	8ª Medição	6764	165.940,43	83.784,51	04/12/2014			48.327,01	04/12/2014	33.828,91	04/12/2014			165.940,43	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-010: Campo Grande / Rochedinho					113	Nota Fiscal	26/11/2014	ANFER	01.551.589/0001-89	15ª Medição	526	629.438,46	629.438,46	05/12/2014									629.438,46	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-010: Campo Grande / Rochedinho					113	Nota Fiscal	26/11/2014	ANFER	01.551.589/0001-89	16ª Medição	527	515.723,15	454.190,81	05/12/2014			34.354,84	05/12/2014	27.177,50	05/12/2014			515.723,15	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.01	113	Nota Fiscal	15/07/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	14ª Medição	105	51.176,64	51.176,64	05/08/2014									51.176,64	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)					113	Nota Fiscal	14/08/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	15ª Medição	107	48.050,27	38.715,66	08/12/2014			7.180,47	08/12/2014			2.154,14	08/12/2014	48.050,27	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)					113	Nota Fiscal	14/08/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	15ª Medição	108	10.954,52	10.954,52	08/12/2014									10.954,52	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)					113	Nota Fiscal	14/08/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	15ª Medição	109	33.427,95	33.427,95	08/12/2014									33.427,95	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)					113	Nota Fiscal	14/08/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	15ª Medição	110	51.176,64	51.176,64	08/12/2014									51.176,64	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)					113	Nota Fiscal	07/10/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	16ª Medições	135	35.530,29	24.419,16	08/12/2014			8.547,02	08/12/2014			2.564,11	08/12/2014	35.530,29	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)					113	Nota Fiscal	07/10/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	16ª Medições	136	23.207,95	23.207,95	08/12/2014									23.207,95	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)					113	Nota Fiscal	07/10/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	16ª Medições	137	7.605,37	7.605,37	08/12/2014									7.605,37	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Geren

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL					COMPROVANTE DE PAGAMENTO													Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1ª parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2ª parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
4T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01					241	Nota Fiscal	18/12/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	17ª Medição	218 e 219	239.438,06	235.081,48	22/12/2014			4.356,58	30/12/2014					239.438,06	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03					113	Nota Fiscal	08/12/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	17ª Medição	832	1.216.407,89	1.216.407,89	22/12/2014									1.216.407,89	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03					113	Nota Fiscal	08/12/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	17ª Medição	833	820.743,02	748.293,23	22/12/2014			60.753,56	17/12/2014	11.696,23	17/12/2014			820.743,02	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03					100	Nota Fiscal	08/12/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	17ª Medição	833	1.304.629,01	1.304.629,01	19/12/2014									1.304.629,01	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					113	Nota Fiscal	02/12/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	10ª Medição	1246	2.486.745,87	2.486.745,87	22/12/2014									**2.486.745,87**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					113	Nota Fiscal	02/12/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	11ª Medição	1250	137.914,80	71.642,11	22/12/2014			52.493,22	22/12/2014	13.779,47	22/12/2014			**137.914,80**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					113	Nota Fiscal	11/12/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	12ª Medição	1363	3.181.753,80	3.106.982,58	22/12/2014			63.635,08	22/12/2014	11.136,14	22/12/2014			**3.181.753,80**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08					113	Nota Fiscal	12/11/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	15ª Medição	2388	399.409,81	365.950,22	22/12/2014			33.459,59	22/12/2014					399.409,81	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande					113	Nota Fiscal	18/12/2014	NEO ENGENHARIA	07.478.468/0001-35	11ª Medição	110	88.601,70	82.842,59	22/12/2014			4.430,08	22/12/2014			1.329,03	22/12/2014	88.601,70	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04					113	Nota Fiscal	18/11/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	15ª Medição	1229	168.278,42	164.912,85	22/12/2014			3.365,57	22/12/2014					168.278,42	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-010: Campo Grande / Rochedinho					113	Nota Fiscal	17/12/2014	ANFER	01.551.589/0001-89	17ª Medição	542	1.185.441,41	1.076.264,13	22/12/2014			45.816,37	22/12/2014	63.360,91	22/12/2014			**1.185.441,41**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-010: Campo Grande / Rochedinho					240	Nota Fiscal	17/12/2014	ANFER	01.551.589/0001-89	17ª Medição	542	341.771,10	341.771,10	22/12/2014									341.771,10	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04					113	Nota Fiscal	18/11/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	13ª Medição	1227	1.293.999,62	1.293.999,62	22/12/2014									1.293.999,62	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04					113	Nota Fiscal	18/11/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	14ª Medição	1228	116.059,54	80.455,55	22/12/2014			28.201,18	22/12/2014	7.402,81	19/12/2014			116.059,54	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota Fiscal	11/12/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	18ª Medição	2678	68.237,11	68.237,11	22/12/2014									68.237,11	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota Fiscal	11/12/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	18ª Medição	2679	180.803,45	174.951,00	22/12/2014			4.980,81	22/12/2014	871,64	22/12/2014			180.803,45	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01					241		20/11/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	15ª Medição	2694	278.339,88	278.339,88	22/12/2014									278.339,88	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01					240	Nota Fiscal	25/11/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	15ª Medição	2695	60.925,40	60.925,40	22/12/2014									60.925,40	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08					100	Nota Fiscal	12/11/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	15ª Medição	2388	1.273.569,57	1.273.569,57	23/12/2014									1.273.569,57	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06					113	Nota Fiscal	09/12/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	16ª Medição	4047	1.352.769,09	1.318.611,67	23/12/2014			27.055,38	24/12/2014	7.102,04	24/12/2014			1.352.769,09	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06					113	Nota Fiscal	09/12/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	16ª Medição	311	1.402.576,08	1.320.525,38	23/12/2014			28.051,52	24/12/2014	53.999,18	24/12/2014			1.402.576,08	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-339: Miranda / Bodoquena					113	Nota Fiscal	15/12/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	16ª Medição	398	1.169.620,21	1.030.524,16	23/12/2014	100.218,76	23/12/2014	30.793,89	23/12/2014	8.083,40	23/12/2014			1.169.620,21	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-339: Miranda / Bodoquena					113	Nota Fiscal	15/12/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	16ª Medição	399	267.259,65	267.259,65	23/12/2014									267.259,65	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-339: Miranda / Bodoquena					113	Nota Fiscal	15/12/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	17ª Medição	401	19.123,56	19.123,56	23/12/2014									19.123,56	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-339: Miranda / Bodoquena					113	Nota Fiscal	15/12/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	17ª Medição	402	83.691,28	83.691,28	23/12/2014									83.691,28	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03					113	Nota Fiscal	11/12/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	18ª Medição	2675	140.723,45	140.723,45	23/12/2014									140.723,45	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03					113	Nota Fiscal	11/12/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	18ª Medição	2676	31.551,53	31.551,53	23/12/2014									31.551,53	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03					113	Nota Fiscal	11/12/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	18ª Medição	2677	192.482,54	85.572,35	23/12/2014	100.000,00	23/12/2014	6.910,19	23/12/2014					192.482,54	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma					113	Nota Fiscal	19/12/2014	MS CONSTRUTORA	03.447.789/0001-11	16ª Medição	32	84.585,67	81.963,52	24/12/2014			1.691,71	24/12/2014	930,44	24/12/2014			84.585,67	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	285	17.927,27	17.927,27	24/12/2014									**17.927,27**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	286	2.996,35	2.996,35	24/12/2014									**2.996,35**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	287	40.095,12	40.095,12	24/12/2014									**40.095,12**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	288	4.113,62	4.113,62	24/12/2014									**4.113,62**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	289	19.755,55	19.755,55	24/12/2014									**19.755,55**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	290	12.899,51	12.899,51	24/12/2014									**12.899,51**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	291	4.545,30	4.545,30	24/12/2014									**4.545,30**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	292	2.132,99	2.132,99	24/12/2014									**2.132,99**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	293	2.412,31	2.412,31	24/12/2014									**2.412,31**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	294	4.672,27	4.672,27	24/12/2014									**4.672,27**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	296	4.240,58	4.240,58	24/12/2014									**4.240,58**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	297	18.536,70	18.536,70	24/12/2014									**18.536,70**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	298	9.700,03	9.700,03	24/12/2014									**9.700,03**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	299	9.369,92	9.369,92	24/12/2014									**9.369,92**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	300	15.108,68	15.108,68	24/12/2014									**15.108,68**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	301	34.356,37	18.099,93	24/12/2014			12.447,54	24/12/2014			3.808,90	24/12/2014	**34.356,37**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	302	12.645,58	12.645,58	24/12/2014									**12.645,58**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	303	8.760,49	8.760,49	24/12/2014									**8.760,49**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	304	9.344,52	9.344,52	24/12/2014									**9.344,52**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	305	7.770,13	7.770,13	24/12/2014									**7.770,13**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota Fiscal	14/12/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	15ª e 16ª Medição	306	12.544,01	12.544,01	24/12/2014									**12.544,01**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	256	2.135,80	2.135,80	29/10/2014									2.135,80	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	257	4.024,30	4.024,30	29/10/2014									4.024,30	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	259	11.420,92	11.420,92	29/10/2014									11.420,92	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	260	15.872,38	15.872,38	29/10/2014									15.872,38	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	261	2.652,90	2.652,90	29/10/2014									2.652,90	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	262	3.642,10	3.642,10	29/10/2014									3.642,10	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	263	4.136,72	4.136,72	29/10/2014									4.136,72	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					113	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	264	15.928,21	15.928,21	29/10/2014									15.928,21	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	264	483,75	483,75	29/10/2014									483,75	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	265	35.499,28	21.106,17	29/10/2014			11.020,79	29/10/2014			3.372,32	29/10/2014	35.499,28	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	266	17.491,10	17.491,10	29/10/2014									17.491,10	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	267	1.888,50	1.888,50	29/10/2014									1.888,50	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	268	11.106,18	11.106,18	29/10/2014									11.106,18	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	269	11.196,10	11.196,10	29/10/2014									11.196,10	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	270	8.295,90	8.295,90	29/10/2014									8.295,90	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	271	30.418,32	30.418,32	29/10/2014									30.418,32	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	272	8.273,42	8.273,42	29/10/2014									8.273,42	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	273	6.879,52	6.879,52	29/10/2014									6.879,52	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	274	13.376,86	13.376,86	29/10/2014									13.376,86	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	275	7.756,34	7.756,34	29/10/2014									7.756,34	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	276	3.754,52	3.754,52	29/10/2014									3.754,52	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Supervisão Ambiental (Restauração)					100	Nota de Lançamento	14/10/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	13ª e 14ª Medições	277	8.588,18	8.588,18	29/10/2014									8.588,18	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu		26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04		113	Nota Fiscal	09/05/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	8º e 9ª Medição	1227	519.512,87	519.512,87	13/05/2014									519.512,87	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu		26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04		113	Nota Fiscal	04/06/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	10ª medição	1239	25.167,55	25.167,55	23/06/2014									25.167,55	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu		26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04		113	Nota Fiscal	04/06/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	10ª medição	1240	24.570,69	24.570,69	23/06/2014									24.570,69	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burititi - Lote 01		26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04		113	Nota Fiscal	11/07/2014	DMP	07.127.846/0001-36	12ª Medição	275	179.151,03	179.151,03	26/12/2014									**179.151,03**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-040)		26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04		113	Nota Fiscal	23/07/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	14ª Medição	474	65.901,55	65.901,55	11/08/2014									65.901,55	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-040)		26.782.0022. 2381	3.4.49.51.01		113	Nota Fiscal	23/07/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	14ª Medição	475	33.579,41	33.579,41	11/08/2014									33.579,41	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-040)		26.782.0022. 2381	3.4.49.51.01		113	Nota Fiscal	23/07/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	14ª Medição	476	75.138,94	10.793,28	11/08/2014	52.995,31	26/12/2014	8.730,99	26/12/2014			2.619,36	26/12/2014	75.138,94	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10					100	Nota Fiscal	22/12/2014	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	16ª Medição	1671	629.336,43	613.810,44	26/12/2014			12.586,73	24/12/2014	2.939,26	24/12/2014			629.336,43	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10					100	Nota Fiscal	22/12/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	16ª Medição	2411	247.286,45	240.624,36	26/12/2014			4.945,73	24/12/2014	1.716,36	24/12/2014			247.286,45	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burititi - Lote 01					113	Nota Fiscal	18/08/2014	DMP	07.127.846/0001-36	13ª Medição	279	382.199,93	382.199,93	26/12/2014									382.199,93	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burititi - Lote 01					113	Nota Fiscal	18/08/2014	DMP	07.127.846/0001-36	13ª Medição	280	242.309,76	218.043,18	26/12/2014			12.490,20	26/12/2014	11.776,38	26/12/2014			242.309,76	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08					113	Nota Fiscal	20/12/2014	ALVORADA	02.011.044/0001-42	15ª Medição	692	102.753,70	100.698,63	26/12/2014			2.055,07	26/12/2014					102.753,70	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-040)					113	Nota Fiscal	05/08/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	15ª Medição	477	75.138,94	75.138,94	26/12/2014									**75.138,94**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-040)					113	Nota Fiscal	05/08/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	15ª Medição	478	33.579,41	33.579,41	26/12/2014									**33.579,41**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-040)					113	Nota Fiscal	05/08/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	15ª Medição	479	65.901,55	54.551,27	26/12/2014			8.730,99	26/12/2014			2.619,29	26/12/2014	**65.901,55**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-040)					113	Nota Fiscal	05/09/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	16ª Medição	483	75.138,94	75.138,94	26/12/2014									**75.138,94**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-040)					113	Nota Fiscal	05/09/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	16ª Medição	484	33.579,41	33.579,41	26/12/2014									**33.579,41**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-040)					113	Nota Fiscal	05/09/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOFE	03.796.810/0001-94	16ª Medição	485	65.901,55	54.551,27	26/12/2014			8.730,99	26/12/2014			2.619,29	26/12/2014	**65.901,55**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	03/09/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	16ª Medição	168	17.406,24	5.509,24	26/12/2014			9.151,54	26/12/2014			2.745,46	26/12/2014	17.406,24	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	03/09/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	16ª Medição	169	21.066,87	21.066,87	26/12/2014									21.066,87	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	03/09/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	16ª Medição	170	106.853,49	106.853,49	26/12/2014									106.853,49	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	03/09/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	16ª Medição	171	17.497,76	17.497,76	26/12/2014									17.497,76	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274)					113	Nota Fiscal	03/09/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES L	08.414.841/0001-57	16ª Medição	172	20.206,62	20.206,62	26/12/2014									20.206,62	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03					113	Nota Fiscal	25/09/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	15ª Medição	2512	391.616,37	391.616,37	26/12/2014									391.616,37	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL				COMPROVANTE DE PAGAMENTO														Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1ª parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2ª parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/01/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	8ª Medição	17399	25.587,06	25.587,06	29/01/2014									25.587,06	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/01/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	8ª Medição	17400	30.394,91	30.394,91	29/01/2014									30.394,91	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/01/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	8ª Medição	17401	5.072,80	5.072,80	29/01/2014									5.072,80	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/01/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	8ª Medição	17402	68.116,34	68.116,34	29/01/2014									68.116,34	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/01/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	8ª Medição	17403	6.994,52	6.994,52	29/01/2014									6.994,52	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/01/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	8ª Medição	17404	7.934,43	7.934,43	29/01/2014									7.934,43	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/01/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	8ª Medição	17405	21.254,36	21.254,36	29/01/2014									21.254,36	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		14/02/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	9ª Medição	17538	16.458,08	16.458,08	24/02/2014									16.458,08	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		14/02/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	9ª Medição	17539	15.877,89	15.877,89	24/02/2014									15.877,89	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		14/02/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	9ª Medição	17540	25.587,06	25.587,06	24/02/2014									25.587,06	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		14/02/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	9ª Medição	17541	30.394,91	30.394,91	24/02/2014									30.394,91	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		14/02/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	9ª Medição	17542	5.072,80	5.072,80	24/02/2014									5.072,80	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		14/02/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	9ª Medição	17543	68.116,34	68.116,34	24/02/2014									68.116,34	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		14/02/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	9ª Medição	17544	6.994,52	6.994,52	24/02/2014									6.994,52	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		14/02/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	9ª Medição	17545	7.934,43	7.934,43	24/02/2014									7.934,43	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		14/02/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	9ª Medição	17546	21.254,36	21.254,36	24/02/2014									21.254,36	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		12/03/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	10ª Medição	17707	16.232,47	16.232,47	20/03/2014									16.232,47	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		12/03/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	10ª Medição	17708	15.660,23	15.660,23	20/03/2014									15.660,23	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		12/03/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	10ª Medição	17709	25.236,31	25.236,31	20/03/2014									25.236,31	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		12/03/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	10ª Medição	17710	29.978,25	29.978,25	20/03/2014									29.978,25	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		12/03/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	10ª Medição	17711	5.003,26	5.003,26	20/03/2014									5.003,26	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		12/03/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	10ª Medição	17712	67.182,60	67.182,60	20/03/2014									67.182,60	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		12/03/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	10ª Medição	17713	6.898,64	6.898,64	20/03/2014									6.898,64	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		12/03/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	10ª Medição	17714	7.825,66	7.825,66	20/03/2014									7.825,66	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		12/03/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	10ª Medição	17715	20.963,01	20.963,01	20/03/2014									20.963,01	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		10/04/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	11ª Medição	17847	16.232,47	16.232,47	10/04/2014									16.232,47	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		10/04/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	11ª Medição	17848	15.660,23	15.660,23	10/04/2014									15.660,23	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		10/04/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	11ª Medição	17849	25.236,31	25.236,31	10/04/2014									25.236,31	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		10/04/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	11ª Medição	17850	29.978,25	29.978,25	10/04/2014									29.978,25	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		10/04/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	11ª Medição	17851	5.003,26	5.003,26	10/04/2014									5.003,26	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		10/04/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	11ª Medição	17852	67.182,60	67.182,60	10/04/2014									67.182,60	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		10/04/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	11ª Medição	17853	6.898,64	6.898,64	10/04/2014									6.898,64	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		10/04/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	11ª Medição	17854	7.825,66	7.825,66	10/04/2014									7.825,66	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		10/04/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	11ª Medição	17855	20.963,01	20.963,01	10/04/2014									20.963,01	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		15/05/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	12ª Medição	18057	16.232,47	16.232,47	29/05/2014									16.232,47	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		15/05/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	12ª Medição	18058	15.660,23	15.660,23	29/05/2014									15.660,23	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		15/05/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	12ª Medição	18059	25.236,31	25.236,31	29/05/2014									25.236,31	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		15/05/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	12ª Medição	18060	29.978,25	29.978,25	29/05/2014									29.978,25	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		15/05/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	12ª Medição	18061	5.003,26	5.003,26	29/05/2014									5.003,26	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		15/05/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	12ª Medição	18062	67.182,60	67.182,60	29/05/2014									67.182,60	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		15/05/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	12ª Medição	18063	6.898,64	6.898,64	29/05/2014									6.898,64	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		15/05/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	12ª Medição	18064	7.825,66	7.825,66	29/05/2014									7.825,66	Não	Sim	OK	0,00
2T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		15/05/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	12ª Medição	18065	20.963,01	20.963,01	29/05/2014									20.963,01	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/08/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	13ª, 14ª e 15ª Medição	18866	39.846,19	39.846,19	02/09/2014									39.846,19	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/08/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	13ª, 14ª e 15ª Medição	18867	38.441,49	38.441,49	02/09/2014									38.441,49	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/08/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	13ª, 14ª e 15ª Medição	18868	61.948,11	61.948,11	02/09/2014									61.948,11	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/08/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	13ª, 14ª e 15ª Medição	18869	73.588,25	73.588,25	02/09/2014									73.588,25	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/08/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	13ª, 14ª e 15ª Medição	18870	12.281,60	12.281,60	02/09/2014									12.281,60	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/08/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	13ª, 14ª e 15ª Medição	18871	164.914,56	164.914,56	02/09/2014									164.914,56	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/08/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	13ª, 14ª e 15ª Medição	18872	16.934,24	16.934,24	02/09/2014									16.934,24	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/08/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	13ª, 14ª e 15ª Medição	18873	19.209,82	19.209,82	02/09/2014									19.209,82	Não	Sim	OK	0,00
3T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		20/08/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	13ª, 14ª e 15ª Medição	18874	51.458,35	51.458,35	02/09/2014									51.458,35	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	16ª Medição	19131	11.806,86	11.806,86	30/12/2014									**11.806,86**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	16ª Medição	19132	11.390,63	11.390,63	30/12/2014									**11.390,63**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	16ª Medição	19133	18.355,90	18.355,90	30/12/2014									**18.355,90**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	16ª Medição	19134	21.805,00	21.805,00	30/12/2014									**21.805,00**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	16ª Medição	19135	3.639,17	3.639,17	30/12/2014									**3.639,17**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					241		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	16ª Medição	19136	32.583,92	32.583,92	30/12/2014									**32.583,92**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	16ª Medição	19136	16.282,06	16.282,06	30/12/2014									**16.282,06**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	16ª Medição	19137	5.017,80	5.017,80	30/12/2014									**5.017,80**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	16ª Medição	19138	5.692,08	5.692,08	30/12/2014									**5.692,08**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	16ª Medição	19139	15.247,67	15.247,67	30/12/2014									**15.247,67**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	17ª Medição	19305	7.821,73	7.821,73	30/12/2014									**7.821,73**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	17ª Medição	19306	7.546,00	7.546,00	30/12/2014									**7.546,00**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	17ª Medição	19307	12.160,30	12.160,30	30/12/2014									**12.160,30**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	17ª Medição	19308	14.445,24	14.445,24	30/12/2014									**14.445,24**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	17ª Medição	19309	2.410,85	2.410,85	30/12/2014									**2.410,85**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	17ª Medição	19310	32.372,43	32.372,43	30/12/2014									**32.372,43**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	17ª Medição	19311	3.324,16	3.324,16	30/12/2014									**3.324,16**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	17ª Medição	19312	3.770,85	3.770,85	30/12/2014									**3.770,85**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/09/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	17ª Medição	19313	10.101,20	10.101,20	30/12/2014									**10.101,20**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		10/12/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	18ª e 19ª Medição	19599	9.325,62	9.325,62	30/12/2014									**9.325,62**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		10/12/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	18ª e 19ª Medição	19600	8.996,87	8.996,87	30/12/2014									**8.996,87**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		10/12/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	18ª e 19ª Medição	19603	2.874,39	2.874,39	30/12/2014									**2.874,39**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		10/12/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	18ª e 19ª Medição	19604	38.596,70	38.596,70	30/12/2014									**38.596,70**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/12/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	18ª e 19ª Medição	19655	14.498,36	14.498,36	30/12/2014									**14.498,36**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/12/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	18ª e 19ª Medição	19656	17.222,63	17.222,63	30/12/2014									**17.222,63**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/12/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	18ª e 19ª Medição	19657	3.963,29	3.963,29	30/12/2014									**3.963,29**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/12/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	18ª e 19ª Medição	19658	4.495,87	4.495,87	30/12/2014									**4.495,87**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-295, MS-160, MS-384)					113		23/12/2014	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	18ª e 19ª Medição	19659	12.043,40	12.043,40	30/12/2014									**12.043,40**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/08/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	1ª a 4ª Medições	801	22.350,68	22.350,68	02/09/2013									22.350,68	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/08/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	1ª a 4ª Medições	802	14.409,53	14.409,53	02/09/2013									14.409,53	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/08/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	1ª a 4ª Medições	803	11.920,37	11.920,37	02/09/2013									11.920,37	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/08/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	1ª a 4ª Medições	804	63.024,88	63.024,88	02/09/2013									63.024,88	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/08/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	1ª a 4ª Medições	805	61.575,11	61.575,11	02/09/2013									61.575,11	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/08/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	1ª a 4ª Medições	806	43.090,48	43.090,48	02/09/2013									43.090,48	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/08/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	1ª a 4ª Medições	807	106.034,84	106.034,84	02/09/2013									106.034,84	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/08/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	1ª a 4ª Medições	808	45.990,05	45.990,05	02/09/2013									45.990,05	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/08/2013	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	1ª a 4ª Medições	811	38.257,92	38.257,92	02/09/2013									38.257,92	Não	Sim	OK	0,00
?	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	28/08/2014	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	7ª e 8ª Medições	840	16.816,30	16.816,30	18/12/2013									16.816,30	Não	Sim	OK	0,00
?	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	28/08/2014	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	7ª e 8ª Medições	841	7.877,90	7.877,90	18/12/2013									7.877,90	Não	Sim	OK	0,00
?	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	28/08/2014	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	7ª e 8ª Medições	842	8.968,70	8.968,70	18/12/2013									8.968,70	Não	Sim	OK	0,00
?	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	28/08/2014	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	7ª e 8ª Medições	843	47.418,92	47.418,92	18/12/2013									47.418,92	Não	Sim	OK	0,00
?	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	28/08/2014	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	26.853.267/0001-15	7ª e 8ª Medições	844	46.328,14	46.328,14	18/12/2013									46.328,14	Não	Sim	OK	0,00
?	Gerenciamento (MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147)			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL			COMPROVANTE DE PAGAMENTO															Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1ª parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2ª parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
1T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	13/12/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	7ª Medição	1936	96.122,39	96.122,39	23/12/2013									96.122,39	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/03/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	8ª Medição	2112	74.082,29	74.082,29	20/11/2014									74.082,29	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/03/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	8ª Medição	2113	209.106,90	209.106,90	20/11/2014									209.106,90	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/05/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	9ª Medição	2227	38.022,25	38.022,25	20/11/2014									38.022,25	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/05/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	9ª Medição	2228	107.322,75	107.322,75	20/11/2014									107.322,75	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/07/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	11ª Medição	2329	127.382,77	127.382,77	20/11/2014									127.382,77	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/07/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	11ª Medição	2330	359.554,41	359.554,41	20/11/2014									359.554,41	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/07/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	12ª Medição	2331	284.589,72	284.589,72	20/11/2014									284.589,72	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/07/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	12ª Medição	2332	803.291,47	803.291,47	20/11/2014									803.291,47	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/08/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	13ª Medição	2469	201.907,44	201.907,44	20/11/2014									201.907,44	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/08/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	13ª Medição	2470	569.909,99	569.909,99	20/11/2014									569.909,99	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/11/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	14ª Medição	2630	449.435,06	449.435,06	20/11/2014									**449.435,06**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/11/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	14ª Medição	2631	1.268.588,88	1.268.588,88	20/11/2014									**1.268.588,88**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02					241	Nota Fiscal	01/12/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	16ª Medição	181	1.374.176,50	1.353.563,85	08/12/2014			20.612,65	30/12/2014					1.374.176,50	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02					241	Nota Fiscal	18/12/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	17ª Medição	220	287.854,99	283.537,17	22/12/2014			4.317,82	30/12/2014					287.854,99	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09					113		11/12/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	15ª Medição	2401	250.280,95	250.280,95	22/12/2014									250.280,95	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09					113		11/12/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	15ª Medição	2402	2.004.502,40	1.959.406,73	22/12/2014			45.095,67	22/12/2014					2.004.502,40	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)					100		12/08/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	to Estado referente a 13ª e	OB 201.408.110.024.345	59.167,92	59.167,92	12/08/2014									59.167,92	Não	Sim	OK	0,00
4T14	Gerenciamento (MS-339, MS-240)					113		12/08/2014	EGETRA ENGENHARIA LTDA	04.769.095/0001-63	to Estado referente a 13ª e	OB 201.408.110.024.345	-59.167,92	-59.167,92	12/08/2014									-59.167,92	Não	Sim	OK	0,00
1T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					113		20/02/2015	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	13ª Medição	176	1.332.312,58	1.292.343,20	05/03/2015			39.969,38	05/03/2015					1.332.312,58	Não	Sim	OK	0,00
1T15	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7					113		02/02/2015	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	10ª a 12ª Medições	464	1.390.513,17	1.329.330,60	10/03/2015			41.715,39	10/03/2015	19.467,18	10/03/2015			1.390.513,17	Não	Sim	OK	0,00
1T15	UEMS Dourados - Bloco G					113		02/03/2015	AJOTA	00.764.466/0001-63	10ª e 11ª Medições	280	353.591,66	353.591,66	12/03/2015									353.591,66	Não	Sim	OK	0,00
1T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus - Iluminação					113		05/03/2015	Construtora B&C	04.610.413/0001-49	8ª Medição	658	162.588,97	150.557,39	12/03/2015			4.877,67	12/03/2015	7.153,91	12/03/2015			162.588,97	Não	Sim	OK	0,00
1T15	UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana					113		04/03/2015	NAUTILUS - INFRA UEMS CG	00.652.193/0001-65	11ª Medição	408	178.168,95	159.252,20	12/03/2015			16.099,36	12/03/2015	2.817,39	12/03/2015			178.168,95	Não	Sim	OK	0,00
1T15	UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana					113		04/03/2015	NAUTILUS - INFRA UEMS CG	00.652.193/0001-65	11ª Medição	408	358.476,39	358.476,39	14/10/2015									358.476,39	Não	Sim	OK	0,00
1T15	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113		06/03/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	10ª a 12ª Medições	335	899.761,96	800.000,00	12/03/2015			58.683,50	12/03/2015	41.078,46	12/03/2015			899.761,96	Não	Sim	OK	0,00
1T15	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113		06/03/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	10ª a 12ª Medições	335	776.909,74	776.909,74	25/03/2015									776.909,74	Não	Sim	OK	0,00
1T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					100R		16/03/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	13ª Medição	1408	2.548.044,77	2.488.165,71	25/03/2015			50.960,90	25/03/2015	8.918,16	25/03/2015			2.548.044,77	Não	Sim	OK	0,00
2T15	UEMS Dourados - Bloco G					113		02/03/2015	AJOTA	00.764.466/0001-63	10ª e 11ª Medições	280	16.274,09					11.095,97	13/04/2015	5.178,12	13/04/2015			16.274,09	Não	Sim	OK	0,00
2T15	UEMS Dourados - Bloco G					100R		01/04/2015	AJOTA	00.764.466/0001-63	12ª e 13ª Medições	290	263.904,90	250.277,82	27/04/2015			9.291,19	27/04/2015	4.335,89	27/04/2015			263.904,90	Não	Sim	OK	0,00
2T15	UEMS Dourados - Bloco G					113		01/04/2015	AJOTA	00.764.466/0001-63	12ª e 13ª Medições	290	45.801,47	45.801,47	27/04/2015									45.801,47	Não	Sim	OK	0,00
2T15	UEMS Dourados - Bloco G					113		15/05/2015	AJOTA	00.764.466/0001-63	14ª Medição	297	105.890,33	101.231,16	02/06/2015			3.176,71	03/06/2015	1.482,46	08/06/2015			105.890,33	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					100R		19/03/2015	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	14ª Medição	160	519.553,01	503.966,42	16/04/2015			15.586,59	16/04/2015					519.553,01	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					100R		19/03/2015	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	14ª Medição	177	601.781,59	583.728,14	16/04/2015			18.053,45	16/04/2015					601.781,59	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					241		22/05/2015	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	16ª Medição	177	305.397,67	284.477,93	29/05/2015			9.161,93	12/06/2015	11.757,81	09/06/2015			305.397,67	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					241		22/05/2015	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	15ª Medição	179	402.649,99	375.068,46	29/05/2015			12.079,50	12/06/2015	15.502,03	09/06/2015			402.649,99	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					241		03/06/2015	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	17ª Medição	181	276.636,81	268.337,71	17/06/2015			8.299,10	16/06/2015					276.636,81	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					241		05/06/2015	Construtora J Gabriel Ltda	85.411.544/0001-07	17ª Medição	180	422.331,99	409.662,03	17/06/2015			12.669,96	16/06/2015					422.331,99	Não	Sim	OK	0,00
2T15	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					100R		08/04/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	13ª Medição	336	1.497.029,70	1.402.116,62	28/04/2015			55.831,22	28/04/2015	39.081,86	28/04/2015			1.497.029,70	Não	Sim	OK	0,00
2T15	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113		08/04/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	13ª Medição	336	364.011,02	364.011,02	18/05/2015									364.011,02	Não	Sim	OK	0,00
2T15	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113		07/05/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	14ª Medição	338	1.262.261,83	1.192.521,87	25/05/2015			41.023,50	27/05/2015	28.716,46	25/05/2015			1.262.261,83	Não	Sim	OK	0,00
2T15	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113		08/06/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	15ª Medição	342	1.607.694,79	1.525.702,36	12/06/2015			46.230,84	12/06/2015	33.761,59	12/06/2015			1.607.694,79	Não	Sim	OK	0,00
2T15	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7					100R		09/04/2015	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	13ª Medição	467	565.292,45	540.419,59	27/04/2015			16.958,77	27/04/2015	7.914,09	27/04/2015			565.292,45	Não	Sim	OK	0,00
2T15	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7					113		13/05/2015	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	14ª Medição	471	652.504,24	623.794,06	20/05/2015			19.575,12	20/05/2015	9.135,06	20/05/2015			652.504,24	Não	Sim	OK	0,00
2T15	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7					113		08/06/2015	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	15ª Medição	475	823.053,73	786.839,37	12/06/2015			24.691,61	03/07/2015	11.522,75	12/06/2015			823.053,73	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					100R		09/04/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	14ª Medição	1422	2.552.441,90	2.492.459,51	16/04/2015			51.048,84	16/04/2015	8.933,55	16/04/2015			2.552.441,90	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					241		14/05/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	15ª Medição	1440	2.874.984,38	2.807.422,24	21/05/2015			57.499,69	10/06/2015	10.062,45	18/06/2015			2.874.984,38	Não	Sim	OK	0,00
2T15	Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande					113	Nota Fiscal	13/04/2015	NEO ENGENHARIA	07.478.468/0001-35	12ª,13ª,14ª e e15ª Medições	115	106.872,62	99.925,90	20/05/2015			5.343,63	20/05/2015	1.603,09	20/05/2015			106.872,62	Não	Sim	OK	0,00
2T15	Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande					113	Nota Fiscal	23/06/2015	NEO ENGENHARIA	07.478.468/0001-35	16ª Medição	120	69.238,08	64.737,61	26/06/2015			3.461,90	26/06/2015	1.038,57	29/06/2015			69.238,08	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10					100	Nota Fiscal	24/04/2015	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	17ª Medição	1691	52.377,02	50.412,88	21/05/2015			1.047,54	12/06/2015	916,60	18/06/2015			52.377,02	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10					100		27/04/2015	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	18ª Medição	1697	21.601,75	21.094,10	21/05/2015			432,04	12/06/2015	75,61	18/06/2015			21.601,75	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10					100		27/04/2015	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	19ª Medição	1698	18.017,10	17.577,82	21/05/2015			360,34	12/06/2015	78,94	18/06/2015			18.017,10	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10					100		21/05/2015	CGR ENGENHARIA	37.546.967/0001-83	20ª Medição	1703	142.197,70	137.357,70	12/06/2015			2.843,95	12/06/2015	1.996,05	18/06/2015			142.197,70	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-010: Campo Grande / Rochedinho					241		17/06/2015	ANFER	01.551.589/0001-89	18ª Medição	616	516.213,62	481.665,83	24/12/2015			15.486,40	10/07/2015	19.061,39	17/07/2015			516.213,62	Não	Sim	OK	0,00
1T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241		20/02/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	28ª Medição	1.395	86.814,39	86.814,39	27/02/2015									86.814,39	Não	Sim	OK	0,00
1T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241		20/02/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	28ª Medição	1.396	35.287,42	32.418,02	27/02/2015			2.442,04	02/03/2015	427,36	19/03/2015			35.287,42	Não	Sim	OK	0,00
1T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		10/03/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	29ª Medição	1403	87.223,96	87.223,96	19/03/2015									87.223,96	Não	Sim	OK	0,00
1T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		10/03/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	29ª Medição	1404	35.453,90	32.570,97	19/03/2015			2.453,56	10/04/2015	429,37	16/04/2015			35.453,90	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		07/04/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	30ª Medição	1417	86.814,39	83.964,99	13/04/2015			2.422,04	14/04/2015	427,36	19/05/2015			86.814,39	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		07/04/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	30ª Medição	1418	35.287,42	35.287,42	13/04/2015									35.287,42	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		06/05/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	31ª Medição	1430	87.223,97	84.341,04	14/05/2015			2.453,56	10/06/2015	429,37	18/06/2015			87.223,97	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		06/05/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	31ª Medição	1431	35.453,90	35.453,90	15/05/2015									35.453,90	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		01/06/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	32ª Medição	1448	86.814,39	86.814,39	09/06/2015									86.814,39	Não	Sim	OK	0,00
2T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		01/06/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	32ª Medição	1449	35.287,42	32.418,02	09/06/2015			2.442,04	13/07/2015	427,36	17/07/2015			35.287,42	Não	Sim	OK	0,00
3T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					241		22/06/2015	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	18ª Medição	182	984.915,76	984.915,76	01/07/2015									984.915,76	Não	Sim	OK	0,00
3T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					241		22/06/2015	Construtora J Gabriel Ltda	85.411.544/0001-07	18ª Medição	185	595.930,29	548.504,91	01/07/2015			29.547,47	14/07/2015	17.877,91	14/07/2015			595.930,29	Não	Sim	OK	0,00
3T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					241		23/07/2015	Construtora J Gabriel Ltda	85.411.544/0001-07	19ª Medição	191	453.869,61	437.896,47	03/09/2015			14.290,09	03/09/2015	1.683,05	03/09/2015			453.869,61	Não	Sim	OK	0,00
3T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					241		23/07/2015	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	19ª Medição	194	1.035.557,83	1.035.557,83	03/09/2015									1.035.557,83	Não	Sim	OK	0,00
3T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					241		24/06/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	16ª Medição	1458	2.275.274,92	2.221.805,96	17/07/2015			45.505,50	13/07/2015	7.963,46	17/07/2015			2.275.274,92				
3T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					241		05/08/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	17ª Medição	1477	1.229.659,15	1.200.762,16	11/08/2015			24.593,18	10/09/2015	4.303,81	17/09/2015			1.229.659,15	Não	Sim	OK	0,00
3T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					241		01/09/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	18ª Medição	1492	2.198.285,60	2.146.625,89	10/09/2015									2.146.625,89	Não	Sim	**Pagto Inferior NF**	-51.659,71
3T15	UEMS Dourados - Bloco G					113		17/07/2015	AJOTA	00.764.466/0001-63	15ª Medição	313	30.126,40	28.800,84	03/08/2015			903,79	03/08/2015	421,77	03/08/2015			30.126,40	Não	Sim	OK	0,00
3T15	UEMS Dourados - Bloco G					113		03/08/2015	AJOTA	00.764.466/0001-63	16ª Medição	317	149.765,70	143.175,99	28/08/2015			4.492,97	28/08/2015	2.096,74	28/08/2015			149.765,70	Não	Sim	OK	0,00
3T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		01/07/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	33ª Medição	1459	86.814,39	86.814,39	07/07/2015									86.814,39	Não	Sim	OK	0,00
3T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		01/07/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	33ª Medição	1460	35.287,42	32.418,02	07/07/2015			2.442,04	10/08/2015	427,36	19/08/2015			35.287,42	Não	Sim	OK	0,00
3T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		05/08/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	34ª Medição	1475	87.223,96	87.223,96	11/08/2015									87.223,96	Não	Sim	OK	0,00
3T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		05/08/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	34ª Medição	1476	35.453,90	32.570,97	11/08/2015			2.453,56	10/09/2015	429,37	17/09/2015			35.453,90	Não	Sim	OK	0,00
3T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		01/09/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	35ª Medição	1489	87.223,96	87.223,96	11/09/2015									87.223,96	Não	Sim	OK	0,00
3T15	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		01/09/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	35ª Medição	1491	35.453,90	32.570,97	11/09/2015									32.570,97	Não	Sim	**Pagto Inferior NF**	-2.882,93
3T15	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113C		06/07/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	16ª Medição	344	1.472.701,34	1.397.593,57	30/07/2015			44.181,04	31/07/2015	30.926,73	03/08/2015			1.472.701,34	Não	Sim	OK	0,00
3T15	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113C		06/08/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	17ª Medição	347	6.615.901,83	2.553.298,49	13/08/2015			198.477,05	13/08/2015	138.933,94	14/08/2015			2.890.709,48	Não	Sim	**Pagto Inferior NF**	-3.725.192,35
3T15	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113C		06/08/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	17ª Medição	347	6.615.901,83	1.523.148,91	05/10/2015									1.523.148,91	Não	Sim	**Pagto Inferior NF**	-5.092.752,92
3T15	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113		06/08/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	17ª Medição	347	6.615.901,83	2.202.043,44	05/10/2015									2.202.043,44	Não	Sim	**Pagto Inferior NF**	-4.413.858,39
4T15	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113C		03/10/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	18ª Medição	349	1.397.427,56	1.261.223,88	22/10/2015			80.119,81	23/10/2015	56.083,87	23/10/2015			1.397.427,56	Não	Sim	OK	0,00
3T15	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7					113C		06/07/2015	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	16ª Medição	480	329.690,61	315.184,23	05/08/2015			9.890,71	05/08/2015	4.615,67	05/08/2015			329.690,61	Não	Sim	OK	0,00
3T15	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7					113C		13/08/2015	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	17ª Medição	487	1.355.106,83	43.530,20	19/08/2015			40.653,20	19/08/2015	18.971,50	19/08/2015			103.154,90	Não	Sim	**Pagto Inferior NF**	-1.251.951,93
3T15	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7					100		13/08/2015	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	17ª Medição	487	1.355.106,83	500.000,00	11/09/2015									500.000,00	Não	Sim	**Pagto Inferior NF**	-855.106,83
4T15	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7					113C		13/08/2015	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	17ª Medição	487	1.355.106,83	751.951,93	05/10/2015									751.951,93	Não	Sim	**Pagto Inferior NF**	-603.154,90
3T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					241		15/09/2015	Construtora J Gabriel Ltda	85.411.544/0001-07	20ª Medição	210	242.206,65	234.940,45	24/09/2015			7.266,20	15/10/2015					242.206,65	Não	Sim	OK	0,00
3T15	MS-162:

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL			COMPROVANTE DE PAGAMENTO																Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Líq Fornecedor 1ª parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2ª parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
4T15	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113C		06/08/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	17ª Medição	347	6.615.901,83	-1.523.148,91	30/12/2015									- 1.523.148,91	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-8.139.050,74
4T15	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113		05/10/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	18ª Medição	397	763.939,82	28.609,65	30/12/2015									28.609,65	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-735.330,17
4T15	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113C		05/10/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	18ª Medição	397	763.939,82	-28.609,65	30/12/2015									- 28.609,65	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-792.549,47
4T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					113		09/10/2015	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	21ª Medição	213	681.521,11	660.992,02	28/12/2015									660.992,02	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-20.529,09
4T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					241		09/10/2015	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	21ª Medição	213	-681.521,11	-660.992,02	28/12/2015									-660.992,02	Não	Sim	Pagto Superior NF	20.529,09
4T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					113		30/11/2015	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	22ª Medição	218	1.236.983,87	1.236.983,87	28/12/2015									1.236.983,87	Não	Sim	OK	0,00
4T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					241		30/11/2015	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	22ª Medição	218	-1.236.983,87	-1.236.983,87	28/12/2015									-1.236.983,87	Não	Sim	OK	0,00
4T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					113		01/12/2015	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	22ª Medição	227	565.071,69	511.010,02	28/12/2015									511.010,02	Não	Sim	Pagto Inferior NF	
4T15	MS-162: Dourados / Av. Guaicurus					241		01/12/2015	Guizardi Junior Construtora	36.912.947/0001-16	22ª Medição	227	-565.071,69	-511.010,02	28/12/2015									-511.010,02	Não	Sim	Pagto Superior NF	
4T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					113		01/09/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	18ª Medição	1492	2.198.285,60	1.726.246,77	28/12/2015									1.726.246,77	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-472.038,83
4T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					241		01/09/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	18ª Medição	1492	2.198.285,60	-1.726.246,77	28/12/2015									-1.726.246,77	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-3.924.532,37
4T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					113		22/09/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	19ª Medição	1.504	3.898.958,10	3.807.332,59	28/12/2015									3.807.332,59	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-91.625,51
4T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					241		22/09/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	19ª Medição	1.504	3.898.958,10	-3.807.332,59	28/12/2015									-3.807.332,59	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-7.706.290,69
4T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					113		14/10/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	20ª Medição	1.515	2.436.265,32	2.379.013,08	28/12/2015									2.379.013,08	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-57.252,24
4T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					241		14/10/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	20ª Medição	1.515	2.436.265,32	-2.379.013,08	28/12/2015									-2.379.013,08	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-4.815.278,40
4T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					113		02/12/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	21ª Medição	1.545	841.686,56	821.906,93	28/12/2015									821.906,93	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-19.779,63
4T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					241		02/12/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	21ª Medição	1.545	841.686,56	-821.906,93	28/12/2015									-821.906,93	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-1.663.593,49
4T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					113		14/12/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	22ª Medição	1561	1.713.071,77	1.672.814,58	28/12/2015									1.672.814,58	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-40.257,19
4T15	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					241		14/12/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	22ª Medição	1561	1.713.071,77	-1.672.814,58	28/12/2015									-1.672.814,58	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-3.385.886,35
4T15	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01					113	Nota Fiscal	25/11/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	15ª Medição	2694	802.909,96	782.456,80	30/12/2015									782.456,80	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-20.453,16
4T15	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01					113	Nota Fiscal	25/11/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	15ª Medição	2695	802.909,96					20.453,16	30/12/2015					20.453,16	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-782.456,80
4T15	MS-010: Campo Grande / Rochedinho					241		21/10/2015	ANFER	01.551.589/0001-89	20ª Medição	648	185.821,71	180.247,06	23/12/2015									180.247,06	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-5.574,65
1T15	MS-339: Miranda / Bodoquena					113G		31/07/2015	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	Glosa	Glosa	-131.176,58	-131.176,58	31/07/2015									-131.176,58	Não	Sim	OK	0,00
1T15	MS-339: Miranda / Bodoquena					100G		31/07/2015	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	Glosa	Glosa	131.176,58	131.176,58	31/07/2015									131.176,58	Não	Sim	OK	0,00
1T15	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03					113G		31/07/2015	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	Glosa	Glosa	-391.616,37	-391.616,37	31/07/2015									-391.616,37	Não	Sim	OK	0,00
1T15	MS-112: Inocência / Cassilândia - Lote 03					100G		31/07/2015	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	Glosa	Glosa	391.616,37	391.616,37	31/07/2015									391.616,37	Não	Sim	OK	0,00
1T15	MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma					113G		31/07/2015	MS CONSTRUTORA	03.447.789/0001-11	Substituição Glosa	Substituição Glosa	183.527,67	183.527,67	31/07/2015									183.527,67	Não	Sim	OK	0,00
1T15	MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma					100G		31/07/2015	MS CONSTRUTORA	03.447.789/0001-11	Substituição Glosa	Substituição Glosa	-183.527,67	-183.527,67	31/07/2015									-183.527,67	Não	Sim	OK	0,00
1T15	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01					113G		31/07/2015	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	Substituição Glosa	Substituição Glosa	339.265,28	339.265,28	31/07/2015									339.265,28	Não	Sim	OK	0,00
1T15	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01					100G		31/07/2015	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	Substituição Glosa	Substituição Glosa	-339.265,28	-339.265,28	31/07/2015									-339.265,28	Não	Sim	OK	0,00
1T16	MS-010: Campo Grande / Rochedinho					241		17/06/2015	ANFER	01.551.589/0001-89	20ª Medição	648	185.821,71					5.574,65	14/01/2016					5.574,65	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-180.247,06
1T16	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113	Nota Fiscal	03/12/2015	SEBRAE	15.419591/0001-03	6ª Medição	931	222.000,00	222.000,00	25/01/2016									222.000,00	Não	Sim	OK	0,00
1T16	Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande					113	Nota Fiscal	02/02/2016	NEO ENGENHARIA	07.478.468/0001-35	17ª Medição	131	37.007,78	34.602,28	23/02/2016			1.850,38	14/03/2016	555,12	24/02/2016			37.007,78	Não	Sim	OK	0,00
1T16	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)					113		11/12/2015	IEDHI - Instituto de Educação Desenvolvimento	04.430.392/0001-80	2ª Medição	53	-27.391,29	-27.391,29	29/01/2016									-27.391,29	Não	Sim	OK	0,00
1T16	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					241		14/12/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	22ª Medição	1561	1.713.071,77					34.261,44	14/01/2016	5.995,75	19/01/2016			40.257,19	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-1.672.814,58
1T16	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03					241		29/01/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	23ª Medição	1595	145.489,02	142.579,24	15/03/2016					2.909,78	14/03/2016			145.489,02	Não	Sim	OK	0,00
1T16	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		17/12/2015	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	38ª Medição	1566	72.669,63					1.453,39	14/01/2016	254,34	19/01/2016			1.707,73	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-70.961,90
1T16	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		19/01/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	39ª Medição	1585	52.077,68	49.807,07	28/01/2016			1.464,91	10/02/2016	805,70	18/02/2016			52.077,68	Não	Sim	OK	0,00
1T16	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		19/01/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	39ª Medição	1588	21.168,00	21.168,00	01/02/2016									21.168,00	Não	Sim	OK	0,00
1T16	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		29/02/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	40ª e 41ª Medição	1611	103.745,80	51.668,11	04/03/2016	47.554,32	04/03/2016	2.918,31	10/03/2016	1.605,06	17/03/2016			103.745,80	Não	Sim	OK	0,00
1T16	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		29/02/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	40ª e 41ª Medição	1612	42.169,52	21.001,52	04/03/2016	21.168,00	04/03/2016							42.169,52	Não	Sim	OK	0,00
1T16	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03					241		03/11/2015	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	23ª Medição	1009	121.837,33	121.837,33	25/01/2016									121.837,33	Não	Sim	OK	0,00
1T16	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03					241		03/11/2015	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	23ª Medição	1010	212.880,62	206.795,45	25/01/2016									206.795,45	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-6.085,17
3T17	Hospital Regional de Três Lagoas					100	Nota Fiscal	08/06/2017	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.771/0001-09	1ª Medição	1919	176.934,96	173.396,26	21/06/2017			3.538,70	25/07/2017					176.934,96	Não	Sim	OK	0,00
3T17	Hospital Regional de Três Lagoas					100	Nota Fiscal	09/06/2017	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.771/0001-09	2ª Medição	1920	572.103,25	560.661,18	25/07/2017			11.442,07	25/07/2017					572.103,25	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		19/01/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	42ª Medição	1629	51.668,11	51.668,11	01/04/2016									51.668,11	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		19/01/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	42ª Medição	1630	21.001,52	18.748,76	01/04/2016			1.453,39	08/04/2016	799,37	19/04/2016			21.001,52	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		26/04/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	43ª Medição	1648	52.077,68	52.077,68	29/04/2016									52.077,68	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		26/04/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	43ª Medição	1949	21.168,00	18.897,39	29/04/2016			1.464,91	10/05/2016	805,70	19/05/2016			21.168,00	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		25/05/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	44ª Medição	1669	51.668,11	51.668,11	01/06/2016									51.668,11	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		25/05/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	44ª Medição	1670	21.001,52	18.748,76	01/06/2016			1.453,39	14/06/2016	799,37	17/06/2016			21.001,52	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		24/06/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	45ª Medição	1687	52.077,69	52.077,69	29/06/2016									52.077,69	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		24/06/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	45ª Medição	1688	21.168,00	18.897,39	29/06/2016			1.464,91	11/07/2016	805,70	19/07/2016			21.168,00	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		01/08/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	46ª Medição	1715	51.668,11	51.668,11	04/08/2016									51.668,11	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		01/08/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	46ª Medição	1716	21.001,52	18.748,76	04/08/2016			1.453,39	04/08/2016	799,37	19/08/2016			21.001,52	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		24/08/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	47ª Medição	1736	51.668,11	49.415,35	01/09/2016			1.453,39	09/09/2016	799,37	19/09/2016			51.668,11	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		24/08/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	47ª Medição	1737	21.001,52	21.001,52	01/09/2016									21.001,52	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		22/09/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	48ª Medição	1763	52.077,68	52.077,68	26/09/2016									52.077,68	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		22/09/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	48ª Medição	1764	21.168,00	18.897,39	26/09/2016			1.464,91	13/10/2016	805,70	19/10/2016			21.168,00	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		21/10/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	49ª Medição	1787	52.077,68	52.077,68	26/10/2016									52.077,68	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		21/10/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	49ª Medição	1788	21.168,00	18.897,39	26/10/2016			1.464,91	10/11/2016	805,70	17/11/2016			21.168,00	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		23/11/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	50ª Medição	1823	51.668,11	51.668,11	01/12/2016									51.668,11	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		23/11/2016	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	50ª Medição	1824	21.001,52	18.748,76	01/12/2016			1.453,39	09/12/2016	799,37	27/12/2016			21.001,52	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		09/01/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	51ª Medição	1873	52.077,69	52.077,69	17/01/2017									52.077,69	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		09/01/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	51ª Medição	1874	21.168,00	18.897,39	17/01/2017			1.464,91	18/01/2017	805,70	18/01/2017			21.168,00	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		24/01/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	52ª Medição	1890	51.668,11	51.668,11	01/02/2017									51.668,11	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		24/01/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	52ª Medição	1891	21.001,52	18.748,76	01/02/2017			1.453,39	07/02/2017	799,37	07/02/2017			21.001,52	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		23/02/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	53ª Medição	1913	52.077,68	49.807,07	03/03/2017			1.464,91	07/03/2017	805,70	07/03/2017			52.077,68	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		23/02/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	53ª Medição	1914	21.168,00	21.168,00	03/03/2017									21.168,00	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		24/03/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	54ª Medição	1931	51.668,11	51.668,11	28/03/2017									51.668,11	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		24/03/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	54ª Medição	1932	21.001,52	18.748,76	28/03/2017			1.453,39	28/03/2017	799,37	28/03/2017			21.001,52	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		24/04/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	55ª Medição	1953	52.077,69	49.807,08	27/04/2017			1.464,91	27/04/2017	805,70	27/04/2017			52.077,69	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		24/04/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	55ª Medição	1954	21.168,00	21.168,00	27/04/2017									21.168,00	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		24/05/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	56ª Medição	1979	51.668,11	51.668,11	30/05/2017									51.668,11	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		24/05/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	56ª Medição	1980	21.001,52	18.297,37	30/05/2017			1.744,61	30/05/2017	959,54	30/05/2017			21.001,52	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		03/07/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	57ª Medição	2006	52.077,68	52.077,68	12/07/2017									52.077,68	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		03/07/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	57ª Medição	2007	21.168,00	18.897,39	12/07/2017			1.464,91	12/07/2017	805,70	12/07/2017			21.168,00	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		24/07/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	58ª Medição	2018	51.668,11	51.668,11	27/07/2017									51.668,11	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		24/07/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	58ª Medição	2019	21.001,52	18.748,76	27/07/2017			1.453,39	27/07/2017	799,37	27/07/2017			21.001,52	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		01/09/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	59ª Medição	2050	92.797,79	90.187,44	11/09/2017			2.610,35	11/09/2017					92.797,79	Não	Sim	OK	0,00
3T17	MS-276/MS-480: Bataypora / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241		01/09/2017	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174/0001-09	59ª Medição	2051	37.719,49	37.719,49	11/09/2017									37.719,49	Não	Sim	OK	0,00
3T17						113			DÉBITO INDEVIDO DA CONTA DO EMPRÉSTIMO				3.682.392,33	1.010.973,22	06/09/2017	2.671.419,11	25/09/2017							3.682.392,33	Não	Sim	OK	0,00
3T17						113			CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE				-3.779.973,22	-1.010.973,22	29/09/2017	-2.769.000,00	29/09/2017							-3.779.973,22	Não	Sim	OK	0,00
4T17						113			DÉBITO DA CONTA DO EMPRÉSTIMO EM RAZÃO DO CRÉDITO MAIOR				97.580,89	97.580,89	03/10/2017									97.580,89	Não	Sim	OK	0,00
1T18	MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu)					113		05/03/2018	PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	01.397.753/0001-45	8ª Medição	5195	3.338.271,68	3.234.785,26	19/03/2018			66.765,43	19/03/2018	36.720,99	19/03/2018			3.338.271,68	Não	Sim	OK	0,00
2T18	Hospital Regional de Três Lagoas					103	Nota Fiscal	10/04/2018	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.771/0001-09	12ª Medição	2041	635.429,06	635.429,06	04/05/2018									635.429,06	Não	Sim	OK	0,00
2T18	MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu)					113		18/04/2018	PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	01.397.753/0001-45	9ª Medição	5288	5.920.250,29	5.736.722,53	25/04/2018			118.405,01	24/04/2018	65.122,75	25/04/2018			5.920.250,29	Não	Sim	OK	0,00
2T18	MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu)					113		07/05/2018	PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	01.397.753/0001-45	10ª Medição	5382	1.684.000,00	1.684.000,00	17/05/2018									1.684.000,00	Não	Sim	OK	0,00
3T18	MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu)					113		01/07/2018	PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	01.397.753/0001-45	11ª Medição	5534	1.213.037,76	849.126,43	18/07/2018	326.307,15	20/07/2018	24.260,76	18/07/2018	13.343,42	18/07/2018			1.213.037,76	Não	Sim	OK	0,00
3T18	MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu)					113		08/02/2018	PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	01.397.753/0001-45	7ª Medição	5143	4.356.049,11	3.429.299,92	18/07/2018									3.429.299,92	Não	Sim	Pagto Inferior NF	-926.749,19
3T18	Hospital Regional de Três Lagoas					113	Nota

		EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL			COMPROVANTE DE PAGAMENTO															Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R$)	Data pagamento 2	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
2T20	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113G		06/07/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	16ª Medição	344	-1.472.701,34	-1.397.593,57	30/07/2015			-44.181,04	31/07/2015	-30.926,73	03/08/2015			-1472701,34	Não	Sim	OK	0,00
2T20	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113G		06/08/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	17ª Medição	347	-2.890.709,48	-2.553.298,49	13/08/2015			-198.477,05	13/08/2015	-138.933,94	14/08/2015			-2890709,48	Não	Sim	OK	0,00
2T20	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113G		03/10/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	18ª Medição	349	-1.397.427,56	-1.261.223,88	22/10/2015			-80.119,81	23/10/2015	-56.083,87	23/10/2015			-1397427,56	Não	Sim	OK	0,00
2T20	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7					113G		06/07/2015	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	16ª Medição	480	-329.690,61	-315.184,23	05/08/2015			-9.890,71	05/08/2015	-4.615,67	05/08/2015			-329.690,61	Não	Sim	OK	0,00
2T20	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7					113G		13/08/2015	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	17ª Medição	487	-103.154,90	-43.530,20	19/08/2015			-40.653,20	19/08/2015	-18.971,50	19/08/2015			-103.154,90	Não	Sim	OK	0,00
2T20	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7					113G		13/08/2015	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	17ª Medição	487	-751.951,93	-751.951,93	05/10/2015									-751.951,93	Não	Sim	OK	0,00
2T20	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7					113G		01/10/2015	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	18ª Medição	496	-244.740,78	-237.398,56	28/12/2015			-7.342,22	29/12/2015					-244.740,78	Não	Sim	OK	0,00
2T20	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113G		05/10/2015	Maksoud/ Concrelaje	74.019.472/0001-22	18ª Medição	397	-493.848,47	-493.848,47	22/10/2015									-493848,47	Não	Sim	OK	0,00
3T20	Hospital Regional de Três Lagoas	2020NE004118 2020NE006391	22/04/2020 23/06/2020	20.27901.10.302.2045.3067.0001 - AGESUL - HR Três Lagoas	449051	113		21/07/2020	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.771/0001-09	37ª Medição	2478	1.577.501,83	158.802,77	28/07/2020	1.365.427,32	28/07/2020	53.271,74	28/07/2020					1.577.501,83	Não	Sim	OK	0,00
3T20	Hospital Regional de Três Lagoas	2019NE009424	08/10/2019	20.27901.10.302.2006.1172.0002 - AGESUL - HR Três Lagoas	449051	100		21/07/2020	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.771/0001-09	37ª Medição	2479	77.035,46	75.494,75	11/08/2020			1.540,71	13/08/2020					77.035,46	Não	Sim	OK	0,00
3T20	Hospital Regional de Três Lagoas	2020NE004118 2020NE006391	22/04/2020 23/06/2020	20.27901.10.302.2045.3067.0001 - AGESUL - HR Três Lagoas	449051	113		21/07/2020	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.771/0001-09	38ª Medição	2478	531.253,17	531.253,17	28/07/2020									531.253,17	Não	Sim	OK	0,00
3T20	Hospital Regional de Três Lagoas	2019NE009424	08/10/2019	20.27901.10.302.2006.1172.0002 - AGESUL - HR Três Lagoas	449051	100		15/09/2020	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.771/0001-09	39ª Medição	2514	75.190,80	73.686,98	30/09/2020			1.503,82	13/10/2020					75.190,80	Não	Sim	OK	0,00
3T20	Hospital Regional de Três Lagoas	2019NE009424	08/10/2019	20.27901.10.302.2006.1172.0002 - AGESUL - HR Três Lagoas	449051	100		15/09/2020	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.771/0001-09	40ª Medição	2516	1.152.928,70	1.152.928,70	28/09/2020									1.152.928,70	Não	Sim	OK	0,00
3T20	Hospital Regional de Três Lagoas					113		15/06/2020	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.771/0001-09	36ª Medição	2458	-1.641.968,78	-1.641.968,78	17/09/2020									-1.641.968,78	Não	Sim	OK	0,00
3T20	Hospital Regional de Três Lagoas					113		15/04/2020	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.771/0001-09	35ª Medição	2426	-308.871,38	-308.871,38	17/09/2020									-308.871,38	Não	Sim	OK	0,00
4T20	Hospital Regional de Três Lagoas	2019NE009424	08/10/2019	20.27901.10.302.2006.1172.0002 - AGESUL - HR Três Lagoas	449051	100		15/09/2020	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.771/0001-09	40ª Medição	2516	23.529,16	23.529,16	13/10/2020									23.529,16	Não	Sim	OK	0,00
2T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE00591	19/02/2021	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	02/03/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	1ª Medição	19	618.619,91	599.442,69	02/03/2021			12.372,40	02/03/2021	6.804,82	02/03/2021			618.619,91	Não	Sim	OK	0,00
2T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE00183 2021NE00591 2021NE00826	20/01/2021 19/02/2021 19/03/2021	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	29/03/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	2ª Medição	42	1.239.310,01	20.000,00	29/03/2021	1.169.511,31	29/03/2021	24.786,20	29/03/2021	13.632,41	29/03/2021			1.239.310,01	Não	Sim	OK	0,00
2T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE00826 2021NE00899	19/03/2021 26/03/2021	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	20/04/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	3ª Medição	60	1.579.548,58	43.104,08	20/04/2021	1.438.512,50	20/04/2021	31.590,97	20/04/2021	17.375,03	20/04/2021			1.579.548,58	Não	Sim	OK	0,00
2T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE01083	22/04/2021	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	07/06/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	4ª Medição	90	649.212,71	629.087,12	07/06/2021			12.984,25	07/06/2021	7.141,34	07/06/2021			649.212,71	Não	Sim	OK	0,00
2T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE00899 2021NE01083	26/03/2021 22/04/2021	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	29/06/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	5ª Medição	127	378.556,10	786,26	29/06/2021	366.034,60	29/06/2021	4.164,12	29/06/2021	7.571,12	29/06/2021			378.556,10	Não	Sim	OK	0,00
3T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE01083 2021NE02062	22/04/2021 24/08/2021	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	13/09/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	6ª a 8ª Medição	186	9.119.146,58	8.836.453,04	16/09/2021			182.382,93	16/09/2021	100.310,61	16/09/2021			9.119.146,58	Não	Sim	OK	0,00
4T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE002442	07/10/2021	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449051	118	Nota Fiscal	13/10/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	9ª Medição	201	5.794.986,85	5.794.986,85	22/10/2021									5.794.986,85	Não	Sim	OK	0,00
4T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE002442	07/10/2021	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449051	118	Nota Fiscal	13/10/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	9ª Medição	201	119.607,57					119.607,57	22/10/2021					119.607,57	Não	Sim	OK	0,00
4T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE002442	07/10/2021	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449051	118	Nota Fiscal	13/10/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	9ª Medição	201	65.784,16							65.784,16	22/10/2021			65.784,16	Não	Sim	OK	0,00
4T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE002442	07/10/2021	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449051	118	Nota Fiscal	17/11/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	10ª Medição	232	1.433.969,47	1.433.969,47	26/11/2021									1.433.969,47	Não	Sim	OK	0,00
4T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE002442	07/10/2021	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449051	118	Nota Fiscal	17/11/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	10ª Medição	232	29.596,89					29.596,89	26/11/2021					29.596,89	Não	Sim	OK	0,00
4T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE002442	07/10/2021	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449051	118	Nota Fiscal	17/11/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	10ª Medição	232	16.278,29							16.278,29	26/11/2021			16.278,29	Não	Sim	OK	0,00
4T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE002441	07/10/2021	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449051	113	Nota Fiscal	09/12/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	11ª Medição	250	1.769.184,04	1.769.184,04	21/12/2021									1.769.184,04	Não	Sim	OK	0,00
4T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE002441	07/10/2021	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449051	113	Nota Fiscal	09/12/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	11ª Medição	250	36.515,67					36.515,67	20/12/2021					36.515,67	Não	Sim	OK	0,00
4T21	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2021NE002441	07/10/2021	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449051	113	Nota Fiscal	09/12/2021	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	11ª Medição	250	20.083,61							20.083,61	20/12/2021			20.083,61	Não	Sim	OK	0,00
1T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000316	20/01/2022	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	18/02/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	12ª Medição	16	371.101,44	359.597,29	03/03/2022			7.422,03	03/03/2022	4.082,12	03/03/2022			371.101,44	Não	Sim	OK	0,00
1T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000316	20/01/2022	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	18/02/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	13ª Medição	17	818.079,07	792.718,62	03/03/2022			16.361,58	03/03/2022	8.998,87	03/03/2022			818.079,07	Não	Sim	OK	0,00
1T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000316	20/01/2022	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	15/03/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	14ª Medição	24	2.135.571,16	2.069.368,46	22/03/2022			42.711,42	22/03/2022	23.491,28	22/03/2022			2.135.571,16	Não	Sim	OK	0,00
1T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000929	25/03/2022	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449093	241	Nota Fiscal	15/03/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	3ª Medição	60	-1.579.548,58	-1.579.548,58	28/03/2022									-1.579.548,58	Não	Sim	OK	0,00
1T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000929	25/03/2022	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449093	241	Nota Fiscal	15/03/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	4ª Medição	90	-649.212,71	-649.212,71	28/03/2022									-649.212,71	Não	Sim	OK	0,00
1T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000929	25/03/2022	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449093	241	Nota Fiscal	15/03/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	5ª Medição	127	-378.556,10	-378.556,10	28/03/2022									-378.556,10	Não	Sim	OK	0,00
1T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000929	25/03/2022	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449093	241	Nota Fiscal	15/03/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	6ª a 8ª Medição	186	-46.650,33	-46.650,33	28/03/2022									-46.650,33	Não	Sim	OK	0,00
1T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000928	25/03/2022	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449093	241	Nota Fiscal	15/03/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	6ª a 8ª Medição	186	-8.723.595,12	-8.723.595,12	28/03/2022									-8.723.595,12	Não	Sim	OK	0,00
1T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000928	25/03/2022	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449093	113	Nota Fiscal	15/03/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	6ª a 8ª Medição	186	5.933.297,37	5.933.297,37	28/03/2022									5.933.297,37	Não	Sim	OK	0,00
1T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) B	2022NE000928	25/03/2022	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construrodo	449093	113	Nota Fiscal	15/03/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	6ª a 8ª Medição	186	2.790.297,75	2.790.297,75	28/03/2022									2.790.297,75	Não	Sim	OK	0,00
2T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000316	20/01/2022	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	07/06/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	15ª Medição	128	40.630,94	40.630,94	14/06/2022									40.630,94	Não	Sim	OK	0,00
2T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000316	20/01/2022	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	07/06/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	16ª Medição	129	187.177,01	187.177,01	14/06/2022									187.177,01	Não	Sim	OK	0,00
2T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000316	20/01/2022	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	13/06/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	17ª Medição	133	1.677.502,54	1.677.502,54	14/06/2022									1.677.502,54	Não	Sim	OK	0,00
2T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000316	20/01/2022	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	07/06/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	15ª Medição	128	838,62					838,62	21/06/2022					838,62	Não	Sim	OK	0,00
2T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000316	20/01/2022	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	07/06/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	15ª Medição	128	461,24							461,24	21/06/2022			461,24	Não	Sim	OK	0,00
2T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000316	20/01/2022	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	07/06/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-07	16ª Medição	129	3.863,30					3.863,30	21/06/2022					3.863,30	Não	Sim	OK	0,00
2T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000316	20/01/2022	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	07/06/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-08	16ª Medição	129	2.124,82							2.124,82	21/06/2022			2.124,82	Não	Sim	OK	0,00
2T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000316	20/01/2022	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	13/06/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-09	17ª Medição	133	19.042,86							19.042,86	21/06/2022			19.042,86	Não	Sim	OK	0,00
2T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000316	20/01/2022	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	13/06/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-10	17ª Medição	133	34.623,38					34.623,38	21/06/2022					34.623,38	Não	Sim	OK	0,00
3T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE003019	22/09/2022	10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo	449051	241	Nota Fiscal	13/06/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	17ª Medição	133	-411.050,94	-411.050,94										-411.050,94	Não	Sim	OK	0,00

ANEXO 2B

Relação de Pagamentos

Proinveste

		EMPENHO			DOCUMENTO FISCAL			COMPROVANTE DE PAGAMENTO																							Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R$)	Data pagamento 2	Valor Liq Fornecedor 3ª parcela (R$)	Data pagamento 3	Valor Liq Fornecedor 4ª parcela (R$)	Data pagamento 4	Valor Liq Fornecedor 5ª parcela (R$)	Data pagamento 5	Valor Liq Fornecedor 6ª parcela (R$)	Data pagamento 6	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	25/10/2012	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	1ª Medição	1192	1.208.301,71	1.208.301,71	12/11/2012																1.208.301,71	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	20/11/2012	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	2ª Medição	1239	1.221.056,68	1.221.056,68	24/11/2012																1.221.056,68	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	17/12/2012	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	3ª Medição	1284	3.157.154,11	3.157.154,11	22/12/2012																**3.157.154,11**	Sim	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	01/02/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	4ª Medição	1328	310.567,96	310.567,96	26/02/2013																310.567,96	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	01/03/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	5ª Medição	1444	1.460.335,33	1.460.335,33	09/03/2013																**1.460.335,33**	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/03/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	6ª Medição	1481	315.715,24	315.715,24	02/04/2013																**315.715,24**	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	08/04/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	7ª Medição	1519	854.447,13	854.447,13	24/04/2013																**854.447,13**	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	24/05/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	8ª Medição	1562	948.190,33	948.190,33	06/06/2013																**948.190,33**	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	11/06/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	9ª Medição	1611	3.528.460,85	3.528.460,85	19/06/2013																**3.528.460,85**	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/06/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	1ª Medição	1612	855.972,86	855.972,86	02/07/2013																**855.972,86**	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/06/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	1ª Medição	1613	1.668.153,38	1.668.153,38	02/07/2013																**1.668.153,38**	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/07/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	2ª Medição	1652	2.697.055,34	2.697.055,34	19/07/2013																**2.697.055,34**	Sim	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/07/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	2ª Medição	1653	1.384.625,70	1.384.625,70	23/07/2013																1.384.625,70	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/07/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	1ª Medição	1818	3.131.550,80	3.131.550,80	25/07/2013																**3.131.550,80**	Sim	Sim	OK	0,00
3T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/07/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	1ª Medição	1811	41.138,22	41.138,22	26/07/2013																41.138,22	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/07/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	1ª Medição	1812	109.001,28	109.001,28	26/07/2013																109.001,28	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/07/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	1ª Medição	1813	324.762,19	324.762,19	26/07/2013																324.762,19	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/07/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	1ª Medição	1814	72.814,75	72.814,75	26/07/2013																72.814,75	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/07/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	1ª Medição	1815	444.212,05	444.212,05	26/07/2013																444.212,05	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	17/07/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	10ª Medição	1657	265.879,59	265.879,59	03/08/2013																265.879,59	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/08/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	3ª Medição	1697	1.082.596,41	1.082.596,41	16/08/2013																1.082.596,41	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	2ª Medição	1850	7.621.725,80	7.621.725,80	20/08/2013																**7.621.725,80**	Sim	Sim	OK	0,00
3T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	2ª Medição	1851	579.432,95	579.432,95	20/08/2013																579.432,95	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	2ª Medição	1852	1.535.285,83	1.535.285,83	20/08/2013																1.535.285,83	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	2ª Medição	1853	19.504,47	19.504,47	20/08/2013																19.504,47	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	2ª Medição	1854	4.373,09	4.373,09	20/08/2013																4.373,09	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	2ª Medição	1855	26.678,36	26.678,36	20/08/2013																26.678,36	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/08/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	3ª Medição	1698	1.854.904,87	1.854.904,87	21/08/2013																1.854.904,87	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	16/08/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	11ª Medição	1699	2.141.831,52	2.141.831,52	24/08/2013																**2.141.831,52**	Sim	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	4ª Medição	1744	1.947.985,44	1.947.985,44	19/09/2013																1.947.985,44	Não	Sim	OK	0,00
3T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/09/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	4ª Medição	1751	1.660.196,17	1.660.196,17	26/09/2013																1.660.196,17	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	3ª Medição	1907	8.808.889,32	8.808.889,32	01/10/2013																**8.808.889,32**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/09/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	3ª Medição	1911	1.826.768,92	1.826.768,92	01/10/2013																**1.826.768,92**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/09/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	3ª Medição	1912	4.840.270,92	4.840.270,92	01/10/2013																**4.840.270,92**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	3ª Medição	1908	17.090,15	17.090,15	01/10/2013																17.090,15	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	3ª Medição	1909	3.831,77	3.831,77	01/10/2013																3.831,77	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	3ª Medição	1910	23.376,04	23.376,04	01/10/2013																23.376,04	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241/240	Nota Fiscal	23/09/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	12ª Medição	1747	1.011.182,51	1.011.182,51	02/10/2013																1.011.182,51	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/10/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	5ª Medição	1757	2.215.387,80	2.215.387,80	14/10/2013																**2.215.387,80**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/07/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	1ª Medição	348	333.550,28	333.550,28	15/10/2013																**333.550,28**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/07/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	1ª Medição	349	403.752,51	403.752,51	15/10/2013																**403.752,51**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/07/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	1ª Medição	350	26.330,65	26.330,65	15/10/2013																**26.330,65**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/08/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	2ª Medição	373	860.860,79	860.860,79	15/10/2013																**860.860,79**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/08/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	2ª Medição	374	1.042.045,93	1.042.045,93	15/10/2013																**1.042.045,93**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/08/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	2ª Medição	375	67.956,84	67.956,84	15/10/2013																**67.956,84**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/09/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	3ª Medição	399	1.044.305,93	1.044.305,93	15/10/2013																**1.044.305,93**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/09/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	3ª Medição	400	1.264.100,72	1.264.100,72	15/10/2013																**1.264.100,72**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/09/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	3ª Medição	401	82.438,10	82.438,10	15/10/2013																**82.438,10**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/07/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	1ª Medição	347	557.194,31	557.194,31	15/10/2013																557.194,31	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/08/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	2ª Medição	376	844.837,37	844.837,37	15/10/2013																844.837,37	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/09/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	3ª Medição	402	2.151.120,72	2.151.120,72	15/10/2013																2.151.120,72	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/10/2013	Equipe Engenharia Ltda	82.595.174/0001-09	1ª e 2ª Medição	1121	2.462.684,33	2.462.684,33	16/10/2013																**2.462.684,33**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/10/2013	Equipe Engenharia Ltda	82.595.174/0001-09	1ª e 2ª Medição	1122	2.175.287,42	2.175.287,42	16/10/2013																**2.175.287,42**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/10/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	1ª Medição	1807	2.397.403,27	2.397.403,27	17/10/2013																**2.397.403,27**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	30/09/2013	Equipe Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	1ª Medição	357	1.364.488,11	1.364.488,11	17/10/2013																1.364.488,11	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/10/2013	Equipe Engenharia Ltda	82.595.174/0001-09	3ª Medição	1134	1.961.363,81	1.961.363,81	25/10/2013																1.961.363,81	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/10/2013	Equipe Engenharia Ltda	82.595.174/0001-09	3ª Medição	1135	1.839.379,78	1.839.379,78	25/10/2013																1.839.379,78	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	30/09/2013	Equipe Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	1ª Medição	356	2.340.352,49	2.340.352,49	29/10/2013																**2.340.352,49**	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/10/2013	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	2ª Medição	374	2.288.692,02	2.288.692,02	29/10/2013																**2.288.692,02**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/10/2013	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	2ª Medição	375	1.906.054,21	1.906.054,21	29/10/2013																1.906.054,21	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/10/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	4ª Medição	1984	8.093.955,53	8.093.955,53	29/10/2013																**8.093.955,53**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/10/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	4ª Medição	1982	1.100.570,73	1.100.570,73	29/10/2013																**1.100.570,73**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/10/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	4ª Medição	1983	2.916.110,75	2.916.110,75	29/10/2013																**2.916.110,75**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/10/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	4ª Medição	1985	309.592,76	309.592,76	29/10/2013																309.592,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/10/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	4ª Medição	1986	69.413,62	69.413,62	29/10/2013																69.413,62	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/10/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	4ª Medição	1987	423.463,19	423.463,19	29/10/2013																423.463,19	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/10/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	4ª Medição	429	1.007.721,32	1.007.721,32	29/10/2013																1.007.721,32	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/10/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	4ª Medição	430	1.218.816,16	1.218.816,16	29/10/2013																1.218.816,16	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/10/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	4ª Medição	431	79.550,09	79.550,09	29/10/2013																79.550,09	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti / Iguatemi - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/10/2013	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	4ª Medição	432	2.896.596,79	2.896.596,79	29/10/2013																**2.896.596,79**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/11/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	2ª e 3ª Medição	1814	1.580.982,09	1.580.982,09	18/11/2013																1.580.982,09	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/11/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	2ª e 3ª Medição	1815	1.353.011,84	1.353.011,84	18/11/2013																1.353.011,84	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/11/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	1ª Medição	1811	265.077,60	265.077,60	18/11/2013																**265.077,60**	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/11/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	2ª Medição	1816	142.918,63	142.918,63	18/11/2013																**142.918,63**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/11/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	3ª Medição	1829	127.243,14	127.243,14	18/11/2013																**127.243,14**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/11/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	5ª Medição	1949	1.373.344,34	1.373.344,34	21/11/2013																1.373.344,34	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/11/2013	Equipe Engenharia Ltda	82.595.174/0001-09	4ª Medição	1153	1.092.891,31	1.092.891,31	25/11/2013																1.092.891,31	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/11/2013	Equipe Engenharia Ltda	82.595.174/0001-09	4ª Medição	1154	1.940.005,48	1.940.005,48	25/11/2013																**1.940.005,48**	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/11/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	5ª Medição	2019	194.711,71	194.711,71	28/11/2013																194.711,71	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/11/2013	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	5ª Medição	2020	43.656,21	43.656,21	28/11/2013																43.656,21	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-12: Inocência / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381

		EMPENHO			DOCUMENTO FISCAL				COMPROVANTE DE PAGAMENTO																					Check BNDES			
Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Nº Documento	Valor Bruto Total (R$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R$)	Data pagamento 2	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R$)	Data pagamento 3	Valor Liq Fornecedor 3ª parcela (R$)	Data pagamento 4	Valor Liq Fornecedor 4ª parcela (R$)	Data pagamento 5	Valor Liq Fornecedor 5ª parcela (R$)	Data pagamento 6	ISS (R$)	Data pagamento ISS	INSS (R$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
2T14	MS-112: Incidencia / Cassilândia - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100R	Nota Fiscal	05/06/2014	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	12ª Medição	2326	304.958,43	304.958,43	17/06/2014															304.958,43	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-112: Incidencia / Cassilândia - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/06/2014	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	12ª Medição	2326	178.468,29	178.468,29	17/06/2014															178.468,29	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-112: Incidencia / Cassilândia - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/06/2014	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	12ª Medição	2326	167.917,40	167.917,40	17/06/2014															167.917,40	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-112: Incidencia / Cassilândia - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	07/08/2014	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	13ª Medição	2402	717.586,30	717.586,30	10/09/2014															717.586,30	Não	Sim	OK	0,00
2T14	MS-112: Incidencia / Cassilândia - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	07/08/2014	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	13ª Medição	2403	1.319.333,74	1.319.333,74	10/09/2014															1.319.333,74	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/07/2014	Equipar Engenharia Ltda	62.595.174/0001-09	12ª Medição	1260	1.417.024,36	1.417.024,36	10/07/2014															1.417.024,36	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/07/2014	Equipar Engenharia Ltda	62.595.174/0001-09	12ª Medição	1259	1.880.474,53	1.880.474,53	10/07/2014															1.880.474,53	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/07/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	11ª Medição	2327	16.644,35	16.644,35	10/07/2014															16.644,35	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/07/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	12ª Medição	2328	16.644,35	16.644,35	10/07/2014															16.644,35	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/07/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	11ª Medição	2325	46.499,22	46.499,22	11/07/2014															46.499,22	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/07/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	12ª Medição	2326	53.627,43	53.627,43	11/07/2014															53.627,43	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/07/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	8ª Medição	550	1.466.551,80	1.466.551,80	17/07/2014															1.466.551,80	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/07/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	9ª Medição	551	1.823.097,43	1.823.097,43	17/07/2014															1.823.097,43	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/07/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	9ª Medição	552	2.469.083,21	2.469.083,21	17/07/2014															**2.469.083,21**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/07/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	9ª Medição	554	1.383.052,54	1.383.052,54	17/07/2014															1.383.052,54	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/07/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	10ª Medição	555	1.809.722,72	1.809.722,72	17/07/2014															1.809.722,72	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/07/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	10ª Medição	2378	996.537,05	996.537,05	21/07/2014															996.537,05	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/07/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	10ª Medição	2387	1.085.678,49	1.085.678,49	22/07/2014															1.085.678,49	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/07/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	8ª Medição	553	1.549.780,71	1.549.780,71	22/07/2014															1.549.780,71	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/06/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	12ª Medição	658	1.270.632,11	1.270.632,11	28/07/2014															1.270.632,11	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/06/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	12ª Medição	659	1.537.965,19	1.537.965,19	28/07/2014															1.537.965,19	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/06/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	12ª Medição	660	100.358,99	100.358,99	28/07/2014															100.358,99	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/06/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	13ª Medição	677	800.838,83	800.838,83	28/07/2014															800.838,83	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/06/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	13ª Medição	678	969.330,33	969.330,33	28/07/2014															969.330,33	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/06/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	13ª Medição	679	63.253,06	63.253,06	28/07/2014															63.253,06	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/06/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	12ª Medição	661	3.368.565,65	3.368.565,65	28/07/2014															**3.368.565,65**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/06/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	13ª Medição	680	1.921.189,93	1.921.189,93	28/07/2014															1.921.189,93	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	04/08/2014	Equipar Engenharia Ltda	62.595.174/0001-09	13ª Medição	1275	454.014,30	454.014,30	07/08/2014															**454.014,30**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/08/2014	Equipar Engenharia Ltda	62.595.174/0001-09	13ª Medição	1275	1.555.287,47	1.555.287,47	07/08/2014															**1.555.287,47**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	04/08/2014	Equipar Engenharia Ltda	62.595.174/0001-09	13ª Medição	1275	722.095,79	722.095,79	07/08/2014															**722.095,79**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/08/2014	Equipar Engenharia Ltda	62.595.174/0001-09	13ª Medição	1276	5.769.396,64	5.769.396,64	07/08/2014															**5.769.396,64**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/08/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	11ª Medição	2408	1.552.816,87	1.552.816,87	08/08/2014															1.552.816,87	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-112: Incidencia / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	07/08/2014	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	13ª Medição	2399	1.165.058,76	1.165.058,76	21/08/2014															**1.165.058,76**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-112: Incidencia / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	07/08/2014	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	13ª Medição	2400	21.094,47	21.094,47	21/08/2014															**21.094,47**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-112: Incidencia / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/08/2014	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	13ª Medição	2400	169.880,67	169.880,67	21/08/2014															**169.880,67**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-112: Incidencia / Cassilândia - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	07/08/2014	Construtora Sanches Tripoloni	53.503.652/0001-05	13ª Medição	2401	851.771,21	851.771,21	21/08/2014															**851.771,21**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/08/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	12ª Medição	2462	2.014.504,74	2.014.504,74	28/08/2014															2.014.504,74	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/08/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	11ª Medição	2463	791.455,22	791.455,22	28/08/2014															791.455,22	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/08/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	12ª Medição	2464	3.563.525,09	3.440.747,29	28/08/2014									106.905,75	01/09/2014	15.872,06	01/09/2014			**3.563.525,09**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/08/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	13ª Medição	2471	1.033.571,76	1.000.610,01	29/08/2014									20.671,44	01/09/2014	12.290,31	01/09/2014			**1.033.571,76**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/09/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	11ª Medição	620	2.141.643,98	2.077.394,64	09/09/2014									64.249,31	09/09/2014					**2.141.643,98**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/09/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	12ª Medição	622	2.131.216,18	2.067.279,70	08/09/2014									63.936,48	09/09/2014					**2.131.216,18**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/09/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	12ª Medição	621	2.422.480,24	2.374.001,24	08/09/2014									48.449,00	09/09/2014					**2.422.480,24**	Sim	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/09/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	12ª Medição	623	2.024.572,70	1.984.081,25	08/09/2014									40.491,45	09/09/2014					2.024.572,70	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/09/2014	Equipar Engenharia Ltda	62.595.174/0001-09	14ª Medição	1296	1.322.476,99	1.174.217,00	11/09/2014									132.770,14	11/09/2014	15.489,85	11/09/2014			1.322.476,99	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01					100	Nota Fiscal	04/09/2014	Proteco Construções Ltda		14ª Medição	1295	20.954,22	20.252,26	11/09/2014									628,62	15/09/2014	73,34	15/09/2014			20.954,22	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/09/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	13ª Medição	2528	1.836.702,91	1.789.817,59	18/09/2014									36.734,06	18/09/2014	10.151,26	18/09/2014			1.836.702,91	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/09/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	13ª Medição	2529	569.108,04	547.588,30	19/09/2014									17.073,24	19/09/2014	4.445,50	19/09/2014			569.108,04	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02					113	Nota Fiscal	05/09/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	13ª Medição	2530	2.217.626,30	2.117.782,87	19/09/2014									66.528,78	19/09/2014	33.304,65	18/09/2014			**2.217.626,30**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01					113	Nota Fiscal	15/08/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	14ª Medição	690	1.227.725,67	1.227.725,67	19/09/2014															**1.227.725,67**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01					113	Nota Fiscal	15/08/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	14ª Medição	691	1.486.031,51	1.486.031,51	19/09/2014															**1.486.031,51**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/08/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	14ª Medição	692	96.970,09	40.755,55	19/09/2014									56.214,54	19/09/2014					**96.970,09**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/08/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	14ª Medição	693	2.231.370,16	2.198.742,75	23/09/2014									44.627,40	23/09/2014					**2.231.370,16**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/09/2014	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	14ª Medição	2544	3.327.886,94	3.191.194,24	26/09/2014									99.836,60	29/09/2014	36.856,10	29/09/2014			**3.327.886,94**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/09/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	13ª Medição	644	6.418.364,06	6.203.348,90	29/09/2014									192.550,92	29/09/2014	22.464,27	29/09/2014			**6.418.364,06**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06			26.782.0022. 2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/09/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	13ª Medição	645	5.393.950,43	5.267.192,59	29/09/2014									107.870,01	29/09/2014	18.878,83	29/09/2014			**5.393.950,43**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02					113	Nota Fiscal	01/10/2014	Proteco Construções Ltda		15ª Medição	2545	3.831.414,18	3.732.863,79	01/10/2014									76.828,28	08/10/2014	21.882,11	08/10/2014			**3.831.414,18**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03					100	Nota Fiscal	06/10/2014	Equipar Engenharia Ltda		15ª Medição	1312	247.127,27	239.713,46	14/10/2014									7.413,81	13/10/2014					247.127,27	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01					113	Nota Fiscal	18/09/2014	DM Construtora de Obras Ltda		15ª Medição	703	619.776,09	619.776,09	20/10/2014															619.776,09	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01					113	Nota Fiscal	18/09/2014	DM Construtora de Obras Ltda		15ª Medição	704	750.173,12	750.173,12	20/10/2014															750.173,12	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01					113	Nota Fiscal	18/09/2014	DM Construtora de Obras Ltda		15ª Medição	705	48.952,09	20.574,07	20/10/2014									28.378,02	20/10/2014					48.952,09	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01					113	Nota Fiscal	18/09/2014	DM Construtora de Obras Ltda		15ª Medição	706	563.497,33	552.227,38	20/10/2014									11.269,95	20/10/2014					563.497,33	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05					113	Nota Fiscal	14/10/2014	Equipar Engenharia Ltda		14ª Medição	666	1.915.320,36	1.851.157,13	23/10/2014									57.459,61	23/10/2014	6.703,62	23/10/2014			1.915.320,36	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06					113	Nota Fiscal	14/10/2014	Equipar Engenharia Ltda		14ª Medição	667	2.228.091,54	2.163.048,01	31/10/2014									45.043,53	31/10/2014					**2.228.091,54**	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03					113	Nota Fiscal	03/11/2014	Proteco Construções Ltda		14ª Medição	2632	255.625,41	246.695,08	10/11/2014									5.112,51	10/11/2014	3.817,82	10/11/2014			255.625,41	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02					113	Nota Fiscal	03/11/2014	Proteco Construções Ltda		15ª e 16ª Medições	2647	2.012.165,89	1.881.564,60	10/11/2014									106.060,82	10/11/2014	24.540,47	10/11/2014			**2.012.165,89**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02					113	Nota Fiscal	03/11/2014	Proteco Construções Ltda		15ª e 16ª Medições	2648	1.523.195,01	1.523.195,01	10/11/2014															**1.523.195,01**	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02					113	Nota Fiscal	05/11/2014	Proteco Construções Ltda		16ª Medição	1332	2.805.600,87	2.711.613,25	10/11/2014									84.168,02	10/11/2014	9.819,60	10/11/2014			**2.805.600,87**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01					113	Nota Fiscal	04/11/2014	Proteco Construções Ltda		14ª Medição	2681	1.172.166,72	1.119.313,45	11/11/2014									35.165,00	12/11/2014	17.688,27	12/11/2014			1.172.166,72	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01					113	Nota Fiscal	14/10/2014	DM Construtora de Obras Ltda		16ª Medição	716	566.270,43	566.270,43	12/11/2014															566.270,43	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01					113	Nota Fiscal	14/10/2014	DM Construtora de Obras Ltda		16ª Medição	717	685.410,21	685.410,21	12/11/2014															685.410,21	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01					113	Nota Fiscal	14/10/2014	DM Construtora de Obras Ltda		16ª Medição	718	44.726,03	18.797,90	12/11/2014									25.928,13	12/11/2014					44.726,03	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 02					113	Nota Fiscal	14/10/2014	DM Construtora de Obras Ltda		16ª Medição	719	1.691.478,29	1.657.648,72	12/11/2014									33.829,57	12/11/2014					1.691.478,29	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05					113	Nota Fiscal	19/11/2014	Equipar Engenharia Ltda		15ª Medição	685	1.609.136,65	1.480.046,35	27/11/2014									149.089,30	27/11/2014					**1.609.136,65**	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01					113	Nota Fiscal	11/11/2014	DM Construtora de Obras Ltda		17ª Medição	726	15.543,44	15.543,44	28/11/2014															15.543,44	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01					113	Nota Fiscal	11/11/2014	DM Construtora de Obras Ltda		17ª Medição	727	18.813,68	18.813,68	28/11/2014															18.813,68	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 01					113	Nota Fiscal	11/11/2014	DM Construtora de Obras Ltda		17ª Medição	728	1.227,67	515,98	28/11/2014									711,69	28/11/2014					1.227,67	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05					241	Nota Fiscal	19/11/2014	Equipar Engenharia Ltda		15ª Medição	685	3.360.507,72	3.360.507,72	02/12/2014															**3.360.507,72**	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-180: Jutí / Iguatemi - Lote 02					113	Nota Fiscal	11/12/2014	DM Construtora de Obras Ltda		17ª Medição	729	314.897,69	308.589,74	05/12/2014									6.297,95	05/12/2014					314.897,69	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02					113	Nota Fiscal	11/12/2014	Proteco Construções Ltda		15ª Medição	2765	980.029,16	980.029,16	18/12/2014															980.029,16	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02					113	Nota Fiscal	11/12/2014	Proteco Construções Ltda		16ª Medição	2766	684.267,38	684.267,38	18/12/2014															684.267,38	Não	Sim	OK	0,00
4T14	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02					113	Nota Fiscal	11/12/2014	Proteco Construções Ltda		17ª Medição	2767	229.638,62	145.080,63	18/12/2014									48.344,98	18/12/2014	36.213,01	18/12/2014			229.638,62	Não	Sim	OK	0,00
4T

ANEXO 3

Conciliação Bancaria

ANEXO 3A

Conciliação Bancaria

Logística/BNDES

SALDOS INICIAIS			ENTRADAS C/C	SAIDAS C/C				SALDOS FINAIS				
Mês / Ano	Saldo inicial Conta Corrente	Saldo inicial Conta Investimento	Liberação BNDES	Pagamentos financiaveis na C/C do projeto	Total pagamentos conta C/C	Aplicações Conta Investimentos	Despesas bancárias	Rendimento Conta Investimentos	Saldo final Conta Corrente	Saldo final Conta Investimentos	Saldo Total	Verificação início x final
Totais	-10.288.091,02	10.822.997	734.969.859,51	745.257.950,53	745.257.950,53	-	-	10.822.997,13	534.906,11	10.822.997,13	11.357.903	
Anterior				0,00								
jun-13	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	VERDADEIRO
jul-13	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	VERDADEIRO
ago-13	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	VERDADEIRO
set-13	0,00	0,00	210.100.000,00	13.230.132,71	13.230.132,71			194.670,97	196.869.867,29	194.670,97	197.064.538,26	VERDADEIRO
out-13	196.869.867,29	194.670,97		43.855.442,91	43.855.442,91			1.405.076,44	153.014.424,38	1.599.747,41	154.614.171,79	VERDADEIRO
nov-13	153.014.424,38	1.599.747,41		27.669.811,13	27.669.811,13			949.696,13	125.344.613,25	2.549.443,54	127.894.056,79	VERDADEIRO
dez-13	125.344.613,25	2.549.443,54	50.000.000,00	63.143.128,57	63.143.128,57			745.015,29	112.201.484,68	3.294.458,83	115.495.943,51	VERDADEIRO
jan-14	112.201.484,68	3.294.458,83		12.286.918,33	12.286.918,33			907.335,21	99.914.566,35	4.201.794,04	104.116.360,39	VERDADEIRO
fev-14	99.914.566,35	4.201.794,04		31.353.319,42	31.353.319,42			687.894,64	68.561.246,93	4.889.688,68	73.450.935,61	VERDADEIRO
mar-14	68.561.246,93	4.889.688,68		25.186.144,88	25.186.144,88			460.065,27	43.375.102,05	5.349.753,95	48.724.856,00	VERDADEIRO
abr-14	43.375.102,05	5.349.753,95		12.124.824,70	12.124.824,70			310.373,01	31.250.277,35	5.660.126,96	36.910.404,31	VERDADEIRO
mai-14	31.250.277,35	5.660.126,96	45.000.000,00	36.509.411,35	36.509.411,35			299.779,17	39.740.866,00	5.959.906,13	45.700.772,13	VERDADEIRO
jun-14	39.740.866,00	5.959.906,13	30.000.000,00	39.568.401,78	39.568.401,78			192.905,76	30.172.464,22	6.152.811,89	36.325.276,11	VERDADEIRO
jul-14	30.172.464,22	6.152.811,89	150.000.000,00	61.417.086,64	61.417.086,64			357.377,01	118.755.377,58	6.510.188,90	125.265.566,48	VERDADEIRO
ago-14	118.755.377,58	6.510.188,90		42.248.501,50	42.248.501,50			810.044,37	76.506.876,08	7.320.233,27	83.827.109,35	VERDADEIRO
set-14	76.506.876,08	7.320.233,27		53.451.109,90	53.451.109,90			592.113,88	23.055.766,18	7.912.347,15	30.968.113,33	VERDADEIRO
out-14	23.055.766,18	7.912.347,15	100.000.000,00	62.563.806,22	62.563.806,22			441.211,49	60.491.959,96	8.353.558,64	68.845.518,60	VERDADEIRO
nov-14	60.491.959,96	8.353.558,64	20.000.000,00	60.659.790,29	60.659.790,29			371.394,99	19.832.169,67	8.724.953,63	28.557.123,30	VERDADEIRO
dez-14	19.832.169,67	8.724.953,63	60.000.000,00	75.453.156,92	75.453.156,92			274.111,96	4.379.012,75	8.999.065,59	13.378.078,34	VERDADEIRO
jan-15	4.379.012,75	8.999.065,59		0,00	0,00			118.406,24	4.379.012,75	9.117.471,83	13.496.484,58	VERDADEIRO
fev-15	4.379.012,75	9.117.471,83		0,00	0,00			105.458,17	4.379.012,75	9.222.930,00	13.601.942,75	VERDADEIRO
mar-15	4.379.012,75	9.222.930,00		7.641.891,80	7.641.891,80			102.028,16	-3.262.879,05	9.324.958,16	6.062.079,11	VERDADEIRO
abr-15	-3.262.879,05	9.324.958,16		6.062.079,11	6.062.079,11			37.373,24	-9.324.958,16	9.362.331,40	37.373,24	VERDADEIRO
mai-15	-9.324.958,16	9.362.331,40	5.000.000,00	2.385.649,71	2.385.649,71			17.480,21	-6.710.607,87	9.379.811,61	2.669.203,74	VERDADEIRO
jun-15	-6.710.607,87	9.379.811,61		2.581.185,32	2.581.185,32			11.986,21	-9.291.793,19	9.391.797,82	100.004,63	VERDADEIRO
jul-15	-9.291.793,19	9.391.797,82		24.691,61	24.691,61			885,05	-9.316.484,80	9.392.682,87	76.198,07	VERDADEIRO
ago-15	-9.316.484,80	9.392.682,87	5.001.316,55	179.892,10	179.892,10			18.085,48	-4.495.060,35	9.410.768,35	4.915.708,00	VERDADEIRO
set-15	-4.495.060,35	9.410.768,35		1.814.228,90	1.814.228,90			51.328,56	-6.309.289,25	9.462.096,91	3.152.807,66	VERDADEIRO
out-15	-6.309.289,25	9.462.096,91		3.025.384,33	3.025.384,33			8.388,10	-9.334.673,58	9.470.485,01	135.811,43	VERDADEIRO
nov-15	-9.334.673,58	9.470.485,01		0,00	0,00			1.373,52	-9.334.673,58	9.471.858,53	137.184,95	VERDADEIRO
dez-15	-9.334.673,58	9.471.858,53	20.561.326,97	16.579.696,57	16.579.696,57			29.963,08	-5.353.043,18	9.501.821,61	4.148.778,43	VERDADEIRO
jan-16	-5.353.043,18	9.501.821,61		194.608,71	194.608,71			41.418,71	-5.547.651,89	9.543.240,32	3.995.588,43	VERDADEIRO
fev-16	-5.547.651,89	9.543.240,32		35.157,40	35.157,40			38.315,50	-5.582.809,29	9.581.555,82	3.998.746,53	VERDADEIRO
mar-16	-5.582.809,29	9.581.555,82		1.850,38	1.850,38			44.267,70	-5.584.659,67	9.625.823,52	4.041.163,85	VERDADEIRO
abr-16	-5.584.659,67	9.625.823,52		0,00	0,00			40.862,15	-5.584.659,67	9.666.685,67	4.082.026,00	VERDADEIRO
mai-16	-5.584.659,67	9.666.685,67		0,00	0,00			43.374,10	-5.584.659,67	9.710.059,77	4.125.400,10	VERDADEIRO
jun-16	-5.584.659,67	9.710.059,77		0,00	0,00			45.897,81	-5.584.659,67	9.755.957,58	4.171.297,91	VERDADEIRO
jul-16	-5.584.659,67	9.755.957,58		0,00	0,00			44.336,57	-5.584.659,67	9.800.294,15	4.215.634,48	VERDADEIRO
ago-16	-5.584.659,67	9.800.294,15		0,00	0,00			49.108,25	-5.584.659,67	9.849.402,40	4.264.742,73	VERDADEIRO
set-16	-5.584.659,67	9.849.402,40		0,00	0,00			45.299,40	-5.584.659,67	9.894.701,80	4.310.042,13	VERDADEIRO
out-16	-5.584.659,67	9.894.701,80		0,00	0,00			43.351,77	-5.584.659,67	9.938.053,57	4.353.393,90	VERDADEIRO
nov-16	-5.584.659,67	9.938.053,57		0,00	0,00			43.232,18	-5.584.659,67	9.981.285,75	4.396.626,08	VERDADEIRO
dez-16	-5.584.659,67	9.981.285,75		0,00	0,00			47.274,21	-5.584.659,67	10.028.559,96	4.443.900,29	VERDADEIRO
jan-17	-5.584.659,67	10.028.559,96		0,00	0,00			46.229,75	-5.584.659,67	10.074.789,71	4.490.130,04	VERDADEIRO
fev-17	-5.584.659,67	10.074.789,71		0,00	0,00			37.224,18	-5.584.659,67	10.112.013,89	4.527.354,22	VERDADEIRO
mar-17	-5.584.659,67	10.112.013,89		0,00	0,00			45.431,71	-5.584.659,67	10.157.445,60	4.572.785,93	VERDADEIRO
abr-17	-5.584.659,67	10.157.445,60		0,00	0,00			34.373,70	-5.584.659,67	10.191.819,30	4.607.159,63	VERDADEIRO
mai-17	-5.584.659,67	10.191.819,30		0,00	0,00			40.580,29	-5.584.659,67	10.232.399,59	4.647.739,92	VERDADEIRO
jun-17	-5.584.659,67	10.232.399,59		0,00	0,00			35.705,99	-5.584.659,67	10.268.105,58	4.683.445,91	VERDADEIRO
jul-17	-5.584.659,67	10.268.105,58		0,00	0,00			35.491,63	-5.584.659,67	10.303.597,21	4.718.937,54	VERDADEIRO
ago-17	-5.584.659,67	10.303.597,21		0,00	0,00			35.594,61	-5.584.659,67	10.339.191,82	4.754.532,15	VERDADEIRO
set-17	-5.584.659,67	10.339.191,82		-97.580,89	-97.580,89			20.706,42	-5.487.078,78	10.359.898,24	4.872.819,46	VERDADEIRO
out-17	-5.487.078,78	10.359.898,24		97.580,89	97.580,89			28.859,34	-5.584.659,67	10.388.757,58	4.804.097,91	VERDADEIRO
nov-17	-5.584.659,67	10.388.757,58		0,00	0,00			25.317,59	-5.584.659,67	10.414.075,17	4.829.415,50	VERDADEIRO
dez-17	-5.584.659,67	10.414.075,17		0,00	0,00			24.103,44	-5.584.659,67	10.438.178,61	4.853.518,94	VERDADEIRO
jan-18	-5.584.659,67	10.438.178,61		0,00	0,00			26.130,69	-5.584.659,67	10.464.309,30	4.879.649,63	VERDADEIRO
fev-18	-5.584.659,67	10.464.309,30		0,00	0,00			20.947,46	-5.584.659,67	10.485.256,76	4.900.597,09	VERDADEIRO
mar-18	-5.584.659,67	10.485.256,76	6.000.000,00	3.338.271,68	3.338.271,68			37.380,42	-2.922.931,35	10.522.637,18	7.599.705,83	VERDADEIRO
abr-18	-2.922.931,35	10.522.637,18		5.920.250,29	5.920.250,29			32.092,95	-8.843.181,64	10.554.730,13	1.711.548,49	VERDADEIRO
mai-18	-8.843.181,64	10.554.730,13		1.684.000,00	1.684.000,00			4.706,31	-10.527.181,64	10.559.436,44	32.254,80	VERDADEIRO
jun-18	-10.527.181,64	10.559.436,44	6.113.400,00	0,00	0,00			2.905,47	-4.413.781,64	10.562.341,91	6.148.560,27	VERDADEIRO
jul-18	-4.413.781,64	10.562.341,91		4.642.337,68	4.642.337,68			21.326,86	-9.056.119,32	10.583.668,77	1.527.549,45	VERDADEIRO
ago-18	-9.056.119,32	10.583.668,77		0,00	0,00			7.948,78	-9.056.119,32	10.591.617,55	1.535.498,23	VERDADEIRO
set-18	-9.056.119,32	10.591.617,55		513.101,44	513.101,44			4.858,39	-9.569.220,76	10.596.475,94	1.027.255,18	VERDADEIRO
out-18	-9.569.220,76	10.596.475,94		1.025.404,11	1.025.404,11			3,48	-10.594.624,87	10.596.479,42	1.854,55	VERDADEIRO
nov-18	-10.594.624,87	10.596.479,42		0,00	0,00			3,21	-10.594.624,87	10.596.482,63	1.857,76	VERDADEIRO
dez-18	-10.594.624,87	10.596.482,63		0,00	0,00			3,27	-10.594.624,87	10.596.485,90	1.861,03	VERDADEIRO
jan-19	-10.594.624,87	10.596.485,90		0,00	0,00			3,49	-10.594.624,87	10.596.489,39	1.864,52	VERDADEIRO
fev-19	-10.594.624,87	10.596.489,39		0,00	0,00			3,21	-10.594.624,87	10.596.492,60	1.867,73	VERDADEIRO
mar-19	-10.594.624,87	10.596.492,60		0,00	0,00			3,08	-10.594.624,87	10.596.495,68	1.870,81	VERDADEIRO
abr-19	-10.594.624,87	10.596.495,68		0,00	0,00			3,44	-10.594.624,87	10.596.499,12	1.874,25	VERDADEIRO
mai-19	-10.594.624,87	10.596.499,12		0,00	0,00			3,55	-10.594.624,87	10.596.502,67	1.877,80	VERDADEIRO
jun-19	-10.594.624,87	10.596.502,67		0,00	0,00			3,09	-10.594.624,87	10.596.505,76	1.880,89	VERDADEIRO
jul-19	-10.594.624,87	10.596.505,76	11.562.423,89	0,00	0,00			15.039,43	967.799,02	10.611.545,19	11.579.344,21	VERDADEIRO
ago-19	967.799,02	10.611.545,19		2.337.329,28	2.337.329,28			14.977,86	-1.369.530,26	10.626.523,05	9.256.992,79	VERDADEIRO
set-19	-1.369.530,26	10.626.523,05		2.664.976,32	2.664.976,32			10.658,78	-4.034.506,58	10.637.181,83	6.602.675,25	VERDADEIRO
out-19	-4.034.506,58	10.637.181,83		0,00	0,00			13.712,34	-4.034.506,58	10.650.894,17	6.616.387,59	VERDADEIRO
nov-19	-4.034.506,58	10.650.894,17		1.474.251,74	1.474.251,74			8.468,47	-5.508.758,32	10.659.362,64	5.150.604,32	VERDADEIRO
dez-19	-5.508.758,32	10.659.362,64		1.073.321,77	1.073.321,77			5.878,14	-6.582.080,09	10.665.240,78	4.083.160,69	VERDADEIRO
jan-20	-6.582.080,09	10.665.240,78		0,00	0,00			4.499,50	-6.582.080,09	10.669.740,28	4.087.660,19	VERDADEIRO
fev-20	-6.582.080,09	10.669.740,28		2.329.939,73	2.329.939,73			1.947,10	-8.912.019,82	10.671.687,38	1.759.667,56	VERDADEIRO
mar-20	-8.912.019,82	10.671.687,38		1.759.667,56	1.759.667,56			602,89	-10.671.687,38	10.672.290,27	602,89	VERDADEIRO
abr-20	-10.671.687,38	10.672.290,27	6.643.545,45	2.851.533,68	2.851.533,68			1.829,49	-6.879.675,61	10.674.119,76	3.794.444,15	VERDADEIRO
mai-20	-6.879.675,61	10.674.119,76		47.000,00	47.000,00			1.863,32	-6.926.675,61	10.675.983,08	3.749.307,47	VERDADEIRO
jun-20	-6.926.675,61	10.675.983,08		1.641.968,78	1.641.968,78			1.416,31	-8.568.644,39	10.677.399,39	2.108.755,00	VERDADEIRO
jul-20	-8.568.644,39	10.677.399,39		2.108.755,00	2.108.755,00			530,84	-10.677.399,39	10.677.930,23	530,84	VERDADEIRO
ago-20	-10.677.399,39	10.677.930,23		0,00	0,00			0,08	-10.677.399,39	10.677.930,31	530,92	VERDADEIRO
set-20	-10.677.399,39	10.677.930,31		-1.950.840,16	-1.950.840,16			52,79	-8.726.559,23	10.677.983,10	1.951.423,87	VERDADEIRO
out-20	-8.726.559,23	10.677.983,10		0,00	0,00			211,11	-8.726.559,23	10.678.194,21	1.951.634,98	VERDADEIRO
nov-20	-8.726.559,23	10.678.194,21		0,00	0,00			199,53	-8.726.559,23	10.678.393,74	1.951.834,51	VERDADEIRO
dez-20	-8.726.559,23	10.678.393,74		0,00	0,00			219,89	-8.726.559,23	10.678.613,63	1.952.054,40	VERDADEIRO
jan-21	-8.726.559,23	10.678.613,63		0,00	0,00			170,63	-8.726.559,23	10.678.784,26	1.952.225,03	VERDADEIRO
fev-21	-8.726.559,23	10.678.784,26		0,00	0,00			164,09	-8.726.559,23	10.678.948,35	1.952.389,12	VERDADEIRO
mar-21	-8.726.559,23	10.678.948,35		0,00	0,00			758,77	-8.726.559,23	10.679.707,12	1.953.147,89	VERDADEIRO
abr-21	-8.726.559,23	10.679.707,12		0,00	0,00			1.315,50	-8.726.559,23	10.681.022,62	1.954.463,39	VERDADEIRO
mai-21	-8.726.559,23	10.681.022,62		0,00	0,00			2.343,57	-8.726.559,23	10.683.366,19	1.956.806,96	VERDADEIRO
jun-21	-8.726.559,23	10.683.366,19		0,00	0,00			3.083,67	-8.726.559,23	10.686.449,86	1.959.890,63	VERDADEIRO
jul-21	-8.726.559,23	10.686.449,86		0,00	0,00			3.823,94	-8.726.559,23	10.690.273,80	1.963.714,57	VERDADEIRO
ago-21	-8.726.559,23	10.690.273,80		0,00	0,00			5.090,17	-8.726.559,23	10.695.363,97	1.968.804,74	VERDADEIRO
set-21	-8.726.559,23	10.695.363,97		0,00	0,00			5.527,00	-8.726.559,23	10.700.890,97	1.974.331,74	VERDADEIRO
out-21	-8.726.559,23	10.700.890,97		0,00	0,00			6.526,60	-8.726.559,23	10.707.417,57	1.980.858,34	VERDADEIRO
nov-21	-8.726.559,23	10.707.417,57		0,00	0,00			8.631,62	-8.726.559,23	10.716.049,19	1.989.489,96	VERDADEIRO
dez-21	-8.726.559,23	10.716.049,19		1.825.783,32	1.825.783,32			7.708,19	-10.552.342,55	10.723.757,38	171.414,83	VERDADEIRO
jan-22	-10.552.342,55	10.723.757,38		0,00	0,00			966,48	-10.552.342,55	10.724.723,86	172.381,31	VERDADEIRO
fev-22	-10.552.342,55	10.724.723,86	8.987.846,65	0,00	0,00			3.887,86	-1.564.495,90	10.728.611,72	9.164.115,82	VERDADEIRO
mar-22	-1.564.495,90	10.728.611,72		8.723.595,12	8.723.595,12			58.428,71	-10.288.091,02	10.787.040,43	498.949,41	VERDADEIRO
abr-22	-10.288.091,02	10.787.040,43		0,00	0,00			3.119,70	-10.288.091,02	10.790.160,13	502.069,11	VERDADEIRO
mai-22	-10.288.091,02	10.790.160,13		0,00	0,00			4.002,85	-10.288.091,02	10.794.162,98	506.071,96	VERDADEIRO
jun-22	-10.288.091,02	10.794.162,98		0,00	0,00			3.993,44	-10.288.091,02	10.798.156,42	510.065,40	VERDADEIRO
jul-22	-10.288.091,02	10.798.156,42		0,00	0,00			4.132,62	-10.288.091,02	10.802.289,04	514.198,02	VERDADEIRO
ago-22	-10.288.091,02	10.802.289,04		0,00	0,00			4.751,62	-10.288.091,02	10.807.040,66	518.949,64	VERDADEIRO
set-22	-10.288.091,02	10.807.040,66		0,00	0,00			4.414,05	-10.288.091,02	10.811.454,71	523.363,69	VERDADEIRO
out-22	-10.288.091,02	10.811.454,71		0,00	0,00			4.242,74	-10.288.091,02	10.815.697,45	527.606,43	VERDADEIRO
nov-22	-10.288.091,02	10.815.697,45		0,00	0,00			4.285,11	-10.288.091,02	10.819.982,56	531.891,54	VERDADEIRO
dez-22	-10.288.091,02	10.819.982,56		0,00	0,00			3.014,57	-10.288.091,02	10.822.997,13	534.906,11	VERDADEIRO

ANEXO 3B

Conciliação Bancaria

Proinveste

SALDOS INICIAIS			ENTRADAS C/C	SAIDAS C/C			SALDOS FINAIS				
Mês / Ano	Saldo inicial Conta Corrente	Saldo inicial Conta Investimento	Liberação BNDES	Pagamentos financiaveis na C/C do projeto	Glosa BNDES	Total pagamentos conta C/C	Rendimento Conta Investimentos	Saldo final Conta Corrente	Saldo final Conta Investimentos	Saldo Total	Verificação início x final
Totais	**-10.284.082,52**	**10.302.230,17**	**357.850.997,21**	**368.135.079,73**	**0,00**	**368.135.079,73**	**10.302.230,17**	**18.147,65**	**10.302.230,17**	**10.320.377,82**	
Anterior				0,00							
jun-13	0,00	0,00	100.600.000,00	0,00		0,00	395.925,04	100.600.000,00	395.925,04	100.995.925,04	VERDADEIRO
jul-13	100.600.000,00	395.925,04		10.729.286,57		10.729.286,57	648.513,17	89.870.713,43	1.044.438,21	90.915.151,64	VERDADEIRO
ago-13	89.870.713,43	1.044.438,21	6.598.000,00	12.724.501,78		12.724.501,78	574.779,53	83.744.211,65	1.619.217,74	85.363.429,39	VERDADEIRO
set-13	83.744.211,65	1.619.217,74		3.608.181,61		3.608.181,61	564.699,13	80.136.030,04	2.183.916,87	82.319.946,91	VERDADEIRO
out-13	80.136.030,04	2.183.916,87	98.500.000,00	61.266.606,45		61.266.606,45	489.079,67	117.369.423,59	2.672.996,54	120.042.420,13	VERDADEIRO
nov-13	117.369.423,59	2.672.996,54		21.699.202,67		21.699.202,67	785.259,50	95.670.220,92	3.458.256,04	99.128.476,96	VERDADEIRO
dez-13	95.670.220,92	3.458.256,04		34.034.400,22		34.034.400,22	652.357,76	61.635.820,70	4.110.613,80	65.746.434,50	VERDADEIRO
jan-14	61.635.820,70	4.110.613,80		2.385.494,25		2.385.494,25	516.938,39	59.250.326,45	4.627.552,19	63.877.878,64	VERDADEIRO
fev-14	59.250.326,45	4.627.552,19		16.103.121,34		16.103.121,34	447.165,56	43.147.205,11	5.074.717,75	48.221.922,86	VERDADEIRO
mar-14	43.147.205,11	5.074.717,75		14.396.970,36		14.396.970,36	307.246,74	28.750.234,75	5.381.964,49	34.132.199,24	VERDADEIRO
abr-14	28.750.234,75	5.381.964,49		8.636.383,83		8.636.383,83	245.613,09	20.113.850,92	5.627.577,58	25.741.428,50	VERDADEIRO
mai-14	20.113.850,92	5.627.577,58	75.000.000,00	23.582.482,72		23.582.482,72	366.462,19	71.531.368,20	5.994.039,77	77.525.407,97	VERDADEIRO
jun-14	71.531.368,20	5.994.039,77		33.784.081,05		33.784.081,05	421.392,87	37.747.287,15	6.415.432,64	44.162.719,79	VERDADEIRO
jul-14	37.747.287,15	6.415.432,64	50.000.000,00	26.046.552,28		26.046.552,28	382.161,06	61.700.734,87	6.797.593,70	68.498.328,57	VERDADEIRO
ago-14	61.700.734,87	6.797.593,70		16.294.678,91		16.294.678,91	462.592,91	45.406.055,96	7.260.186,61	52.666.242,57	VERDADEIRO
set-14	45.406.055,96	7.260.186,61		35.003.835,74		35.003.835,74	306.231,67	10.402.220,22	7.566.418,28	17.968.638,50	VERDADEIRO
out-14	10.402.220,22	7.566.418,28	15.000.000,00	9.957.224,71		9.957.224,71	129.392,35	15.444.995,51	7.695.810,63	23.140.806,14	VERDADEIRO
nov-14	15.444.995,51	7.695.810,63		12.401.359,30		12.401.359,30	89.365,52	3.043.636,21	7.785.176,15	10.828.812,36	VERDADEIRO
dez-14	3.043.636,21	7.785.176,15		5.694.967,67		5.694.967,67	84.339,65	-2.651.331,46	7.869.515,80	5.218.184,34	VERDADEIRO
jan-15	-2.651.331,46	7.869.515,80		0,00		0,00	46.184,93	-2.651.331,46	7.915.700,73	5.264.369,27	VERDADEIRO
fev-15	-2.651.331,46	7.915.700,73		0,00		0,00	41.134,47	-2.651.331,46	7.956.835,20	5.305.503,74	VERDADEIRO
mar-15	-2.651.331,46	7.956.835,20		0,00		0,00	52.520,04	-2.651.331,46	8.009.355,24	5.358.023,78	VERDADEIRO
abr-15	-2.651.331,46	8.009.355,24		0,00		0,00	48.562,21	-2.651.331,46	8.057.917,45	5.406.585,99	VERDADEIRO
mai-15	-2.651.331,46	8.057.917,45		0,00		0,00	50.885,83	-2.651.331,46	8.108.803,28	5.457.471,82	VERDADEIRO
jun-15	-2.651.331,46	8.108.803,28		0,00		0,00	55.655,77	-2.651.331,46	8.164.459,05	5.513.127,59	VERDADEIRO
jul-15	-2.651.331,46	8.164.459,05		0,00		0,00	62.113,17	-2.651.331,46	8.226.572,22	5.575.240,76	VERDADEIRO
ago-15	-2.651.331,46	8.226.572,22		0,00		0,00	59.249,39	-2.651.331,46	8.285.821,61	5.634.490,15	VERDADEIRO
set-15	-2.651.331,46	8.285.821,61		0,00		0,00	59.882,16	-2.651.331,46	8.345.703,77	5.694.372,31	VERDADEIRO
out-15	-2.651.331,46	8.345.703,77		0,00		0,00	60.465,05	-2.651.331,46	8.406.168,82	5.754.837,36	VERDADEIRO
nov-15	-2.651.331,46	8.406.168,82		0,00		0,00	58.201,41	-2.651.331,46	8.464.370,23	5.813.038,77	VERDADEIRO
dez-15	-2.651.331,46	8.464.370,23		-802.909,96		-802.909,96	65.073,03	-1.848.421,50	8.529.443,26	6.681.021,76	VERDADEIRO
jan-16	-1.848.421,50	8.529.443,26		0,00		0,00	67.421,96	-1.848.421,50	8.596.865,22	6.748.443,72	VERDADEIRO
fev-16	-1.848.421,50	8.596.865,22		0,00		0,00	64.840,96	-1.848.421,50	8.661.706,18	6.813.284,68	VERDADEIRO
mar-16	-1.848.421,50	8.661.706,18		0,00		0,00	75.451,69	-1.848.421,50	8.737.157,87	6.888.736,37	VERDADEIRO
abr-16	-1.848.421,50	8.737.157,87		0,00		0,00	69.655,15	-1.848.421,50	8.806.813,02	6.958.391,52	VERDADEIRO
mai-16	-1.848.421,50	8.806.813,02		0,00		0,00	73.937,13	-1.848.421,50	8.880.750,15	7.032.328,65	VERDADEIRO
jun-16	-1.848.421,50	8.880.750,15		0,00		0,00	78.239,14	-1.848.421,50	8.958.989,29	7.110.567,79	VERDADEIRO
jul-16	-1.848.421,50	8.958.989,29		0,00		0,00	75.577,80	-1.848.421,50	9.034.567,09	7.186.145,59	VERDADEIRO
ago-16	-1.848.421,50	9.034.567,09		0,00		0,00	83.711,77	-1.848.421,50	9.118.278,86	7.269.857,36	VERDADEIRO
set-16	-1.848.421,50	9.118.278,86		0,00		0,00	77.219,06	-1.848.421,50	9.195.497,92	7.347.076,42	VERDADEIRO
out-16	-1.848.421,50	9.195.497,92		0,00		0,00	73.899,06	-1.848.421,50	9.269.396,98	7.420.975,48	VERDADEIRO
nov-16	-1.848.421,50	9.269.396,98		0,00		0,00	73.695,38	-1.848.421,50	9.343.092,36	7.494.670,86	VERDADEIRO
dez-16	-1.848.421,50	9.343.092,36		0,00		0,00	80.585,24	-1.848.421,50	9.423.677,60	7.575.256,10	VERDADEIRO
jan-17	-1.848.421,50	9.423.677,60		0,00		0,00	78.804,97	-1.848.421,50	9.502.482,57	7.654.061,07	VERDADEIRO
fev-17	-1.848.421,50	9.502.482,57		0,00		0,00	63.453,73	-1.848.421,50	9.565.936,30	7.717.514,80	VERDADEIRO
mar-17	-1.848.421,50	9.565.936,30		0,00		0,00	77.444,62	-1.848.421,50	9.643.380,92	7.794.959,42	VERDADEIRO
abr-17	-1.848.421,50	9.643.380,92		0,00		0,00	58.594,70	-1.848.421,50	9.701.975,62	7.853.554,12	VERDADEIRO
mai-17	-1.848.421,50	9.701.975,62		0,00		0,00	69.174,69	-1.848.421,50	9.771.150,31	7.922.728,81	VERDADEIRO
jun-17	-1.848.421,50	9.771.150,31		0,00		0,00	60.865,78	-1.848.421,50	9.832.016,09	7.983.594,59	VERDADEIRO
jul-17	-1.848.421,50	9.832.016,09		0,00		0,00	60.500,38	-1.848.421,50	9.892.516,47	8.044.094,97	VERDADEIRO
ago-17	-1.848.421,50	9.892.516,47		1.346.650,97		1.346.650,97	55.448,82	-3.195.072,47	9.947.965,29	6.752.892,82	VERDADEIRO
set-17	-3.195.072,47	9.947.965,29		333.651,78		333.651,78	39.974,19	-3.528.724,25	9.987.939,48	6.459.215,23	VERDADEIRO
out-17	-3.528.724,25	9.987.939,48		0,00		0,00	38.959,21	-3.528.724,25	10.026.898,69	6.498.174,44	VERDADEIRO
nov-17	-3.528.724,25	10.026.898,69		555.362,16		555.362,16	32.492,10	-4.084.086,41	10.059.390,79	5.975.304,38	VERDADEIRO
dez-17	-4.084.086,41	10.059.390,79		777.711,34		777.711,34	27.810,79	-4.861.797,75	10.087.201,58	5.225.403,83	VERDADEIRO
jan-18	-4.861.797,75	10.087.201,58		0,00		0,00	28.132,87	-4.861.797,75	10.115.334,45	5.253.536,70	VERDADEIRO
fev-18	-4.861.797,75	10.115.334,45		927.357,37		927.357,37	22.331,92	-5.789.155,12	10.137.666,37	4.348.511,25	VERDADEIRO
mar-18	-5.789.155,12	10.137.666,37		0,00		0,00	21.314,85	-5.789.155,12	10.158.981,22	4.369.826,10	VERDADEIRO
abr-18	-5.789.155,12	10.158.981,22		594.963,94		594.963,94	18.882,24	-6.384.119,06	10.177.863,46	3.793.744,40	VERDADEIRO
mai-18	-6.384.119,06	10.177.863,46		677.678,69		677.678,69	15.266,15	-7.061.797,75	10.193.129,61	3.131.331,86	VERDADEIRO
jun-18	-7.061.797,75	10.193.129,61		1.560.889,47		1.560.889,47	13.064,57	-8.622.687,22	10.206.194,18	1.583.506,96	VERDADEIRO
jul-18	-8.622.687,22	10.206.194,18		0,00		0,00	7.886,51	-8.622.687,22	10.214.080,69	1.591.393,47	VERDADEIRO
ago-18	-8.622.687,22	10.214.080,69		936.218,72		936.218,72	4.045,92	-9.558.905,94	10.218.126,61	659.220,67	VERDADEIRO
set-18	-9.558.905,94	10.218.126,61		659.220,67		659.220,67	596,37	-10.218.126,61	10.218.722,98	596,37	VERDADEIRO
out-18	-10.218.126,61	10.218.722,98	5.500.000,00	0,00		0,00	2.495,64	-4.718.126,61	10.221.218,62	5.503.092,01	VERDADEIRO
nov-18	-4.718.126,61	10.221.218,62		1.951.711,80		1.951.711,80	20.316,96	-6.669.838,41	10.241.535,58	3.571.697,17	VERDADEIRO
dez-18	-6.669.838,41	10.241.535,58		1.188.756,43		1.188.756,43	13.488,87	-7.858.594,84	10.255.024,45	2.396.429,61	VERDADEIRO
jan-19	-7.858.594,84	10.255.024,45		864.378,21		864.378,21	11.897,75	-8.722.973,05	10.266.922,20	1.543.949,15	VERDADEIRO
fev-19	-8.722.973,05	10.266.922,20		0,00		0,00	8.735,55	-8.722.973,05	10.275.657,75	1.552.684,70	VERDADEIRO
mar-19	-8.722.973,05	10.275.657,75		1.000.051,25		1.000.051,25	3.281,82	-9.723.024,30	10.278.939,57	555.915,27	VERDADEIRO
abr-19	-9.723.024,30	10.278.939,57		0,00		0,00	2.639,67	-9.723.024,30	10.281.579,24	558.554,94	VERDADEIRO
mai-19	-9.723.024,30	10.281.579,24		559.311,39		559.311,39	1.009,54	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
jun-19	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
jul-19	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
ago-19	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
set-19	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
out-19	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
nov-19	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
dez-19	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
jan-20	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
fev-20	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
mar-20	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
abr-20	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
mai-20	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
jun-20	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
jul-20	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
ago-20	-10.282.335,69	10.282.588,78		0,00		0,00	0,00	-10.282.335,69	10.282.588,78	253,09	VERDADEIRO
set-20	-10.282.335,69	10.282.588,78	3.589.725,38	3.590.725,38		3.590.725,38	1.493,74	-10.283.335,69	10.284.082,52	746,83	VERDADEIRO
out-20	-10.283.335,69	10.284.082,52		0,00		0,00	0,00	-10.283.335,69	10.284.082,52	746,83	VERDADEIRO
nov-20	-10.283.335,69	10.284.082,52		0,00		0,00	0,00	-10.283.335,69	10.284.082,52	746,83	VERDADEIRO
dez-20	-10.283.335,69	10.284.082,52		0,00		0,00	0,00	-10.283.335,69	10.284.082,52	746,83	VERDADEIRO
jan-21	-10.283.335,69	10.284.082,52		0,00		0,00	0,00	-10.283.335,69	10.284.082,52	746,83	VERDADEIRO
fev-21	-10.283.335,69	10.284.082,52		0,00		0,00	0,00	-10.283.335,69	10.284.082,52	746,83	VERDADEIRO
mar-21	-10.283.335,69	10.284.082,52		0,00		0,00	0,00	-10.283.335,69	10.284.082,52	746,83	VERDADEIRO
abr-21	-10.283.335,69	10.284.082,52		0,00		0,00	0,00	-10.283.335,69	10.284.082,52	746,83	VERDADEIRO
mai-21	-10.283.335,69	10.284.082,52		0,00		0,00	0,00	-10.283.335,69	10.284.082,52	746,83	VERDADEIRO
jun-21	-10.283.335,69	10.284.082,52		0,00		0,00	0,00	-10.283.335,69	10.284.082,52	746,83	VERDADEIRO
jul-21	-10.283.335,69	10.284.082,52		-1.000,00		-1.000,00	0,00	-10.282.335,69	10.284.082,52	1.746,83	VERDADEIRO
ago-21	-10.282.335,69	10.284.082,52		0,00		0,00	4,22	-10.282.335,69	10.284.086,74	1.751,05	VERDADEIRO
set-21	-10.282.335,69	10.284.086,74		0,00		0,00	4,91	-10.282.335,69	10.284.091,65	1.755,96	VERDADEIRO
out-21	-10.282.335,69	10.284.091,65		0,00		0,00	5,81	-10.282.335,69	10.284.097,46	1.761,77	VERDADEIRO
nov-21	-10.282.335,69	10.284.097,46		0,00		0,00	7,67	-10.282.335,69	10.284.105,13	1.769,44	VERDADEIRO
dez-21	-10.282.335,69	10.284.105,13		0,00		0,00	10,37	-10.282.335,69	10.284.115,50	1.779,81	VERDADEIRO
jan-22	-10.282.335,69	10.284.115,50		0,00		0,00	10,03	-10.282.335,69	10.284.125,53	1.789,84	VERDADEIRO
fev-22	-10.282.335,69	10.284.125,53		0,00		0,00	10,65	-10.282.335,69	10.284.136,18	1.800,49	VERDADEIRO
mar-22	-10.282.335,69	10.284.136,18	2.650.462,75	2.653.967,72		2.653.967,72	9.177,85	-10.285.840,66	10.293.314,03	7.473,37	VERDADEIRO
abr-22	-10.285.840,66	10.293.314,03		0,00		0,00	46,73	-10.285.840,66	10.293.360,76	7.520,10	VERDADEIRO
mai-22	-10.285.840,66	10.293.360,76		0,00		0,00	59,95	-10.285.840,66	10.293.420,71	7.580,05	VERDADEIRO
jun-22	-10.285.840,66	10.293.420,71		0,00		0,00	59,82	-10.285.840,66	10.293.480,53	7.639,87	VERDADEIRO
jul-22	-10.285.840,66	10.293.480,53	412.809,08	0,00		0,00	1.655,73	-9.873.031,58	10.295.136,26	422.104,68	VERDADEIRO
ago-22	-9.873.031,58	10.295.136,26		0,00		0,00	3.900,60	-9.873.031,58	10.299.036,86	426.005,28	VERDADEIRO
set-22	-9.873.031,58	10.299.036,86		411.050,94		411.050,94	2.795,58	-10.284.082,52	10.301.832,44	17.749,92	VERDADEIRO
out-22	-10.284.082,52	10.301.832,44		0,00		0,00	143,89	-10.284.082,52	10.301.976,33	17.893,81	VERDADEIRO
nov-22	-10.284.082,52	10.301.976,33		0,00		0,00	145,33	-10.284.082,52	10.302.121,66	18.039,14	VERDADEIRO
dez-22	-10.284.082,52	10.302.121,66		0,00		0,00	108,51	-10.284.082,52	10.302.230,17	18.147,65	VERDADEIRO

ANEXO 4

Licenciamento Ambiental

INTERVENÇÃO ESPECÍFICA	Licença (Tipo)	NÚMERO DOCUMENTO	DATA EXPEDIÇÃO	VALIDADE
MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto	LP	140/2013	07/08/2013	07/08/2018
	AA	667/2013	07/08/2013	07/08/2017
	LO	219/2019	10/09/2019	10/09/2029
MS-320: Entr. BR-060 (Chapadão do Sul) / Pouso Alto	LP	77/2013	16/05/2013	16/05/2018
	AA	628/2013	15/07/2013	15/07/2017
	LO	239/2019	10/09/2019	10/09/2029
MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377	LP	137/2013	07/08/2013	07/08/2018
	AA	630/2013	07/08/2013	07/08/2017
	LO	238/2019	10/09/2019	10/09/2029
MS-040: KM 17,000 (Campo Grande) / Santa Rita do Pardo	LP	102/2013	06/06/2013	06/06/2018
	AA	512/2013	25/06/2013	25/06/2017
	LO	101/2022	29/07/2022	29/07/2026
MS-180: Juti-Iguatemi	LP	237/2010	29/07/2010	29/07/2012
	LI	139/2010	06/10/2010	06/10/2013
	AA	108/2013	04/06/2013	23/11/2014
	RLI	012/2014	23/09/2014	23/09/2017
	LO	107/2022	15/08/2022	15/08/2032
MS-162: Avenida Guaicurus (Dourados)	LP	181/2013	12/12/2013	12/12/2018
	AA	284/2013	17/07/2013	16/07/2017
	LO	19/2022	03/03/2022	03/03/2032
MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Buriti	LP	038/2013	16/05/2013	16/05/2018
	AA	621/2013	15/07/2013	15/07/2017
	LO	106/2022	15/08/2022	15/08/2032
MS-010: Campo Grande / Rochedinho	LP	106/2013	05/07/2013	05/07/2018
	AA	636/2010	15/07/2013	15/07/2017
	LO	177/2018	18/05/2018	18/05/2023
MS-274: Entr. MS-145 / Porto Vilma	LP	86/2013	16/05/2013	16/05/2018
	AA	285/2013	16/07/2013	16/07/2017
	LO	114/2021	10/08/2021	10/08/2031
MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa	LI	146/2010	21/10/2010	21/10/2013
	AA	618/2013	15/07/2013	15/07/2017
	RLI	2/2015	07/05/2015	07/05/2018
	LO	222/2019	19/09/2019	19/09/2029
MS-112: Inocência / Cassilândia	LP	084/2010	08/04/2010	08/04/2012
	LI	081/2013	04/06/2013	04/06/2017
	AA	107/2013	04/06/2013	28/10/2014
	LO	383/2018	15/10/2018	28/09/2023
MS-430: São Gabriel do Oeste / Serra do Rio Negro	LP	236/2010	29/07/2010	29/07/2012
	LI	142/2010	19/10/2010	19/10/2012
	AA	106/2013	04/06/2013	03/12/2014
	RLI	009/2013	07/06/2013	07/06/2017
	LO	381/2018	29/10/2018	29/10/2028
MS-430: Serra do Rio Negro - Entr. MS-080	LP	089/2013	16/05/2013	16/05/2018
	AA	469/2013	10/06/2013	10/06/2017
	LO	382/2018	28/09/2018	28/09/2028
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS (unidade Campo Grande)	LP	01.318/2016	09/06/2013	09/06/2015
	LI	02.084/2014	20/05/2014	20/05/2015
	LO	03.165/2016	03/05/2016	03/05/2020
Hospital Regional Universitário de Três Lagoas	LI	008/2018	25/10/2018	24/10/2020
	LO	060/2022	21/06/2022	21/06/2026
MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	LIO	89/2020	20/08/2020	20/08/2030

ANEXO 5

Cronograma de Pagamento com a Dívida Consolidada Interna e Externa

GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

BNDES O banco nacional do desenvolvimento

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS CONTRATADA E A CONTRATAR

Este Quadro tem por finalidade listar o Cronograma de Serviço da Dívida de oito anos projetados a partir do último exercício encerrado. A informação referente ao último ano é necessária para entendimento e compatibilização com os valores constantes do Balanço Orçamentário. Neste Cronograma devem estar listados todos os contratos já firmados e aqueles possuem expectativa de contratação. É esperado que toda Operação de Crédito prevista dos quadros "4 - Investimentos" e "10 - Projeção Fiscal" estejam detalhadas neste quadro. Toda projeção deve ser realizada em valores nominais corrigidos por seus respectivos indexadores, conforme tabela apresentada na observação 12. A última linha do Quadro apresenta os valores futuros deflacionados pelo IPCA e deve ser o valor referente ao serviço da dívida que deve constar no Quadro "10 - Projeção Fiscal".

Cronograma de pagamento das dívidas interna e externa.[3][5]
Operações Contratadas e a Contratar
Ente: Mato Grosso do Sul
Data: 05/07/2022
Valores em milhares de reais

Valores em milhares de reais

	Tipo de Garantia (ICMS/FPM)[8]	Indexador (IGPM/IPCA/TR/TJLP/USD)[9]	Estoque de Dívida em 31/12/2021	TOTAL [7]			2021 (Realizado)			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			Restante a Pagar	
				Liberação	Amortiz.	Encargos	Liberação	Amortiz.	Encargos	Liberação	Amortiz.	Encargos	Liberação	Amortiz.	Encargos	Liberação	Amortiz.	Encargos	Liberação	Amortiz.	Encargos	Liberação	Amortiz.	Encargos	Liberação	Amortiz.	Encargos	Liberação	Amortiz.	Encargos	Liberação	Amortiz.	Encargos	Amortiz.	Encargos
I – Contratadas[1]			**8.663.652.527,87**	**378.631.518,67**	**43.962.044.499,97**	**16.902.686.454,66**	**89.394.959,69**	**359.442.442,62**	**306.558.727,94**	**169.231.490,73**	**404.464.796,25**	**373.832.336,65**	**109.174.373,59**	**433.682.255,01**	**396.190.184,77**	**10.830.694,67**	**334.321.792,16**	**421.170.492,21**	**0,00**	**408.258.739,92**	**450.396.949,32**	**0,00**	**438.329.119,27**	**486.560.343,16**	**0,00**	**472.730.375,35**	**526.136.257,57**	**0,00**	**517.438.753,69**	**569.921.186,93**	**0,00**	**572.392.624,69**	**625.633.630,50**	**41.394.494.887,99**	**12.938.985.474,02**
I.a - Contratos em Reais			**7.026.516.767,83**	**185.568.182,57**	**43.358.284.495,89**	**16.712.757.753,84**	**50.000.000,00**	**229.491.872,48**	**291.303.161,40**	**135.568.182,57**	**270.639.303,88**	**331.499.808,78**	**0,00**	**298.379.046,43**	**358.786.220,51**	**0,00**	**318.556.729,61**	**383.791.950,04**	**0,00**	**259.972.933,81**	**414.139.716,93**	**0,00**	**295.415.227,29**	**454.014.840,18**	**0,00**	**335.188.397,51**	**496.677.036,08**	**0,00**	**380.059.103,83**	**543.391.696,61**	**0,00**	**435.177.541,83**	**602.107.174,91**	**40.535.404.339,21**	**12.837.046.148,40**
União Lei 9.496 (11)	**FPE/IPI/ICMS/IPVA/ITCD**	**CAM**	**6.275.994.813,93**	**0,00**	**42.485.575.574,58**	**15.961.482.437,31**	**0,00**	**125.687.860,75**	**244.106.568,48**	**0,00**	**145.273.653,29**	**268.529.867,75**	**0,00**	**166.177.368,65**	**299.545.356,70**	**0,00**	**192.507.275,03**	**325.947.849,77**	**0,00**	**223.080.512,95**	**354.127.153,55**	**0,00**	**258.522.602,82**	**384.183.357,01**	**0,00**	**299.595.582,26**	**416.063.722,17**	**0,00**	**347.066.110,65**	**449.526.650,07**	**0,00**	**402.184.345,03**	**484.363.765,61**	**40.325.480.263,17**	**12.735.088.146,19**
Com garantias			6.275.994.813,93	0,00	42.485.575.574,58	15.961.482.437,31	0,00	125.687.860,75	244.106.568,48	0,00	145.273.653,29	268.529.867,75	0,00	166.177.368,65	299.545.356,70	0,00	192.507.275,03	325.947.849,77	0,00	223.080.512,95	354.127.153,55	0,00	258.522.602,82	384.183.357,01	0,00	299.595.582,26	416.063.722,17	0,00	347.066.110,65	449.526.650,07	0,00	402.184.345,03	484.363.765,61	40.325.480.263,17	12.735.088.146,19
Sem garantias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RFB PARCELAMENTOS (INSS E PASEP)		**TJLP**	**92.540.135,28**	**0,00**	**63.490.663,27**	**62.457.254,72**	**0,00**	**13.765.797,61**	**8.843.419,83**	**0,00**	**11.891.957,20**	**7.665.400,14**	**0,00**	**8.023.419,46**	**8.711.233,87**	**0,00**	**7.711.775,68**	**9.318.783,28**	**0,00**	**6.149.579,02**	**8.089.793,28**	**0,00**	**6.149.579,02**	**8.549.793,28**	**0,00**	**4.849.566,18**	**6.457.410,72**	**0,00**	**2.249.540,50**	**2.060.645,60**	**0,00**	**2.249.540,50**	**2.280.645,60**	**449.908,10**	**480.129,12**
Com garantias			92.540.135,28	0,00	63.490.663,27	62.457.254,72	0,00	13.765.797,61	8.843.419,83	0,00	11.891.957,20	7.665.400,14	0,00	8.023.419,46	8.711.233,87	0,00	7.711.775,68	9.318.783,28	0,00	6.149.579,02	8.089.793,28	0,00	6.149.579,02	8.549.793,28	0,00	4.849.566,18	6.457.410,72	0,00	2.249.540,50	2.060.645,60	0,00	2.249.540,50	2.280.645,60	449.908,10	480.129,12
Sem garantias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES	**FPE/IPI/ICMS/IPVA/ITCD E GARANTIA DA UNIÃO**	**URTJLP**	**607.981.818,62**	**85.568.182,57**	**709.218.258,04**	**332.641.832,47**	**0,00**	**90.038.214,12**	**38.353.173,10**	**85.568.182,57**	**106.807.026,72**	**47.377.089,72**	**0,00**	**110.844.924,99**	**32.241.193,77**	**0,00**	**105.004.345,58**	**24.672.397,57**	**0,00**	**17.409.508,51**	**20.122.911,84**	**0,00**	**17.409.712,12**	**18.908.906,82**	**0,00**	**17.409.915,74**	**17.694.873,39**	**0,00**	**17.410.119,35**	**16.526.691,86**	**0,00**	**17.410.322,97**	**15.266.721,33**	**209.474.167,95**	**101.477.873,09**
Com garantias			607.981.818,62	85.568.182,57	709.218.258,04	332.641.832,47	0,00	90.038.214,12	38.353.173,10	85.568.182,57	106.807.026,72	47.377.089,72	0,00	110.844.924,99	32.241.193,77	0,00	105.004.345,58	24.672.397,57	0,00	17.409.508,51	20.122.911,84	0,00	17.409.712,12	18.908.906,82	0,00	17.409.915,74	17.694.873,39	0,00	17.410.119,35	16.526.691,86	0,00	17.410.322,97	15.266.721,33	209.474.167,95	101.477.873,09
Sem garantias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB		**CDI**	**50.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**356.176.229,35**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**6.666.666,67**	**7.927.451,18**	**0,00**	**13.333.333,33**	**18.288.436,17**	**0,00**	**13.333.333,33**	**23.852.919,41**	**0,00**	**13.333.333,33**	**31.799.858,26**	**0,00**	**13.333.333,33**	**42.372.783,07**	**0,00**	**13.333.333,33**	**56.461.029,80**	**0,00**	**13.333.333,33**	**75.277.709,09**	**0,00**	**13.333.333,33**	**100.196.042,37**	**0,00**	**0,00**
Com garantias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem garantias			50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	356.176.229,35	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	6.666.666,67	7.927.451,18	0,00	13.333.333,33	18.288.436,17	0,00	13.333.333,33	23.852.919,41	0,00	13.333.333,33	31.799.858,26	0,00	13.333.333,33	42.372.783,07	0,00	13.333.333,33	56.461.029,80	0,00	13.333.333,33	75.277.709,09	0,00	13.333.333,33	100.196.042,37	0,00	0,00
I.b - Contratos em Moeda Estrangeira			**1.637.135.760,04**	**193.063.336,11**	**603.760.004,09**	**189.928.700,82**	**39.394.959,69**	**129.950.570,14**	**15.255.566,54**	**33.663.308,16**	**133.825.492,37**	**42.332.527,86**	**109.174.373,59**	**135.303.208,58**	**37.403.964,26**	**10.830.694,67**	**15.765.062,55**	**37.378.542,17**	**0,00**	**148.285.806,11**	**36.257.232,39**	**0,00**	**142.913.891,97**	**32.545.502,98**	**0,00**	**137.541.977,84**	**29.459.221,49**	**0,00**	**137.379.649,86**	**26.529.490,32**	**0,00**	**137.215.082,87**	**23.526.455,59**	**859.090.548,78**	**101.939.325,61**
FONPLATA	**FPE/IPI/ICMS/IPVA/ITCD**	**variavel por semestre FONPLATA**	**46.876.199,83**	**0,00**	**57.561.852,02**	**9.122.196,06**	**0,00**	**9.902.585,50**	**1.791.937,21**	**0,00**	**11.199.999,99**	**2.855.539,72**	**0,00**	**10.416.933,29**	**2.075.891,60**	**0,00**	**10.416.933,29**	**1.441.396,91**	**0,00**	**10.416.933,29**	**798.150,57**	**0,00**	**5.208.466,65**	**159.280,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Com garantias			46.876.199,83	0,00	57.561.852,02	9.122.196,06	0,00	9.902.585,50	1.791.937,21	0,00	11.199.999,99	2.855.539,72	0,00	10.416.933,29	2.075.891,60	0,00	10.416.933,29	1.441.396,91	0,00	10.416.933,29	798.150,57	0,00	5.208.466,65	159.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem garantias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRD	**FPE/IPI/ICMS/IPVA/ITCD E GARANTIA DA UNIÃO**	**variavel por semestre BIRD**	**1.492.888.896,27**	**0,00**	**233.856.468,74**	**44.943.627,63**	**0,00**	**115.880.030,31**	**11.629.414,20**	**0,00**	**117.976.438,43**	**33.314.213,43**	**0,00**	**119.377.609,25**	**27.241.604,43**	**0,00**	**0,00**	**25.500.718,11**	**0,00**	**119.377.609,25**	**24.820.891,80**	**0,00**	**119.377.609,25**	**22.400.179,16**	**0,00**	**119.377.609,25**	**19.979.466,53**	**0,00**	**119.377.609,25**	**17.608.531,73**	**0,00**	**119.377.609,25**	**15.138.041,27**	**657.245.631,46**	**40.009.695,38**
Com garantias			1.492.888.896,27	0,00	233.856.468,74	44.943.627,63	0,00	115.880.030,31	11.629.414,20	0,00	117.976.438,43	33.314.213,43	0,00																						
Sem garantias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID	**FPE/IPI/ICMS/IPVA/ITCD E GARANTIA DA UNIÃO**	**variavel por semestre BID**	**97.370.663,94**	**193.063.336,11**	**312.341.683,34**	**135.862.877,12**	**39.394.959,69**	**4.167.954,33**	**1.834.215,13**	**33.663.308,16**	**4.649.053,95**	**6.162.774,70**	**109.174.373,59**	**5.508.666,04**	**8.086.468,23**	**10.830.694,67**	**5.348.129,26**	**10.436.427,15**	**0,00**	**18.491.263,56**	**10.638.190,03**	**0,00**	**18.327.816,07**	**9.986.043,77**	**0,00**	**18.164.368,59**	**9.479.754,96**	**0,00**	**18.002.040,60**	**8.920.958,59**	**0,00**	**17.837.473,61**	**8.388.414,33**	**201.844.917,32**	**61.929.630,24**
Com garantias			97.370.663,94	193.063.336,11	312.341.683,34	135.862.877,12	39.394.959,69	4.167.954,33	1.834.215,13	33.663.308,16	4.649.053,95	6.162.774,70	109.174.373,59	5.508.666,04	8.086.468,23	10.830.694,67	5.348.129,26	10.436.427,15	0,00	18.491.263,56	10.638.190,03	0,00	18.327.816,07	9.986.043,77	0,00	18.164.368,59	9.479.754,96	0,00	18.002.040,60	8.920.958,59	0,00	17.837.473,61	8.388.414,33	201.844.917,32	61.929.630,24
Sem garantias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II – A Contratar[6]			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.a - Contratos em Reais			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CREDOR 1			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Com garantias				0,00	0,00	0,00																													
Sem garantias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor 2				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Com garantias				0,00	0,00	0,00																													
Sem garantias				0,00	0,00	0,00																													
Credor 3				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Com garantias				0,00	0,00	0,00																													
Sem garantias				0,00	0,00	0,00																													
II.b - Contratos em Moeda Estrangeira			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CREDOR 1				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Com garantias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem garantias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Reembolso (I +II) (Nominal)				**378.631.518,67**	**43.962.044.499,97**	**16.902.686.454,66**	**89.394.959,69**	**359.442.442,62**	**306.558.727,94**	**169.231.490,73**	**404.464.796,25**	**373.832.336,65**	**109.174.373,59**	**433.682.255,01**	**396.190.184,77**	**10.830.694,67**	**334.321.792,16**	**421.170.492,21**	**0,00**	**408.258.739,92**	**450.396.949,32**	**0,00**	**438.329.119,27**	**486.560.343,16**	**0,00**	**472.730.375,35**	**526.136.257,57**	**0,00**	**517.438.753,69**	**569.921.186,93**	**0,00**	**572.392.624,69**	**625.633.630,50**	**41.394.494.887,99**	**12.938.985.474,02**
											0,03	**1,03**		**0,04**	**1,07**		**0,03**	**1,10**		**0,03**	**1,14**		**0,03**	**1,18**		**0,03**	**1,21**		**0,03**	**1,25**		**0,00**	**1,25**		
Total do Reembolso (I +II) (Valores Constantes)							**50.000.000,00**	**229.491.872,48**	**291.303.161,40**	**164.875.254,12**	**395.768.295,20**	**363.180.194,13**	**109.174.373,59**	**414.328.502,57**	**372.918.243,35**	**10.830.694,67**	**304.422.225,94**	**385.147.982,69**	**0,00**	**376.553.259,30**	**399.889.773,15**	**0,00**	**394.258.190,55**	**418.829.049,00**	**0,00**	**413.883.051,57**	**438.937.194,09**	**0,00**	**440.997.923,26**	**460.629.468,56**	**0,00**	**484.865.889,12**	**504.532.538,60**		

Obs.:

1. Incluir todas as operações contratadas, inclusive aquelas que não tiveram parcelas de liberação.
2. O valor correspondente ao exercício em curso deverá incluir os valores pagos e a pagar no referido exercício, **de janeiro a dezembro**.
3. O cronograma de pagamento deverá incluir os valores de amortização(colunas "Amortiz.") e juros e demais encargos(colunas "Encargos").
4. A coluna "Restante a Pagar" deverá conter todos os reembolsos de dívida posteriores ao exercício a que se refere a coluna anterior. No exemplo acima, considerou-se que a coluna "Restante a Pagar" inclui todas as amortizações e encargos posteriores ao exercício de 2024.
5. Valores consolidados: administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.
6. Entende-se por operação a contratar aquelas sob análise da STN ou do Senado Federal e as já autorizadas no PAF ou por Resolução do CMN, ou ainda com alta probabilidade de aprovação no PAF (ou descontigenciamento), mas ainda não contratadas.
7. A coluna "TOTAL" deverá conter o somatório dos valores de Amortizações e de Encargos de todos os exercícios.
8. Indicar na coluna de garantia, nas linhas "Com garantias" que tipo de garantia está vinculada à operação.
9. Indicar na coluna "Indicador" o tipo de indexador utilizado pelo contrato.
10. IMPORTANTE: Devem ser inseridas linhas para tantos quantos credores existirem.
11. Apenas os contratos de refinanciamento com a União devem ser demonstradas separadamente. Os demais credores devem ter seus contratos consolidados na respectiva linha.
12. **IMPORTANTE: Os valores devem ser corrigidos por seus indicadores, devendo ser considerados a projeção dos indexadores abaixo:**

INDEXADORES (Data-base	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SELIC				Taxa projetada pelo Ente. Informar.				
IPCA	3,32%	3,50%	3,25%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
IGP-DI	4,39%	3,82%	3,64%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
IGP-M	4,58%	4,00%	3,50%	3,50%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%
TJLP	4,66%	4,92%	4,94%	5,06%	5,19%	5,30%	5,49%	5,65%
TR				Taxa projetada pelo Ente. Informar.				
CÂMBIO (QUALQUER MOEDA)				Câmbio de 31/12/2021. Informar. USD 1,00 = R$ 5,5805				

ANEXO 6

Extratos Bancários

ANEXO 6A

Extratos Bancários

Logística/BNDES Estados

G3310316366242681
03/01/2023 16:43:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2576-3
Conta corrente	119409-7GOVMS BNDES PADR LOGISTIC
Período do extrato	10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316366242681
03/01/2023 16:48:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2576-3
Conta	119409-7 GOVMS BNDES PADR LOGISTIC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	523.363,69			483.482,163020		
31/10/2022	SALDO ATUAL	527.606,43			483.482,163020		483.482,163020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523.363,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.242,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.242,74
SALDO ATUAL =	527.606,43

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316366242681
03/01/2023 16:45:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2576-3
Conta corrente	119409-7GOVMS BNDES PADR LOGISTIC
Período do extrato	11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316366242681
03/01/2023 16:49:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2576-3
Conta	119409-7 GOVMS BNDES PADR LOGISTIC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	527.606,43			483.482,163020		
30/11/2022	SALDO ATUAL	531.891,54			483.482,163020		483.482,163020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.606,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.285,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.285,11
SALDO ATUAL =	531.891,54

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316366242681
03/01/2023 16:46:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2576-3
Conta corrente	119409-7GOVMS BNDES PADR LOGISTIC
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	534.906,11 C	534.906,11 C
31/12/2022		S A L D O			534.906,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316366242681
03/01/2023 16:49:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2576-3
Conta	119409-7 GOVMS BNDES PADR LOGISTIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	531.891,54			483.482,163020		
20/12/2022	RESGATE	534.906,11			483.482,163020	1,106361631	
	Aplicação 15/03/2022	534.906,11			483.482,163020		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531.891,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	534.906,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.014,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.014,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO 6B

Extratos Bancários

Proinveste

G3350417036468681
04/01/2023 17:10:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2576-3
Conta corrente	119375-9GOV MS BNDES PROINVESTE
Período do extrato	10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316366242681
03/01/2023 16:46:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2576-3
Conta	119375-9 GOV MS BNDES PROINVESTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	17.749,92			16.397,330625		
31/10/2022	SALDO ATUAL	17.893,81			16.397,330625		16.397,330625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.749,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,89
SALDO ATUAL =	17.893,81

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316366242681
03/01/2023 16:42:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2576-3
Conta corrente	119375-9GOV MS BNDES PROINVESTE
Período do extrato	11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316366242681
03/01/2023 16:46:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2576-3
Conta	119375-9 GOV MS BNDES PROINVESTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	17.893,81			16.397,330625		
30/11/2022	SALDO ATUAL	18.039,14			16.397,330625		16.397,330625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.893,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,33
SALDO ATUAL =	18.039,14

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350417036468681
04/01/2023 17:11:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2576-3
Conta corrente	119375-9GOV MS BNDES PROINVESTE
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.070.042.774	1.942,86 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.942,86 D	0,00 C
20/12/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	20.090,51 C	20.090,51 C
31/12/2022		S A L D O			20.090,51 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316366242681
03/01/2023 16:47:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2576-3
Conta	119375-9 GOV MS BNDES PROINVESTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.039,14			16.397,330625		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.942,86			1.761,752038	1,102799916	18.159,082663
20/12/2022	RESGATE	20.090,51			18.159,082663	1,106361631	
	Aplicação 15/07/2022	18.141,38			16.397,330625		
	Aplicação 08/12/2022	1.949,13			1.761,752038		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.039,14
APLICAÇÕES (+)	1.942,86
RESGATES (-)	20.090,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO 6C

Extratos Bancários

SES – Saúde

Extrato conta corrente

G334091119760634014
09/11/2022 11:31:49

Cliente - Conta atual

Agência	2576-3
Conta corrente	120244-8 MS SAUDE H T LAGOAS
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.942,86 C
13/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	62.963	1.942,86 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9327343 ARNALDO FARIAS KLING.

G3340410226391051
04/11/2022 10:29:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2576-3
Conta	120244-8 MS SAUDE H T LAGOAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9327343 ARNALDO FARIAS KLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333011610139411022
01/12/2022 16:25:19

Cliente - Conta atual

Agência	2576-3
Conta corrente	120244-8 MS SAUDE H T LAGOAS
Período do extrato	11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF623307 MARCIA REGINA LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011432671698026
01/12/2022 14:50:01

Cliente

Agência	2576-3
Conta	120244-8 MS SAUDE H T LAGOAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF623307 MARCIA REGINA LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
MS SAUDE H T LAGOAS	03.517.102/0001-77	Outubro / 2022	12.01.2023

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2576-3	04	120.244-8	12.06.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2022		Saldo anterior						1.942,86 C
13.10.2022		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			62963	1.942,86 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

---------- Extrato Setembro/2022 ----------

Cliente MS SAUDE H T LAGOAS 00070 S.Público Automático

Agência 2576 3 ESC SETOR PUBLICO MS Conta 120244 8

« Set / 2022 » Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/08/2022	Saldo anterior	1.926,12		
29/09/2022	Resgate	1.942,86		
	Apl. Utilizada 15/09/2020	1.942,86		
30/09/2022	Saldo Atual	0,00		